

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. ETAPA 2

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO DEL CONTRATO	“ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS Y REHABILITACIÓN DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL CASA BAJA UBICADA EN LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA”
NÚMERO DEL CONTRATO	3-1-97094-01
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPAA TERMINAR:	CONTRATO
CONTRATISTA	CONSORCIO PRO-DEPORTE Representante: STEEVE CARLSON HOOKER DAWKINS C.C. No. 18.005.606 de Providencia
INTERVENTOR	Fernando José Sánchez Pardo identificado con cedula de ciudadanía No 10.549.160
SUPERVISOR	ANA MARÍA CIRO CALVO
PLAZO INICIAL ETAPA II	DOS MESES Y MEDIO (2,5)
VALOR INICIAL ETAPA II	QUINIENTOS VEINTITRÉS MILLONES VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS (\$523.023.802) M/CTE
FECHA DE INICIO ETAPA II	2 DE JULIO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA II	28 DE SEPTIEMBRE DE 2021

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA
Otrosí No 1: Prorroga por 1 mes y 11 días y adición al contrato por valor de \$ 98.158.378 Otrosí No 2: Prorroga por 35 días

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	CINCO (5) MESES Y UN (1) DIA

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
VALOR FINAL ETAPA II	\$ 621.182.180

**FECHA DE TERMINACIÓN
ETAPA II**

14 DE DICIEMBRE DE 2021

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia que Una vez verificados el (los) producto (s) o servicio (s), al día 14 de diciembre de 2021 con fecha de terminación contractual el porcentaje de avance de obra ejecutado corresponde a 55,00%, teniendo pendiente un 45,00%, que corresponden a las siguientes actividades:

ACTIVIDADES	% EJECUTADO	% FALTANTE
1. PRELIMINARES	47%	53%
2. ESTRUCTURA EN CONCRETO	53%	47%
3. ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTA Y CERRAMIENTO	100%	0%
4. MAMPOSTERIA	0%	100%
5. ACABADOS	33%	67%
6. REDES ELECTRICAS	0%	100%
7. EQUIPAMIENTO	0%	100%
8. NO PREVISTOS	68%	32%


El contratista se compromete a terminar las obras al 31 de diciembre del 2021.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE FIDUCIARIA LA PREVISORA para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **CATORCE (14)** días del mes de **DICIEMBRE** del año **2021**.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR/SUPERVISOR

Firma

STEEVE CARLSON HOOKER DAWKINS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PRO-DEPORTE

Firma

FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO
REPRESENTANTE INTERVENTORIA

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor