


ACTA DE TERMINACIÓN

Código: GES-FO-023
Versión: 3
Fecha de aprobación:
 15-Jun-2022
Clasificación: Público

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. _____

| INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR | |
|---|--|
| TIPO DE CONTRATO | COOPERACIÓN |
| OBJETO DEL CONTRATO | FORTALECER LA GUARDIA INDÍGENA EMBERA DRUA ACUBARIRA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO FÍSICO CASA GUARDIA EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO 175 DE 2019 - JEP. |
| NÚMERO DEL CONTRATO | 3-1-102452-2217-11 |
| DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR: | FORTALECER LA GUARDIA INDÍGENA EMBERA DRUA ACUBARIRA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO FÍSICO CASA GUARDIA EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO 175 DE 2019 - JEP. |
| CONTRATISTA | ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO ASODABANA Representante Legal: WILLIAM VELÁSQUEZ TANUGAMA, identificado con la cédula de ciudadanía número 11.955.535 |
| INTERVENTOR | N.A. |
| SUPERVISOR | GUSTAVO BURGOS GÓMEZ |
| PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA | CINCO (5) MESES |
| VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA | TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS M/CTE (\$352.834.124,00) incluidos los costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones de orden nacional y local a que hubiere lugar en la ejecución completa y adecuada del objeto del proyecto |
| FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA | 07/03/2022 |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA | 07/08/2022 |

| NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA | | | | | |
|--|---|-----------------|------------------------------|--------------|------|
| SUSPENSIONES Y REINICIOS: | Y | Suspensión No.1 | <i>Desde</i> | <i>Hasta</i> | |
| | | | | N.A. | N.A. |
| | | | Prórroga a la suspensión No. | N.A. | N.A. |
| | | Reinicio No. 1 | N.A. | | |
| TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN | | N.A. | | | |
| PRÓRROGAS | | Prórroga No. 1 | N.A. | | |

| | | |
|--|------------------------------|--|
|  <p>Findeter Banca de Desarrollo Territorial</p> | <h2>ACTA DE TERMINACIÓN</h2> | <p>Código: GES-FO-023 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público</p> |
|--|------------------------------|--|

| NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA | |
|--|--|
| TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS | N.A. |
| ADICIONES | Adición No 1 N.A. |
| VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES | N.A. |

| CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA | |
|--|--|
| PLAZO EJECUTADO | CINCO (5) MESES |
| VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA | TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS M/CTE (\$352.834.124,00) |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 07/08/2022 |

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del contrato de cooperación No. 3-1-102452-2217-11, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados los productos o servicios, se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe en el documento anexo No. 1.

El Contratista se compromete a realizar los ajustes y entregarlos en treinta y cinco (35) días hábiles contados a partir de la fecha de suscripción de la presente acta.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.** para su aprobación.


Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los siete (7) días del mes de agosto del año 2022.

EL CONTRATISTA

SUPERVISOR



Firma
WILLIAM VELÁSQUEZ TANUGAMA
REPRESENTANTE LEGAL
En representación ASOCIACIÓN DE
CABILDOS INDÍGENAS DEL MUNICIPIO
DE CARMEN DE ATRATO ASODAUBANA



Firma
GUSTAVO BURGOS GÓMEZ
SUPERVISOR
En representación FINDETER

FIDUCIARIA



Firma

GIANCARLO IBAÑEZ PIEDRAHITA

REPRESENTANTE LEGAL

**En representación BBVA ASSET
MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD
FIDUCIARIA VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA
TÉCNICA FINDETER**

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor

ANEXO 1 - ACTA DE TERMINACIÓN

FORTALECER LA GUARDIA INDÍGENA EMBERA DRUA ACUBARIRA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO FÍSICO CASA GUARDIA EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO 175 DE 2019 - JEP.

| ENTREGABLE | OBSERVACIÓN |
|-------------------------|--|
| | Pendiente la terminación de concreto vigas de fundación 30*30 de 3000 PSI.(incluye formaleta). |
| | Pendiente la terminación de los concreto columnas de 0.30*0.30 de 3000 PSI (incluye formaletería para acabado a la vista). |
| | Concreto para vigas aéreas de 0.20x0.30 de 3000 PSI (incluye formaletería para acabado a la vista). |
| | No se ha realizado la actividad de construcción de cuneta en "V" desarrollo de 0.30m, espesor de 8 cm, en concreto de 3000PSI. |
| | Pendiente la terminación de la losa monolica (Piso y anden) concreto de 3000 PSI y espesor 12 cm (incluye |
| | Se evidencia la instalación de Acero de refuerzo para zapatas, pedestales, columnas, vigas de cimiento, pero pendiente el acero para vigas de amarre superior, de resistencia FY= 420 Mpa- 60000 PSI. Incluye figuración y colocación. |
| MAMPOSTERÍA | No se ha realizado la actividad de construcción de mampostería para exterior en bloque de concreto de 15 x 20 x 40 cm. (Incluye revoque ambas caras e impermeabilizante sika impermur barrera impermeabilizante muro humd 2kg |
| | No se ha realizado la actividad de construcción de mampostería para interior en bloque de concreto de 10 x 20 x 40 cm.(incluye revoque ambas caras). |
| | No se ha realizado la actividad de lagrimal prefabricado en arcilla para ventanas exteriores (de primera calidad). Incluye el mortero de pega 1:4. |
| ESTUCO Y PINTURA | No se ha realizado la actividad de aplicación de esmalte a base de aceite sobre elementos metálicos, dos manos, color a definir por parte de la interventoría. |
| | No se ha realizado la actividad de aplicación de pintura acrílica para exteriores Koraza Doble Vida 10 - 2 manos, color a definir por parte de la interventoría. |
| | No se ha realizado la actividad de aplicación de pintura tipo 1 para interiores a 2 manos. |
| ENCHAPES | No se ha realizado la actividad de enchape de ceramica comercial, 30,5x30,5 (incluye zocalos.) |
| | No se ha realizado la actividad de enchape de muros en baños altura 1.8 m. Incluye mortero de nivelación y pulida, pegacor de Corona o similar, lechada con boquilla y remates. |
| | Tubería PVC sanitaria de 4". Incluye suministro, |

ANEXO 1 - ACTA DE TERMINACIÓN

FORTALECER LA GUARDIA INDÍGENA EMBERA DRUA ACUBARIRA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO FÍSICO CASA GUARDIA EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO 175 DE 2019 - JEP.


| ENTREGABLE | OBSERVACIÓN |
|--------------------------------------|--|
| RED HIDROSANITARIA Y APARATOS | No se ha realizado la actividad de suministro e Instalación de combo sanitario color blanco, incluye accesorios. |
| | No se ha realizado la actividad de suministro e instalación de dos (2) tanques Rotoplas de 2000 litros (incluye accesorios, columnas, viga y losa. |
| | No se ha realizado la actividad de suministro e instalación de lavaplatos incluye combo de accesorios, mesón en acero inoxidable y mueble en madera |
| INSTALACIONES ELECTRICAS | No se ha realizado la actividad de suministro e instalación de tablero de 12 circuitos con accesorios necesarios para la |
| | No se ha realizado la actividad de suministro e instalación de Luminarias LED 20W, incluye cajas de empalme e interruptores. |
| CUBIERTA | No se ha realizado la actividad de suministro, transporte e instalación de cubierta medida en planta Ref.: teja termoacusticas azul (Incluye largueros de soporte 3" x 1/1/2" y caballeteras). |
| | No se ha realizado la actividad de suministro e instalación de cerchas en acero inoxidable, incluye pernos 5/8", arandelas, tuercas y pintura. |
| | No se ha realizado la actividad de suministro, transporte y colocación de canoa en "U" en lámina galvanizada calibre 20, incluye accesorios. |
| INSTALACIONES PREFABRICADAS | No se ha realizado la actividad de suministro e instalación de puerta metálica doble batiente en lamina colrolled de 1,80 x 3,00, incluye chapa yale doble macho, anticorrosivo y esmalte anoloc para acabado. |
| | No se ha realizado la actividad de suministro e instalación de puertas metálica en lamina colrolled de 0.7 x 2.1, incluye chapa yale doble macho, anticorrosivo y esmalte anoloc para acabado. |
| | No se ha realizado la actividad de suministro e instalación de puertas metálica en lamina colrolled de 0,80 x 2.1, incluye chapa yale doble macho, anticorrosivo y esmalte anoloc para acabado. |
| | No se ha realizado la actividad de suministro e instalación de protectores metalicos para ventanas (incluye soldadura, pintura anticorrosiva y todo lo necesario para su correcta fabricación e instalación) |


ANEXO 1 - ACTA DE TERMINACIÓN

FORTALECER LA GUARDIA INDÍGENA EMBERA DRUA ACUBARIRA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO FÍSICO CASA GUARDIA EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO 175 DE 2019 - JEP.

| ENTREGABLE | OBSERVACIÓN |
|-------------------|--|
| | No se ha realizado la actividad de suministro e instalación de ventanas en aluminio incluye vidriera fijas o corredizas, marco, tiradera y cerradura de dimensiones. Vidrio templado de 4mm. |
| | No se ha realizado la actividad de suministro e instalación de quiebrasoles en tablilla 4x1" madera tipo chanul cepillada e inmunizada. |

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los siete (7) días del mes de agosto del año 2022.


WILLIAM VELÁSQUEZ
TANUGAMA
REPRESENTANTE LEGAL
En representación
ASOCIACIÓN DE
CABILDOS INDÍGENAS
DEL MUNICIPIO DE
CARMEN DE ATRATO
ASODUBANA


GUSTAVO BURGOS GÓMEZ
SUPERVISOR
En representación FINDETER