

CONTRATO  PROYECTO  FASE/ETAPA  No. ETAPA 2

| <b>INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR</b> |   |
|--|---|
| <b>TIPO DE CONTRATO</b>  | OBRA  |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>   | “ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS Y REHABILITACIÓN DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL JUNÍN UBICADA EN LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA” |
| <b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>   | 3-1-97094-02  |
| <b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPAA TERMINAR:</b>     | CONTRATO  |
| <b>CONTRATISTA</b>   | <b>CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS</b><br>Representante: Luis CARLOS PÉREZ MÉNDEZ C.C. No. 17.589.706 de Arauca   |
| <b>INTERVENTOR</b>   | <b>Fernando José Sánchez Pardo</b><br>identificado con cedula de ciudadanía No 10.549.160   |
| <b>SUPERVISOR</b>  | ANA MARÍA CIRO CALVO  |
| <b>PLAZO INICIAL ETAPA II</b>                                      | TRES (3) MESES  |
| <b>VALOR INICIAL ETAPA II</b>                                      | MIL SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES (\$1.718.694.863) PESOS M/CTE  |
| <b>FECHA DE INICIO ETAPA II</b>                                    | 28 DE JUNIO DE 2021   |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA II</b>                               | 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021  |

| <b>NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>                                      |
|--|
| <b>Otrosí No 1:</b> Prorroga por 48 días y adición al contrato por valor de \$ 472.190.169 |
| <b>Otrosí No 2 :</b> Prorroga por 15 días.   |

| <b>CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b> |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>PLAZO EJECUTADO</b>  | CINCO (5) MESES Y TRES (3) DIAS |

| <b>CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b> |                  |
|---|------------------|
| <b>VALOR FINAL ETAPA II</b>                                     | \$ 2.190.885.032 |

|  |                            |  |
|--|----------------------------|--|
| <br>Banca de Desarrollo Territorial | <b>ACTA DE TERMINACIÓN</b> | <b>Código:</b> GES-FO-023<br><b>Versión:</b> 1<br><b>Fecha de aprobación:</b><br>18-Ago-2020 |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA II</b>   | 30 DE NOVIEMBRE DE 2021    |  |

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia que Una vez verificados el (los) producto (s) o servicio (s), al día 30 de Noviembre de 2021 con fecha de terminación contractual el porcentaje de avance de obra ejecutado corresponde a 85,00%, teniendo pendiente un 15,00%, que corresponden a las siguientes actividades:

| ACTIVIDADES  | % EJECUTADO | % FALTANTE |
|--|-------------|------------|
| 1. PRELIMINARES  | 100%        | 0%         |
| 2. MOVIMIENTO DE TIERRAS   | 100%        | 0%         |
| 3. ESTRUCTURA EN CONCRETO  | 90%         | 10%        |
| 4. ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTA Y CERRAMIENTO                   | 81%         | 19%        |
| 5. MAMPOSTERIA   | 50%         | 50%        |
| 6. ACABADOS  | 0%          | 100%       |
| 7. REDES ELECTRICAS  | 8%          | 92%        |
| 8. EQUIPAMIENTO  | 0%          | 100%       |
| 9. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, FILTROS Y MANEJO AGUAS LLUVIAS | 0%          | 100%       |


El contratista se compromete a terminar las obras al 15 de diciembre del 2021.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE FIDUCIARIA LA PREVISORA para su aprobación.


Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **TREINTA (30)** días del mes de **NOVIEMBRE** del año **2021**.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR/SUPERVISOR



**Firma**  
**LUIS CARLOS PÉREZ MÉNDEZ**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
**CONSORCIO ESCENARIOS**  
**DEPORTIVOS**



**Firma**  
**FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO**  
 REPRESENTANTE INTERVENTORIA

Original: Contratante.  
 Copias: Contratista o Consultor e Interventor