

ACTA DE TERMINACIÓN

Código: GES-FO-023

Versión: 2

Fecha de aprobación:

19-Feb-2021

CONTRATO	PROYECTO	X	FASE/ETAPA	No.	

Contrato: Aplica para el acta de terminación global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa. Proyecto: Aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

Fase o Etapa: Aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa a la que se da terminación.

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA				
LUGAR Y FECHA	PROVIDENCIA, 7 DE JUNIO DE 2022			
CONTRATO NÚMERO	3-1-97094-10			
TIPO DE CONTRATO	OBRA			
ОВЈЕТО	ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS COMPLEMENTARIOS Y DE ACCESIBILIDAD A LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, AR-CHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.			
NOMBRE DEL PROYECTO	COLISEO CASA BAJA			
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	ISLA DE PROVIDENCIA, DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. JUNTO A LA ISLA DE SANTA CATALINA Y A ALGUNOS TERRITORIOS INSULARES CIRCUNDANTES CONFORMAN EL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.			
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS (\$93.648.127) M/CTE			
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	N/A			
CONTRATISTA	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO SOCICON S.A.S. representado legalmente por JOSE RICARDO VALENCIA MARTÍNEZ identificado con Cédula de Ciudadanía 79.334.943			
INTERVENTOR	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO identificado con C.C: 10.549.160.			
SUPERVISOR	ANA MARÍA CIRO CALVO			
PLAZO	DOS (2) MESES.			
FECHA DE INICIO	3 DE MARZO DE 2022			
FECHA DE TERMINACIÓN	3 DE MAYO DE 2022			



ACTA DE TERMINACIÓN

Código: GES-FO-023

Versión: 2

Fecha de aprobación:

19-Feb-2021

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA					
PLAZO EJECUTADO	TRES (3) MESES Y CINCO (5) DÍAS				
VALOR FINAL					
CONTRATO,	CIENTO CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS				
PROYECTO, FASE O	CATORCE PESOS (\$150.906.914) M/CTE				
ETAPA					
FECHA DE	7 DE JUNIO DE 2022				
TERMINACIÓN	/ DE JONIO DE 2022				

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia del cumplimiento de las obligaciones contractuales dejando anotado que se terminaron las actividades físicas con las siguientes observaciones:

- 1. Siembra de plantas y paisajismo
- 2. Instalación de caneca de basura en acero inoxidable
- 3. Pintura y placa de tótem en mampostería
- 4. Instalación de mesas de juego de ajedrez
- 5. Instalación de GRAMA SINTETICA
- 6. Culminacion en adecuacion y limpieza de zona de baños

Estas observaciones se ejecutarán entre la fecha y el 19 de junio de 2022.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS ADMINISTRADO POR BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron el día 7 del mes de *junio del* año 2022.

CONTRATISTA

Firma JOSE RICARDO VALENCIA

MARTINEZ

REPRESENTANTE CONTRATISTA

SOCICON

CONTRATISTA-INTERVENTOR

Firma

FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO REPRESENTANTE INTERVENTORIA



ACTA DE TERMINACIÓN

Código: GES-FO-023

Versión: 2

Fecha de aprobación:

19-Feb-2021

Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Original: Contratante. Copias: Contratista o Consultor e Interventor