

EMPRESA CAUCANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P. NIT. 900.316.215-9		MUNICIPIO DE PADILLA				CÓDIGO: PO-MA-GJ-SI-01
	CONTRATO DE OBRA No.:	044-16	FECHA DE INICIO:	20 de mayo de 2016	VERSION:	1.0
	CONTRATISTA:	OMAR VELEZ HOYOS	FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	23 de diciembre de 2016	FECHA EMISIÓN:	11 DE JULIO DE 2016
	REPRESENTANTE LEGAL:	OMAR VELEZ HOYOS	FECHA REINICIO No. 1:	4 de enero de 2016		
	INTERVENTOR:	CONSORCIO PADILLA I.M.G	FECHA SUSPENSIÓN No. 2:	16 de mayo de 2016		
	REPRESENTANTE LEGAL:	NESTOR RAMIREZ CUARTAS	FECHA REINICIO No. 2:	11 de julio de 2016		
	VALOR INICIAL:	\$5.823.165.508,00	FECHA SUSPENSIÓN No. 3:	9 de septiembre de 2016		
	VALOR ADICIONAL No. 1:	\$1.023.132.621,00	FECHA REINICIO No. 3:	18 de octubre de 2016		
	VALOR ADICIONAL No. 2:	\$0,00	FECHA SUSPENSIÓN No. 4:	22 de octubre de 2016		
	VALOR TOTAL:	\$6.846.298.129,00	FECHA REINICIO No. 4:	13 de diciembre de 2017		
	OTROSI No. 1:	2 de junio de 2016	FECHA SUSPENSIÓN No. 5:			
OTROSI No. 2:	22 de marzo de 2016	FECHA REINICIO No. 5:				
OTROSI No. 3:	19 de diciembre de 2017					
OTROSI No. 4:	26 de marzo de 2016	FECHA DE TERMINACION:	7 de mayo de 2016			

ACTA No 8 y FINAL

DESCRIPCION	VALOR PRESUPUESTADO				VALOR EJECUTADO				ACUMULADO	
	UNID.	CANT.	VL. UNIT.	VL.TOTAL	CANT.FINALES	VL.PARCIAL	CANT.	VL.PARCIAL	CANT.	VL.PARCIAL
VALOR TOTAL PRESUPUESTO SUMINISTRO DE TUBERIA.				809.693.884,00		809.855.334,00		-7.192.676,00		817.048.003,00
VALOR TOTAL PRESUPUESTO OBRA CIVIL E INSTALACION.				5.019.471.625,00		6.055.436.274,00		349.502.442,00		5.665.393.831,00
VALOR TOTAL PRESUPUESTO SUMINISTRO DE TUBERIA.				809.693.884,00		809.855.334,00		-7.192.676,00		817.048.003,00
VALOR TOTAL PRESUPUESTO				5.823.165.508,00		6.846.298.608,00		342.809.766,00		6.503.488.842,00

BALANCE DEL CONTRATO:		
VALOR CONTRATO INICIAL:	\$	5.823.165.508,00
VALOR CONTRATO ADICIONAL No.1:	\$	1.023.132.621,00
VALOR CONTRATO ADICIONAL No.2:	\$	0,00
VALOR EJECUTADO ACTA No.1:	\$	909.289.857,00
VALOR EJECUTADO ACTA No.2:	\$	524.234.493,00
VALOR EJECUTADO ACTA No.3:	\$	1.517.911.393,00
VALOR EJECUTADO ACTA No.4:	\$	1.280.328.891,00
VALOR EJECUTADO ACTA No.5:	\$	950.549.505,00
VALOR EJECUTADO ACTA No.6:	\$	552.585.474,00
VALOR EJECUTADO ACTA No.7:	\$	789.082.489,00
VALOR EJECUTADO ACTA No.8 y FINAL:	\$	342.309.766,00
SALDO POR EJECUTAR:	\$	6.521,00
SUMAS IGUALES	\$	6.846.298.129,00

ESTADO DEL ANTICIPO:		
VALOR ANTICIPO:	\$	2.328.266.203,20
VALOR ANTICIPO ADICIONAL No. 1:	\$	409.253.046,00
VALOR ANTICIPO ADICIONAL No. 2:	\$	0,00
AMORTIZACION EN ACTA No.1:	\$	383.715.942,80
AMORTIZACION EN ACTA No.2:	\$	506.893.797,20
AMORTIZACION EN ACTA No.3:	\$	607.184.533,20
AMORTIZACION EN ACTA No.4:	\$	504.131.556,40
AMORTIZACION EN ACTA No.5:	\$	380.219.722,00
AMORTIZACION EN ACTA No.6:	\$	221.034.189,60
AMORTIZACION EN ACTA No.7:	\$	315.832.995,60
AMORTIZACION EN ACTA No.8 Y FINAL:	\$	136.926.514,40
SALDO POR AMORTIZAR:	\$	0,00
SUMAS IGUALES	\$	2.738.519.251,20

VALOR CONTRATO:	\$	6.846.298.129,00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA:	\$	6.846.291.808,00
SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO:	\$	0,00
SALDO POR EJECUTAR:	\$	6.521,00
PORCENTAJE OBRA EJECUTADA		100,00%


VALOR OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA:	\$	342.309.766,00
AMORTIZACION DE ANTICIPO:	\$	136.926.514,40
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA:	\$	205.383.251,60

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: **DOSCIENTOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON 80/100 MCTE**

NOTA : EL ITEM IMP 03 TIENE DOS VALORES EL INICIAL APROBADO EN AGOSTO DE 2016 Y EL OTRO SUGERIDO POR EL MINISTERIO PARA LA APROBACION DE LA REFORMULACION , POR LO QUE SE HACE EL AJUSTE DE ESTE ITEM LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA REPETICIÓN A COSTA SUYA, DE LOS TRABAJOS QUE HAYAN QUEDADO DEFECTUOSOS POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES. LA MEDICIÓN DE LAS CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS SON


 OMAR VELEZ HOYOS
 CONTRATISTA


 NESTOR RAMIREZ CUARTAS
 CONSORCIO PADILLA I.M.G
 INTERVENTOR


 ALFREDO PINEDO DAMIAN
 Vo Bo Secretario de planeación Municipal
 PADILLA


 CAROL ANDREA GIRON VASQUEZ
 Supervisora
 EMCASERVICIOS SA ESP


 ROBERT D. HOMIGA TIMANA
 Vo Bo. SUBGERENTE TECNICO
 EMCASERVICIOS S.A. E.S.P.