

**ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. 005-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRÉS CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUAGRARIA S.A. Y TECNOAGUAS SAS NIT. 800.073.480-7**

### **ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. 005-2022**

Entre los suscritos,

- (i) **MAURICIO ORDÓÑEZ GÓMEZ** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.553.835, en condición de representante legal de la **SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A.**, con NIT 800.159.998-0, constituida mediante escritura pública número mil ciento noventa y nueve (1.199) de dieciocho (18) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1.992) otorgada en la Notaria Veintinueve (29) de Bogotá D.C., como sociedad anónima de economía mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda, organismo dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, autorizada para funcionar mediante Resolución S.B 4142 del seis (06) de octubre de mil novecientos noventa y dos (1.992), sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, que a su vez actúa en calidad de vocera y administradora del **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRÉS** identificado con NIT. 830.053.630-9, en adelante el **PATRIMONIO AUTÓNOMO**, constituido en virtud del contrato de fiducia mercantil No. 3-1-96348 de 2020, quien en adelante y para efectos de este vínculo contractual se denominará “el **CONTRATANTE**”.
- (ii) **JUAN FERNANDO ARIAS CARDONA**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 71.640.835, quién actúa en calidad de Gerente General y en consecuencia representante legal de **TECNOLOGÍA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS TECNOAGUAS S.A.S.**, identificada con NIT. 800.073.480-7, quien en adelante y para efectos de este vínculo contractual se denominará el **CONTRATISTA**.

Hemos decidido celebrar la presente Acta de Suspensión No. 1 al **CONTRATO DE OBRA No. 005-2022**, en adelante el **CONTRATO**, que se regulará por las Cláusulas enunciadas a continuación, previas las siguientes:

#### **CONSIDERACIONES**

1. Que, el 11 de marzo de 2022 **FINDETER** y el **TECNOLOGIA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS TECNOAGUAS S.A.S** suscribieron el **CONTRATO DE OBRA No. 005-2022**, cuyo objeto es: “**LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS**”.
2. Que la cláusula tercera del contrato dispone que “(...) *El plazo general del contrato es de **CATORCE (14) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO**. El plazo general del contrato comenzará a contabilizarse a partir de la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio (...)*”.
3. Que, las partes suscribieron acta de inicio del Contrato en referencia, el día 30 de marzo de 2022.
4. Que la cláusula trigésima sexta del contrato dispone que:

**ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. 005-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRÉS CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUAGRARIA S.A. Y TECNOAGUAS SAS NIT. 800.073.480-7**

*“(…) Se podrá suspender temporalmente la ejecución del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la cual conste tal evento. En ningún momento la suspensión modificará el plazo de ejecución pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la ejecución del contrato no se contabilizará, y se reiniciará su conteo una vez termine la suspensión.*

*PARÁGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspensión se realizará de mutuo acuerdo entre las Partes en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspensión. En el evento en que el Acta de Suspensión no se haya contemplado la fecha de reinicio, deberá suscribirse por las partes el Acta de Reinicio.*

*PARÁGRAFO SEGUNDO: Con ocasión de la suspensión de la ejecución del CONTRATO, EL CONTRATISTA deberá presentar el ajuste de las garantías según corresponda.*

*PARÁGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspensión del CONTRATO el CONTRATISTA asume todos los riesgos referentes a su personal, maquinaria, equipos, entre otros. La suspensión no dará lugar a reclamaciones económicas por parte del CONTRATISTA”.*

**5. Que mediante comunicación 28 de marzo de 2023 el contratista manifestó que:**

*“(…)de acuerdo con la finalización de la fase 1 y las conclusiones del informe final, se ha determinado que para iniciar con la Fase 2 correspondiente a la etapa de obra, se requiere obtener los permisos necesarios para la ejecución del proyecto. Por lo cual, es necesario tramitar los siguientes permisos ante las entidades correspondientes: Permiso de INVIAS: se está tramitando el permiso de uso de la zona de vía ante la entidad INVIAS, ya que el proyecto requiere la intervención de aproximadamente 6.560 m de la vía Circunvalar de Providencia - Ruta Nacional 3 entre el tramo PR 3+306 hasta el PR 9+866 para la instalación de tubería en PEAD de 110 y 160 mm de diámetro. Lo anterior se puede observar en los planos del Anexo 1. • Concepto de CORALINA: de acuerdo con lo establecido en el Capítulo 3 Licencias Ambientales, Sección 2 Competencia y exigibilidad de la licencia ambiental, Artículo 2.2.2.3.2.1 Proyectos obras y actividades sujetos a licencia ambiental, donde se relacionan que los únicos proyectos, obras o actividades que requieren licencia ambiental son los que se describen en los Artículos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 de 2015, este proyecto no requiere licencia ambiental. Sin embargo, para cumplir con los requerimientos del permiso de INVIAS, es necesario solicitar ante la Autoridad Ambiental Regional CORALINA, la viabilidad del proyecto donde se mencione la no necesidad de permisos o licencias ambientales. Esta solicitud fue radicada el día 14 de marzo del 2023 ante la entidad con el número de radicado 20231100533 y se espera respuesta. (Ver Anexo 2) • Permiso de rotura y excavación de vías ALCALDIA, este trámite se realizará con el municipio de Providencia y Santa Catalina para la instalación de las redes secundarias (vecinales) los cuales corresponden a la instalación de 3120 ML de tubería PEAD con diámetro de 63mm. (Ver Anexo 3) • Autorizaciones sobre los predios a intervenir que se encuentran dentro del derecho de vía y/o en la zona de aislamiento según lo establecido en el artículo 88 del EOT del municipio: Dado los requerimientos del INVIAS, se solicita la autorización explícita de los propietarios de los terrenos donde se construirán las estaciones reguladoras de presión. En consecuencia, el municipio de Providencia y Santa Catalina, junto con el contratista TECNOAGUAS, se encuentran trabajando en la recolección de los permisos escritos de cada uno de los propietarios de los predios involucrados en el proyecto, actualmente se cuenta con dos actas de socialización debidamente firmadas por los dueños. (Ver Anexo 4) Por lo tanto, de acuerdo con lo establecido en el documento de estudios previos, numeral 6.1.3.3. CONCEPTO DEL INTERVENTOR, literal c) CONDICIONES SUSPENSIVAS Y RESOLUTORIAS se solicita que el CONTRATO No. 005 2022 entre en condiciones suspensivas de acuerdo con el numeral 3. Condición suspensiva por falta de permisos, licencias o autorizaciones, con el fin de recibir en este tiempo las aprobaciones necesarias para el desarrollo de las obras para la complementación del PMA (...).”*

**ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. 005-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRÉS CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUAGRARIA S.A. Y TECNOAGUAS SAS NIT. 800.073.480-7**

6. Que mediante comunicación 28 de marzo de 2023 el Interventor manifestó que “(...) *I. Condiciones suspensivas por necesidad de recursos adicionales. Teniendo en cuenta el presupuesto total del proyecto, el costo total de la construcción de la alternativa completa superada en un 100% el valor contractual disponible para la fase 2 (5.366.152.322), lo que inmediatamente implicaría una reformulación del proyecto para la consecución de recursos adicionales; no obstante, como ya se mencionó previamente, desde el diseño se propuso un escenario de ejecución por etapas, en el cual, la etapa 1 se ajusta a los recursos disponibles para la FASE 2. Por consiguiente, al poder ejecutar la etapa 1 con los recursos disponible NO se configura esta condición suspensiva CONCEPTO INTEVENTOR: No favorable por imposibilidad de ejecución de la FASE 2. por la ocurrencia de la condición suspensiva 3: “condición suspensiva por falta de permisos, licencia o autorizaciones” definida en el numeral 6.1.3.3 del documento de estudios previos. Por lo tanto, la interventoría está de acuerdo con la solicitud que hace el contratista en la comunicación PMA\_002\_2023, en relación a que el contrato de obra 005-2022 se declare en condiciones suspensivas mientras se obtienen los permisos relacionada en su comunicación Como consecuencia de lo anterior, se solicita que el contrato de interventoría 006-2022 también entre en condiciones suspensivas en las mismas condiciones del contrato de obra. (...)*”
7. Que derivadas de las circunstancias particulares presentadas en ejecución del objeto contractual, mediante comunicación del 31 de marzo de 2023 el Gerente de Agua y Saneamiento Básico **FINDETER** instruyó a la Fiduciaria para que como vocera del **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUAS SAN ANDRES** suspendiera el respectivo contrato por el termino de dos (02) meses.

Que de conformidad con lo anterior, las partes acuerdan las siguientes:

### CLÁUSULAS

**PRIMERA. - SUSPENSIÓN:** Las partes de común acuerdo determinan la suspensión de la ejecución del **CONTRATO DE OBRA No. 005-2022**, por un término de dos (02) meses es decir desde el día treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2.023) hasta el día treinta y uno (31) de mayo del mismo año, fecha en la cual se reiniciará el contrato de forma automática, sin perjuicio de que las parte los puedan reiniciar antes, para lo cual se suscribirá un acta de reinicio.

**SEGUNDA. -** Las partes acuerdan que en el periodo de suspensión no se reconocerá por ningún motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos en el contrato, toda vez que son situaciones previsibles por el **CONTRATISTA**.

**TERCERA. - EL CONTRATANTE** se reserva la facultad de continuar o iniciar con las acciones acordadas en el contrato en caso de configurarse incumplimiento total o parcial.

**CUARTA. -GARANTÍAS:** El **CONTRATISTA** se compromete a mantener vigentes las pólizas de garantías exigidas y a actualizarlas para el tiempo adicional que dure esta suspensión y la ejecución del contrato, para lo cual, se deberá informar lo correspondiente a la existencia del presente documento a la compañía Aseguradora, y presentarla ante **EL CONTRATANTE** en un plazo no mayor a tres (03) días, contados a partir de la suscripción de la presente Acta.

**ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. 005-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRÉS CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUAGRARIA S.A. Y TECNOAGUAS SAS NIT. 800.073.480-7**

**QUINTA. -PERFECCIONAMIENTO:** La presente Acta de suspensión al **CONTRATO DE OBRA No. 005-2022**, se perfecciona con la firma de las partes.

Para constancia de lo anterior, suscribimos la presente **ACTA DE SUSPENSIÓN**, en la ciudad de Bogotá, D.C., el, treinta y uno (31) de marzo de 2023.

**EL CONTRATANTE,**



**MAURICIO ORDÓÑEZ GÓMEZ**

Representante Legal

**FIDUAGRARIA S.A.**

En su calidad de vocera y administradora del  
**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRÉS**

**EL CONTRATISTA**

JUAN  
FERNANDO  
ARIAS CARDONA

Firmado digitalmente  
por JUAN FERNANDO  
ARIAS CARDONA  
Fecha: 2023.04.21  
14:52:33 -05'00'

**JUAN FERNANDO ARIAS CARDONA**

Representante Legal

**TECNOLOGIA PARA EL TRATAMIENTO DE  
AGUAS TECNOAGUAS S.A.S.**

NIT. 800.073.480-7

Elaboró: Laura Sánchez  
Cargo: JAC

Revisó: Andrés Camilo Rubiano  
Cargo: Profesional Administración de Negocios

Revisó y aprobó: Yaneth Santamaria  
Cargo: Jefe Administración de Negocios