

CONTRATO  PROYECTO  FASE/ETAPA  No. 1

<b>INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR</b>	
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	<i>Consultoría.</i>
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	<i>“LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN, ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DE LOS DISEÑOS DETALLADOS DE PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA – GRUPO 1 EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y NARIÑO.”</i>
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	<i>68573-002-2020 (PAF-ADR-C-007-2020)</i>
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:</b>	<i>Fase 1 – Revisión, actualización y/o complementación del estudio de identificación y elaboración del estudio de factibilidad.</i>
<b>CONTRATISTA</b>	<p><b>CONSORCIO DISEÑOS NARIÑO</b> <i>Nit. 901.398.389-6</i> <i>Representante legal: Yecid Mauricio Reina Bravo</i></p> <p><b>INGECONSULTAR LTDA.</b> <i>Nit. 822.006.689-3</i> <i>Participación del 20%</i></p> <p><b>CABARI ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.</b> <i>Nit. 900.855.586-8</i> <i>Participación del 30%</i></p> <p><b>ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS S.A.S.</b> <i>Nit. 822.006.084-8</i> <i>Participación del 50%</i></p>
<b>INTERVENTOR</b>	<i>CONSORCIO INTERVENTORIA G1.</i>
<b>SUPERVISOR</b>	<i>GUSTAVO ADOLFO VARGAS MURCIA</i>
<b>PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	<p><i>CONTRATO Distrito – Asocajamarca – Mercaderes-Florencia Cauca: NUEVE (09) MESES Y QUINCE (15) DIAS</i></p> <p><i>Fase I Distrito Asocajamarca – Mercaderes-Florencia Cauca: CINCO (05) MESES Y QUINCE DIAS</i></p>
<b>VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	<p><i>Valor Total Actual del Contrato: \$1.184.866.360 (MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE),</i></p> <p><i>Valor Fase I Distrito Asocajamarca – Mercaderes-Florencia Cauca: \$492.576.501,00 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS UN PESOS M/CTE)</i></p>

## INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR

<b>FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	<i>Fase I Distrito Asocajamarca– Mercaderes-Florencia Cauca: 7/10/2020</i>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	<i>Fase I Proyecto Asocajamarca-Mercaderes-Florencia Cauca: 12 de mayo de 2022</i>

## NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.1	<i>Desde</i>	<i>Hasta</i>
			N/A
	Prórroga a la suspensión No.	N/A	N/A
	Reinicio No. 1	N/A	
<b>TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN</b>	N/A		
<b>PRÓRROGAS</b>	Prórroga No. 1	75 DÍAS	
	Prórroga No. 2	85 DÍAS	
	Prórroga No. 4	105 DÍAS	
	Prórroga No. 6	90 DÍAS	
	Prórroga No. 8	60 DÍAS	
<b>TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS</b>	CUATROCIENTOS QUINCE (415) DÍAS CALENDARIO		
<b>ADICIONES</b>	Adición No 1	N/A	
<b>VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES</b>	N/A		

## CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

<b>PLAZO EJECUTADO</b>	<i>Fase I Distrito Asocajamarca: diecinueve (19) meses y ocho (08) días</i>
<b>VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	<i>Valor Total Actual del Contrato: \$1.184.866.360 (MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE), más la suma de CIENTO DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$116.526.198) contados a favor, por mayor permanencia generada en el otro si No 1 aclarada en el otro si No 9</i>  <i>Valor Fase I Distrito Asocajamarca – Mercaderes-Florencia Cauca: \$492.576.501,00 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS UN PESOS M/CTE)</i>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	<i>Fase I: 12 de mayo de 2022</i>


Una vez verificados los productos, se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación:

PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA		
No.	ENTREGABLE	OBSERVACIÓN
1	5-Escogencia de alternativa más conveniente	Pendiente realizar ajustes finales solicitados por la Interventoría
2	6-Firma de las actas de compromiso	Pendiente realizar la reunión de socialización con la comunidad y la ADR
3	7-Conclusiones y recomendaciones	Pendiente realizar ajustes finales solicitados por la Interventoría
4	8-Informe de factibilidad	Pendiente realizar ajustes finales solicitados por la Interventoría

El Contratista se compromete a realizar los ajustes y entregarlos en **veinte (20) días** hábiles contados a partir de la fecha de suscripción de la presente acta.


Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los doce (12) días del mes de mayo del año 2022.

EL CONTRATISTA



**YECID MAURICIO REINA BRAVO**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**CONSORCIO DISEÑOS NARIÑO**

EL CONTRATISTA INTERVENTOR



**MICHEL ALEXANDER CIFUENTES GUIO**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**CONSORCIO INTERVENTORIA G1**

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor