

44254

	<b>ACTA DE REINICIO CONTRATO</b>	<b>Código:</b> GES-FO-030 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 15-Jun-2022 <b>Clasificación:</b> Público
---	--------------------------------------	--

**CONTRATO** 
 PROYECTO 
 FASE/ETAPA 
 No. PAF-ATF-I-016-2019

*Contrato:* aplica para el acta de reinicio global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

*Proyecto:* aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

*Fase o Etapa:* aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa que se reinicia.

<b>INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR</b>	
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	<b>INTERVENTORÍA</b>
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	<i>CONTRATAR "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "OPTIMIZACION DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONDUCCIÓN DESDE EL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA (AMB)".</i>
<b>NÚMERO DEL CONTRATO:</b>	<i>PAF-ATF-I-016-2019</i>
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR:</b>	<i>Realizar la Interventoría al contrato de obra que comprende la optimización del suministro de agua potable para el municipio de Lebrija Santander, mediante el suministro e instalación de tuberías de diámetros de 10" y 14" desde el tanque centro del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga hasta la planta de tratamiento de agua potable existente del municipio de Lebrija; sistema que comprende, además, la construcción de un sistema de bombeo de agua potable de 75lps, de un tanque de almacenamiento en concreto reforzado de 3.000 metros cúbicos, un paso subfluvial por el río Oro y de un cruce mediante tuneladora sobre la vía que conduce del municipio de Girón al municipio de Lebrija.</i>
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>CONSORCIO INTERVENTOR SANTANDER</b> NIT. 901.303.139-4 <b>R/L RAFAEL HOLMAN CUERVO GOMEZ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ACI PROYECTOS S.A.S., Nit. 860.059.851-6 (40%) R/L: JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCIA</li> <li>• GRUPO CONSULTORIA DE INGENIERIA SAS – GRUCON INGENIERIA SAS, Nit. 860.038.516-3 (60%) R/L: JAIME ARTURO MENDOZA</li> </ul>
<b>SUPERVISOR:</b>	<b>JENNY ALEJANDRA GUERRERO GARCIA</b>
<b>PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	<b>DIECISEIS (16) MESES</b>
<b>VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	<b>MIL CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE (\$1.177.293.180,00)</b>
<b>VALOR ACTUAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	<b>MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$1.966.973.076,00)</b>

	<b>ACTA DE REINICIO CONTRATO</b>	<b>Código:</b> GES-FO-030 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 15-Jun-2022 <b>Clasificación;</b> Público
---	--------------------------------------	--

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR	
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	26 DE AGOSTO DE 2019
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	10 DE MAYO DE 2024

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No. 01 del 06 de noviembre 2019	<i>Desde</i> 07/NOVIEMBRE/2019	<i>Hasta</i> 07/ENERO/2020
	Prórroga No.01 a la suspensión No. 01 del 02 de enero de 2020	07/ENERO/2020	07/MARZO/2020
	Prórroga No.02 a la suspensión No. 01 del 03 de marzo de 2020	07/MARZO/2020	07/MAYO/2020
	Prórroga No.03 a la suspensión No. 01 del 06 de mayo de 2020	07/MAYO/2020	07/JUNIO/2020
	Reinicio No.01	08/JUNIO/2020	
	Suspensión No.2 del 03 de noviembre	03/NOVIEMBRE/2020	03/DICIEMBRE/2020
	Reinicio No.02	04/DICIEMBRE/2020	
	Suspensión No.3 del 09 de diciembre	09/DICIEMBRE/2020	09/FEBRERO/2021
	Prórroga No.01 a la suspensión No. 03 del 03 de febrero de 2021	09/FEBRERO/2021	09/ABRIL/2021
	Reinicio No.03	10/ABRIL/2021	
	Suspensión No.4 del 25 de marzo de 2022	25/MARZO/2022	25/MAYO/2022
	Prórroga No.01 a la suspensión No. 04 del 25 de mayo de 2022	25/MAYO/2022	25/JUNIO/2022
	Prórroga No.02 a la suspensión No. 04 del 22 de junio de 2022	25/JUNIO/2022	25/JULIO/2022
	Prórroga No. 03 a la suspensión No. 04 del 20 de julio de 2022	25/JULIO/2022	25/AGOSTO/2022
	Reinicio No.04	26/AGOSTO/2022	
	Suspensión No. 05 del 06 de agosto de 2023	06/AGOSTO/2023	06/OCTUBRE/2023

 Banca de Desarrollo Territorial	<b>ACTA DE REINICIO CONTRATO</b>	<b>Código:</b> GES-FO-030 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 15-Jun-2022 <b>Clasificación;</b> Público
--	--------------------------------------	--

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
	Prórroga No. 01 a la suspensión No. 05 del 06 de octubre de 2023	06/OCTUBRE/2023	05/DICIEMBRE/2023
	Reinicio No.05	06/DICIEMBRE/2023	
<b>TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:</b>	<i>21 MESES</i>		
<b>PRÓRROGAS:</b>	Prórroga No. 01	<i>DOS Y MEDIO MESES</i>	
	Prórroga No. 02	<i>UN MES</i>	
	Prórroga No. 03	<i>CUARENTA Y CINCO DIAS</i>	
	Prórroga No. 04	<i>ONCE MESES Y QUINCE DIAS</i>	
	Prórroga No. 05	<i>TRES MESES</i>	
<b>TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:</b>	<i>DIECISIETE MESES Y SETENTA Y CINCO DIAS</i>		
<b>ADICIONES:</b>	Adición No. 01	<i>CIENTO CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE (\$105.473.270,00)</i>	
	Adición No. 02	<i>SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL CIENTO VEINTISÉIS PESOS M/CTE (\$ 684.207.126,00)</i>	
<b>VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES:</b>	<i>SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS M/CTE PESOS (\$789.680.396,00)</i>		


Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia del **REINICIO** del contrato de interventoría No. **PAF-ATF-I-016-2019**, de acuerdo con los términos establecidos en el acta de suspensión No. 5 suscrita el día 26 de julio de 2023, toda vez que, de los motivos que originaron la mencionada suspensión se logró incluir dentro del alcance del proyecto la etapa de "Actualización de diseños conforme los requerimientos de los futuros operadores, amb S.A. ES.P. y Empulebrija E.S.P.", esto conforme aprobación de la reformulación técnica y presupuestal No.3 por parte del MVCT informada mediante oficio No. 2023EE0110163 del 05 de diciembre de 2023. Esta etapa se ejecutará dentro de los tres (3) meses de prórroga otorgados mediante el Otrosí No. 13 de fecha 05 de diciembre de 2023.

En consecuencia, se procede al reinicio del contrato y se define como nueva fecha de terminación el día **Diez (10) de mayo** del año **2024**.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE, Fiduciaria Bogotá S.A., en su calidad de Administradora y Vocera del Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica – Findeter, para su aprobación.

En constancia, se firma la presente acta de **REINICIO**, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los seis (6) días del mes de **diciembre** del año **2023**.


**CONTRATANTE**

  
Firma  
DB  
LFMC  
**JULIAN GARCIA SUAREZ**  
REPRESENTANTE LEGAL  
Fiduciaria Bogotá S. A. actuando  
como administradora y vocera del  
**FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-  
FINDETER**  
C.C. 16.794.858 de Cali.

**INTERVENTOR**

  
Firma  
**RAFAEL HOLMAN CUERVO GOMEZ**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**CONSORCIO INTERVENTOR SANTANDER**  
C.C. No. 19.402.873 de Bogotá D.C.

**Vo.Bo. SUPERVISOR**

  
Firma  
**JENNY ALEJANDRA GUERRERO GARCIA**  
SUPERVISORA CONTRATO PAF-ATF-I-016-2019  
GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE  
C.C. No. 1.010.231.959 de Bogotá D.C.  
FINDETER

Original: Contratante.  
Copias: Contratista o Consultor e Interventor