

CONTRATO

x

PROYECTO

FASE/ETAPA

No. PAF-ATF-I-020-2017

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA
OBJETO DEL CONTRATO:	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA AL PROYECTO OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE LAS MESAS, MUNICIPIO EL TABLÓN DE GOMEZ”
NÚMERO DEL CONTRATO:	PAF-ATF-I-020-2017
DESCRIPCIÓN CONTRATO A REINICIAR:	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA AL PROYECTO OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE LAS MESAS, MUNICIPIO EL TABLÓN DE GOMEZ”
CONTRATISTA:	CONSORCIO HD EL TABLÓN
INTERVENTOR:	MAB INGENIERÍA DE VALOR S. A.
SUPERVISOR:	CESAR CASTRO
PLAZO INICIAL CONTRATO:	7 MESES
VALOR INICIAL CONTRATO:	DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE (\$234.168.200 M/CTE.)
FECHA DE INICIO CONTRATO:	VEINTISIETE (27) DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE (2017)
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL CONTRATO:	VEINTISIETE (27) DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018)

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

		Desde	Hasta
		Suspensión No. 1	28/10/2017
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Prórroga No. 1 a la suspensión No. 1	27/11/2017	27/01/2018
	Prórroga No. 2 a la suspensión No. 1	27/01/2018	27/04/2018
	Reinicio No. 1	28 de abril de 2018	

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
	Suspensión No. 2	8/05/2018	6/06/2018
	Prórroga No. 1 a la suspensión No. 2	6/06/2018	6/09/2018
	Prórroga No. 2 a la suspensión No. 2	7/09/2018	7/11/2018
	Prórroga No. 3 a la suspensión No. 2	7/11/2018	7/12/2018
	Reinicio No. 2	08 de diciembre de 2018	
	Suspensión No. 3	8/03/2019	5/07/2019
	Prórroga No. 1 a la suspensión No. 3	5/07/2019	5/11/2019
	Prórroga No. 2 a la suspensión No. 3	5/11/2019	5/02/2020
	Prórroga No. 3 a la suspensión No. 3	5/02/2020	5/04/2020
	Suspensión No. 4 Covid 19	25/03/2020	31/08/2020
	Plazo Restante Prórroga No. 3 a la suspensión No. 3	12 días*	
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Reinicio No.3	13 de septiembre de 2020	
	Suspensión No. 5	25/05/2021	23/06/2021
	Prórroga No. 1 a la suspensión No. 5	24/06/2021	3/07/2021
	Reinicio No.4	4 de julio de 2021	
TIEMPO TOTAL DE SUSPENSIÓN:	Treinta y dos (32) meses y catorce (14)		
PRÓRROGAS:	Prórroga No.1 Otrosí No. 1	3 meses	
	Prórroga No.2 Otrosí No. 2	3 meses + 24 días	
	Prórroga No.3 Otrosí No. 3	40 días	
	Prórroga No.4 Otrosí No. 4	20 días	

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA		
	Prórroga No.5 Otrosi No. 5	30 días
	Prórroga No.6 Otrosi No. 7	30 días
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:	Diez (10) meses + veinticuatro (24) días	
ADICIONES:	Adición No. 1 Otrosi No. 1	CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$ 53.282.250)
	Adición No. 2 Otrosi No. 2	CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$135.817.147)
	Adición No. 3 Otrosi No. 3	VEINTICUATRO MILLONES PESOS M/CTE (\$24.000.000)
	Adición No. 4 Otrosi No. 6	DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE (\$17.870.726)
	Adición No. 5 Otrosi No. 7	DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE (\$17.870.726)
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES:	DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$ 248.840.849)	

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	Diecisiete (17) meses + veinticuatro (24)
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	Cuatrocientos Ochenta y Tres Millones Nueve mil Cuarenta y Nueve pesos M/cte (\$483.009.049)
FECHA DE TERMINACIÓN	04 de Octubre de 2021

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del Contrato de Interventoría **No.** PAF-ATF-I-020-2017, el cual tiene por objeto: *"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA AL PROYECTO OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE LAS MESAS, MUNICIPIO EL TABLÓN DE GOMEZ"*, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados los productos o servicios, se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación:

PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA		
No.	ENTREGABLE	OBSERVACIÓN
1	Entrega del Informe mensual de Interventoría No. 15	En elaboración
2	Entrega del Informe final de Interventoría	En elaboración

La Interventoría se compromete a realizar los ajustes y entregarlos en **ocho (8) días** hábiles contados a partir de la fecha de suscripción de la presente acta.

La Interventoría se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, al **PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER, ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTA S.A.** para su aprobación.


Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los seis (6) días del mes de **octubre del año 2021**.

CONTRATANTE

MB

LFMC
DB
EP
ANDRÉS NOGUERA RICAUTE
Representante Legal
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Actuando como administradora y vocera del
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER

INTERVENTOR



ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ
Representante Legal Suplente
MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A.
C.C. 79.545.196

SUPERVISOR



CESAR CASTRO
Supervisor Designado
FINDETER
C.C. 79.567.910

Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor