

33187

| | | |
|--|----------------------------|---|
|  Banca de Desarrollo Territorial | ACTA DE TERMINACIÓN | Código: GES-FO-023 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público |
|--|----------------------------|---|

CONTRATO
 PROYECTO
 FASE/ETAPA
 No. PAF-ATF-I-030-2017

| INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR | |
|---|--|
| TIPO DE CONTRATO | <i>Interventoría</i> |
| OBJETO DEL CONTRATO | <i>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LOS PROYECTOS DENOMINADOS: "AJUSTE Y/O ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, POR LA EMERGENCIA PRESENTADA EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, PUTUMAYO" Y "RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE MOCOA, PUTUMAYO"</i> |
| NÚMERO DEL CONTRATO | <i>PAF-ATF-I-030-2017</i> |
| DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR: | <i>*AJUSTE Y/O ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, POR LA EMERGENCIA PRESENTADA EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, PUTUMAYO. * RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE MOCOA, PUTUMAYO *ETAPA II DE LAS OBRAS PARA LA RECONSTRUCCION SISTEMA ACUEDUCTO MOCOA - PUTUMAYO</i> |
| CONTRATISTAS | <i>*CDM SMITH INC. R/L ALFONSO OSSA PARRA C.C. 79.785.794 de Bogotá NIT: 930.365.677-7 Participación 100% * MARIO GERMAN GARCÍA GARCÍA R/L MARIO GERMAN GARCIA GARCIA C.C. 19.290.283 de Bogotá Participación 100% *AGULAS MOCOA S.A E.S.P. R/L MARIO FERNANDO PEREZ ROSERO C.C. 18.128.840 de Mocoa. NIT: 900.581.943-7 Participación 100%</i> |
| INTERVENTOR | <i>ESTUDIOS URBANOS Y CONSTRUCCIONES. S.A.S - EUCCO S.A.S R/L FREDDY REYES BERNAL C.C. 80.435.579 de Bogotá NIT. 860.503.545-1 Participación 100%</i> |
| SUPERVISOR | <i>JUAN CARLOS PAREDES HERNÁNDEZ</i> |
| PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA | <i>DOCE (12) MESES</i> |



| INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR | | |
|--|--|--|
| VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA | <i>MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y TRES MIL SESENTA Y TRES PESOS (\$1.385.093.063,00)</i> | |
| FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA | <i>27/06/2017</i> | |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA | <i>27/06/2018</i> | |

| NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA | | | |
|--|---|---------------------------------|---------------------------------|
| SUSPENSIONES Y REINICIOS: | Suspensión No. 1 | <i>Desde</i> | <i>Hasta</i> |
| | | <i>22 de diciembre de 2018</i> | <i>22 de febrero de 2019</i> |
| | Prórroga 1 a la suspensión No. 1 | <i>23 de febrero de 2019</i> | <i>22 de abril de 2019</i> |
| | Reinicio No. 1 | <i>20 de marzo de 2019</i> | |
| | Suspensión No. 2 | <i>Desde</i> | <i>Hasta</i> |
| | | <i>25 de marzo de 2020</i> | <i>13 de abril de 2020</i> |
| | Reinicio No. 2 | <i>16 de abril de 2020</i> | |
| | Suspensión No. 3 | <i>Desde</i> | <i>Hasta</i> |
| | | <i>13 de agosto de 2020</i> | <i>16 de septiembre de 2020</i> |
| | Prórroga a la 1 suspensión No. 3 | <i>13 de septiembre de 2020</i> | <i>16 de octubre de 2020</i> |
| | Reinicio No. 3 | <i>16 de octubre de 2020</i> | |
| | Suspensión No. 3 | <i>Desde</i> | <i>Hasta</i> |
| | | <i>3 de febrero de 2021</i> | <i>03 de abril de 2021</i> |
| | Prórroga 1 a la suspensión No. 4 | <i>03 de abril de 2021</i> | <i>17 de abril de 2021</i> |
| | Prórroga 2 a la suspensión No. 4 | <i>18 de abril de 2021</i> | <i>02 de mayo de 2021</i> |
| | Prórroga 3 a la suspensión No. 4 | <i>03 de mayo de 2021</i> | <i>17 de mayo de 2021</i> |
| | Prórroga 4 a la suspensión No. 4 | <i>18 de mayo de 2021</i> | <i>01 de junio de 2021</i> |
| | Prórroga 5 a la suspensión No. 4 | <i>02 de junio de 2021</i> | <i>21 de junio de 2021</i> |
| | Reinicio No. 4 | <i>22 de junio de 2021</i> | |
| TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN | <i>DIEZ (10) MESES Y ONCE (11) DÍAS</i> | | |

| NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA | | |
|--|-----------------|--|
| PRÓRROGAS | Prórroga No. 1 | CUATRO (4) MESES PARA EL PROYECTO: "AJUSTE Y/O ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, POR LA EMERGENCIA PRESENTADA EN EL MUNICIPIO DE MOCOCA, PUTUMAYO" Y CUATRO (4) MESES PARA EL PROYECTO: "RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE MOCOCA, PUTUMAYO" |
| | Prórroga No. 2 | UNO PUNTO CINCO (1.5) MESES PARA EL PROYECTO: "RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE MOCOCA, PUTUMAYO". Y NUEVE (9) MESES PARA EL PROYECTO: "AJUSTE Y/O ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, POR LA EMERGENCIA PRESENTADA EN EL MUNICIPIO DE MOCOCA, PUTUMAYO" |
| | Prórroga No. 3 | SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DÍAS PARA EL PROYECTO: "RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE MOCOCA, PUTUMAYO" Y DOS (2) MESES PARA EL PROYECTO: "AJUSTE Y/O ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, POR LA EMERGENCIA PRESENTADA EN EL MUNICIPIO DE MOCOCA, PUTUMAYO" |
| | Prórroga No. 4 | DOS (2) MESES |
| | Prórroga No. 5 | CINCO (5) MESES |
| | Prórroga No. 6 | DOS (2) MESES |
| | Prórroga No. 7 | SEIS (6) MESES |
| | Prórroga No. 8 | DOS (2) MESES Y DIECIOCHO (18) DÍAS |
| | Prórroga No. 9 | TREINTA Y OCHO DÍAS (38) |
| | Prórroga No. 10 | CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS |
| | Prórroga No. 12 | TRES (3) MESES Y DIECIOCHO (18) DÍAS |
| | Prórroga No. 13 | CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS |
| | Prórroga No. 14 | DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS |

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

| | | |
|--------------------------------------|---|--|
| TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS | CUARENTA (40) MESES Y VEINTINUEVE (29) DÍAS PARA PARA EL PROYECTO: "RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE MOCOÁ, PUTUMAYO" Y QUINCE (15) MESES PARA EL PROYECTO: "AJUSTE YO ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, POR LA EMERGENCIA PRESENTADA EN EL MUNICIPIO DE MOCOÁ, PUTUMAYO" | |
| ADICIONES | Adición No 1 | OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/ CTE. (\$8.749.668,00) |
| | Adición No 2 | CUATROCIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL PESOS M. CTE. (\$405.909.000,00) |
| | Adición No 3 | CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/ CTE. (\$152.215.875,00) |
| | Adición No 4 | SEISCIENTOS TRECE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/ CTE. (\$613.816.875,00) Y CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. (\$14.428.750,00) |
| | Adición No 5 | CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE. (\$189.567.000,00) |
| | Adición No 6 | TRECIENTOS DOS MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MICTE. (\$302.332.888,00) |
| | Adición No 7 | CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE. (\$162.673.000,00) |
| | Adición No 8 | CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS MICTE. (\$480.000.000,00) |
| | Adición No 9 | DOSCIENTOS OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$208.000.000,00) |
| | Adición No 10 | SETENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$78.000.000,00) |
| | Adición No 11 | SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. (\$61.285.000,00) |

| | | |
|--|----------------------------|---|
|  Banca de Desarrollo Territorial | ACTA DE TERMINACIÓN | Código: GES-FO-023 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público |
| | | |

| NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA | | |
|--|---------------|---|
| | Adición No 12 | CIENTO NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE. (\$190.495.200,00) |
| | Adición No 13 | DOSCIENTOS VEINTRÚN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. (\$221.429.250,00) |
| VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES | | TRES MIL OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/CTE. (3.088.902.506,00). |

| CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA | |
|--|--|
| PLAZO EJECUTADO | CINCUENTA Y DOS (52) MESES Y VEINTINUEVE (29) DÍAS |
| VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA | \$4.473.995.569,00 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 30/09/2022 |


Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del contrato PAF-ATF-I-030-2017, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificado el marco obligacional establecido a cargo del contratista en el contrato PAF-ATF-I-030-2017 y documentos que hacen parte integral del mismo, se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación:

| PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA | | |
|---|--|---|
| No. | ENTREGABLE | OBSERVACIÓN |
| 1 | Acta de entrega y recibo a satisfacción contrato de obra | Una vez el contratista de obra del proyecto ETAPA II DE LAS OBRAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN SISTEMA ACUEDUCTO MOCOA - PUTUMAYO , realice los ajustes relacionados en el Acta de Terminación del Contrato de Obra. |

El Contratista se compromete a realizar los ajustes y entregarlos en treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de suscripción de la presente acta.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato PAF-ATF-I-030-2017, a la CONTRATANTE **PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO**.



ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.,
para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los *treinta (30) días del mes de septiembre del año 2022.*

EL CONTRATISTA



Firma
Freddy Reyes Bernal
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de EUCO S.A.S.

SUPERVISOR




Firma
Juan Carlos Paredes Hernandez
En representación de FINDETER

FIDUCIARIA

Mauricio Bernal Ballesteros

Firma



Firma
Julián García Suarez
REPRESENTANTE LEGAL
En representación FIDUCIARIA BOGOTÁ
S.A. actuando como Administradora y
vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-
FINDETER.

Original: Contratante.
Copias: Interventor