	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 1 Fecha de aprobación: 18-Ago-2020
---	--	---

CONTRATO
 PROYECTO
 FASE/ETAPA No. _____

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL ZONA 4A (TRAMO 125A – 184A – SECTOR COLEGIO VALENCIA), MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, PUTUMAYO"
NÚMERO DEL CONTRATO	PAF-ATF-I-034-2017
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL ZONA 4A (TRAMO 125A – 184A – SECTOR COLEGIO VALENCIA), MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, PUTUMAYO"
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER-CPT 034 Rep. Legal GUSTAVO PÉREZ MARIÑO Conformado por: <ul style="list-style-type: none"> • COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. R. L. Jorge Enrique Alfaro (C.C. 80.412.013) (NIT. 860.041.968-1; 40% de participación) • INTERESTUDIOS INGENIERÍA S.A.S. R. L. Gustavo Pérez (C.C. 6.762.843) (NIT. 820.000.836-5; 40% de participación) • INNOBRAS LTDA. R. L. Daniel Armando Silva (C.C. 80.821.159) (NIT. 900.265.962-2; 20% de participación)
SUPERVISOR	JUAN CARLOS PAREDES HERNÁNDEZ C.C. No. 13.455.259
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	SEIS MESES
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL PESOS (\$228.123.000,00) M/CTE.
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	16/10/2018
CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	TRECE (13) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO.
VALOR TOTAL EJECUTADO	CUATROCIENTOS DOCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$412.393.043)
FECHA DE TERMINACIÓN	CATORCE (14) DE OCTUBRE DE 2020

Una vez verificados los productos o servicios objeto del contrato, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita a los catorce (14) días del mes de octubre del año 2020, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del **Contrato**, se reciben a entera satisfacción de acuerdo con las siguientes cantidades:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDADES ACTUALIZADAS Fecha: 25.09.2020		
			CANTIDADES TOTALES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
OBRA CIVIL					
1.0 ACTIVIDADES PRELIMINARES					
1.1	Localización y replanteo	ML	3.490,16	\$ 1.613,00	\$ 5.629.628,00
1.2	Cerramiento con malla verde H=2m.	ML	100,00	\$ 9.059,00	\$ 905.900,00
		SUBTOTAL		\$ 6.535.528,00	
2 DEMOLICIONES (Incluye retiro)					
2.1	Demolición de cunetas (Incluye retiro)	M2	-	\$ 12.390,00	\$ -
2.2	Demolición de Andenes (Incluye retiro)	M2	3,80	\$ 18.384,00	\$ 69.859,00
2.3	Demolición de Cámaras de Inspección (Incluye Retiro)	M3	0,30	\$ 85.060,00	\$ 25.518,00
		SUBTOTAL		\$ 95.377,00	
3 EXCAVACIONES, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO					
3.1	Excavación en roca con uso de explosivos	M3	179,54	\$ 85.868,00	\$ 15.417.018,00
3.2	Excavación mecánica en conglomerado	M3	6.167,77	\$ 10.178,00	\$ 62.775.531,00
3.3	Excavación en material común a mano	M3	3.638,80	\$ 18.042,00	\$ 65.651.217,00
3.4	Excavaciones varias a maquina	M3	4.573,51	\$ 9.451,00	\$ 43.224.280,00
		SUBTOTAL		\$ 187.068.046,00	
4 RELLENOS Y ESTRUCTURAS PROTECCION ZANJAS					
4.1	Relleno compactado con material de río	M3	2.709,31	\$ 110.213,00	\$ 298.601.183,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDADES ACTUALIZADAS Fecha: 25.09.2020		
			CANTIDADES TOTALES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.2	Relleno compacto con material de excavación	M3	8.664,64	\$ 18.723,00	\$ 162.228.139,00
4.3	Relleno con material de recebo compactado manualmente	M3	565,27	\$ 50.432,00	\$ 28.507.784,00
4.4	Entibado Tipo 1 (1/7 Utilizaciones)	M2	1.440,90	\$ 16.423,00	\$ 23.663.846,00
4.5	Entibado Tipo 2 (1/7 Utilidades)	M2	161,93	\$ 31.137,00	\$ 5.041.928,00
4.6	Solado en arena para nivelación de Tubería	M3	-	\$ 103.749,00	\$ -
4.7	Recubrimiento de Tubería con material seleccionado	M3	-	\$ 112.734,00	\$ -
4.8	Retiro sobrantes tierra a 5 Km, Incluye cargue manual	M3	1.728,35	\$ 16.840,00	\$ 29.105.389,00
		SUBTOTAL		\$ 547.148.269,00	
5	FABRICACIÓN Y UTILIZACIÓN DE CONCRETOS				
5.1	Pavimento de concreto hidráulico MR 40, Incluye corte	M3	55,86	\$ 582.634,00	\$ 32.545.935,00
5.2	Solado en concreto de resistencia 2000 psi	M3	27,40	\$ 433.430,00	\$ 11.875.982,00
		SUBTOTAL		\$ 44.421.917,00	
6	ACERO DE REFUERZO				
6.1	Acero de Refuerzo resistencia 60000 psi	KG	5.648,72	\$ 4.197,00	\$ 23.707.686,00
		SUBTOTAL		\$ 23.707.686,00	
7	REDES Y ACOMETIDAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL				
7.01	Pozo de Inspección D=1.2 m H 1.0 - 1.5 m	UNI	6,00	\$ 2.322.717,00	\$ 13.936.302,00
7.02	Pozo de Inspección D=1.2 m H 1.5 - 2.0 m	UNI	8,00	\$ 2.562.924,00	\$ 20.503.392,00
7.03	Pozo de Inspección D=1.2 m H 2.0 - 2.5 m	UNI	1,00	\$ 2.969.121,00	\$ 2.969.121,00
7.04	Pozo de Inspección D=1.2 m H 2.5 - 3.0 m	UNI	5,00	\$ 3.209.329,00	\$ 16.046.645,00
7.05	Pozo de Inspección D=1.2 m H 3.0 - 3.5 m	UNI	1,00	\$ 3.562.520,00	\$ 3.562.520,00
7.06	Pozo de Inspección D=1.2 m H 3.5 - 4.0 m	UNI	-	\$ 3.757.102,00	\$ -

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDADES ACTUALIZADAS Fecha: 25.09.2020		
			CANTIDADES TOTALES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7-07	Pozo de Inspección D=1.5 m H 1.0 - 1.5 m	UNI	1,00	\$ 2.710.082,00	\$ 2.710.082,00
7-08	Pozo de Inspección D= 1.5 m H 2.0 - 2.5 m	UNI	1,00	\$ 3.476.470,00	\$ 3.476.470,00
7-09	Pozo de Inspección D= 1.5 m H 2.5 - 3.0 m	UNI	2,00	\$ 3.767.821,00	\$ 7.535.642,00
7-10	Pozo de Inspección D= 1.5 m H 4.5 - 5.0 m	UNI	9,00	\$ 5.167.868,00	\$ 46.510.812,00
7-11	Pozo de Inspección D= 2.0 m H 2.0 - 2.5 m	UNI	-	\$ 4.164.833,00	\$ -
7-12	Pozo de Inspección D= 2.0 m H 2.5 - 3.0 m	UNI	-	\$ 4.366.978,00	\$ -
7-13	Pozo de Inspección D= 2.0 m H 5.5 - 6.0 m	UNI	4,00	\$ 7.127.668,00	\$ 28.510.672,00
7-14	Sumidero Fundido en sitio reforzado SL-100	UNI	-	\$ 2.049.183,00	\$ -
7-15	Sumidero Fundido en sitio reforzado SL-150 (Mixto)	UNI	-	\$ 2.320.021,00	\$ -
7-16	Instalación Tubería PVC Alcantarillado 10"	ML	1.565,08	\$ 7.615,00	\$ 11.918.084,00
7-17	Instalación Tubería PVC Alcantarillado 12"	ML	129,00	\$ 8.867,00	\$ 1.143.843,00
7-18	Instalación Tubería PVC Alcantarillado 14"	ML	64,00	\$ 13.299,00	\$ 851.136,00
7-19	Instalación Tubería PVC Alcantarillado 16"	ML	269,57	\$ 15.252,00	\$ 4.111.482,00
7-20	Instalación Tubería PVC Alcantarillado Reforzado 18"	ML	58,60	\$ 15.849,00	\$ 928.751,00
7-21	Instalación Tubería PVC Alcantarillado Reforzado 20"	ML	246,97	\$ 17.044,00	\$ 4.209.357,00
7-22	Instalación Tubería PVC Alcantarillado Reforzado 27"	ML	81,77	\$ 28.164,00	\$ 2.302.970,00
7-23	Instalación Tubería PVC Alcantarillado Reforzado 33"	ML	120,19	\$ 37.677,00	\$ 4.528.399,00
7-24	Instalación Tubería PVC Alcantarillado Reforzado 36"	ML	33,79	\$ 38.159,00	\$ 1.289.393,00
7-25	Instalación Tubería PVC Alcantarillado Reforzado 39"	ML	66,28	\$ 48.438,00	\$ 3.210.471,00
7-26	Instalación Tubería PVC Alcantarillado Reforzado 42"	ML	62,10	\$ 51.786,00	\$ 3.215.911,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDADES ACTUALIZADAS Fecha: 25.09.2020		
			CANTIDADES TOTALES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7.27	Instalación Tubería PVC Alcantarillado Reforzado 45"	ML	439,31	\$ 53.482,00	\$ 23.495.177,00
7.28	Instalación Tubería PVC Alcantarillado Reforzado 48"	ML	106,87	\$ 60.180,00	\$ 6.431.437,00
7.29	Instalación Tubería PVC Alcantarillado Reforzado 51"	ML	110,84	\$ 61.831,00	\$ 6.853.348,00
	SUBTOTAL			\$ 220.251.417,00	
8	ESTRUCTURAS DE DESCARGA Y/O DISPOSICIÓN DE ENERGÍA				
8.1	Localización trazado y replanteo	ML	90,00	\$ 1.613,00	\$ 145.170,00
8.2	Disipador Canal Rap. Pantallas Deflectoras (CPD) Ancho Base 2.2 m	ML	79,50	\$ 1.289.551,00	\$ 102.519.305,00
	SUBTOTAL			\$ 102.664.475,00	
NP	ITEM NO PREVISTOS				
NP1	Reparación Acometidas hidráulicas	UND	136,00	\$ 39.794,00	\$ 5.411.984,00
NP2	Sumidero Fundido en sitio reforzado SL-100 con rejilla rectangular de piso	UND	78,00	\$ 2.225.562,00	\$ 173.593.836,00
NP3	Sumidero Fundido en sitio reforzado SL-150 con rejilla rectangular de piso	UND	71,00	\$ 2.528.381,00	\$ 179.515.051,00
NP4	Manija de Alcantarillado de 8"	ML	152,37	\$ 43.488,00	\$ 6.626.267,00
NP5	Conexión Domiciliarias de 4"	UND	85,00	\$ 116.350,00	\$ 9.889.750,00
NP6	Corte y demolición de Pavimento	M2	279,30	\$ 14.092,00	\$ 3.935.896,00
NP7	Estructuras en Concreto F'C= 4000 PSI (280 Kg/cm ²)	M3	59,30	\$ 692.382,00	\$ 41.059.347,00
NP8	Sub Base Granular	M3	92,67	\$ 88.466,00	\$ 8.198.144,00
NP9	Concreto de F'C= 2000 PSI (140 Kg/cm ²)	M3	17,47	\$ 325.412,00	\$ 5.684.297,00
	SUBTOTAL OBRA COSTO DIRECTO				\$ 1.565.807.287,00
	ADMINISTRACIÓN (%) 22%				\$ 344.477.603,14
	IMPREVISTOS (%) 1%				\$ 15.658.072,87
	UTILIDAD (%) 5%				\$ 78.290.364,35
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD				\$ 14.875.169,23
	TOTAL, OBRAS				\$ 2.019.108.494,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDADES ACTUALIZADAS Fecha: 25.09.2020		
			CANTIDADES TOTALES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO SUMINISTROS					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE ÍTEM	UNIDAD		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9.01	SUMINISTRO TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10".	ML	1.298,78	\$ 59.841,00	\$ 77.720.294,00
9.02	SUMINISTRO TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12".	ML	129,00	\$ 88.477,00	\$ 11.413.533,00
9.03	SUMINISTRO TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 14".	ML	64,00	\$ 103.247,00	\$ 6.607.808,00
9.04	SUMINISTRO TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 16".	ML	269,57	\$ 146.145,00	\$ 39.396.308,00
9.05	SUMINISTRO TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 18".	ML	58,60	\$ 194.857,00	\$ 11.418.620,00
9.06	SUMINISTRO TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 20".	ML	246,97	\$ 244.009,00	\$ 60.262.903,00
9.07	SUMINISTRO TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 27"	ML	81,77	\$ 429.855,00	\$ 35.149.243,00
9.08	SUMINISTRO TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 33".	ML	120,19	\$ 642.526,00	\$ 77.225.200,00
9.09	SUMINISTRO TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 36".	ML	33,79	\$ 935.609,00	\$ 31.614.228,00
9.10	SUMINISTRO TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 39"	ML	66,28	\$ 1.287.571,00	\$ 85.340.206,00
9.11	SUMINISTRO TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 42"	ML	62,10	\$ 1.472.837,00	\$ 91.463.178,00
9.12	SUMINISTRO TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 45"	ML	439,31	\$ 1.538.780,00	\$ 676.001.442,00
9.13	SUMINISTRO TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 48"	ML	106,87	\$ 1.772.365,00	\$ 189.412.648,00
9.14	SUMINISTRO TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 51"	ML	110,84	\$ 2.363.480,00	\$ 261.968.123,00


ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDADES ACTUALIZADAS Fecha: 25.09.2020		
			CANTIDADES TOTALES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SUBTOTAL COSTOS SUMINISTROS TUBERÍAS				\$ 1.654.993.734,00
	ADMINISTRACION (A) 8%			\$ -	\$ 132.399.498,72
	TOTAL, SUMINISTRO DE TUBERÍAS				\$ 1.787.393.232,00
	TOTAL OBRA CIVIL Y SUMINISTROS				\$ 3.806.501.726,00
				\$ -	

Como soporte a la modificación de las cantidades anteriormente descritas, el día 25 de septiembre de 2020 se realizó un acta de reunión técnica en donde la alcaldía del Municipio de Villagarzón, manifiesta su compromiso de apropiar los recursos requeridos y contratar la construcción de los sumideros 3SL - 100, 1SL - 100, 1SE - 100, 2SE - 100 y 2SL - 100 asociados al Pozo PZ-125A a corto plazo, con el fin de que estas obras prioritarias (sumideros 3SL - 100, 1SL - 100, 1SE - 100, 2SE - 100 y 2SL - 100) garanticen la funcionalidad total del proyecto. Adjunto se anexa el acta de reunión técnica suscrita por los representantes de Findeter, Interventoría, Alcaldía y contratista.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE FINDETER para su aprobación,


Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los dieciséis (16) días del mes de febrero de 2021.

QUIEN ENTREGA


GUSTAVO PÉREZ MARIÑO
C.C. 6.762.843 DE TUNJA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTER-CPT 034


EL SUPERVISOR TÉCNICO DE FINDETER
YOLY KARINA MARIÑO GARCIA

QUIEN RECIBE

MB 
DB JULIÁN GARCÍA SUÁREZ
REPRESENTANTE LEGAL
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. actuando como Administradora
y vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER.

Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor

ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA.

Código: 020
Versión: 1

CONTRATO No.:	PAF-ATF-O-018-2017
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL ZONA 4A (TRAMO 125A - 184A - SECTOR COLEGIO VALENCIA), MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN - PUTUMAYO
CONTRATISTA:	CONSORCIO NAA 2017
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER - CPT 034
SUPERVISOR FINDETER:	JUAN CARLOS PAREDES
FECHA DE ELABORACIÓN:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2020

ACTA No: N/A

VERIFICACIÓN DEL ACTA ANTERIOR No: N/A

COMPROMISOS	RESPONSABLES	FECHA COMPROMISO	FECHA CUMPLIMIENTO

TEMAS

(Aspectos técnicos, presupuestales o administrativos)

El día 25 de septiembre de 2020, en reunión técnica virtual se trataron los siguientes temas:

1. La alcaldía del municipio de Villagarzón ratifica que dentro del alcance de actividades del contrato se debe incluir la construcción de los sumideros ubicados en los tramos de redes secundarias solicitados y que corresponden a los Pozos PZ-64, PZ-64A, PZ-66A, PZ-67 y PZ-68 dado que estos tramos son prioritarios para el Municipio y existe actualmente contrato de obra civil para su construcción y pavimentación.
2. La Alcaldía del Municipio de Villagarzón manifiesta que para la construcción de los sumideros 3SL - 100, 1SL -100, 1SE - 100, 2SE - 100 y 2SL - 100 asociados al Pozo PZ-125A, se verifica que al ser requerida la demolición y recuperación total de las placas que deben ser intervenidas en la carrera 6 (vía de doble calzada), en consecuencia el tope presupuestal será superado, así como los tiempos de ejecución de las actividades en esta ubicación excederán el plazo contractual del contrato de obra que vence el próximo 15 de Octubre de 2020. Adicionalmente, el Municipio de Villagarzón necesita de un tiempo para la localización topográfica definitiva de los sumideros 3SL - 100, 1SL -100, 1SE - 100, 2SE - 100 y 2SL - 100 asociados del pozo PZ - 125A de la misma Intersección.
3. La alcaldía del Municipio de Villagarzón, en referencia al punto 2 de la presente acta, manifiesta su compromiso de apropiar los recursos requeridos y contratar la construcción de los sumideros 3SL - 100, 1SL - 100, 1SE - 100, 2SE - 100 y 2SL - 100 asociados al Pozo PZ-125A a corto plazo, con el fin de que estas obras prioritarias (sumideros 3SL - 100, 1SL -100, 1SE - 100, 2SE - 100 y 2SL - 100) garanticen la funcionalidad del proyecto.

ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA.

Código: 020
Versión: 1

CONTRATO No.:	PAF-ATF-O-018-2017
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL ZONA 4A (TRAMO 125A - 184A - SECTOR COLEGIO VALENCIA), MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN - PUTUMAYO
CONTRATISTA:	CONSORCIO NAA 2017
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER - CPT 034
SUPERVISOR FINDETER:	JUAN CARLOS PAREDES
FECHA DE ELABORACIÓN:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2020







De acuerdo a todos los puntos anteriores, las partes manifiestan su conformidad con lo aquí expuesto dado que el contrato de obra vence el día 15 de octubre de 2020 y no se cuenta con recursos económicos adicionales para la construcción de los sumideros 3SL - 100, 1SL -100, 1SE - 100, 2SE - 100 y 2SL - 100 asociados al pozo PZ - 125A.

COMPROMISOS



ACTIVIDAD	RESPONSABLES	FECHA PARA CUMPLIR COMPROMISO
Construcción de sumideros Pozos PZ-64, PZ-64A, PZ-66A, PZ-67 y PZ-68	Consortio NAA 2,017	15-oct-20
Inicio construcción sumideros 3SL - 100, 1SL -100, 1SE - 100, 2SE - 100 y 2SL - 100 asociados al Pozo PZ-125A	Alcaldía municipio Villa Garzón	31 de diciembre de 2021

OBSERVACIONES

PARTICIPANTES

NOMBRE	GUSTAVO PÉREZ MARIÑO	 FIRMA
REPRESENTACIÓN	INTERVENTORÍA	
EMAIL	intvillagarzon@hotmail.com	
TELÉFONO/CELULAR	3002093989	
NOMBRE	DANIEL SILVA	 FIRMA
REPRESENTACIÓN	INTERVENTORÍA	
EMAIL	intvillagarzon@hotmail.com	
TELÉFONO/CELULAR	3004815419	
NOMBRE	HENRY ANDRES GAÑAN LOPEZ	 FIRMA
REPRESENTACIÓN	FINDETER	
EMAIL	haganan@findeter.gov.co	
TELÉFONO/CELULAR	3208148673	
NOMBRE	JUAN CARLOS PAREDES HERNANDEZ	 FIRMA
REPRESENTACIÓN	FINDETER	
EMAIL	jcparedes@findeter.gov.co	
TELÉFONO/CELULAR	3112649398	
NOMBRE	Sr. Alcalde JOSE ANDRES LOPEZ MUÑOZ	 FIRMA
REPRESENTACIÓN	ALCALDIA MUNICIPIO VILLA GARZON	
EMAIL		
TELÉFONO/CELULAR	4284213	
NOMBRE	GUSTAVO ADOLFO BARRERA	 FIRMA
REPRESENTACIÓN	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ALCALDIA MUNICIPIO VILLA GARZON	
EMAIL	planeacion@villagarzon-putumayo.gov.co	
TELÉFONO/CELULAR	3182037796	

PARTICIPANTES

NOMBRE	IVONNE CONSTANZA FIGUEROA	 FIRMA
REPRESENTACIÓN	Consortio NAA 2017	
EMAIL	consorcionaa2017@hotmail.com	
TELÉFONO/CELULAR	7452421	
NOMBRE	RENSON RODRÍGUEZ SAMANIEGO	 FIRMA
REPRESENTACIÓN	Consortio NAA 2017	
EMAIL	consorcionaa2017@hotmail.com	
TELÉFONO/CELULAR	7452421	