

CONTRATO

PROYECTO

FASE/ETAPA

No. PAF-ATF-I-035-2018

INFORMACIÓN INICIAL DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	<i>INTERVENTORIA</i>
OBJETO DEL CONTRATO	<i>CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO FASE I. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REDES DE DISTRIBUCIÓN MUNICIPIO DE MONTELIBANO – CÓRDOBA"</i>
NÚMERO DEL CONTRATO	<i>PAF-ATF-I-035-2018</i>
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	<i>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO FASE I. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REDES DE DISTRIBUCIÓN MUNICIPIO DE MONTELIBANO – CÓRDOBA"</i>
CONTRATISTA	<i>CONSORCIO CÓRDOBA 2018, conformado por: MARY LUZ MEJIA DE PUMAREJO (50%) CC. 41.659.878 de BOGOTÁ EPM INGENIERÍA S.A.S (30%) NIT: 900.471.297-5 VELNEC S.A (20%) NIT: 800.028.455-1 Representante Legal: MARY LUZ MEJIA DE PUMAREJO C.C 41.659.878 de BOGOTÁ</i>
SUPERVISOR	<i>JOSÉ DAVID TATIS AGUAS</i>
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>OCHO (8) MESES</i>
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>SETECIENTOS DOCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (\$ 712.379.592) M/CTE.</i>
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>14 DE ENERO DE 2019</i>
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>14 DE SEPTIEMBRE DE 2019</i>

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.1	<i>Desde</i> 27/08/2019	<i>Hasta</i> 27/10/2019
	Prórroga No 1 a la suspensión No. 1	27/10/2019	27/12/2019
	Prórroga No 2 a la suspensión No. 1	27/12/2019	27/01/2020
	Reinicio No. 1	28/01/2020	
	Suspensión No. 2	25/03/2020	10/05/2020
	Reinicio No. 2	11/05/2020	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	<i>SEIS (6) MESES Y 16 DÍAS</i>		
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	OCHO (8) MESES <i>En virtud de la reformulación Mediante OTROSI No 1</i>	
	Prórroga No. 2	CUATRO (4) MESES <i>En virtud de la reformulación Mediante OTROSI No 2</i>	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	<i>DOCE (12) MESES</i>		
ADICIONES	Adición No 1	<i>CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS (\$ 435.197.652). Mediante OTROSI No 1</i>	
	Adición No 2	<i>DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS MCTE (\$ 227.880.426,00). Mediante OTROSI No 2</i>	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	<i>SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y OCHO MIL SETENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$ 663.078.078)</i>		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	<i>VEINTE (20) MESES</i>
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS MCTE (\$ 1.375.457.670)</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>30 DE MARZO DE 2021</i>

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales de la **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO FASE I. - PLANTA DE**

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REDES DE DISTRIBUCIÓN MUNICIPIO DE MONTELIBANO – CÓRDOBA”, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados los productos o servicios, se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación:

Las actividades pendientes por ejecutar son las siguientes:

PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA		
No.	ENTREGABLE	OBSERVACIÓN
REDES		
1	Arreglo de andenes y terrazas donde se presentaron fugas después de probar las tuberías instaladas	
2	Limpieza y desinfección de las tuberías instaladas.	
PTAP		
FILTROS PTAP EXISTENTE		
3	Resane de fugas en canal de entrada.	
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS CLARAS		
4	Limpieza interna y externa del tanque.	
5	Arreglos de fisuras tanque de almacenamiento existente.	
6	Organizar cerramiento que colinda con el Aeropuerto.	
7	Reparación de andenes construidos por hundimiento y agrietamiento.	
8	Prueba de Estanqueidad	
NUEVA PTAP		
9	Lavado general.	
10	Resane de accesorios en fibras.	
11	Resane de fugas y restauración de pintura Gris basalto en estructuras	
12	Reparación de andenes construidos por hundimiento y agrietamiento.	
13	Prueba de Estanqueidad.	
DESARENADOR		
14	Resane compuertas de entrada	
OTRAS ACTIVIDADES		
15	Tapas y cajas eléctricas.	
16	Tapas Cámaras N° 2 y N° 3	
17	Pedestales para soporte de tubería PEAD 16”	


El Contratista se compromete a realizar los ajustes y entregarlos en 30 días calendario contados a partir de la fecha de suscripción de la presente Acta.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **treinta (30) días del mes de marzo del año 2021.**

EL CONTRATISTA

SUPERVISOR


Firma
MARY LUZ MEJIA DE PUMAREJO
Representante Legal
CONSORCIO CÓRDOBA 2018


Firma
JOSÉ DAVID TATIS AGUAS
Supervisor
FINDETER – Gerencia de Agua Potable y Saneamiento Básico.

CONTRATANTE

MB 
DB **JULIAN GARCÍA SUÁREZ**
Representante Legal
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A Actuando como
Administradora y vocera del **PATRIMONIO
AUTÓNOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER**

Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor