
 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: GES-FO-023
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 18-Ago-2020

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. _____

INFORMACIÓN DEL CONTRATO A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL CORREGIMIENTO DE PARAGUACHÓN, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA"
NÚMERO DEL CONTRATO:	PAF-ATF-I-040-2017
DESCRIPCIÓN CONTRATO A TERMINAR:	EJECUCIÓN DEL PROYECTO "SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL CORREGIMIENTO DE PARAGUACHÓN, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA"
CONTRATISTA:	CONSORCIO TICOM—SEMSA TICOM S.A NIT. 830.509.276-3 70% SEMSA E.S.P. NIT. 900.222.479-1 30% REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ VECINO
INTERVENTOR:	INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS. NIT. 890.116.722-8 REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO GUTIÉRREZ VISBAL
SUPERVISOR:	ALEJANDRA LONDOÑO GONZÁLEZ
PLAZO INICIAL CONTRATO:	6 MESES
VALOR INICIAL CONTRATO:	CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS (\$418.104.953) MCTE
FECHA DE INICIO CONTRATO:	08/11/2017
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL CONTRATO:	8/05/2018

NOVEDADES DEL CONTRATO				
SUSPENSIONES Y REINICIOS:			Desde	Hasta
	Suspensión No. 1		25/06/2018	08/08/2018
	Prórroga a la suspensión No. 1		08/08/2018	08/10/2018
	Reinicio No. 1		09/10/2018	
	Suspensión No. 2		28/01/2019	28/04/2019
	Prórroga a la suspensión No. 2		28/04/2019	28/06/2019
	Reinicio No. 2		29/06/2019	
	Suspensión No 3		31/10/2019	15/01/2020
	Prórroga 1 suspensión No 3		15/01/2020	24/03/2020
	Suspensión COVID-19		25/03/2020	31/08/2020
	Continuación Prórroga 1 Suspensión No 3		1/09/2020	22/09/2020

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: GES-FO-023 Versión: 1 Fecha de aprobación: 18-Ago-2020
--	----------------------------	---

NOVEDADES DEL CONTRATO			
	Prorroga No 2 Suspensión No 3	23/09/2020	23/10/2020
	Reinicio No 3		24/10/2020
	Suspensión No 4	10/12/2020	25/01/2021
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:	21 meses y 21 días		
PRÓRROGAS:	Prórroga No. 1	2 meses	
	Prórroga No. 2	3 meses y 15 días	
	Prórroga No. 3	2 meses	
	Prórroga No. 4	2 meses	
	Prórroga No. 5	1 mes y 15 días	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:	10 meses y 30 días		
ADICIONES:	Adición No 1	\$221.028.741	
	Adición No 2	\$114.402.138	
	Adición No 3	\$78.857.938	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES:	\$414.288.817		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
PLAZO EJECUTADO	16 meses y 30 días
VALOR FINAL CONTRATO	\$832.393.770
FECHA DE TERMINACIÓN	30/01/2021

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del Contrato PAF-ATF-I-040-2017 **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL CORREGIMIENTO DE PARAGUACHÓN, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA"**, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados los productos, se identificó que se requieren ajustes en el contrato objeto de interventoría que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación:

- Acta de entrega y recibo final de obra
- Proyecto de acta de liquidación del contrato de obra

El Contratista se compromete a entregar los documentos una vez se reciban a satisfacción las obras ejecutadas mediante el contrato objeto de interventoría.


El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la **CONTRATANTE Fiduciaria Bogotá S.A. actuando como vocera y**

administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los treinta (30) días del mes de enero del año 2021.

EL CONTRATISTA

LA CONTRATANTE



Firma
PEDRO GUTIERREZ VISBAL
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S


MB

Firma
ANA ISABEL CUERVO ZULUAGA
REPRESENTANTE LEGAL
Fiduciaria Bogotá S.A. actuando como
Vocera y Administradora del
PATRIMONIO
AUTÓNOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER

SUPERVISOR



Firma
ALEJANDRA LONDOÑO GONZALEZ
FINDETER


JULIÁN GARCÍA SUÁREZ
Representante Legal
FIDUCIARIA BOGOTÁ, actuando como Vocera y
Administradora del Patrimonio Autónomo Asistencia
Técnica Findeter.

Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor

