

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. III

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	<i>INTERVENTORÍA</i>
OBJETO DEL CONTRATO	<i>INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y TÉCNICA) DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN CONDICIONAL POR FASES, QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO II DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN DEL CAMPO DE POZOS SAN JORGE PARA EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DESDE EL K0+000 HASTA EL K9+100</i>
NÚMERO DEL CONTRATO	<i>PAF-ATF-I-044-2015</i>
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	<i>INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y TÉCNICA) DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN CONDICIONAL POR FASES, QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO II DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN DEL CAMPO DE POZOS SAN JORGE PARA EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DESDE EL K0+000 HASTA EL K9+100</i>
CONTRATISTA	<i>INGENIERÍA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORÍA S.A. - IEH GRUCON S.A. NIT: 860.038.516-3 Representante Legal: Jaime Arturo Mendoza Varga, C.C. 19.291.326</i>
INTERVENTOR	<i>N.A.</i>
SUPERVISOR	<i>JOSÉ DAVID TATIS AGUAS</i>
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>VEINTE (20) MESES (FASE III)</i>
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL PESOS (\$789.612.000) M/CTE.</i>
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>16/12/2016 (Fase III)</i>
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>29/03/2020 (Fase III)</i>

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA				
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No. 1	<i>Desde</i>	<i>Hasta</i>	
			<i>08-10-2018</i>	<i>08-12-2018</i>
		Prórroga 1 a la suspensión No. 1	<i>08-12-2018</i>	<i>08-02-2019</i>
		Prórroga 2 a la suspensión No. 1	<i>08-02-2019</i>	<i>08-05-2019</i>
		Prórroga 3 a la suspensión No. 1	<i>08-05-2019</i>	<i>08-07-2019</i>
		Prórroga 4 a la suspensión No. 1	<i>08-07-2019</i>	<i>08-09-2019</i>
		Prórroga 5 a la suspensión No. 1	<i>08-09-2019</i>	<i>08-12-2019</i>

	Reinicio No. 1	09-12-2019	
	Suspensión No.2	14-01-2020	14-02-2020
	Reinicio No.2	27-01-2020	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:	14 meses y 14 días		
PRÓRROGAS:	Prórroga No.1	2 meses	
	Prórroga No. 2	1 mes	
	Prórroga No. 3	2 meses	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:	5 meses		
ADICIONES:	Adición No. 1	\$83.314.875	
	Adición No. 2	\$110.658.100	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES:	\$193.972.975		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	VEINTICINCO (25) MESES FASE III
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS \$ 983.584.975 M/CTE. (FASE III)
FECHA DE TERMINACIÓN	29/03/2020 (FASE III)

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales dando cumplimiento al contrato PAF-ATF-I-044-2015 - *INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y TÉCNICA) DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN CONDICIONAL POR FASES, QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO II DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN DEL CAMPO DE POZOS SAN JORGE PARA EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DESDE EL K0+000 HASTA EL K9+100*, a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados los productos, se identificó que se requieren supervisar y realizar el seguimiento de interventoría para los ajustes y remates de obra a cargo de la Unión Temporal Sincelejo 2015 que impiden el recibo total a satisfacción por esta Interventoría y FINDETER, tal y como se describe a continuación:

PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL SINCELEJO 2015 BAJO LA INTERVENTORÍA DE IEH GRUCON S.A.		
No.	ENTREGABLE	OBSERVACIÓN
1	Tramo de tubería HD ISO 2531 C25 diámetro 800mm, desde el K0+000 hasta el K3+495	<ul style="list-style-type: none"> • Pendiente prueba hidráulica del tramo correspondiente al cruce del aeropuerto, de K0+875 a K1+229,5. (En proceso llenado tubería) • Pendiente limpieza y desinfección de todo el tramo.

2	Retiro y reconstrucción de terraplén en Hidroblocks.	<ul style="list-style-type: none"> • El retiro se encuentra ejecutado en un 100%. • La reconstrucción se encuentra ejecutada en un 40%. Pendiente ejecución del 60% restante. (Actividad que no afecta la funcionalidad del proyecto).
3	Concreto revestimiento fondo canal F'c= 2000 psi, concreto hecho en obra trasegado con maquinaria.	<ul style="list-style-type: none"> • Pendiente por ejecutar. (Actividad que no afecta la funcionalidad del proyecto).
4	Construcción de cunetas en forma de U sección 1x0,3m e=10cm, incluye acero de refuerzo.	<ul style="list-style-type: none"> • Pendiente por ejecutar. (Actividad que no afecta la funcionalidad del proyecto).
5	Reconstrucción obras del cerramiento del Aeropuerto de Corozal.	<ul style="list-style-type: none"> • Pendiente por ejecutar. (Actividad que no afecta la funcionalidad del proyecto).
6	Suministro e Instalación de Medidor de Flujo de Tipo Electromagnético de Inserción para DN= 800MM (φ32") (Incluye Telemetría)	<ul style="list-style-type: none"> • Pendiente por ejecutar. (Actividad que no afecta la funcionalidad del proyecto).
7	Planos record de obra ejecutada	<ul style="list-style-type: none"> • Pendiente por entregar. (Actividad que no afecta la funcionalidad del proyecto).
8	Certificados de Calidad	<ul style="list-style-type: none"> • Pendiente por entregar el certificado de cumplimiento de la resolución 0501 de 2017 del MVCT, para las tuberías fabricadas en 2019 correspondientes al cruce del aeropuerto de Corozal. (Actividad que no afecta la funcionalidad del proyecto).
9	Informe Final de Obra	<ul style="list-style-type: none"> • Pendiente por entregar. (Actividad que no afecta la funcionalidad del proyecto).

Es preciso aclarar que una vez se surtan los pendientes relacionados en el entregable No.1, los cuales corresponden a pruebas y limpieza, la línea de aducción quedara completamente funcional y en operación.

El Contratista de obra se comprometió con esta interventoría y FINDETER a realizar los ajustes y entregarlos en **Cuarenta y Siete (47)** días calendario contados a partir de la fecha de suscripción de la presente acta. Fecha de entrega de ajustes y remates: **15 de mayo de 2020**, fecha en la que la interventoría realizará su verificación.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE - **PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A** para su aprobación.

Se aclara que las actividades correspondientes a la ejecución del presente contrato, se continuaron durante el aislamiento preventivo obligatorio ordenado mediante decreto 457 de 2020 por la Presidencia de la República de Colombia, amparados bajo las excepciones 18 y 31, autorizadas en el artículo tercero del mismo decreto, y tomando las medidas de protección requeridas para los trabajadores. Así mismo, cabe anotar que la ejecución de los pendientes anteriormente relacionados quedan sujetos a las restricciones generadas por las disposiciones que el gobierno nacional y local imponga para el control de la emergencia generada por el COVID-19.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los *veintinueve (29)* días del mes de *marzo* del año *2020*.

EL CONTRATISTA

SUPERVISOR



Firma
PEDRO A. CASTISBLANCO MONTAÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
En representación de IEH GRUCON S.A.

Firma
JOSÉ DAVID TATIS AGUAS
SUPERVISOR
En representación de FINDETER

Original Contratante.
Copias: Interventor