

CONTRATO

PROYECTO

FASE/ETAPA

No. _____

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR

TIPO DE CONTRATO	<i>Interventoría</i>
OBJETO DEL CONTRATO	<i>“CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL REGIONAL SANTA MARTHA, BIRMANIA, VEREDAS SANTA MARTHA, EL ROBLE, EL ALTO AURORA, HUILA LA PLATA SAN MIGUEL, LOS CAUCHOS, VILLA ESPERANZA, LOS PINOS, VILLA MERCEDES, BAJO VILLA MERCEDES DEL MUNICIPIO DE LA PLATA”.</i>
NÚMERO DEL CONTRATO	<i>PAF-ATF-I-055-2017</i>
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	<i>“CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL REGIONAL SANTA MARTHA, BIRMANIA, VEREDAS SANTA MARTHA, EL ROBLE, EL ALTO AURORA, HUILA LA PLATA SAN MIGUEL, LOS CAUCHOS, VILLA ESPERANZA, LOS PINOS, VILLA MERCEDES, BAJO VILLA MERCEDES DEL MUNICIPIO DE LA PLATA”.</i>
CONTRATISTA	<i>CONSORCIO ACUEDUCTO LA PLATA – 043, Integrado por LYDCO INGENIERIA S.A.S Nit 900.233.698-5 e INGECOL S.A. Nit 804.017.671-3, Representante Legal Diego Fernando Ayala Sombredero.</i>
INTERVENTOR	<i>Sociedad Técnica SOTA LTDA Nit 891.101.100-5 Representante Legal Benjamín Barrero Arciniegas.</i>
SUPERVISOR	<i>Carlos Mauricio Vásquez López</i>
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>Nueve (9) meses</i>
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>Doscientos noventa y ocho millones cincuenta mil ciento cincuenta y seis pesos \$298.050.156 m/cte</i>
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>26/02/2018</i>
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>28/11/2021</i>

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
		<i>Desde</i>	<i>Hasta</i>
Suspensiones y Prórrogas	Suspensión 1	16/07/2018	16/09/2018
	Prórroga 1 a la suspensión No 1.	16/09/2018	16/11/2018
	Prórroga 2 a la suspensión No 1.	16/11/2018	16/01/2019
	Reinicio No. 1	17/01/2019	
	Suspensión No. 2	26/03/2019	26/05/2018
	Reinicio No. 2	27/05/2019	
	Suspensión No. 3	18/12/2019	18/02/2020
	Prórroga 1 Suspensión 3	18/02/2020	18/04/2020
	Prórroga 2 Suspensión 3	18/04/2020	18/06/2020
	Prórroga 3 Suspensión 3	19/06/2020	05/07/2020
	Reinicio No. 3	06/07/2020	
	Suspensión No. 4	29/01/2021	14/03/2021
	Prórroga 1 Suspensión 4	14/03/2021	13/05/2021
	Prórroga 2 Suspensión 4	14/05/2021	12/07/2021
	Prórroga 3 Suspensión 4	12/07/2021	12/08/2021
	Prórroga 4 Suspensión 4	13/08/2021	27/08/2021
	Reinicio No. 4	28/08/2021	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	<i>Catorce (14) meses y doscientos cuarenta (240) días</i>		
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	<i>Once (11) meses y sesenta y cinco (65) días</i>		
ADICIONES	Adición No 1 (Otro sí No 1)	<i>Ciento treinta y dos millones cuatrocientos sesenta y seis mil setecientos treinta y seis pesos (\$132.466.736) m/cte.</i>	
	Adición No 2 (Otro sí No 6)	<i>Cincuenta millones ochocientos cuarenta y cinco mil trescientos treinta y cuatro pesos (\$50.845.334) m/cte.</i>	

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: GES-FO-023
		Versión: 2 Fecha de aprobación: 19-Feb-2021

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA		
	Adición No 3	<i>Cuarenta y ocho millones quinientos cuatro mil setecientos diez y ocho pesos (\$48.504.718) m/cte.</i>
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	<i>Doscientos treinta y un millones ochocientos diez y seis mil setecientos ochenta y ocho pesos (\$231.816.788) m/cte.</i>	

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	<i>Veinte (20) meses y ciento nueve (109) días.</i>
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>Quinientos veintinueve millones ochocientos sesenta y seis mil novecientos cuarenta y cuatro pesos (\$529.866.944) m/cte</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>28/11/2021</i>

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del proyecto “*CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL REGIONAL SANTA MARTHA, BIRMANIA, VEREDAS SANTA MARTHA, EL ROBLE, EL ALTO AURORA, HUILA LA PLATA SAN MIGUEL, LOS CAUCHOS, VILLA ESPERANZA, LOS PINOS, VILLA MERCEDES, BAJO VILLA MERCEDES DEL MUNICIPIO DE LA PLATA*” dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados el (los) producto (s) o servicio (s), se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación:

PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA		
N o.	ENTREGABLE	OBSERVACIÓN
1	Ajuste de algunas acometidas de algunos usuarios y proceder al Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción del Municipio de La Plata – Huila.	Se encuentran subsanando actualmente

El Contratista se compromete a realizar los ajustes y entregarlos en *treinta (30) días* hábiles contados a partir de la fecha de suscripción de la presente acta.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE *Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica Findeter – Fiduciaria Bogotá S.A.* para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los *Quince (15) días* del mes de *Junio* del año *2022*.

EL INTERVENTOR

SUPERVISOR



Firma
Benjamín Barrero Arciniegas
REPRESENTANTE LEGAL
Sociedad Técnica Sota LTDA



Firma
CARLOS MAURICIO VASQUEZ LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
Profesional GASB - FINDETER

Firma
JULIÁN GARCÍA SUÁREZ
Representante Legal.
Fiduciaria Bogotá S.A., actuando como
administradora y vocera del Patrimonio
Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica
FINDETER.

Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor