

|   |                            |  |
|---|----------------------------|--|
|  | <b>ACTA DE TERMINACIÓN</b> | <b>Código:</b> GES-FO-023<br><b>Versión:</b> 1<br><b>Fecha de aprobación:</b><br>18-Ago-2020 |
|---|----------------------------|--|

CONTRATO  PROYECTO  FASE/ETAPA  No. \_\_\_\_\_

**Contrato:** Aplica para el acta de terminación global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

**Proyecto:** Aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

**Fase o Etapa:** Aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa a la que se da terminación.

| INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR     |  |
|---|--|
| <b>TIPO DE CONTRATO</b>   | <i>Obra</i>  |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>                                      | <i>CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA CABECERA URBANA MUNICIPAL DE LA PAZ DEPARTAMENTO DEL CESAR FASE II</i>  |
| <b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>                                      | <i>PAF-ATF-O-003-2019</i>  |
| <b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:</b> | <i>CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA CABECERA URBANA MUNICIPAL DE LA PAZ DEPARTAMENTO DEL CESAR FASE II</i>  |
| <b>CONTRATISTA</b>  | <i>PROYECTOS CIVILES E HIDRÁULICOS SAS<br/>NIT 900.219.251-9<br/>REPRESENTANTE LEGAL GERMAN ALBERTO LÓPEZ ARAGÓN CC 79.455.994</i>   |
| <b>INTERVENTOR</b>  | <i>CONSORCIO LA PAZ – CESAR<br/>NIT 901.297.692-1<br/>REPRESENTANTE LEGAL: ELSA LILIANA ORDOÑEZ R CC 51.910.219<br/>ELSA LILIANA ORDOÑEZ R CC 51.910.219 50%<br/>EDINSON SEGUNDO DUQUE G CC 79.505.720 50%</i> |
| <b>SUPERVISOR</b>   | <i>ARQ. CESAR OSWALDO CASTRO LEON</i>  |
| <b>PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>           | <i>SEIS (6) MESES</i>  |
| <b>VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>           | <i>DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS UN PESOS (\$2.582.126.501,00)MCTE</i>  |
| <b>FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>         | <i>Veintinueve (29) de agosto 2019</i>   |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>    | <i>Treinta (30) de Noviembre 2020</i>  |

| NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA |  |                                  |                 |
|--|--|----------------------------------|-----------------|
|  |  | <i>Desde</i>                     | <i>Hasta</i>    |
|  |  | <b>SUSPENSIONES Y REINICIOS:</b> | Suspensión No.1 |

| <b>NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b> |                                |  |  |
|---|--------------------------------|--|--|
|   | Suspensión No.2                | 11/05/2020<br>Se suspende el contrato por permiso INVIAS, la definición de la ubicación de los micromedidores de la fase II y reformulación del proyecto | 11/07/2020<br>Se suspende el contrato por permiso INVIAS, la definición de la ubicación de los micromedidores de la fase II y reformulación del proyecto |
|   | Prórroga a la suspensión No. 2 | 11/07/2020<br>Se prorroga la suspensión debido a que no se han superado los motivos que originaron la suspensión 2                                       | 11/08/2020<br>Se prorroga la suspensión debido a que no se han superado los motivos que originaron la suspensión 2                                       |
|   | Reinicio No.                   | <i>Doce (12) de agosto 2020</i>  |  |
| <b>TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:</b>                 | tres (3) meses y 48 días       |  |  |
| <b>PRÓRROGAS:</b>                                     | Prórroga No.1                  | <i>1 mes (dificultades en la ejecución del proyecto por falta de definiciones tales como ubicación de válvulas, permisos de rotura de pavimento)</i>     |  |
|   | Prórroga No.2                  | <i>1.5 meses (circunstancias que deben ser atendidas por el municipio para garantizar la ejecución y reformulación del proyecto)</i>                     |  |
|   | Prórroga No.3                  | <i>15 días (aprobación y legalización de la reformulación)</i>   |  |
|   | Prórroga No.4                  | <i>1.5 meses (para ejecutar la reformulación del proyecto)</i>   |  |
| <b>TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:</b>                 | Tres (3) meses y 45 días       |  |  |
| <b>ADICIONES:</b>                                     | Reducción No1                  | \$40.000.000   |  |
|   | Adición No 1                   | \$ 72.561.007  |  |
| <b>VALOR TOTAL DE LAS REDUCCIONES:</b>                | \$40.000.000                   |  |  |
| <b>VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES:</b>                  | \$72.561.007                   |  |  |

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del contrato, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados el (los) producto (s) o servicio (s), se identificó que se cumplieron los ajustes requeridos, tal y como se describe a continuación:

| PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA |   |   |
|---|---|---|
| No.   | ENTREGABLE  | OBSERVACIÓN   |
| 1   | Atención de fugas   | Se atendieron todos los requerimientos de fugas encontradas en el proyecto                                    |
| 2   | Conexión del micromedidor a vivienda                                  | Se realizaron las conexiones de los micromedidores que se encontraban pendientes por definición del operador. |
| 3   | Reconstrucción de pavimentos intervenidos para la reparación de fugas | Se realizaron la reconstrucción de pavimentos de las intervenciones realizadas por fugas o daños encontrados. |
| 4   |   |   |

El Contratista cumplió con los pendientes solicitados y se reciben a entera satisfacción de acuerdo a los requerimientos planteados en el acta de pendientes firmada el 30 de noviembre de 2020.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los veintinueve (21) días del mes de **Diciembre** del año 2020.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR/SUPERVISOR

  
 Firma  
**German Alberto Lopez Aragón**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
**Proyectos Civiles e hidráulicos SAS**

  
 Firma  
**Elsa Liliana Ordoñez R**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
**Consortio La Paz Cesar**

**Nota 1:** Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor  
 Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor  
 Para los Contratos de Interventoría, Interventor y Supervisor designado por FINDETER

Original: Contratante.  
 Copias: Contratista o Consultor e Interventor