

| | | |
|---|--------------------------------------|--|
|  | ACTA DE REINICIO CONTRATO | Código: GES-FO-030 Versión: 2 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público |
|---|--------------------------------------|--|

CONTRATO
 PROYECTO
 FASE/ETAPA No. _____

Contrato: aplica para el acta de reinicio global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

Proyecto: aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

Fase o Etapa: aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa que se reinicia.

| INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR | |
|--|---|
| TIPO DE CONTRATO: | OBRA |
| OBJETO DEL CONTRATO: | “OPTIMIZACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONDUCCIÓN DESDE EL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA (AMB)”. |
| NÚMERO DEL CONTRATO: | PAF-ATF-O-005-2019 |
| DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR: | El contrato comprende la optimización del suministro de agua potable para el municipio de Lebrija Santander, mediante el suministro e instalación de tuberías de diámetros de 10” y 14” desde el tanque centro del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga hasta la planta de tratamiento de agua potable existente del municipio de Lebrija; sistema que comprende además, la construcción de un sistema de bombeo de agua potable de 75 l/s, de un tanque de almacenamiento en concreto reforzado de 3.000 metros cúbicos, un paso subfluvial por el río Oro y de un cruce mediante tuneladora sobre la vía que conduce del municipio de Girón al municipio de Lebrija |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO AQUALLEBRIJA NIT: 901.285.968-5 R/L. LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO <ul style="list-style-type: none"> • OINCO S.A.S., NIT. 900.037.384-8 (40%) R/L. Libardo Alfonso Vargas Lombo. • INGELAS S.A.S., NIT. 891.200.711-1 (30%) R/L. Silvio Salazar Herrera • EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ, C.C. 80.217.108 (15%) R/L. Edwin Ferney Rojas González • CONSTRUCSOCIAL S.A.S. Nit. 819.002.537-3 (15%) R/L. German Villanueva Calderón |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INTERVENTOR SANTANDER NIT. 901.303.139-4 R/L RAFAEL HOLMAN CUERVO GOMEZ <ul style="list-style-type: none"> • ACI PROYECTOS S.A.S., NIT. 860.059.851-6 (40%) R/L: JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCIA • GRUPO CONSULTORIA DE INGENIERIA SAS – GRUCON INGENIERIA SAS, NIT. 860.038.516-3 (60%) R/L: JAIME ARTURO MENDOZA |

| INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR | |
|---|---|
| SUPERVISOR: | JORGE ALBERTO DIAZGRANADOS AMARIS |
| PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA: | CATORCE (14) MESES |
| VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA: | DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL CIENTO CATORCE PESOS M/CTE (\$18.396.315.114,00) |
| FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA: | 26/AGOSTO/2019 |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA: | 10/AGOSTO/2023 |

| NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA | | | | |
|--|----------|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| SUSPENSIONES REINICIOS: | Y | Suspensión No. 01 del 06 de noviembre 2019 | Desde 07/NOVIEMBRE/2019 | Hasta 07/ENERO/2020 |
| | | Prórroga No. 01 a la suspensión No. 01 del 02 de enero de 2020 | 07/ENERO/2020 | 07/MARZO/2020 |
| | | Prórroga No. 02 a la suspensión No. 01 del 03 de marzo de 2020 | 07/MARZO/2020 | 07/MAYO/2020 |
| | | Prórroga No. 03 a la suspensión No. 01 del 06 de mayo de 2020 | 07/MAYO/2020 | 07/JUNIO/2020 |
| | | Reinicio No. 01 | 08/JUNIO/2020 | |
| | | Suspensión No. 2 del 03 de noviembre | 03/NOVIEMBRE/2020 | 03/DICIEMBRE/2020 |
| | | Reinicio No.02 | 04/DICIEMBRE/2020 | |
| | | Suspensión No. 3 del 09 de diciembre | 09/DICIEMBRE/2020 | 09/FEBRERO/2021 |
| | | Prórroga No. 01 a la suspensión No. 03 del 03 de febrero de 2021 | 09/FEBRERO/2021 | 09/ABRIL/2021 |
| | | Reinicio No. 03 | 10/ABRIL/2021 | |
| | | Suspensión No.4 del 25 de marzo de 2022 | 25/MARZO/2022 | 25/MAYO/2022 |
| | | Prórroga No.01 a la suspensión No. 04 del 25 de mayo de 2022 | 25/MAYO/2022 | 25/JUNIO/2022 |
| | | Prórroga No.02 a la suspensión No. 04 del 22 de junio de 2022 | 25/JUNIO/2022 | 25/JULIO/2022 |

| NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA | | | |
|--|---|--|----------------|
| | Prórroga No.03 a la suspensión No. 04 del 20 de julio de 2022 | 25/JULIO/2022 | 25/AGOSTO/2022 |
| | Reinicio No.04 | 26/AGOSTO/2022 | |
| TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN: | 17 MESES | | |
| PRÓRROGAS: | Prórroga No. 01 | DOS Y MEDIO MESES | |
| | Prórroga No. 02 | UN MES | |
| | Prórroga No. 03 | CUARENTA Y CINCO DIAS | |
| | Prórroga No. 04 | ONCE MESES Y QUINCE DIAS | |
| TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS: | CATORCE MESES Y SETENTA Y CINCO DIAS | | |
| ADICIONES: | Adición No. 01 | TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS (\$397.978.200) | |
| | Adición No. 02 | CINCO MIL SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y TRES PESOS (\$ 5.064.677.043) | |
| VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES: | CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS (\$5.462.655.243) | | |

Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia del **REINICIO** del contrato de obra **PAF-ATF-O-005-2019**, de acuerdo a lo ordenado por **FINDETER** mediante oficio No. 22022505006439 radicado en fecha del 17 de agosto de 2022 dirigido a los contratistas de Obra e Interventoría, en la que se informa la aprobación de las modificaciones contractuales de ambos contratos en Comité Fiduciario Ordinario del 16 de agosto de 2022, esto conforme aprobación de la reformulación técnica y presupuestal No. 2 del proyecto por parte del MVCT en fecha del 22 de junio de 2022.


En consecuencia, se procede al reinicio del contrato en los términos ordenados por FINDETER, y se define como nueva fecha de terminación el día **Diez (10) de agosto** del año **2023**.

El contratista se compromete a presentar para revisión de la Interventoría, un cronograma de ejecución de la obra, acorde con las indicaciones para la ejecución de la obra impartidas por FINDETER e igualmente deberá suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la **CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTA S.A** para su aprobación.

| | | |
|---|--------------------------------------|--|
|  Barica de Desarrollo Territorial | ACTA DE REINICIO CONTRATO | Código: GES-FO-030 Versión: 2 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público |
|---|--------------------------------------|--|

En constancia, se firma la presente acta de **REINICIO**, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los veintiséis (26) días del mes de **agosto** del año **2022**.


CONTRATANTE


 Firma
JULIÁN GARCÍA SUÁREZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 Fiduciaria Bogotá S. A-Actuando
 Como administrador y vocero del
**FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-
 FINDETER**
 C.C. 16.794.858 Expedida en Cali

CONTRATISTA


 Firma
LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO
 REPRESENTANTE LEGAL
 En representación de Consorcio Aqualebrija
 C.C. 79.528.764 de Bogotá D.C.

INTERVENTOR


 Firma
RAFAEL HOLMAN CUERVO GOMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 En representación del Consorcio Interventor Santander
 C.C. 19.402.873 de Bogotá D.C.

Nota 1: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para contratos de obra, firman contratante, contratista de obra, interventor

Para los contratos de consultoría, firman contratante, consultor, interventor

Para los contratos de interventoría, firman contratante, interventor (como contratista) y el supervisor designado por Findeter

Original: Contratante

Copias: Contratista o Consultor e Interventor