

CONTRATO

PROYECTO

FASE/ETAPA

No. III

INFORMACIÓN DE LA FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA EJECUCION EN TRES FASES SOMETIDAS A CONDICION CON ACTIVIDADES, PRESUPUESTOS Y PRODUCTOS DEFINIDOS DEL PROYECTO “OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE COLÓN – DEPARTAMENTO DE NARIÑO”
NÚMERO DEL CONTRATO	PAF-ATF-O-007-2016
DESCRIPCIÓN FASE A TERMINAR	FASE III - EJECUCIÓN DE OBRA - OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE COLÓN – DEPARTAMENTO DE NARIÑO
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ALCAVILLA NIT 901021009-4 Representante Legal FANNY PATRICIA ZAMBRANO ORTEGA Integrado por: FANNY PATRICIA ZAMBRANO ORTEGA (65%) RICARDO HERNANDO HIDALGO VILLOTA (5%) CAMILO FERNANDO PABON GONZALES (30%)
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERPROYECTOS NARIÑO NIT 901016679-9 Representante Legal PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO Integrado por: INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S (50%) GNG INGENIERÍA S.A.S (50%)
SUPERVISOR	ALEJANDRA LONDOÑO GONZÁLEZ
PLAZO INICIAL FASE	FASE III – CINCO (5) MESES
VALOR INICIAL FASE	FASE III - \$1.302.367.444 (MIL TRECIENTOS DOS MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS)

INFORMACIÓN DE LA FASE O ETAPA A TERMINAR

FECHA DE INICIO FASE	FASE III- 21/07/2020
FECHA DE TERMINACIÓN FASE	FASE III – 26/07/2021

NOVEDADES DE LA FASE III

	Desde	Hasta	
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No. 2	19/12/2020	19/01/2021
	Prórroga 1 a la suspensión No. 2	20/01/2021	3/02/2021
	Reinicio	4/02/2021	
	Suspensión No 3	16/03/2021	04/04/2021
	Prórroga 1 a la suspensión No 3	04/04/2021	04/05/2021
	Prórroga 2 a la suspensión No 3	04/05/2021	04/06/2021
	Prórroga 3 a la suspensión No 3	04/06/2021	04/07/2021
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:	4 meses y 35 días		
PRÓRROGAS:	Prórroga No. 1	20 días	
	Prórroga No 2	20 días	
	Prórroga No. 3	20 días	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:	60 días		
DISMINUCIONES:	N.A	N.A	
VALOR TOTAL DE LAS DISMINUCIONES:	N.A		

CONDICIONES FINALES DE LA FASE III

PLAZO EJECUTADO	FASE III – CINCO MESES Y SESENTA DÍAS
VALOR FINAL FASE III	\$1.302.367.444 (MIL TRECIENTOS DOS MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS)
FECHA DE TERMINACIÓN	26/07/2021

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales de Fase III, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados los productos, se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación:

PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA		
No.	ENTREGABLE	OBSERVACIÓN
1	Cámara C20	Instalación de escalones
2	Sumidero C19A Derecho	Resane sobre paramento de tapa inspección sello hidráulico
3	Sumidero C21A Derecho	Resane sobre paramento de tapa inspección sello hidráulico
4	Cajilla de Inspección (1) Tramo 2	Reparación de la tapa de la caja y limpieza de dicha caja
5	Conexión de acometida domiciliaria en el tramo 3	Esta acometida no hace parte de las acometidas establecidas en el contrato, sin embargo, esta conexión se realizará acorde al compromiso adquirido por el Contratista con el Señor Rubiel Montero.
6	Paso elevado 2 (entre C61-C63)	Pendiente de terminar de nivelar el relleno a cota de terreno.
7	Informes mensual y final	Técnico, social y SISO con sus respectivos soportes documentales
8	Manuales de operación y mantenimiento del proyecto completo	Incluye sumideros, tuberías, disipadores, cajillas y pasos elevados.
9	Planos récords de todo el proyecto	
10	Pendientes sociales	Atención a PQRS que estén abiertas, entregas de actas de vecindad de cierre de los tramos 1, 2 y 3
11	Pendiente dar respuesta a solicitud de pagos	Listado entregado en la reunión del 15/07/2021, así como en los oficios de la Interventoría, se deben entregar los Paz y Salvos.
12	Paz y salvos	Proveedores, maquinaria, equipos y materiales utilizados en la ejecución de la obra.
13	Limpieza general de la obra	

El Contratista se compromete a realizar los ajustes en campo a más tardar el 30 de julio de 2021 y los demás temas ajustarlos y entregarlos dentro los tiempos establecidos en el contrato.

Una vez cumplido el plazo establecido contractualmente para la Fase III, se recibe por parte del Contratista, los productos, los cuales quedarán sujetos a la revisión, verificación y aprobación por parte de la Interventoría.


El Contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA**

TECNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **26 (veintiséis)** días del mes de **julio** del año **2021**.


EL CONTRATISTA

INTERVENTOR



Firma

FANNY PATRICIA ZAMBRANO
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL ALCAVILLA



Firma

PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERPROYECTOS
NARIÑO

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor