

 Findeter Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
---	--	---

CONTRATO ☒ PROYECTO ☐ FASE/ETAPA ☒ No. II

INFORMACIÓN DEL CONTRATO FASE II	
TIPO DE CONTRATO	CONSTRUCCIÓN
OBJETO DEL CONTRATO	EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS – PUTUMAYO”.
NÚMERO DEL CONTRATO	PAF-ATF-O-015-2017
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	En esta fase el contratista realizara los ajustes, complementaciones y/o actualizaciones necesarias para garantizar la ejecución del contrato en condiciones de funcionalidad.
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL SAN FRANCISCO NIT: 901.094.794-0 R.L: NESTOR FRANCISCO ZULUAGA HOYOS ZR INGENIERÍA S.A (47.5%) NIT: 800.000.296-5 R.L: NESTOR FRANCISCO ZULUAGA HOYOS MEYAN S.A (47.5%) NIT: 800.143.586-1 R.L: BALTAZAR EDUARDO MESA RESTREPO INGENIERÍA EN SISTEMAS DE BOMBEO ISB S.A.S (5%) NIT: 800.186.465-1 R.L: JAIRO ALBERTO HINCAPIE ARIAS
INTERVENTOR	CONSORCIO HIDROCONSULTA PEB 022 NIT: 901.089.032-7 R.L: Argelino José Duran Ariza PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES (50%) NIT: 891.500.627-6 R.L: Manuel José Bravo Fernández HIDROCONSULTA (50%) NIT: 860.069.446-9 R.L: Argelino José Duran Ariza
SUPERVISOR	Blanca Eugenia Mateus Pinzon
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	3 meses
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	\$282.192.021 (Doscientos ochenta y dos millones ciento noventa y dos mil veintiún pesos)
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	12/Febrero/2020

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	9 meses

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
--	--	---

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$839.979.112 (<i>Ochocientos treinta y nueve millones novecientos setenta y nueve mil ciento doce pesos</i>)
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>6 de enero de 2021</i>

I. Antecedentes

Los productos de la fase II fueron entregados el día 6 de enero de 2021, sin embargo, se presentaron observaciones, de parte de la Supervisión de Findeter, al presupuesto del proyecto debido al cambio de precios a los ítems contractuales. Después de un análisis técnico y jurídico se evidenció que frente a las condiciones iniciales del proyecto y las situaciones presentadas en su ejecución (contrato suscrito en el año 2017, alza de precios por la pandemia del COVID-19, consecución de recursos adicionales de parte del municipio de Puerto Asís), el proyecto fue impactado económicamente frente a los hechos imprevisibles e irresistibles que afectaron el equilibrio de las obligaciones conmutativas de este contrato. Teniendo en cuenta lo anterior, durante el tiempo de aprobación de la fase, se realizó un análisis del presupuesto, tanto para la obra civil como para los suministros, solicitando cotizaciones para establecer los precios actuales del mercado, seleccionando en igualdad de condiciones técnicas la de menor costo, con lo cual se aprobó el presupuesto con un nuevo valor de los ítems los cuales sufrieron cambios significativos derivados de la problemática que afectó la normal ejecución de este proyecto. Situación que fue puesta en conocimiento del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para su respectiva viabilidad y aprobación.

Una vez verificados los productos objeto del ***Contrato de Obra PAF-ATF-O-015-2017 de la Fase II***, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el ***seis (6)*** días del mes de ***enero*** del año ***2021***, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del ***Contrato de Obra PAF-ATF-O-015-2017 de la Fase II***, se recibe a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades

No.	COMPONENTE	ESTADO
1	ESTUDIOS TOPOGRÁFICO	APROBADO
2	ESTUDIOS DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA	APROBADO
3	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CAPTACIÓN	APROBADO
4	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PTAP	APROBADO
5	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PTL	APROBADO
6	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA DESARENADOR	APROBADO
7	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONDUCCIÓN, ALMACENAMIENTO Y REDES DE DISTRIBUCIÓN	APROBADO
8	ESTUDIOS GEOTÉCNICOS	APROBADO
9	ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES	APROBADO
10	DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS	APROBADO
11	ESTUDIOS Y DISEÑOS ELÉCTRICOS	APROBADO
12	ESTUDIO PREDIAL TÉCNICO Y JURÍDICO	APROBADO
13	CANTIDADES, COSTOS Y PRESUPUESTO	APROBADO
14	ESTUDIOS AL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL	APROBADO

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
---	--	---


15	PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	APROBADO
16	INFORME FINAL FASE II - ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS	APROBADO

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega al CONTRATANTE ***PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ.***

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE ***PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ*** para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los ***veinte dos (22)*** días del mes de ***septiembre*** del año ***2022.***

QUIEN ENTREGA



Firma
Néstor Francisco Zuluaga Hoyos
REPRESENTANTE LEGAL
UNIÓN TEMPORAL SAN FRANCISCO
NIT. 901.094.794-0

QUIEN RECIBE



Firma
Argelino José Durán Ariza
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO HIDROCONSULTA PEB
022
NIT. 901.089.032-7

Original: Contratante.
Copias: Contratista e Interventor