

	ACTA DE TERMINACION	Código: GES-FO-023 Versión: 1 Fecha de aprobación: 18-Ago-2020
---	----------------------------	--

CONTRATO
PROYECTO
FASE/ETAPA
No. PAF-ATF-O-015-2018

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO DEL CONTRATO	Construcción Tanque Cupino con estación de Bombeo, Impulsión y Conducción hasta la Red de Distribución - Etapa 1. Municipio de Puerto Colombia
NÚMERO DEL CONTRATO	PAF-ATF-O-015-2018
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	Construcción Tanque Cupino con estación de Bombeo, Impulsión y Conducción hasta la Red de Distribución - Etapa 1. Municipio de Puerto Colombia
CONTRATISTA	CONSORCIO ATLANTICO 2018, conformado por PROYECTOS CIVILES E HIDRAULICOS S.A.S "PROCIDRA S.A.S", NIT 900.219.251-9, Representante Legal GERMAN ALBERTO LÓPEZ identificado con la cedula de ciudadanía N° 79.455.994 con una participación (45%), ALEJANDRO DE LA ROSA CIFUENTES SARRIA identificado con la cedula de ciudadanía N° 16.586.440 en nombre propio con una participación (35%), PROFESIONALES ASOCIADOS LIMITADA Representante legal JUAN MANUEL PERDOMO BONILLA, identificado con la cedula de ciudadanía N° 79.787.980 con una participación (20%).
INTERVENTOR	CONSORCIO PUERTO COLOMBIA 2018, conformado por Mary Luz Mejía de Pumarejo, C.C 41.659.878 en nombre propio, con una participación de (30%), EPM INGENIERIA S.A.S., NIT 900.471.297-5, Representante legal: Mary Luz Mejía de Pumarejo con una participación del (30%), e INGENIERIA DE PROYECTOS S.A., NIT: 890.116.722-8, Representante Legal Pedro Gutiérrez con una participación del (40%)
SUPERVISOR	CESAR OSWALDO CASTRO LEÓN
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	Ocho (8) meses
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	ONCE MIL CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS \$11.057.570.251 M/CTE
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	10 de junio de 2019
FECHA DE TERMINACION CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	27 de enero de 2021




NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
		Desde	Hasta
		SUSPENSIONES Y REINICIOS	<i>Suspensión No. 1</i>
	<i>Reinicio No.1</i>	26/05/2020	
TIEMPO TOTAL A LA SUSPENSION	SESENTA Y DOS (62) DIAS		
PRORROGAS	<i>Prorroga No. 1</i>	45 días <i>En virtud de la reformulación mediante otrosi No. 3</i>	
	<i>Prorroga No. 2</i>	1 mes <i>En virtud de la reformulación mediante otrosi No. 4</i>	
	<i>Prorroga No. 3</i>	2 meses <i>En virtud de la reformulación mediante otrosi No. 5</i>	
	<i>Prorroga No. 4</i>	1 mes <i>En virtud de la reformulación mediante otrosi No. 6</i>	
	<i>Prorroga No. 5</i>	15 días <i>En virtud de la reformulación mediante otrosi No. 7</i>	
	<i>Prorroga No. 6</i>	3 meses <i>En virtud de la reformulación mediante otrosi No. 8</i>	
	<i>Prorroga No. 7</i>	15 días <i>En virtud de la reformulación mediante otrosi No. 9</i>	
TIEMPO TOTAL DE PRORROGAS	7 MESES Y 75 DIAS		



	ACTA DE TERMINACION	Código: GES-FO-023 Versión: 1 Fecha de aprobación: 18-Ago-2020
---	----------------------------	--

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA		
ADICIONES	REDUCCION	CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTI TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS \$151.223.368 M/CTE
	ADICION	MIL CIENTO CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTI UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS \$ 1.105.221.556 M/CTE
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS \$953.998.188 M/CTE	

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	15 MESES Y 75 DIAS
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	DOCE MIL ONCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS \$12.011.568.439 M/CTE
FECHA DE TERMINACION	27/01/2021

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales de **CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATF-O-015-2018**, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados el (los) producto(s) o servicio(s), se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación:

PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA			
No.	Descripción ITEM	OBSERVACION	UBICACIÓN
1	Ajustes de acabado a la Impermeabilización con Manto Asfáltico Sobre Cubierta de Casetas Eléctricas	Se Requiere Garantizar Aplicación del Manto Asfáltico sobre la totalidad de la Superficie, incluyendo Bordes Perimetrales	EBAP
2	Ajustes en Cubierta en Metaldeck Caseta de Motores	Se requiere rematar dilataciones entre Placa de Cubierta y Muros, junto con retiro de Materiales Sobrantes	EBAP




3	Ajustar montaje de Portón de Equipos de 5m x 3m en Caseta de Motores. Verificar detalles de Pintura.	Se requiere rematar dilataciones entre Portón, Columnas y Vigas, junto con retiro de Materiales Sobrantes	EBAP
4	Ajuste montaje Puerta Peatonal en Caseta de Motores. Verificar detalles de pintura.	Se requiere rematar dilataciones entre Portón, Columnas y Vigas, junto con retiro de Materiales Sobrantes	EBAP
5	Rematar y adecuar el acabado de Placa Superior Cámara de Sistema Reductora de Presión. Ajuste montaje.	Se requiere adecuar la Tapa de Acceso Peatonal y adaptar las manijas para Remoción de Sección de Placa	CONDUCCION
6	Rematar y adecuar el acabado Placa Superior Cámara de Macro Medición. Ajuste montaje.	Se requiere adecuar la Tapa de Acceso Peatonal y adaptar las manijas para Remoción de Sección de Placa	CONDUCCION
7	Adecuar detalles en Acabados de Mampostería, Columnas y Vigas en el Cerramiento Perimetral del Tanque Cupino	Se Requiere rematar y limpiar sectores que apliquen de la mampostería	TANQUE CUPINO
8	Reubicar elementos de protección Bolsacretos para Protección Talud en Cerro Cupino	Es necesario reposicionar los elementos de bolsacreto que apliquen sobre la Corona del Talud del Cerro Cupino y las Cámaras de Sistemas Válvula	TANQUE CUPINO
9	Profundizar Dilatación y Sello en las Juntas Constructivas en los Pavimentos	Es necesario Profundizar Dilataciones y Sellos en las Juntas Constructivas en el Pavimento de la Línea de Conducción en las Zonas donde aplique y se requiera	CONDUCCION
10	Ajustar la Instalación Rejilla Desagüe Aguas Lluvias en Instalaciones del Operador	Es Necesario ajusta la rejilla recolectora de Aguas, para captar el agua proveniente de Escorrentía Superficial por Lluvias	EBAP
11	Complementar la distribución Relleno en Grava para Terminado de Piso en Áreas Peatonales en Tanque Cupino	Es necesario Nivelar los rellenos en Grava en las áreas de tránsito Peatonal en el Tanque Cupino entre el Cerramiento y la Placa del Tanque	TANQUE CUPINO
12	Ajustar y nivelar relleno en Grava para Terminado de Piso en Áreas Peatonales y Profundizar Dilataciones en Pavimento en Áreas Vehiculares en Instalaciones del Operador	Es necesario Nivelar los rellenos en Grava en las áreas de tránsito Peatonal y Profundizar Dilataciones en Pavimento en Áreas Vehiculares en Instalaciones del Operador	EBAP

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

13	Instalación de Portón de Acceso Vehicular en Instalaciones del Operador. Detallar pintura.	Se requiere sellar y rematar dilataciones entre Portón, Columnas y Vigas, junto con retiro de Materiales Sobrantes	EBAP
14	Reparar y mejorar acabados de Placa Huella, Bordillo Perimetral y Concreto Ciclópeo.	Es necesario Rematar los filos en los Bordillos perimetrales de la Cuneta, remates en Concreto Ciclópeo y remates en Placa Huella en el Acceso Vehicular al Tanque Cupino en las Zonas donde aplique y se requiera	VIA ACCESO TANQUE CUPINO
15	Verificar el funcionamiento del transformador eléctrico en el poste; posterior a la energización.	Depende del proceso de Energización	EBAP
16	Energización del sistema eléctrico con Red del operador A-ire	Gestionar los procesos que solicite el operador eléctrico A-ire para la zona de la Costa Atlántica	EBAP
17	Realizar pruebas de funcionamiento del Sistema de Bombeo y lavado de línea de Impulsión y Conducción	Una vez se cuente con el Suministro de Agua por parte del Operador del Sistema de Acueducto, se deben realizar pruebas de bombeo y lavado de línea de Impulsión y Conducción.	EBAP - IMPULSION - TANQUE CUPINO - CONDUCCION
18	Corregir filos de la Mampostería, en la Caseta de Motores	Se Requiere rematar y corregir en los bloques que apliquen en la caseta de Motores	EBAP
19	Reemplazar la tornillería en el Sistema de la Reductora de Presión (donde aplique)	Reemplazar la tornillería en mal estado de los Elementos que apliquen del Sistema de la Reductora de Presión	CONDUCCION
20	Terminar fundida de tapa en la Placa Superior de la Cámara de Ventosa 7	Se requiere terminar de fundir la Tapa de Acceso Peatonal en la Cámara de la Ventosas 7	CONDUCCION

[Handwritten signature]

Conforme al numeral contractual 2.3.6 “**ACTA DE TERMINACION Y ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DE OBRA**”, el contratista se compromete a realizar los ajustes y entregarlos en 30 días calendario contados a partir de la fecha de suscripción de la presente acta.

Para constancia se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los veintisiete (27) días del mes de enero del año 2021.

EL CONTRATISTA



Firma
German Alberto López Aragón
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ATLANTICO 2018

INTERVENTORIA



Firma
Maryluz Mejía de Pumarejo
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PUERTO COLOMBIA 2018

Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor