

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. N.A.

INFORMACIÓN INICIAL DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	<i>OBRA</i>
OBJETO DEL CONTRATO	<i>EJECUCIÓN DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO FASE I – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REDES DE DISTRIBUCIÓN MUNICIPIO DE MONTELIBANO - CÓRDOBA”</i>
NÚMERO DEL CONTRATO	<i>PAF-ATF-O-020-2018</i>
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	<i>REALIZAR LA “CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO FASE I – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REDES DE DISTRIBUCIÓN MUNICIPIO DE MONTELIBANO - CÓRDOBA”</i>
CONTRATISTA:	<i>UNIÓN TEMPORAL MONTELIBANO VIÑAS RUSSI S.A.S (60%) NIT 890110582-6 JIMENEZ INGENIERÍA (40%) NIT: 900187048-0 REPRESENTANTE LEGAL FLINIO ANDRÉS SÁENZ ORTIZ CC: 79.624.572 DE BOGOTÁ</i>
INTERVENTOR:	<i>CONSORCIO CÓRDOBA 2018 MARY LUZ MEJÍA DE PUMAREJO (50%) CC: 41.659.878 EPM INGENIERÍA S.A.S (30%) NIT: 900471297-5 VELNEC S.A. (20%) NIT: 800028455-1 REPRESENTANTE LEGAL MARY LUZ MEJÍA DE PUMAREJO CC. 41.659878 DE BOGOTÁ</i>
SUPERVISOR	<i>JOSÉ DAVID TATIS AGUAS</i>
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>OCHO (8) MESES</i>
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M.CTE (\$ 15.546.124.290)</i>
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>14 DE ENERO DE 2019</i>
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	<i>14 DE SEPTIEMBRE DE 2019</i>

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.1	<i>Desde</i>	<i>Hasta</i>
		<i>27/08/2019</i>	<i>27/10/2019</i>
	Prórroga No 1 a la suspensión No. 1	<i>27/10/2019</i>	<i>27/12/2019</i>
		<i>27/12/2019</i>	<i>27/01/2020</i>
	Reinicio No. 1	<i>28/01/2020</i>	

ACTA DE TERMINACIÓN

Código: GES-FO-023
Versión: 1
Fecha de aprobación: 18-Ago-2020

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
	Suspensión No. 2	25/03/2020	10/05/2020
	Reinicio No. 2	11/05/2020	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	<i>SEIS (6) MESES Y 16 DÍAS</i>		
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	<i>OCHO (8) MESES En virtud de la reformulación Mediante OTROSÍ No 1</i>	
	Prórroga No. 2	<i>CUATRO (4) MESES En virtud de la reformulación Mediante OTROSÍ No 3</i>	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	<i>DOCE (12) MESES</i>		
ADICIONES	<i>- \$ 227.880.426</i>		
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	<i>- \$ 227.880.426</i>		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	<i>VEINTE (20) MESES</i>
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>QUINCE MIL TRECIENTOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE. (\$ 15.318.243.864)</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>30 DE MARZO DE 2021</i>

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del contrato de obra No.PAF-ATF-O-020-2018, cuyo objeto es: **EJECUCIÓN DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO FASE I – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REDES DE DISTRIBUCIÓN MUNICIPIO DE MONTELIBANO - CÓRDOBA”**, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados los productos o servicios, se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación:


PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA		
No.	ENTREGABLE	OBSERVACIÓN
REDES		
1	Arreglo de andenes y terrazas donde se presentaron fugas después de probar las tuberías instaladas	
2	Limpieza y desinfección de las tuberías instaladas.	
PTAP		
FILTROS PTAP EXISTENTE		
3	Resane de fugas en canal de entrada.	
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS CLARAS		
4	Limpieza interna y externa del tanque.	
5	Arreglos de fisuras tanque de almacenamiento existente.	
6	Organizar cerramiento que colinda con el Aeropuerto.	
7	Reparación de andenes construidos por hundimiento y agrietamiento.	
8	Prueba de Estanqueidad	
NUEVA PTAP		
9	Lavado general.	
10	Resane de accesorios en fibras.	
11	Resane de fugas y restauración de pintura Gris basalto en estructuras	
12	Reparación de andenes construidos por hundimiento y agrietamiento.	
13	Prueba de Estanqueidad.	
DESARENADOR		
14	Resane compuertas de entrada	
OTRAS ACTIVIDADES		
15	Tapas y cajas eléctricas.	
16	Tapas Cámaras N° 2 y N° 3	
17	Pedestales para soporte de tubería PEAD 16"	

El Contratista se compromete a realizar los ajustes y entregarlos en treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de suscripción de la presente Acta.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE - **PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.** para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **treinta (30) días del mes de marzo del año 2021.**

EL CONTRATISTA



Firma
FLINIO ANDRÉS SÁENZ ORTIZ
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL MONTELIBANO

INTERVENTORÍA



Firma
MARY LUZ MEJÍA DE PUMAREJO
Representante Legal
CONSORCIO CÓRDOBA 2018

Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor