

CONTRATO

PROYECTO

FASE/ETAPA

No. PAF-ATF-O-028-2017

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO DEL CONTRATO	LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TRATADA Y REDES MATRICES DE ACUEDUCTO"
NÚMERO DEL CONTRATO	PAF-ATF-O-028-2017
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TRATADA Y REDES MATRICES DE ACUEDUCTO"
CONTRATISTA	CONSORCIO OSA VALLEDUPAR NIT 901.123.472-1 Integrantes: ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA NIF. A-19001205, Representante Legal apoderado CARLOS BUENO MORALES cédula de extranjería No. 397.855 con una participación de treinta por ciento (30%). ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA - SUCURSAL COLOMBIA NIT. 900.356.846-7, Representante Legal FERNANDO MIGUEL VELASCO cédula de extranjería No. 424.006 con una participación de treinta por ciento (30%). PROYECTOS CIVILES E HIDRAULICOS S.A.S "PROCIDRA S.A.S", NIT 900.219.251-9, Representante Legal GERMAN ALBERTO LÓPEZ identificado con la cedula de ciudadanía N° 79.455.994 con una participación de cuarenta por ciento (40%).
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERACUEDUCTO 2017 NIT 901.126.831-4 Integrantes: Mary Luz Mejía de Pumarejo, C.C. 41.659.878 en nombre propio, con una participación de cincuenta por ciento (50%). RESTREPO Y URIBE S.A.S., NIT 860.009.250-6, Representante legal: ALEJANDRO NICOLAS RESTREPO identificado con la cedula de ciudadanía No.79.155.746 con cincuenta por ciento (50%)
SUPERVISOR	CESAR OSWALDO CASTRO LEÓN
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	Quince 15 MESES
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS PESOS \$18.127.390.322 M/CTE.
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	02 de mayo de 2018

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA
**FECHA DE TERMINACION
 CONTRATO, PROYECTO,
 FASE O ETAPA**

02 de agosto de 2019

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

		Desde	Hasta
		<i>Suspensión No. 1</i>	16/07/2019
SUSPENSIONES Y REINICIOS	<i>Prórroga 1 a la suspensión No.1</i>	16/10/2019	16/01/2020
	<i>Prórroga 2 a la suspensión No.1</i>	16/01/2020	16/05/2020
	<i>Prórroga 3 a la suspensión No.1</i>	16/05/2020	16/09/2020
	<i>Reinicio No.1</i>	17/09/2020	
	TIEMPO TOTAL A LA SUSPENSION	Catorce (14) meses	
PRORROGAS	<i>Prorroga No. 1</i>	3 meses En virtud de la reformulación del proyecto.	
	<i>Prorroga No. 2</i>	4 meses En virtud del tiempo necesario para la nacionalización de accesorios HD para conectividad del tanque de 20.000 M ³	
	<i>Prorroga No. 3</i>	4 meses En virtud del tiempo necesario para la nacionalización de accesorios HD para conectividad del tanque de 20.000 M ³	
	<i>Otrosí No. 4</i>	4 meses En virtud de la aprobación de la Reformulación del Proyecto por parte del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.	

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

	Otrosí No. 5	45 días Adición al contrato en virtud de afectación a la programación por permisos de servidumbre.
	Otrosí No. 6	30 días Adición al contrato en virtud de situaciones no imputables al contratista en la etapa de construcción del proyecto, tales como nivel freático, ejecución de estructuras no previstas.
TIEMPO TOTAL DE PRORROGAS	17 meses y 15 días calendario.	
ADICIONES	ADICION	CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES RESCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SEIS PESOS M/CTE (\$5.265.306.706) Mediante Otrosí No.4
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES RESCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SEIS PESOS M/CTE (\$5.265.306.706)	

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

PLAZO EJECUTADO	21 MESES Y 16 DÍAS CALENDARIO
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	VEINTITRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL VEINTIOCHO PESOS \$23.392.697.028 M/CTE
FECHA DE TERMINACION	18/04/2021

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales de **CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATF-O-028-2017**, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados el (los) producto(s) o servicio(s), se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación:


PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA

No.	Descripción ITEM	OBSERVACION	UBICACIÓN
1	Realizar prueba hidrostática del tanque de 20000 m3 de acuerdo con logística EMDUPAR.	Una vez se cuente con el Suministro de Agua por parte del Operador del Sistema de Acueducto, se debe ir haciendo el llenado de manera parcial hasta llenar el tanque y realizar nuevamente la prueba hidrostática al tanque de 20.000m3, a fin de no afectar el suministro de agua a la ciudad de Valledupar.	Tanque 20000m3

El contratista se compromete a realizar los ajustes y entregarlos en 45 días calendario contados a partir de la fecha de suscripción de la presente acta.


Para constancia se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los trece (13) días del mes de julio del año 2021.

EL CONTRATISTA



Firma
Germán Alberto López Aragón
DIRECTOR DE OBRA / REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OSA VALLEDUPAR

INTERVENTORIA



Firma
Francisco Fuentes Acosta
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERACUEDUCTO 2017

Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor