

CONTRATO

PROYECTO

FASE/ETAPA


No. PAF-ATF-O-031-2017

**INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR**

<b>TIPO DE CONTRATO</b>	<i>Obra</i>									
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	<i>"Contratar la ejecución en tres fases, sometidas a condición, con actividades, presupuestos y productos definidos, del proyecto "Construcción de obras de optimización y complementarias del relleno sanitario La Cortada de Pamplona".</i>									
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	<i>No. PAF-ATF-O-031-2017</i>									
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:</b>	<i>"Construcción de obras de optimización y complementarias del relleno sanitario regional La Cortada de Pamplona." En la presente fase se ejecutaron las obras de adecuación de un nuevo vaso de disposición de residuos sólidos en el Relleno Sanitario La Cortada.</i>									
<b>CONTRATISTA</b>	<p><i>CONSORCIO OPTIMIZACIÓN LA CORTADA III-2017 NIT 901.112.399-2, conformado por:</i></p> <table border="1"> <tr> <td>CONSTRUCCIONPIEDRA CIA LTDA. NIT 900.303.418-0</td> <td>BRENDA ANAHÍ CORTEZ PIEDRA C.E. 369.994</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>CONSTRUCTORA NIRVANA SAS NIT 800.170.836.0</td> <td>ING. JORGE EDUARDO LONDOÑO BONET C.C. 8.697.980</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>AGAMA SAS NIT 830.030.509-6</td> <td>ARQ. HÉCTOR JULIO ROBLES CUEVAS C.C. 79.280.296</td> <td>20%</td> </tr> </table>	CONSTRUCCIONPIEDRA CIA LTDA. NIT 900.303.418-0	BRENDA ANAHÍ CORTEZ PIEDRA C.E. 369.994	50%	CONSTRUCTORA NIRVANA SAS NIT 800.170.836.0	ING. JORGE EDUARDO LONDOÑO BONET C.C. 8.697.980	30%	AGAMA SAS NIT 830.030.509-6	ARQ. HÉCTOR JULIO ROBLES CUEVAS C.C. 79.280.296	20%
CONSTRUCCIONPIEDRA CIA LTDA. NIT 900.303.418-0	BRENDA ANAHÍ CORTEZ PIEDRA C.E. 369.994	50%								
CONSTRUCTORA NIRVANA SAS NIT 800.170.836.0	ING. JORGE EDUARDO LONDOÑO BONET C.C. 8.697.980	30%								
AGAMA SAS NIT 830.030.509-6	ARQ. HÉCTOR JULIO ROBLES CUEVAS C.C. 79.280.296	20%								
<b>INTERVENTOR</b>	<i>Germán Antonio Ballestas Berdejo</i>									
<b>SUPERVISOR</b>	<i>Salim Hamed Chagüi Florez</i>									
<b>PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	<i>6 meses</i>									
<b>VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	<i>DOS MIL SETECIENTOS SESENTA MILLONES DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$2.760.016.346,00)</i>									
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	<i>Fase III: Dos (02) de marzo de 2020</i>									
<b>FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	<i>04/05/2021</i>									

**CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA**

<b>PLAZO EJECUTADO</b>	<i>11 meses</i>
------------------------	-----------------

	<b>ACTA DE TERMINACIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-023 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-Feb-2021
---	----------------------------	--

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA		
<b>VALOR FINAL</b>	<b>CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	TRES MIL CUATROCIENTOS SEIS MILLONES DOSCINETOS CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE. \$ 3.406.214.525,00
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	<b>DE</b>	04/05/2021

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
<b>SUSPENSIONES Y REINICIOS:</b>	Suspensión No. 1	<i>Desde</i> 25/03/2020	<i>Hasta</i> 27/05/2020
	Prórroga a la suspensión No.	N.A.	N.A.
	Reinicio No.	28/05/2020	
<b>SUSPENSIONES Y REINICIOS:</b>	Suspensión No. 2	<i>Desde</i> 31/10/20	<i>Hasta</i> 29/11/2020
	Prórroga a la suspensión No. 2	30/11/20	29/12/2020
	Reinicio No.	30/12/20	
<b>TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:</b>	124 días		
<b>PRÓRROGAS No. 1:</b>	30/12/2020	29/03/21	
<b>TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:</b>	90 días		
<b>ADICIONES No. 1:</b>	Si		
<b>VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES:</b>	OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$872.768.465)		

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales de **Contrato PAF-ATF-O-031-2017, FASE III**, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados los productos del objeto de la "Construcción de obras de optimización y complementarias del relleno sanitario regional La Cortada de Pamplona." En la presente fase se ejecutaron las obras de adecuación de un nuevo vaso de disposición de residuos sólidos en el Relleno Sanitario La Cortada, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas., se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación:


No.	ENTREGABLE
1	NP-013 Suministro e instalación geotextil NT-2000
2	NP-012 Suministro e instalación geomembrana doble texturizada 40 mils
3	NP-018 Muro en tierra armada reforzado

El Contratista se compromete a realizar la terminación de las obras pendientes, los remates y ajustes requeridos y entregarlos en **treinta días (30)** hábiles contados a partir de la fecha de suscripción de la presente acta.


El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER** para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **cuatro (4)** días del mes de **mayo** del año **2021**.

**INTERVENTORIA**

  
Firma  
**GERMAN BALLESTAS BERDEJO**  
REPRESENTANTE LEGAL  
INTERVENTOR

**CONTRATISTA**


  
Firma  
**OLGA LORENAPIEDRA CALLE**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**CONSORCIO OPTIMIZACION LA CORTADA III- 2017**

**SUPERVISOR**

  
Firma  
**SALIM HAMED CHAGÜI FLOREZ**  
SUPERVISOR  
**FINDETER SA ESP**  
CONTRATANTE,

**CONTRATANTE**

Firma  
**JULIÁN GARCÍA SUÁREZ**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. actuando como administradora y vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER.**

  
MB  
**ANDRÉS NOGUERA RICAURTE**  
V.R. Representante Legal  
**FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., actuando como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA -FINDETER**

**Nota 1:** Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Original: Contratante.  
Copias: Contratista e Interventor

