

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. No Aplica

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO DEL CONTRATO	OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO BARRIOS LA MIRANDA CIUADELA NUEVO ARMENIA Y LA LINDA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA
NÚMERO DEL CONTRATO	PAF-ATF-O-042-2020
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO BARRIOS LA MIRANDA CIUADELA NUEVO ARMENIA Y LA LINDA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL INGECOL S.A.S. NIT. 900.379.869-5 Representante Legal: José Luis Rada Rayo
INTERVENTOR	PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S. NIT. 900.426.155-7 Representante Legal: Óscar Andrés Plazas Roldán
SUPERVISOR	Ing. JUAN CAMILO QUINTERO SERNA
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	SEIS (6) MESES
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS (\$1.797.110.773,00)
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	18 de enero de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	18 de julio de 2021

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA				
SUSPENSIONES REINICIOS:	Y	Suspensión No.1	<i>Desde</i> 18/05/2021	<i>Hasta</i> 01/06/2021
		Prórroga a la suspensión No. 1	02/06/2021	16/06/2021
		Reinicio No. 1	17/06/2021	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	30 días			
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	20 días		

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	20 días	
ADICIONES	Adición No 1	N.A.
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	N.A.	

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

PLAZO EJECUTADO	6 MESES Y 20 DIAS
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLONES, CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 1.531.164.527,79)
FECHA DE TERMINACIÓN	6 de septiembre de 2021

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del contrato de obra No. PAF-ATF-042-2020, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados el (los) producto(s), se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación:

PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA

No.	ENTREGABLE	OBSERVACIÓN
1	Base y cañuela	Se deben corregir dos cañuelas en los pozos 5 y 6 del frente La Miranda.
2	Cámara Circular + cuerpo + peldaño	Se deben resanar los anclajes de los pasos al cuerpo de 3 pozos (427C, 427D y 427E en el frente Nuevo Armenia II)
3	Tubería PVC	Atender las observaciones derivadas de la revisión CCTV que corresponden a: Limpieza brazo de caída Pz 231A de la Linda, retiro de material de escombros dentro del pozo 20 de la Miranda, corrección de cañuela del pozo 601 Nuevo Armenia III.

El Contratista se compromete a realizar los ajustes y entregarlos en **los diez días (10 días) hábiles** contados a partir de la fecha de suscripción de la presente acta (Cumplimiento al día jueves 16 de septiembre de 2021).

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER** para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los *seis (6)* días del mes de *septiembre* del año *2021*.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR

Firma


JOSE LUIS RADA RAYO
REPRESENTANTE LEGAL
En representación **GRUPO EMPRESARIAL**
INGECOL S.A.S.

Firma


OSCAR ANDRÉS PLAZAS ROLDAN
REPRESENTANTE LEGAL
En representación **PROYECTISTAS**
ASOCIADOS S.A.S.

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor