

| | | |
|--|---|---|
|  Banco de Desarrollo Territorial | ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS | Código: CON-FO-044 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020 |
|--|---|---|

| | |
|--|--|
| CIUDAD Y FECHA | Bogotá D.C., |
| CONTRATO No. | PAF-ATF-O-043-2016 |
| OBJETO DEL CONTRATO | CONTRATAR LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES, DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO E INTERCEPTORES PLUVIALES, CASCO URBANO MUNICIPIO DE HATO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER". |
| CONTRATISTA | CONSORCIO INTERCEPTOR SANTANDER 043 – Nit. 901.066.326-8. Representante Legal: DIEGO FERNANDO AYALA SOMBREDERO - C.C. 80.819.307 de Bogotá. Consorciados: - LYDCO INGENIERÍA S.A.S. (99%) – Nit. 900233698-5. - INGECOL S.A.(1%) – Nit. 804.017.671-3. |
| INTERVENTOR | CONSORCIO INTERSANTANDER 047 Representante Legal: JORGE GÓMEZ FALLA - C.C. 72.007.216 de Barraquilla. Consorciados: - LUIS GUILLERMO NARVÁEZ RICARDO (50%) – C.C. 9.050.725 - GNG INGENIERÍA S.A.S. (50%) – Nit. 830515117-5 |
| SUPERVISOR DESIGNADO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA | ISMAEL ANTONIO GONZÁLEZ CASTRO, C.C. 77.173.015 designado mediante oficio del 15 de enero de 2021 al contrato No. PAF-ATF-I-047-2016 cuyo objeto es realizar la Interventoría al Contrato de obra No. PAF-ATF-O-043- 2016. |

Entre los suscritos, **ANDRÉS NOGUERA RICAURTE** Identificado con C.C 80.503.834 expedida en Bogotá D.C., en calidad de vocero del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER, administrado por Fiduciaria Bogotá S.A., en su calidad de "Contratante"; **DIEGO FERNANDO AYALA** identificado con C.C. 80.819.307 de Bogotá, en calidad de representante legal del **CONSORCIO INTERCEPTOR SANTANDER 043**, en adelante el "Contratista"; y **LUIS GUILLERMO NARVÁEZ RICARDO** identificado con C.C. 9.050.725, en calidad de representante legal del **CONSORCIO INTERSANTANDER 047** en su calidad de "Interventor", se reunieron con el objeto de liquidar el Contrato de Obra No. PAF-ATF-O-043-2016, en adelante el "Contrato", en cumplimiento de lo dispuesto en su **CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA – ACTA DE CIERRE, BALANCE FINANCIERO Y DE EJECUCIÓN DE CONTRATO**, y teniendo como soportes el Acta de Terminación y el Acta de Entrega y recibo a Satisfacción de la Fase III, debidamente aprobadas por el interventor.

I. GENERALIDADES DEL "CONTRATO"

1. El día diecinueve (19) de abril de 2017, el Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica- Findeter, administrado por la Fiduciaria Bogotá S.A., y el "Contratista" suscribieron el "Contrato", por un plazo inicial de doce (12) meses.

| | | |
|-----|---|----------|
| I | <i>"Constatación de las condiciones que hacen ejecutable el proyecto"</i> | 1 mes |
| II | <i>"Ejecución de las actividades requeridas conforme al diagnóstico de ejecutabilidad del proyecto"</i> | 3 meses |
| III | <i>"Ejecución de Obra"</i> | 12 meses |

2. Que el "Contrato" tuvo los siguientes documentos contractuales:

| | | |
|--|---|---|
|  <p>Findeter Banco de Desarrollo Territorial</p> | ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS | Código: CON-FO-044 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020 |
|--|---|---|

| | | |
|---|------------|--|
| ACTA DE INICIO FASE I | 07-06-2017 | Suscripción acta de inicio de la "Fase I". |
| ACTA TERMINACIÓN FASE I | 07-07-2017 | Suscripción acta de terminación de la "Fase I". |
| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE FASE I | 27-07-2017 | Suscripción acta de recibo a satisfacción de la "Fase I". |
| ACTA DE INICIO FASE II | 07-12-2017 | Suscripción acta de inicio de la "Fase II". |
| ACTA TERMINACIÓN FASE II | 07-03-2018 | Suscripción acta de terminación de la "Fase II". |
| OTROSÍ No. 1 CAMBIO EN LA COMPOSICIÓN CONSORCIAL DEL CONTRATISTA (FASE II) | 06-07-2018 | Modificación de composición consorcial: CLÁUSULA PRIMERA: EL CEDENTE manifiesta su voluntad expresa e irrevocable de ceder a favor de EL CESIONARIO el 39% de su participación consorcial. CLÁUSULA SEGUNDA: EL CESIONARIO acepta la cesión de la participación consorcial de sociedad INGECOL S.A., que tiene dentro del CONSORCIO INTERCEPTOR SANTANDER 043, producto de la Convocatoria No. PAF-ATF-0-043-2016. CLÁUSULA TERCERA: EL CONTRATANTE CEDIDO acepta la cesión de la participación consorcial DEL 39% de la sociedad INGECOL S.A. a la sociedad LYDCO INGENIERIA S.A., que tiene dentro del CONSORCIO INTERCEPTOR SANTANDER 043. así: - LYDCO INGENIERIA S.A.: 99% - INGECOLS.A.: 1% |
| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE FASE II | 03-08-2018 | Suscripción acta de recibo a satisfacción de la "Fase II". |
| OTROSÍ No.2 ADICIÓN DE VALOR FASE III | 10-07-2019 | <ul style="list-style-type: none"> - Inclusión de ítems no previstos. - Inclusión nueva cláusula "Trigésimo Novena Alcance del contrato". - Adicionar el valor del contrato de obra No. PAF-ATF-O-043-2016 en la suma de QUINIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON 80/100 (\$562.605.276,80) M/CTE que serán asumidos con cargo a las siguientes fuentes: <ul style="list-style-type: none"> a) APORTES AHORRO CONTRATACIÓN: \$273.383.978 PESOS M/CTE. b) APORTES AHORRO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA: \$19.773.543 PESOS M/CTE c) APORTES ESANT: \$269.447.755,80 PESOS M/CTE. Como resultado de esta adición, el valor total del contrato de obra No. PAF-ATF-O-043-2016 para todos los efectos legales y contractuales será de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS CON 80/100 M/CTE (\$2.970.227.211,80). |
| ACTA DE INICIO FASE III | 21-10-2019 | Suscripción acta de inicio de la "Fase III". |
| ACTAS DE SUSPENSIÓN No 1, FASE III | 24-03-2020 | Emergencia por crisis sanitaria Mundial -Covid-19. |
| ACTAS DE REINICIO No. 1 FASE III | 28-05-2020 | Se reinicia en cumplimiento a lo establecido en por el Gobierno Nacional en circulares, resoluciones y decretos. |
| OTROSÍ MODIFICATORIO No. 3 FASE III | 14-08-2020 | Aprobación de ítems No Previstos para la "Fase III". LAS PARTES acuerdan incluir los ítems relacionados en el acta de aprobación de ítems no previstos suscrita por el Contratista y la Interventoría, revisada por la Supervisión, de fecha once (11) de agosto de 2020, documento que forman parte integrante del contrato. LAS PARTES aceptan que el presente otrosí no genera erogación alguna en favor del CONTRATISTA o a cargo del CONTRATANTE. |
| ACTAS DE SUSPENSIÓN No. 2 FASE III | 18-08-2020 | Plazo para modificación de plan financiero del proyecto. Quince (15) días desde 18 de agosto de 2020 hasta 01 de septiembre de 2020 |
| OTROSÍ MODIFICATORIO No. 4 FASE III | 02-09-2020 | Modificación del plan financiero del proyecto: CLÁUSULA PRIMERA. - Las partes acuerdan que, de acuerdo con la Cláusula Trigésimo Novena del contrato, la comunicación No. 2020EE0062190 del |

**ACTA DE LIQUIDACIÓN
 CONTRATO DE OBRA
 PATRIMONIOS AUTÓNOMOS**
**Código: CON-FO-044
 Versión: 1
 Fecha de aprobación:
 25-Sep-2020**

| | | |
|---|------------|---|
| | | <p>veintiuno (21) de agosto de dos mil veinte (2020), de la Directora de Programas del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio hace parte integral del contrato que mediante el presente otrosí se modifica en lo que tiene que ver con su plan financiero.</p> <p>CLÁUSULA SEGUNDA. - Teniendo en cuenta la reformulación del proyecto realizada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en la cual se reduce el valor de DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$19.997.063).</p> <p>Para todos los efectos legales y contractuales el nuevo valor de la Fase III será de DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE (\$2.837.230.149,80) y el valor total del Contrato PAF-ATF-0-043-2016 será de DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE (\$2.950.230.148,80).</p> |
| ACTAS DE REINICIO No. 2 FASE III | 02-09-2020 | Se reinicia en cumplimiento a lo establecido en otrosí No. 2 Modificación del plan financiero del proyecto. |
| ACTA TERMINACIÓN FASE III | 07-09-2020 | Suscripción acta de terminación de la "Fase III" |
| ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN FASE III | 07-10-2020 | suscripción acta de entrega y recibo a satisfacción de la "FASE III" |
| ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL MUNICIPIO | 23-02-2021 | Suscripción del acta de entrega y recibo a satisfacción del Municipio |

II. GARANTÍAS

El "Contratista" constituyó la(s) garantía(s) que se relacionan a continuación:

| | | | |
|---------------------|----------------------------------|------------------|--------------|
| No. Fase | I | | |
| Compañía de Seguros | COMPANÍA DE SEGUROS MUNDIAL S.A. | | |
| No. Póliza | B-1000005514 | No. Póliza | B-100000464 |
| No. Anexo | 1 | No. Anexo | 1 |
| Fecha Expedición | 25 /05/ 2017 | Fecha Expedición | 25 /05/ 2017 |

| | | | |
|---------------------|----------------------------------|------------------|-------------|
| Compañía de Seguros | COMPANÍA DE SEGUROS MUNDIAL S.A. | | |
| No. Póliza | B-1000005514 | No. Póliza | B-100000464 |
| No. Anexo | 11 | No. Anexo | 15 |
| Fecha Expedición | 23/10/2017 | Fecha Expedición | 20/10/2017 |
| Fecha Aprobación | 30/10/2017 | Fecha Aprobación | 30/10/2017 |

| | | |
|--------------|------------------|------------------------------|
| Cumplimiento | \$722.286.580.50 | Del 07/06/2017 al 07/10/2018 |
|--------------|------------------|------------------------------|



**ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE OBRA
PATRIMONIOS AUTÓNOMOS**

**Código: CON-FO-044
Versión: 1
Fecha de aprobación:
25-Sep-2020**

| | | |
|--|-------------|------------------------------|
| Pago de Salarios y Prestaciones Sociales | \$2.800.000 | Del 07/06/2017 al 07/07/2020 |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | \$5.600.000 | Del 19/04/2017 al 08/11/2017 |
| Calidad del Servicio | \$8.400.000 | Del 27/07/2017 al 27/07/2020 |

| | | | |
|---------------------|----------------------------------|------------------|-------------|
| No. Fase | II | | |
| Compañía de Seguros | COMPAÑÍA DE SEGUROS MUNDIAL S.A. | | |
| No. Póliza | B-1000005514 | No. Póliza | B-100000464 |
| No. Anexo | 23 | No. Anexo | 26 |
| Fecha Expedición | 22/11/2018 | Fecha Expedición | 10/12/2018 |

| | | | |
|---------------------|----------------------------------|------------------|-------------|
| Compañía de Seguros | COMPAÑÍA DE SEGUROS MUNDIAL S.A. | | |
| No. Póliza | B-1000005514 | No. Póliza | B-100000464 |
| No. Anexo | 24 | No. Anexo | 27 |
| Fecha Expedición | 16/01/2019 | Fecha Expedición | 17/01/2019 |
| Fecha Aprobación | 24/01/2019 | Fecha Aprobación | 24/01/2019 |

| | | |
|--|------------------|------------------------------|
| Cumplimiento | \$722.286.580,50 | Del 07/06/2017 al 08/03/2019 |
| Pago de Salarios y Prestaciones Sociales | \$8.499.999,90 | Del 07/12/2017 al 07/03/2021 |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | \$16.999.999,80 | Del 19/04/2017 al 03/08/2018 |
| Calidad del Servicio | \$25.499.999,70 | Del 03/08/2018 al 03/08/2021 |

| | | | |
|---------------------|----------------------------------|------------------|-------------|
| No. Fase | III | | |
| Compañía de Seguros | COMPAÑÍA DE SEGUROS MUNDIAL S.A. | | |
| No. Póliza | B-100005514 | No. Póliza | B-100000464 |
| No. Anexo | 32 | No. Anexo | 33 |
| Fecha Expedición | 22/01/2020 | Fecha Expedición | 05/12/2019 |

| | | | |
|---------------------|----------------------------------|------------------|-------------|
| Compañía de Seguros | COMPAÑÍA DE SEGUROS MUNDIAL S.A. | | |
| No. Póliza | B-100005514 | No. Póliza | B-100000464 |
| No. Anexo | 41 | No. Anexo | 42 |
| Fecha Expedición | 01/12/2020 | Fecha Expedición | 01/12/2020 |
| Fecha Aprobación | 04/02/2021 | Fecha Aprobación | 04/02/2021 |

| | | |
|--|-----------------|------------------------------|
| Cumplimiento | \$891.068.163 | Del 07/06/2017 al 24/01/2021 |
| Pago de Salarios y Prestaciones Sociales | \$285.722.721 | Del 21/10/2019 al 07/09/2023 |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | \$857.168.164 | Del 21/10/2019 al 24/01/2021 |
| Estabilidad y Calidad de Obra | \$1.428.613.606 | Del 07/10/2020 al 07/10/2025 |

(*) Las pólizas señaladas anteriormente fueron debidamente aprobadas por el Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica-Findeter administrado por la Fiduciaria Bogotá S.A., las cuales cubren los riesgos amparados en las citadas pólizas de conformidad con la CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA.-GARANTÍAS del "Contrato".



**ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE OBRA
PATRIMONIOS AUTÓNOMOS**

Código: CON-FO-044
Versión: 1
Fecha de aprobación:
25-Sep-2020

III. BALANCE FINANCIERO DEL "CONTRATO"

La información contenida en este balance financiero fue verificada por FIDUBOGOTÁ según registro en la herramienta PRISA del 21/07/2021 y por la Dirección de Planeación de Negocios Fiduciarios de FINDETER según registro en la herramienta PRISA del 21/07/2021. Lo anterior, a partir del contenido de la "relación de control de pagos" del 02 de junio de 2021 suscrita por los representantes legales de la Interventoría y del contratista, documento aportado por la supervisión para la presente acta de liquidación (Anexo 4).

| | | | | | |
|---|--------------------|--|--------------|--|--------------|
| VALOR CONTRATO INICIAL | \$2.407.621.935 | VALOR CONTRATADO FASE I | \$28.000.000 | VALOR CONTRATADO FASE II | \$84.999.999 |
| (+) Otrosí No. 2 | \$562.605.276,80 | TOTAL EJECUTADO <i>Según acta de entrega</i> | \$28.000.000 | TOTAL EJECUTADO <i>Según acta de entrega</i> | \$84.999.999 |
| SUB-TOTAL | \$2.970.227.211,80 | TOTAL PAGADO | \$28.000.000 | TOTAL PAGADO | \$84.999.999 |
| (-) Otrosí No.4 | \$19.997.063 | SALDO PENDIENTE DE PAGO | \$0 | SALDO PENDIENTE DE PAGO | \$0 |
| VALOR FINAL CONTRATADO | \$2.950.230.148,80 | % PAGADO | 100% | % PAGADO | 100% |
| VALOR TOTAL EJECUTADO <i>Según acta de entrega Fase I, Fase II Y Fase III</i> | \$2.950.230.148,80 | | | | |
| SALDO A FAVOR Patrimonio Autónomo | \$0 | | | | |

| | |
|--|--------------------|
| VALOR CONTRATADO FASE III EJECUCIÓN | \$2.837.230.149,80 |
| TOTAL EJECUTADO <i>Según acta de entrega</i> | \$2.837.230.149,80 |
| TOTAL PAGADO | \$2.837.230.149,80 |
| % PAGADO | 100% |

| FECHA FACTURA | FACTURA | CONCEPTO | FECHA DE PAGO | FUENTE | VALOR FACTURADO | RETEGARANTÍA |
|--|----------|---------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 2/10/2017 | 1 | Acta Final Fase I | 1/11/2017 | Contrato Interadministrativo 438 | \$28.000.000 | \$0 |
| 1/02/2019 | 3 | Acta Final Fase II | 27/02/2019 | Contrato Interadministrativo 438 | \$84.999.999,00 | \$0 |
| 7/02/2020 | 51 | Acta Parcial No. 1 Fase III | 27/02/2020 | Contrato Interadministrativo 438 | \$175.184.734 | \$8.759.237 |
| 18/03/2020 | 53 | Acta Parcial No. 2 Fase III | 26/03/2020 | Contrato Interadministrativo 438 | \$107.457.724 | \$5.372.886 |
| 3/04/2020 | 55 | Acta Parcial No. 3 Fase III | 28/04/2020 | Contrato Interadministrativo 438 | \$287.872.542 | \$14.393.627 |
| 15/07/2020 | 59 | Acta Parcial No. 4 Fase III | 28/07/2020 | Contrato Interadministrativo 438 | \$428.990.223 | \$21.449.511 |
| 3/08/2020 | 60 | Acta Parcial No. 5 Fase III | 31/08/2020 | Contrato Interadministrativo 438 | \$274.504.210 | \$13.725.211 |
| 1/09/2020 | 61 | Acta Parcial No. 6 Fase III | 29/09/2020 | Contrato Interadministrativo 438 | \$1.189.149.208 | \$59.457.460 |
| 5/10/2020 | 63 | Acta - Final No. 7 Fase III | 29/10/2020 | Contrato Interadministrativo 438 | \$124.620.816 | \$6.231.041 |
| 1/03/2021 | FESA 001 | Acta Parcial No. 6 PDA Fase III | 01/06/2021 | PDA - Santander | \$249.450.692,80 | \$0 |
| TOTALES | | | | | \$2.950.230.148,80 | \$129.388.973,00 |
| VALOR A PAGAR CONTRA ACTA DE LIQUIDACIÓN POR CONCEPTO DE RETEGARANTIA | | | | | \$0 | \$129.388.973,00 |

| | | |
|---|---|---|
|  | ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS | Código: CON-FO-044 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020 |
|---|---|---|

Con fundamento en las anteriores consideraciones, las partes:

ACUERDAN

CLÁUSULA PRIMERA: LIQUIDAR de mutuo acuerdo el "Contrato" suscrito entre el "Contratista" y el Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica-Findeter administrado por la Fiduciaria Bogotá S.A., y en consecuencia, declarar además que cesan todos los efectos, derechos y obligaciones entre las partes derivados del "Contrato". De igual manera, el "Contratista" asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica-Findeter administrado por la Fiduciaria Bogotá S.A., por motivos que le sean imputables de acuerdo con lo establecido en la CLÁUSULA VIGÉSIMO OCTAVA.- INDEMNIDAD del "Contrato".

CLÁUSULA SEGUNDA: PAGAR a favor del "Contratista" la suma de **CIENTO VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$129.388.973,00)**, este valor corresponde a la Rete-garantía, y una vez se suscriba la presente acta de liquidación por las partes se realizará el pago.

CLÁUSULA TERCERA: CUMPLIMIENTO. El interventor del "Contrato" declara que el "Contratista" cumplió a cabalidad las obligaciones contraídas en el "Contrato", verificando que fuera ejecutado en condiciones de costo, calidad, cantidad y oportunidad contratada; así mismo que su ejecución corresponde con las obras relacionadas en el Acta de entrega y recibo final, así como que el manejo administrativo y financiero del "Contrato" se efectuó con base en los procedimientos establecidos para tal fin.

CLÁUSULA CUARTA: SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. El "Contratista" manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del "Contrato", en tal virtud, el interventor del "Contrato" verificó el cumplimiento de las obligaciones del "Contratista" con los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

CLÁUSULA QUINTA: En virtud de lo anterior, las partes se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto con ocasión del "Contrato" que mediante el presente documento se da por liquidado; por tanto, las partes expresamente renuncian a instaurar cualquier reclamación administrativa, judicial o extrajudicial que pueda surgir en virtud de la celebración, ejecución y liquidación del "Contrato".

CLÁUSULA SEXTA: ANEXOS. Forman parte integral de la presente acta de liquidación los siguientes documentos:

- | | |
|-------------|--|
| Anexo No. 1 | Copia del "Contrato" y sus Modificaciones: Otrosí No. 1 de fecha 06/07/2018, Otrosí No. 2 de fecha 10/07/2019, Otrosí No. 3 de fecha 14/08/2020, Otrosí No. 4 de fecha 02/09/2020. |
| Anexo No. 2 | Actas de Inicio, Terminación y Recibo Final. |
| Anexo No. 3 | Copia de las garantías de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual con sus anexos modificatorios. |
| Anexo No. 4 | Balance financiero del "Contrato". |

| | | |
|--|---|---|
|  <p>Findeter Banco de Desarrollo Territorial</p> | ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS | Código: CON-FO-044 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020 |
|--|---|---|

| | |
|--------------|--|
| Anexo No. 5 | Certificado del revisor fiscal o representante legal del pago de las obligaciones del "Contratista" con el aporte a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA. |
| Anexo No. 6 | Acta de entrega y recibo de la obra al Municipio debidamente suscrita por esta(s) Entidad(es) y FINDETER. |
| Anexo No. 7 | Certificación de Interventoría sobre el recibo, calidad y funcionalidad de las obras. |
| Anexo No. 8 | Acta Final de Obra. |
| Anexo No. 9 | Certificado Actualizado de la Cámara de Comercio del "Contratista" y/o documento de constitución del Consorcio y sus modificaciones. |
| Anexo No. 10 | Programa de Ejecución del "Contrato". |
| Anexo No. 11 | Cantidad de obra ejecutada versus contratada. |
| Anexo No. 12 | Planos récord de la obra construida. |

CLÁUSULA SÉPTIMA: PERFECCIONAMIENTO. La presente acta de liquidación requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes contratantes.

En constancia se firma en Bogotá D.C., 29 de Julio de 2021

EL CONTRATISTA




DIEGO FERNANDO AYALA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERCEPTOR SANTANDER 043

EL CONTRATANTE



MB
ANDRÉS NOGUERA RICAURTE
REPRESENTANTE LEGAL
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., actuando como
Administradora y vocera del PATRIMONIO
AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER

Vo.Bo. INTERVENTOR



LUIS GUILLERMO NARVÁEZ
REPRESENTANTE LEGAL - CONSORCIO INTERSANTANDER 047

Proyectó: Ismael Antonio González C.- Profesional Gerencia de Infraestructura - Supervisor Técnico de Findeter
 Revisó: Liliana Isabel Sánchez L. - Profesional Coordinación de Contratación Derivada.
 Sebastián Arroyave Toro - Abogado Coordinación de Contratación Derivada.
 Aprobó: Iván Alirio Ramírez R. - Coordinador de Contratación Derivada.