

CONTRATO

PROYECTO

FASE/ETAPA

No. _____

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR “LA ETAPA 3 PARA LAS OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE MOCOA – PUTUMAYO.”
NÚMERO DEL CONTRATO	PAF-ATF-O-043-2022
DESCRIPCIÓN CONTRATO A TERMINAR:	LA ETAPA 3 PARA LAS OBRAS DE RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE MOCOA- PUTUMAYO.
CONTRATISTA	OR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS NIT. 900.821.671-1 RL FERNANDO OCHOA RODRIGUEZ CC. 77.093.001
INTERVENTOR	CONSORCIO MOCOA ETAPA III NIT.900.821.671-1 RL DIEGO FERNANDO GARCIA BORRERO C.C. 79.723.595 INTEGRANTE 1 <i>VGC PROYECTOS SAS</i> NIT. 900.864.814-0 REPRESENTANTE LEGAL DIEGO FERNANDO GARCIA BORRERO C.C 79.723.595 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 50% INTEGRANTE 2 <i>LUIS FERNANDO ISAZA CALDERON</i> C.C. 19.207.601 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 50%
SUPERVISOR	JUAN CARLOS PAREDES HERNANDEZ
PLAZO INICIAL CONTRATO	(5) CINCO MESES Y (15) QUINCE DÍAS
VALOR INICIAL CONTRATO	MIL SEISCIENTOS UN MILLON DE PESOS (\$ 1.601.000.000)
FECHA DE INICIO CONTRATO	16/08/2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL CONTRATO	31/01/2023

ACTA DE TERMINACIÓN

Código: GES-FO-023
Versión: 4
Fecha de aprobación:
18-Marzo-2024
Clasificación: Público

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA		
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.1	<i>Desde</i> 28/12/2022
		<i>Hasta</i> 28/02/2023
	Reinicio No. 1	13/02/2023
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS	
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	DOS (2) MESES Y VENTISIETE (27) DÍAS
	Prórroga No. 2	UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS
	Prórroga No. 3	DOS (2) MESES
	Prórroga No. 4	UN (1) MES
	Prórroga No. 5	UN (1) MES
	Prórroga No. 6	CINCO (5) MESES
	Prórroga No. 7	UN (1) MES
	Prórroga No. 8	UN (1) MES
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	QUINCE (15) MESES Y VEINTICUATRO (24) DÍAS	
ADICIONES	Adición No 1	QUINIENTOS SESENTA MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 560.058.923,62)
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	QUINIENTOS SESENTA MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 560.058.923,62)	

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	VEINTIUN (21) MESES Y NUEVE (9) DIAS
VALOR FINAL CONTRATO	DOS MIL CIENTO SESENTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 2.161.058.923,62)
FECHA DE TERMINACIÓN	01/07/2024

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del contrato de obra PAF-ATF-O-043-2022, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados el (los) producto (s) o servicio (s), se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación:

PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA		
No.	ENTREGABLE	OBSERVACIÓN
1	Frente de obra cerramiento Planta de Tratamiento	Se encuentra pendiente detallar la alfajía y el concreto a la vista en la parte alta de la planta.
2	Frente de obra cerramiento Planta de Tratamiento	Acabado de columnas de cierre en portón principal y detalles de pintura en portón.
3	Frente adecuación edificio	Mejoramiento y detalles de emboquille del piso del área de laboratorio.
4	Frente adecuación edificio	Mejoramiento y nivelación de pirlan del mesón del laboratorio.
5	Frente adecuación edificio	Mejoramiento de la pintura de las ventas del laboratorio.

El Contratista se compromete a realizar los ajustes y entregarlos en *siete (7) días* hábiles contados a partir de la fecha de suscripción de la presente acta.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato a la **CONTRATANTE PATRIMONIO AUTONOMO FIDECOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**, para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron al **DOS (2) día** del mes de **JULIO** del año **2024**.

EL CONTRATISTA



Firma

FERNANDO OCHOA RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
En representación OR CONSTRUCCIONES
E INGENIERIA S.A.S.

INTERVENTOR



Firma

DIEGO FERNANDO GARCÍA BORRERO
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de MOCOA ETAPA III

Vo.Bo Abogado Contratación Derivada Findeter.
Claudia Marcela Garcia Castro

Vo.Bo Supervisor Juan Carlos Paredes Hernández 

Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor