

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. 4

LUGAR Y FECHA	SEPTIEMBRE 02-2022
CONTRATO NÚMERO	PAF-ATF-O-45-2019
OBJETO	CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO FASE II DEL MUNICIPIO DE PITALITO – HUILA
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REANUDAR	<p>OPTIMIZACIÓN DE LA BOCATOMA DE FONDO EN CONCRETO SOLADO DE 2000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA CÁMARA DE AQUIETAMIENTO CON UNA CAPACIDAD DE 668.92 L/S</p> <p>CONSTRUCCIÓN DESARENADOR DE 188.01 L/S, INCLUYE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA L= 115 M.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 588 M DE TUBERÍA DE PVC PARA INTERCONEXIONES ENTRE BOCATOMA – CÁMARA DE DISTRIBUCIÓN 1 – DESARENADOR NUEVO – DESARENADORES EXISTENTES – CÁMARA DE DISTRIBUCIÓN 2, ASÍ</p> <p>30 M DE Ø= 24” PVC RDE 26. 108 M DE Ø= 18” RDE 21. 54 M DE Ø= 16” RDE 21 126 M DE Ø= 14” RDE 21. 108 M DE Ø= 12” RDE 21. 162 M DE Ø= 10” RDE 21.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3.795M DE LÍNEA DE ADUCCIÓN EN TUBERÍA HD C25.</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 7.539M DE LÍNEA DE ADUCCIÓN EN TUBERÍA GRP DN600 (24”) S/N 5000</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE DOS VIADUCTOS TIPO CERCHA COLGANTE, ASÍ: K3+202 L= 60 M DE DIÁMETRO Ø= 24” HD Y K9+723 L=60M DE DIÁMETRO Ø= 24”HD</p>

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO FASE II DEL MUNICIPIO DE PITALITO – HUILA
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL G.A.D. PITALITO, ARMANDO ALFONSO PAEZ MARTINEZ (50%); DUVERNEY RESTREPO GARCÍA (10%); HEVEQUI GENERAL BUSINESS SAS (30%) Y DAMAJO INGENIERÍA SAS (10%), REPRESENTANTE LEGAL DUVERNEY RESTREPO GARCÍA CC 6.499.732
INTERVENTOR / SUPERVISOR	CONSORCIO INTER HUILA 2019, CONSTRUCCIONES, MOVIMIENTOS, ASESORÍAS Y ALQUILERES SAS NIT 900.244.274-4 (50%); OLT CONSTRUCTORES SAAS NIT 900.115.716 (50%). REPRESENTANTE LEGAL CRISTOBAL MESA GONZALEZ CC 73.583.530
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	20 MESES
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEISMILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECISÉIS PESOS M/CTE. (\$15.356.858.116)
VALOR ADICIONADO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	MIL TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$1.385.999.785)
VALOR TOTAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	DIECISÉIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS UN PESOS M/CTE (\$ 16.742.857.901)
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	TREINTA (30) DE ENERO DE 2020.
FECHA SUSPENSIÓN NO. 1	25-03- 2020 (Por 33 días)
FECHA SUSPENSIÓN NO. 2	28-04-2020 (Por 60 días)
FECHA SUSPENSIÓN NO. 3	29-12-2020 (Por 58 días)
FECHA SUSPENSIÓN NO. 4	18-05-2021 (Por 40 días)
FECHA SUSPENSIÓN NO. 5	20-10-2021 (Por 45 días)
PRÓRROGA 1 SUSPENSIÓN 5	1 de diciembre 2021 (Prórroga por 1 mes hasta el 5 de Febrero del 2022)
PRÓRROGA2 SUSPENSIÓN 5	5 de febrero 2022 (Prórroga por 2 meses hasta el 5 de abril del 2022)
PRÓRROGA 3 SUSPENSIÓN 5	5 de abril 2022 (Prórroga por 2 meses hasta el 5 de junio del 2022)
PRÓRROGA 4 SUSPENSIÓN 5	Primero (1) de junio de 2022 Dos (02) meses: cinco (05) de junio de 2022 hasta el cinco (05) de agosto de 2022.
PRÓRROGA 5 SUSPENSIÓN 5	Tres (3) de agosto de 2022 Un (01) mes: cinco (05) de agosto de 2022 hasta el cinco (05) de septiembre de 2022
REINICIO NO. 1	28-06-2020
REINICIO NO. 2	27-02-2021
REINICIO NO. 3	24-06-2021



**FECHA DE TERMINACIÓN
CONTRATO, PROYECTO, FASE O
ETAPA:**

20 de junio 2023

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

		<i>Desde</i>	<i>Hasta</i>
		Suspensión No.1	25/03/2020 COVID19
Suspensión No.2		28/04/2020 AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS	28/04/2020 AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS
Reinicio No. 1		28/06/2020	
Suspensión No.3		29/12/2020 Necesidad de reformulación	26/02/2021 Necesidad de reformulación
Reinicio No. 2		27/02/2021	
Suspensión No.4		18/05/2021 Paro Nacional No insumos de Obra	18/06/2021 Paro Nacional No insumos de Obra
Reinicio No. 3		24/06/2021	
Suspensión No.5		20/10/2021 necesidad de Reformulación 4.	05/12/2021 necesidad de Reformulación 4..
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:	Dos (2) mes y Ciento setenta y cuatro (174) días.		

		<i>Desde</i>	<i>Hasta</i>
		Prórroga No.1 Suspensión 4 (1 mes)	18/06/2021 Paro Nacional
Prórroga No.1 Suspensión 5. (2 meses)	05/12/2021 Permiso aprovechamiento Forestal	05/02/2022 Permiso aprovechamiento Forestal	
Prórroga No.2 Suspensión 5. (2 meses)	05/02/2022 adición de recursos.	05/04/2022 adición de recursos.	
Prórroga No. 3 Suspensión 5 (2 meses)	05/04/2022 adición de recursos.	05/06/2022 adición de recursos.	



	ACTA DE REINICIO DE CONTRATO PROYECTO O FASE	Código: CON-FO-035 Versión: 2 Fecha de aprobación: 30-Jun-2022 Clasificación: Pública
---	---	---

	Prórroga No.4 Suspensión 5. (2 meses)	05/06/2022 <i>Aclaración matriz de riesgos y nueva adición de recursos para Reformulación 4.</i>	05/08/2022 <i>Aclaración matriz de riesgos y nueva adición de recursos para Reformulación 4.</i>
	Prórroga No. 5 Suspensión 5. (1 mes)	05/08/2022 <i>Otrosí No. 4 – Reformulación 4</i>	05/09/2022 <i>Otrosí No. 4 – Reformulación 4</i>
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:	<i>Diez (10) meses.</i>		

Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia del **REINICIO** del *contrato de obra N° PAF-ATF-O-45-2019*, toda vez que, fueron superados los motivos que originaron la suspensión, establecidos en el acta de suspensión No. 5 suscrita el **20 de octubre del 2021**.

En consecuencia, se procede al reinicio del (contrato, proyecto, fase/etapa), y se define como nueva fecha de terminación el **Veinte (20) de junio del 2023**.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la Jefatura de Contratación de FINDETER para su aprobación.


En constancia, se firma la presente acta de **REINICIO**, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los Seis (6) días del mes de septiembre del 2022.

CONTRATISTA

INTERVENTOR.



Firma
DUVERNEY RESTREPO GARCÍA
REPRESENTANTE LEGAL
En representación
UNIÓN TEMPORAL G.A.D. PITALITO
C.C. 6.499.732



Firma
CRISTOBAL MESA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
En representación
CONSORCIO INTER HUILA 2019
C.C. 73.583.530