

 <p>Findeter Banca de Desarrollo Territorial</p>	ACTA DE REINICIO CONTRATO	Código: GES-FO-030 Versión: 1 Fecha de aprobación: 18-Ago-2020
--	--------------------------------------	---

CONTRATO **PROYECTO** **FASE/ETAPA** No. _____

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR	
TIPO DE CONTRATO:	OBRA
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO FASE II DEL MUNICIPIO DE PITALITO – HUILA
NÚMERO DEL CONTRATO:	PAF-ATF-O-045-2019
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR:	CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO FASE II DEL MUNICIPIO DE PITALITO – HUILA”
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL G.A.D. PITALITO Representante Legal: Duverney Restrepo García. C.C. 6.499.732
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER HUILA 2019 Representante Legal: Cristóbal Mesa González C.C. 73.583.530
SUPERVISOR:	Cesar Castro León
PLAZO CONTRATO:	VEINTE (20) MESES.
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS MCTE (\$15.356.858.116)
FECHA DE INICIO CONTRATO:	30/01/2020
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:	30/09/2021

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No. 1	<i>Desde</i>	<i>Hasta</i>
		25/03/2020 COVID19	27/04/2020 COVID19
	Suspensión No. 2	28/04/2020 AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS	27/06/2020 AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS
		Prórroga a la suspensión No.	N. A.
	Reinicio No. 1	28/06/2020	
	Suspensión No. 3	29/12/2020 Necesidad de reformulación	26/02/2021 Necesidad de reformulación
	Reinicio No. 2	27/02/2021	
	Suspensión No. 4	18/05/2021 Paro Nacional No insumos de Obra	18/06/2021 Paro Nacional No insumos de Obra

 <p>Findeter Banca de Desarrollo Territorial</p>	ACTA DE REINICIO CONTRATO	Código: GES-FO-030 Versión: 1 Fecha de aprobación: 18-Ago-2020
--	--------------------------------------	---

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
	Prorroga No.1 a la Suspensión No. 4	18/06/2021 Paro Nacional No insumos de Obra	18/07/2021 Paro Nacional No insumos de Obra
	Reinicio No. 3	24/06/2021	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:	1 mes y 159 días		
PRÓRROGAS:	Otrosí No. 3	TRES (03) MESES y veinticuatro (24) días.	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:	TRES (03) MESES y veinticuatro (24) días.		
ADICIONES:	Otrosí No. 3	MIL TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$1.385.999.785)	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES:	MIL TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$1.385.999.785)		

Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia del **REINICIO No. 3** del Contrato de Interventoría PAF-ATF-O-045-2019, de acuerdo con los términos establecidos en el acta de suspensión No. 4 y la prórroga No.1 a la suspensión No. 4 suscrita el 18 de mayo de 2021 y 16 de junio de 2021 respectivamente, toda vez que, fueron superados los motivos que originaron la suspensión.

En consecuencia, se procede al reinicio del Contrato de Interventoría PAF-ATF-O-045-2019, y se define como nueva fecha de terminación el **Primero (01) de agosto de 2022**.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. para su aprobación.


En constancia, se firma la presente acta de **REINICIO No. 3**, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los veinticuatro (24) días del mes de junio del año 2021.

CONTRATANTE

CONTRATISTA

MB

DB
 Firma
Andrés Noguera Ricaurte,
 Identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.503.834 en su calidad de representante legal de Fiduciaria Bogotá S.A., tal como se hace constar en el certificado expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, sociedad que actúa única y exclusivamente como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER


 Firma
Duverney Restrepo García
 REPRESENTANTE LEGAL
 En representación de la UNIÓN TEMPORAL GAD PITALITO
 C.C. 6.499.632

	ACTA DE REINICIO CONTRATO	Código: GES-FO-030 Versión: 1 Fecha de aprobación: 18-Ago-2020
---	--------------------------------------	---

INTERVENTOR



Firma

Cristóbal Mesa González

REPRESENTANTE

En representación del CONSORCIO INTER HUILA 2019

C.C. 73.583.530

Nota 1: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para contratos de obra, firman contratante, contratista de obra, interventor

Para los contratos de consultoría, firman contratante, consultor, interventor

Para los contratos de interventoría, firman contratante, interventor (como contratista) y el supervisor designado por Findeter

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor