

CONTRATO

PROYECTO

FASE/ETAPA

No. 3

**Contrato:** Aplica para el acta de terminación global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

**Proyecto:** Aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

**Fase o Etapa:** Aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa a la que se da terminación.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	Obra
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	Optimización de la planta de tratamiento de agua potable La Esmeralda para la ciudad de Villavicencio –Meta
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	PAF-ATF-O-054-2017
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:</b>	Optimización de la planta de tratamiento de agua potable La Esmeralda para la ciudad de Villavicencio –Meta
<b>CONTRATISTA</b>	<p>CONSORCIO VILLAVO 2017 NIT. 901182093-3 integrado por:</p> <p><b>A.</b> OINCO S.A.S. NIT. 900037384-8 Participación 20% Representante Legal: Juan Felipe Delgado Valbuena</p> <p><b>B.</b> CIMELEC INGENIEROS S.A.S. NIT. 891.100.670- Participación 30%</p> <p><b>C.</b> MOVITIERRA CONSTRUCCIONES S.A. NIT. 800.128.984-5 Participación 20%</p> <p><b>D.</b> MARIO GERMAN GARCÍA GARCÍA C.C: 19.290.293 Participación 30% Representante legal: Mario German García García.</p>
<b>INTERVENTOR</b>	CONSORCIO LA ESMERALDA 2017 NIT: 901.186.222-5
<b>SUPERVISOR</b>	JAIME HERNAN OROZCO SALGADO
<b>PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	VEINTIDÓS (22) MESES
<b>VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	CUARENTA Y DOS MIL SESENTA Y NUEVE MILLONJES SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (\$42.069.063.975) M/CTE.
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	28 DE DICIEMBRE DE 2018
<b>FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	28 DE OCTUBRE DE 2020

<b>NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>			
<b>SUSPENSIONES Y REINICIOS:</b>	Suspensión No.1	<i>Desde</i>	<i>Hasta</i>
		N/A	N/A
	Prórroga a la suspensión No.	N/A	N/A
	Reinicio No. 1	N/A	
<b>TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN</b>	N/A		
<b>PRÓRROGAS</b>	Prórroga No. 1	90 días (3 meses)	
	Prórroga No. 2	150 días (5 meses)	
	Prórroga No. 3	60 días (2 meses)	
	Prórroga No. 4	60 días (2 meses)	
<b>TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS</b>	360 días (12 meses)		
<b>ADICIONES</b>	Adición No. 1	CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS (\$4.805.548.504.00) M/CTE	
	Adición No. 2	NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS (\$9.148.171.308.00) M/CTE	
<b>VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES</b>	TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS (\$13.953.719.812)		

<b>CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	
<b>PLAZO EJECUTADO</b>	TREINTA Y CUATRO MESES
<b>VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	CINCUENTA Y SEIS MIL VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS (\$56.022.783.787) M/CTE
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	28/10/2021

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del **Contrato No. PAF-ATF-O-054-2017**, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados los servicios, se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación:

N°	ENTREGABLES	OBSERVACIÓN
<b>COMPONENTE OBRA CIVIL</b>		
1	Acabados en pintura barandas y estructura metálica	Se encuentra pendiente por culminar
2	Resane y acabados muros caras exteriores de todas las estructuras	Se encuentra pendiente por culminar
3	Corregir anclajes de tuberías y pasarelas	Se encuentra pendiente por culminar
4	Retiro de escombros y material sobrante de la obra	Se encuentra pendiente por culminar
5	Terminación apoyos de tuberías y válvulas, sistema de red de lavado	Se encuentra pendiente por culminar
6	Acabados arquitectónicos de estuco y pintura, para muros, puertas y cielo raso del edificio administrativo	Se encuentra pendiente por culminar
7	Hacer limpieza de desperdicios debajo de las estructuras ya instaladas	Se encuentra pendiente por culminar
8	Limpieza y aseo de todas las estructura en su interior	Se encuentra pendiente por culminar
9	Terminar de colocar prado y arena negra en áreas de urbanismo	Se encuentra pendiente por culminar
10	Terminar de colocar las cubiertas en los gabinetes y motores	Se encuentra pendiente por culminar
11	Colocar señalización de los equipos con su respectiva marcación de dirección de tubería	Se encuentra pendiente por culminar
12	Actualizar planos y esquemas	Se encuentra pendiente por culminar
<b>COMPONENTE ELECTRICO</b>		
1	Adecuación de Drenaje recebo de las cajas	Se encuentra pendiente por culminar
2	Actualizar planos y esquemas vistas	Se encuentra pendiente por culminar
3	Demarcación en piso señalización en áreas de riego	Se encuentra pendiente por culminar
4	Organizar cableado en columnas de empalme	Se encuentra pendiente por culminar
5	Retiro de provisional barraje trasero celda Auxiliares	Se encuentra pendiente por culminar
6	Protocolo Pruebas con interventoría	Se encuentra pendiente por culminar
7	Retiro de circuito adicional en breaker columna de empalmes	Se encuentra pendiente por culminar
8	Identificación de cableado de tierras	Se encuentra pendiente por culminar
9	Identificación de circuito, marcación de bandeja y tubería en color naranja edificio administrativo	Se encuentra pendiente por culminar
10	Limpieza y aseo de todos los ccms	Se encuentra pendiente por culminar
<b>COMPONENTE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL</b>		
1	Proteger entradas con coraza y limpiar los cables	Se encuentra pendiente por culminar
2	Prueba funcional final de proceso	Se encuentra pendiente por culminar
3	Reprogramar de acuerdo a los requisitos funcionales de la planta e integrar al scada. Marcación	Se encuentra pendiente por culminar
4	Limpieza de tableros, gabinetes y tubería expuesta	Se encuentra pendiente por culminar

<b>COMPONENTE ELECTROMECANICO</b>		
1	Marcación de tableros, equipos y áreas de trabajo	Se encuentra pendiente por culminar
2	Reinstalación de motores que se encuentran en mantenimiento 10 unidades	Se encuentra pendiente por culminar
3	Pruebas funcionales y entrega a operador	Se encuentra pendiente por culminar
4	Retoque de pintura en tableros y equipos	Se encuentra pendiente por culminar
5	Instalación tapas bandejas y cárcamos de los equipos	Se encuentra pendiente por culminar
7	Limpieza y aseo a todos los equipos	Se encuentra pendiente por culminar
<b>COMPONENTE PUESTA EN MARCHA</b>		
1	Dossier de elementos electromecánicos	Se encuentra pendiente por culminar
2	Documentos de protocolos de prueba y puesta en marcha de los elementos electromecánicos	Se encuentra pendiente por culminar
3	Manuales de operación y mantenimiento de los equipos	Se encuentra pendiente por culminar
4	Certificado RETIE Y RETILAP	Se encuentra pendiente por culminar
<b>OTRAS ACTIVIDADES</b>		
1	Cierre actas de vecindad	Se encuentra pendiente por culminar
2	Informe Final con sus anexos por área	Se encuentra pendiente por culminar
5	Planos records de todas las áreas	Se encuentra pendiente por culminar
<b>PENIENTES EAAV</b>		
1	Programa y autorización para impermeabilización de canal de agua filtra	Responsabilidad Gerencia Técnica EAAV
2	Reparación transformador 1250 kva	Responsabilidad Gerencia Técnica EAAV
3	Reparación celda afectada del ccm1	Responsabilidad Gerencia Técnica EAAV
4	Instalación compuerta de excesos cámara de quietamiento	Responsabilidad Gerencia Técnica EAAV

Así mismo, existen pendientes menores que fueron documentados en acta de reunión de fecha 28 de octubre de 2021, los cuales deben ser atendidos por parte del Contratista para el recibo a satisfacción por parte de la interventoría.

El Contratista se compromete a realizar los ajustes y entregarlos en treinta días (30) días hábiles contados a partir de la fecha de suscripción de la presente acta.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la Fiduciaria Bogotá S.A. para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **veintiocho (28)** días del mes de **Octubre** del año **2021**

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR/SUPERVISOR



Firma  
**MARIO GERMAN GARCÍA GARCÍA**  
REPRESENTANTE LEGAL

**CONSORCIO VILLAVO 2017**



Firma  
**MANUEL L. GÓNGORA SIERRA**  
REPRESENTANTE LEGAL

**CONSORCIO LA ESMERALDA 2017**

Original: Contratante.  
Copias: Contratista o Consultor e Interventor