

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. II

Contrato: Aplica para el acta de terminación global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

Proyecto: Aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

Fase o Etapa: Aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa a la que se da terminación.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO DEL CONTRATO	“LA VALIDACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS PRELIMINARES Y EJECUCION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL COLEGIO FAMILIAS DE NAZARETH PRIORIZADA Y VIABILIZADAS POR LA ADMINISTRACION TEMPORAL EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA – LA GUAJIRA”
NÚMERO DEL CONTRATO	90908-002-2020 (PAF-ATGUAJIRA-O-034-2020)
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	CONTRATO
CONTRATISTA	CONSORCIO NAZARETH NIT. 901.405.137-8 Representante Legal: Héctor Andrés Cortes Vargas identificado con cedula de ciudadanía No 80.513.544
INTERVENTOR	Fernando José Sánchez Pardo identificado con cedula de ciudadanía No 10.549.160
SUPERVISOR	Katy Lorena Gómez Zuluaga
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	Tres y medio meses (3,5)
VALOR INICIALCONTRATO, PROYECTO,FASE O ETAPA	\$ 927.357.336
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	22 SEPTIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	6 de ENERO DE 2021

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA
Otro si 1, Cambio del alcance del contrato, del 1 de diciembre de 2020
Otro si 2, Modificación en plazo ampliando en 1 mes el plazo del contrato, del 29/12/2020
Otro si 3, Modificación en valor, adicionando el contrato en \$ 185.650.880, del 20/01/2021

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	CUATRO Y MEDIO MESES (4,5) MESES

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	\$ 1.113.016.216
FECHA DE TERMINACIÓN	6 DE FEBRERO DE 2021

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del CONTRATO dejando constancia que queda pendiente por complementar, adecuar y culminar:

Red Eléctrica: Revisión de la obra, entrega del equipo de medida, certificación Retie de la línea exterior y pago de derechos, todo ante la Empresa de Energía local

Red Hidráulica: Recibo de la obra por parte de ASAA.

Red Pluvial: Terminación completa y prueba de la red.


La ejecución de todas las actividades anteriores deberá estar terminada al 6 de marzo de 2021.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE FIDUCIARIA LA PREVISORA para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **SEIS (6)** días del mes de **FEBRERO** del año **2021**.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR/SUPERVISOR



Fernando José Sánchez Pardo

Firma

HECTOR ANDRES CORTES VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL

En representación
CONSORCIO NAZARETH

Firma

FERMANDO JOSE SANCHEZ P.

En representación INTERVENTORIA

Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, Interventor y Supervisor designado por FINDETER

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor