

	ACTA DE REINICIO CONTRATO	Código: GES-FO-030 Versión: 2 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
---	--------------------------------------	--

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. ETAPA I

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR	
TIPO DE CONTRATO:	OBRA
OBJETO DEL CONTRATO:	ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 3
NÚMERO DEL CONTRATO:	PAF-ATICBF-O-078-2022-01
DESCRIPCIÓN PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR:	ETAPA I – DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS
NOMBRE DEL PROYECTO	HOGAR INFANTIL LOS ANGELES DE SAN JACINTO - BOLIVAR
CONTRATISTA:	CONSORCIO ICBF G3 Nit. 901.642.855-3 R/L JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA C.C. 92.525.570 (JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA C.C. 92.525.570- 34%; DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS C.C. 72.236.745- 33%; ALDEMAR ALVAREZ SALINAS C.C. 92.539.895- 33%)
INTERVENTOR:	CONSORCIO CR 03 Nit. 9 01.645.404-9 R/L DARIO JESUS MEZA ANDRADE C.C. 1.017.126.160 (JOSE FRANCISCO ROSERO MOJICA C.C. 12.977.514- 50%; ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DE COLOMBIA – CODENCO Nit. 820.003.227-3, R/L JOSE ANTONIO ALVAREZ DELGADO C.C. 91.237.454- 50%)
SUPERVISOR:	FABIAN ANDRÉS CAICEDO PENAGOS
PLAZO INICIAL PROYECTO:	OCHO (8) MESES
PLAZO ETAPA I:	CUATRO (4) MESES
PLAZO ETAPA II:	CUATRO (4) MESES
VALOR INICIAL PROYECTO:	NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS UN PESOS M/CTE (\$991.261.701)
VALOR ETAPA I:	NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$97.242.775)
VALOR ETAPA II:	OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE (\$894.018.926)
FECHA DE INICIO PROYECTO Y ETAPA I:	8 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL PROYECTO:	7 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL ETAPA I:	7 DE MARZO DE 2023
SUSPENSIÓN 1 ETAPA I	DIECINUEVE (19) DÍAS

	ACTA DE REINICIO CONTRATO	Código: GES-FO-030 Versión: 2 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
---	--------------------------------------	--

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR	
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL PROYECTO:	26 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL ETAPA I:	26 DE MARZO DE 2023

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No. 1	Desde 12/01/2023	Hasta 30/01/2023
	Prórroga a la suspensión No.	N/A	N/A
	Reinicio No. 1	31/01/2023	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:	DIECINUEVE (19) DÍAS		
PRÓRROGAS:	Prórroga No.	N/A	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:	N/A		
ADICIONES:	Adición No	N/A	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES:	N/A		

Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia del **REINICIO** del **Contrato No PAF-ATICBF-O-078-2022-01 en su etapa I con relación al proyecto del Hogar Infantil Los Ángeles de San Jacinto - Bolívar**, de acuerdo con los términos establecidos en el acta de suspensión suscrita el **12 de enero de 2023**, toda vez que, fueron superados los motivos que originaron la suspensión, en donde finalmente ante la consulta elevada por parte de Findeter a la Contraloría General de la República, frente al posible reporte de obras inconclusas, se recibió respuesta de la contraloría mediante comunicado 2023IE0004684, en el cual se informa lo siguiente:

“(…) Una vez verificada la información reportada en SIRECI, no se evidencia a la fecha reporte de la persona jurídica ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DE COLOMBIA – CODENCO, con NIT 820.003.227-3”

En consecuencia, con la respuesta dada por la contraloría, Findeter mediante correo electrónico del 30 de enero de 2023, dio respuesta al requerimiento efectuado por el tercero, en donde se argumentó lo siguiente:

“(…) Teniendo en cuenta que, en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, la persona jurídica ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DE COLOMBIA – CODENCO, con NIT 820.003.227-3 no cuenta con anotaciones vigentes, no procede el descuento de puntos a la oferta económica presentada por el CONSORCIO CR 04 a la Convocatoria PAF-ATICBF-I-162-2022 y por lo mismo, y lo anotado, tampoco la adjudicación al segundo en el orden de elegibilidad ni la cesión del contrato suscrito como consecuencia de la adjudicación del proceso de selección.”

En consecuencia, se procede al reinicio del **Contrato No PAF-ATICBF-O-078-2022-01 en su etapa I con relación al proyecto del Hogar Infantil Los Ángeles de San Jacinto - Bolívar**, y se define como nueva fecha de terminación el **Veintiséis (26) días del mes de marzo del año 2023**.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la **CONTRATANTE FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF INFRAESTRUCTURA** para su aprobación.

En constancia, se firma la presente acta de **REINICIO**, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **Treinta y un (31) días del mes de enero del año 2023**.

CONTRATANTE

CONTRATISTA

Adriana Rodríguez León

Firma

Adriana Rodríguez León

REPRESENTANTE LEGAL

En representación de **FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF INFRAESTRUCTURA**

C.C 52.313.841

 **Fiduciaria Popular** Revisado Gerencia Jurídica
Secretaría General *[Firma]*

José Sacramento Escamilla Sierra

Firma

José Sacramento Escamilla Sierra

REPRESENTANTE LEGAL

En representación **CONSORCIO ICBF G3**
C.C 92.525.570

INTERVENTOR

Darío Jesús Meza Andrade

Firma

Darío Jesús Meza Andrade

REPRESENTANTE LEGAL

En representación **CONSORCIO CR 03**

C.C 1.017.126.160

Para contratos de obra, firman contratante, contratista de obra, interventor

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor