

CONTRATO

PROYECTO

FASE/ETAPA

No. 2

INFORMACIÓN DE LA ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
OBJETO DEL CONTRATO	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE CANCHA SINTÉTICA EN EL ESTADIO MUNICIPAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MUNICIPIO DE QUINCHÍA
NÚMERO DEL CONTRATO	3-1-102452-COI-1364-16 (PAF-ATMINDEPORTE-I-032-2022)
DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE CANCHA SINTÉTICA EN EL ESTADIO MUNICIPAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MUNICIPIO DE QUINCHÍA
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	<p><b>CONSORCIO TAYRONA</b> Representante: ERNESTO FABIAN PEREZ MISATH, identificado con cédula de ciudadanía No. 77.105.588 Conformación:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ERNESTO FABIAN PEREZ MISATH, identificado con cédula de ciudadanía No. 77.105.588, con una participación del 34%.</li> <li>2. WILSON ANDRÉS DOMÍNGUEZ CASTIBLANCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.807.980 con una participación del 33%.</li> <li>3. FABIO ALFONSO BAYONA RAMON, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.468.680 con una participación del 33%</li> </ol>
SUPERVISOR	ING GERMAN ANDRÉS CANDIA COTAMO
PLAZO INICIAL DE LA ETAPA 2	OCHO (08) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	<p>DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (\$225.270.978,00) M/CTE</p> <p><u>ETAPA de revisión de los estudios y diseños:</u> DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$19.456.872) M/CTE</p> <p><u>INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN:</u> DOSCIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CIENTO SEIS PESOS MCTE (\$205.814.106) M/CTE</p>
VALOR INICIAL DE LA ETAPA 2	DOSCIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CIENTO SEIS PESOS MCTE (\$205.814.106)
FECHA DE INICIO DE LA ETAPA 2	03/06/2022

CONDICIONES FINALES DE LA ETAPA	
PLAZO EJECUTADO ETAPA 2	OCHO (8) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
VALOR TOTAL EJECUTADO ETAPA 2	DOSCIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CIENTO SEIS PESOS MCTE (\$205.814.106)
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA 2	18/02/2023

Una vez verificados los productos o servicios objeto de la **INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE CANCHA SINTÉTICA EN EL ESTADIO MUNICIPAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MUNICIPIO DE QUINCHÍA**, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar,

según lo consignado en el acta de terminación suscrita el **dieciocho (18)** del mes de **febrero** del año **2023**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto de la **INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE CANCHA SINTÉTICA EN EL ESTADIO MUNICIPAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MUNICIPIO DE QUINCHÍA** se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:

ítem	Descripción	Unidad	Cantidad final ejecutada
<b>CAPITULO 1 (PRELIMINARES)</b>			
1,1	Localización y replanteo sin topógrafo.	M2	6000,00
<b>CAPITULO 2 (EXCAVACIONES Y LLENOS)</b>			
2.1	Excavación en material común mecánica.	M3	1.800,00
2.2	Excavación en tierra seca (0-2m).	M3	421,03
2.3	Retiro de escombros.	M3	1.800,00
2.4	Compactación mecánica y nivelación de la subrasante para soporte de la capa drenante al 95% del proctor standard.	M2	6.000,00
2.5	Lleno compactado material granular.	M3	1.200,00
2.6	Lleno compactado material del sitio.	M3	75,00
<b>CAPITULO 3 (OBRAS DE DRENAJE Y GRAMA SINTETICA)</b>			
3,1	Construcción de filtros perimetrales de ancho = 40 cm x altura variable. Recubrimiento perimetral en Geotextil NT 2500, tubería perforada para filtros Ø 8" y canto rodado o piedra triturada limpia de Ø = 1".	ML	320,00
3,2	Construcción de filtros interiores en paralelo o rejilla, de ancho = 40 cm x altura variable. Recubrimiento perimetral en Geotextil NT 3000, tubería perforada para filtros Ø 4" y canto rodado o piedra triturada limpia de Ø = 1".	ML	467,24
3,3	Suministro e instalación de geotextil polipropileno 3.5m ancho Rll x 110 mts (418 m2) no tejido 160N - NT 2500.	M2	6.000,00
3,4	Suministro, instalación, nivelación y compactación mecánica de piedra triturada lavada o canto rodado con una granulometría 10 y 30 mm., e = 10 a 20 cm.	M3	926,81
3,5	Imprimación con asfalto líquido.	M2	6.000,00
3,6	Compra, Suministro y transporte de Shock Pad drenante de 22 mm, garantía de 20 años.	M2	6.000,00
3,7	Compra, Suministro y transporte de Grama sintética Fibrilada 11.000 dtex 7500 puntadas certificada FIFA con pruebas de laboratorio.	M2	6.000,00
3,8	Instalación de grama sintética de mínimo 11000 dtex de 60mm de altura certificada FIFA con pruebas de laboratorio y shock pad drenante.	M2	6.000,00
3,9	Tubería PVC de alcantarillado de pared estructural d = 8", exterior corrugado.	ML	0,00
3,10	Tubería PVC de alcantarillado de pared estructural d = 10", exterior corrugado.	ML	0,00
<b>CAPITULO 4 (CARPINTERIA METALICA)</b>			
4,1	Transporte, suministro e instalación de los 2 arcos metálicos de 3.00 m x 2,00 m, en tubería de 4" y 3". Incluye redes, anticorrosivo y pintura.	JGO	1,00
4,2	Suministro, Transporte e Instalación de un Juego compuesto por 2 Bancos para Suplentes y un Banco para Árbitros.	UND	1,00
<b>CAPITULO 5 (CONCRETO)</b>			
5,1	Caja de inspección 0.6 * 0.6 * 0.6 en concreto 17,5 MPA, tapa en concreto de 21 MPA.	UND	12,00
5,2	Caja de inspección 0.8 * 0.8 * 0.8 en concreto 17.5 Mpa, tapa cto 21 Mpa.	UND	4,00
5,3	Caja de inspección de 1,50 x 1,50 x 1,00 m en concreto de 17,2 Mpa, tapa reforzada en concreto de 20,7 Mpa.	UND	1,00
5,4	Suministro transporte y descargue bordillo perimetral de confinamiento en Concreto prefabricada Dimensiones: 0.35 cm de altura y 0.15 cm de ancho, largo 0.80.	UND	396,00

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega al **PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER NIT. 830.052.998-9 ADMINISTRADO POR BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA**

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER NIT. 830.052.998-9 ADMINISTRADO POR BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA** para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **dieciocho (18)** días del mes de **febrero** del año **2023**.

**QUIEN ENTREGA**

**QUIEN RECIBE**

*Ernesto Pérez*

Firma

**ERNESTO FABIÁN PÉREZ MISATH**

En representación del CONSORCIO TAYRONA  
REPRESENTANTE LEGAL

*German Andres Candia Cotamo*

Firma

**ING GERMAN ANDRÉS CANDIA COTAMO**

Supervisor FINDETER

**FIDUCIARIA**

*Myriam Josefina Balmaseda Pupo*

Firma

**MYRIAM JOSEFINA BALMASEDA PUPO**

**Representante Legal**

BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

**Nota:** para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo con el tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

**Nota:** La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor