

| | | |
|---|---|------------------------|
|  <p>REPUBLICA DE COLOMBIA</p> <p>GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p> | <p>ACTA DE LIQUIDACIÓN</p> <p>Contrato No. 1511 DE 2015</p> | Código: F-AB-10 |
| | | Versión: 1.0 |
| | | Página 13 de 20 |

| | | | | | |
|-----------|--|-----|--------|------------|-----------------------|
| 204.5 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte) | m³ | 71.49 | \$ 44,675 | \$ 3,193,816 |
| | CAPITULO 3 - PAVIMENTOS | | | | |
| | BASE GRANULAR | | | | |
| 303.1 | BASE GRANULAR (Incluido Transporte) | m³ | 77.12 | \$ 100,650 | \$ 7,762,128 |
| | CAPITULO 4 - OBRAS VARIAS | | | | |
| | CORDONES Y TOPELLANTAS | | | | |
| 402.4 | SARDINEL CONFINAMIENTO CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) 0,10x0,10x0,20 M | m | 0.00 | \$ 29,251 | \$ - |
| | ANDENES | | | | |
| 403.12 | PISO EN CONCRETO PREMEZCLADO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) ANDEN E=0,10 M (Incluido estampado con endurecedor neutro color gris) | m² | 142.53 | \$ 69,145 | \$ 9,855,237 |
| 403.16 | SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA DEMARCAACION VISUAL (14X9X39 cm REF. 40206 L PREMOLDEADOS O SIMILAR) | m | 0.00 | \$ 61,418 | \$ - |
| | FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS | | | | |
| 507 | TRATAMIENTOS PARA JUNTAS EN CONCRETO | m | 0.00 | \$ 8,758 | \$ - |
| | NO PREVISTOS | | | | |
| 404.0 | ENTRESUELO PARA APOYO DE LA TUBERIA (MATERIAL GRANULAR PARA LA CIMENTACION) | m³ | 4.36 | \$ 63,889 | \$ 278,556 |
| 803. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO DE 315 mm. D=24" | m | 25.00 | \$ 349,271 | \$ 8,731,775 |
| 204.2 | RELLENO TIPO II, MECANICO, CON MATERIAL LIMO ARCILLOSO. TIERRA AMARILLA (Incluye transporte) | m³ | 30.38 | \$ 32,851 | \$ 998,013 |
| 803.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO DE 160 mm. D=6" | m | 6.00 | \$ 39,483 | \$ 236,898 |
| 401.P6 | CONCRETO CLASE D (210 Kg/cm2 = 3000 PSI) CAJA 0,60 m X 0,60 m X 0,10 m PROF= 0,60 m para drenaje. | Und | 1.00 | \$ 273,655 | \$ 273,655 |
| 403.4 | CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) ANDEN E=0,08 M | m² | 628.59 | \$ 42,949 | \$ 26,997,311 |
| NP-07 | SARDINEL CONFINAMIENTO CONCRETO CLASE D F'C=210Kg/cm2 = 3000 PSI. 0.15X0.35 m | ml | 467.50 | \$ 43,337 | \$ 20,260,048 |
| | SUBTOTAL MODULO 19 | | | | \$ 103,453,016 |
| 20 | MODULO DE ESTRUCTURA PARA PISOS AREAS DE JUEGOS INFANTILES, GIMNASIO Y ADULTO MAYOR | | | | |
| | CAPITULO 1 - PRELIMINARES | | | | |

Handwritten signature

Handwritten signature



Cauca
Territorio = paz

| | | |
|---|---|-----------------|
|  <p>REPUBLICA DE COLOMBIA</p> <p>GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p> | <p>ACTA DE LIQUIDACIÓN</p> <p>Contrato No. 1511 DE 2015</p> | Código: F-AB-10 |
| | | Versión: 1.0 |
| | | Página 14 de 20 |

| | | | | | |
|--------|--|----------------|--------|------------|---------------|
| | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO | | | | |
| 104.P1 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO | m ² | 521.40 | \$ 1,259 | \$ 656,443 |
| | EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO | | | | |
| 107.P5 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE | m ² | 438.49 | \$ 2,100 | \$ 920,829 |
| 107.P7 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro) | m ³ | 271.40 | \$ 29,175 | \$ 7,918,095 |
| | LLENOS COMPACTADOS | | | | |
| 204.5 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte) | m ³ | 96.53 | \$ 44,675 | \$ 4,312,478 |
| | CAPITULO 3 - PAVIMENTOS | | | | |
| | BASE GRANULAR | | | | |
| 303.1 | BASE GRANULAR (Incluido Transporte) | m ³ | 67.54 | \$ 100,650 | \$ 6,797,902 |
| | CAPITULO 4 - OBRAS VARIAS | | | | |
| | CORDONES Y TOPELLANTAS | | | | |
| 402.4 | SARDINEL CONFINAMIENTO CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) 0,10x0,10x0,20 M | m | 0.00 | \$ 29,251 | \$ - |
| | ANDENES | | | | |
| 403.4 | CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) ANDEN E=0,08 M | m ² | 0.00 | \$ 42,949 | \$ - |
| 403.16 | SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA DEMARCAACION VISUAL (14X9X39 cm REF. 40206 L PREMOLDEADOS O SIMILAR) | m | 0.00 | \$ 61,418 | \$ - |
| | FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS | | | | |
| 507 | TRATAMIENTOS PARA JUNTAS EN CONCRETO | m | 519.30 | \$ 8,758 | \$ 4,548,029 |
| 403.12 | PISO EN CONCRETO PREMEZCLADO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) ANDEN E=0,10 M (Incluido estampado con endurecedor neutro color gris) | m ² | 406.91 | \$ 69,145 | \$ 28,135,792 |
| | NO PREVISTOS | | | | |
| 818.1 | CONSTRUCCION DE SUMIDERO SENCILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI | Und | 0.00 | \$ 443,502 | \$ - |
| 818.2 | CONSTRUCCION DE SUMIDERO DOBLE EN CONCRETO DE 3000 PSI | Und | 1.00 | \$ 646,157 | \$ 646,157 |
| NP-03 | CONCRETO CLASE D F'C=210Kg/cm ² = 3000 PSI. SARDINEL DE CONFINAMIENTO 0.20X0.35 m | m | 253.43 | \$ 49,704 | \$ 12,596,485 |
| NP-05 | SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA 20 cmX10 cmX6cm TIPO ALERTA COLOR AMARILLO. | m | 0 | \$ 20,861 | \$ - |
| 403.4 | CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) ANDEN E=0,08 M | m ² | 171.46 | \$ 42,949 | \$ 7,364,036 |
| NP-07 | SARDINEL CONFINAMIENTO CONCRETO CLASE D F'C=210Kg/cm ² = 3000 PSI. 0.15X0.35 | m | 46.38 | \$ 43,337 | \$ 2,009,970 |

Imp



David

47

| | | |
|--|--|-----------------|
|  <p>REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p> | <p>ACTA DE LIQUIDACIÓN Contrato No. 1511 DE 2015</p> | Código: F-AB-10 |
| | | Versión: 1.0 |
| | | Página 15 de 20 |

| | | | | | |
|-----------|--|----------------|----------|---------------|----------------------|
| | m | | | | |
| NP-14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN BICAPA COLOR NARANJA DE 20CMX10CMX6CM | m | 155.09 | \$ 15,092 | \$ 2,340,618 |
| | SUBTOTAL MODULO 20 | | | | \$ 78,246,834 |
| 22 | MODULO DE ARBORIZACION, ORNAMENTACION Y ZONAS VERDES | | | | |
| | DESMONTE Y LIMPIEZA | | | | |
| 407.P1 | ARBORIZACION (TRASLADO Y REUBICACION DE DE ARBOL) | Und | 0.00 | \$ 856,267 | \$ - |
| | ENGRAMADOS | | | | |
| 406.1 | ENGRAMADOS (EMPRADIZACION BLOQUES DE CESPED INCLUYE TIERRA DE 10 cm Y ABONO) | m ² | 2712.16 | \$ 10,217 | \$ 27,710,139 |
| | NO PREVISTOS | | | | |
| NP-08 | ROCERIA | m ² | 10000.00 | \$ 100 | \$ 1,000,000 |
| 204.2 | RELLENO TIPO II, MECANICO, CON MATERIAL LIMO ARCILLOSO. TIERRA AMARILLA (Incluye transporte) | m ³ | 99.15 | \$ 32,851 | \$ 3,257,177 |
| | SUBTOTAL MODULO 22 | | | | \$ 31,967,316 |
| 24 | MODULO MOBILIARIO | | | | |
| | MOBILIARIO URBANO | | | | |
| 1415 | SUMINISTRO E INSTALACION BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR (TIPO BN-01) INCLUIDO MATERIAL DE BASE EN CONCRETO 3000 psi | Und | 3.00 | \$ 500,000 | \$ 1,500,000 |
| 1415 | SUMINISTRO E INSTALACION BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR (TIPO DADO-01) INCLUIDO MATERIAL DE BASE EN CONCRETO 3000 psi | Und | 9.00 | \$ 202,536 | \$ 1,822,824 |
| | OBRAS VARIAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES | | | | |
| 2317.P8 | BASURERA PIVOTANTE CIRCULAR ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL. 18 CON SOPORTE EN TUBERIA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL 18 DE 2" | Und | 2.00 | \$ 760,171 | \$ 1,520,342 |
| 2317.P8 | BASURERA EXPOCAN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL. 18 CON SOPORTE EN TUBERIA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL 18 DE 2" | Und | 2.00 | \$ 2,030,171 | \$ 4,060,342 |
| 2317.P11 | ESTACION DE JUEGOS INFANTILES PARA PARQUES GRANDES | Gbl | 1.00 | \$ 76,200,175 | \$ 76,200,175 |
| 2317.P3 | ESTACION PARQUE BIOSALUDABLE | Gbl | 1.00 | \$ 63,341,445 | \$ 63,341,445 |
| 2317.P9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRES MÚLTIPES FIJAS | Jgo | 1.00 | \$ 4,346,000 | \$ 4,346,000 |



Cauca
Territorio = paz

Handwritten signatures and initials

| | | |
|--|---|-----------------|
|  <p>REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p> | <p>ACTA DE LIQUIDACIÓN</p> <p>Contrato No. 1511 DE 2015</p> | Código: F-AB-10 |
| | | Versión: 1.0 |
| | | Página 16 de 20 |

| | | | | | |
|-----------|---|----------------|---------|---------------|-----------------------|
| 2317.P10 | SUMINSITRO E INSTALACION DE TRINQUETES Y MALLA DE VOLEYBOL | Jgo | 1.00 | \$ 943,400 | \$ 943,400 |
| | NO PREVISTO | | | | |
| 2317.P2 | ESTACION ADULTO MAYOR | Gbl | 1.00 | \$ 25,139,434 | \$ 25,139,434 |
| 2317.P4 | ESTACION GIMNASIO ATLETICO | Gbl | 1.00 | \$ 47,818,793 | \$ 47,818,793 |
| | SUBTOTAL MODULO 24 | | | | \$ 226,692,755 |
| 26 | MODULO DE ADECUACION DE PISTA DE SKATE | | | | |
| | CAPITULO 1 - PRELIMINARES | | | | |
| | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO | | | | |
| 104.P1 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO | m ² | 569.08 | \$ 1,259 | \$ 716,471 |
| | EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO | | | | |
| 107.P4 | PERFILACION DE TALUDES A MANO INCLUYE RETIRO | m ³ | 370.55 | \$ 39,986 | \$ 14,816,812 |
| 107.P5 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE | m ² | 560.00 | \$ 2,100 | \$ 1,176,000 |
| 107.P6 | EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR A MAQUINA INCLUYE EL RETIRO | m ³ | 275.58 | \$ 23,782 | \$ 6,553,844 |
| | CAPITULO II - EXCAVACIONES LLENOS Y ESTRUCTURALES | | | | |
| | LLENOS COMPACTADOS | | | | |
| 204.5 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte) | m ³ | 631.36 | \$ 44,675 | \$ 28,206,008 |
| | ANDENES | | | | |
| 403.15 | LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIJO ANCHO 10 CM (COLOR AMARILLO, BLANCO Y ROJO) | m | 0.00 | \$ 1,293 | \$ - |
| 403.17 | PISO EN CONCRETO PREMEZCLADO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) E=0,10 M | m ² | 572.95 | \$ 70,100 | \$ 40,163,795 |
| | CAPITULO V - FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS | | | | |
| | ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO | | | | |
| 503.10 | CONCRETO PREMEZCLADO PARA RAMPAS SKATE PARK (F'c= 210 KG/CM ²) | m ³ | 82.24 | \$ 513,270 | \$ 42,211,326 |
| 503.7 | CONSTRUCCION CINTA DE AMARRE 0.14m*0.15m F'c=210 Kg/cm ² | m | 0.00 | \$ 22,640 | \$ - |
| | TRATAMIENTO DE JUNTAS | | | | |
| 507 | TRATAMIENTOS PARA JUNTAS EN CONCRETO | m | 569.83 | \$ 8,758 | \$ 4,990,571 |
| | CAPITULO VI - ACERO DE REFUERZO | | | | |
| | BARRAS DE ACERO DE REFUERZO | | | | |
| 601.1 | BARRAS DE ACERO DE REFUERZO Grado 60 | kg | 5273.51 | \$ 3,315 | \$ 17,481,686 |
| 601.6 | BARANDA METALICA TUBO GALVANIZADO DE DIAM 2" | m | 14.00 | \$ 55,852 | \$ 781,928 |

Handwritten signatures and initials:
 - A large signature on the right side.
 - Initials "J" and "R" at the bottom right.
 - A blue scribble at the bottom right.

Handwritten signature: Jap

| | | | | | |
|-----------|--|----------------|---------|------------|-----------------------|
| | OBRAS VARIAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES | | | | |
| 2317.P7 | RECUBRIMIENTO SINTETICO TIPO PLEXIFLOR SOBRE ASFALTO (6 CAPAS) | m ² | 0.00 | \$ 44,000 | \$ - |
| | NO PREVISTOS | | | | |
| 401.P5 | CONCRETO CLASE D (210 Kg/cm2=3000 PSI) CAJA 1,0 m X 1,0 m X 0,10 m. PROF=1,0 m para drenaje. | Und | 1.00 | \$ 302,906 | \$ 302,906 |
| 803.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO DE 160 mm. D=6" | m | 41.00 | \$ 39,483 | \$ 1,618,803 |
| 405.1 | FILTROS (MATERIAL GRANULAR FITLRANTE GRAVA TM 3") | m ³ | 25.43 | \$ 70,631 | \$ 1,796,146 |
| 405.4 | FILTROS (GEOTEXTIL NO TEJIDO NT #1600) | m ² | 230.58 | \$ 4,049 | \$ 933,618 |
| 405.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DRENES EN TUBERIA SANITARIA PVC PERFORADA .D=4" | m | 27.00 | \$ 24,467 | \$ 660,609 |
| 204.2 | RELLENO TIPO II, MECANICO, CON MATERIAL LIMO ARCILLOSO. TIERRA AMARILLA (Incluye transporte) | m3 | 67.36 | \$ 32,851 | \$ 2,212,844 |
| 502 | CONCRETO CLASE F (140 Kg/cm2=2000 PSI) PARA SOLADOS | m2 | 207.35 | \$ 19,017 | \$ 3,943,175 |
| NP-09 | ÁNGULO DE 2 1/2" CAL. 13 (PARA PROTECCIÓN BORDES DE MUROS Y ESCALERAS). | m | 132.90 | \$ 18,836 | \$ 2,503,304 |
| NP-10 | PLATINA a=4" e=3 1/6 mm (PARA WALLRIDE 1-2-3) | m | 29.40 | \$ 22,554 | \$ 663,088 |
| NP-11 | TUBERIA DE AGUAS NEGRAS D=2 1/2" CAL.13 (PARA JUNTAS EN RAMPAS JOTA) | m | 19.10 | \$ 25,067 | \$ 478,780 |
| NP-12 | ANCLAJES VARILLA D=1/2" C/0,20 m - L=0,20 m (PARA ÁNGULOS, PLATINAS Y TUBERÍAS) | Und | 760.00 | \$ 2,875 | \$ 2,185,000 |
| NP-13 | BARANDAS METALICAS EN ESCALERAS POR 7, PLANO INCLINADO, TUBO PISO, RAMPAS FLOTANTES, ESCALERA POR 4, PIRAMIDE, FUNBOX. | m | 20.30 | \$ 133,538 | \$ 2,710,821 |
| 601.5 | MALLA ELECTROSOLDADA D106 15 cm x 15 cm | m ² | 569.83 | \$ 5,718 | \$ 3,258,288 |
| 107.P7 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro) | m ³ | 0.00 | \$ 29,175 | \$ - |
| | SUBTOTAL MODULO 26 | | | | \$ 180,365,822 |
| 27 | MODULO DE ADECUACION PISTA DE PATINAJE | | | | |
| | CAPITULO 1 - PRELIMINARES | | | | |
| | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO | | | | |
| 104.P1 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO | m ² | 1180.40 | \$ 1,259 | \$ 1,486,124 |
| | EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO | | | | |

Sup.

Luis

| | | |
|--|--|-----------------|
|  <p>REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p> | <p>ACTA DE LIQUIDACIÓN'</p> <p>Contrato No. 1511 DE 2015</p> | Código: F-AB-10 |
| | | Versión: 1.0 |
| | | Página 18 de 20 |

| | | | | | |
|-----------|--|----------------|---------|-----------|-----------------|
| 107.P5 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE | m ² | 1180.00 | \$ 2,100 | \$ 2,478,000 |
| 107.P6 | EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR A MAQUINA INCLUYE EL RETIRO | m ³ | 84.19 | \$ 23,782 | \$ 2,002,207 |
| 107.P7 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro) | m ³ | 452.39 | \$ 29,175 | \$ 13,198,479 |
| | CAPITULO II - EXCAVACIONES LLENOS Y ESTRUCTURALES | | | | |
| | LLENOS COMPACTADOS | | | | |
| 204.5 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte) | m ³ | 579.41 | \$ 44,675 | \$ 25,885,142 |
| | CAPITULO IV - OBRAS VARIAS | | | | |
| | ANDENES | | | | |
| 403.15 | LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIJO ANCHO 10 CM (COLOR AMARILLO, BLANCO Y ROJO) | m | 0.00 | \$ 1,293 | \$ - |
| 403.17 | PISO EN CONCRETO PREMEZCLADO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) E=0,10 M | m ² | 1180.00 | \$ 70,100 | \$ 82,718,000 |
| | CAPITULO V - FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS | | | | |
| | ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO | | | | |
| 503.7 | CONSTRUCCION CINTA DE AMARRE 0.14m*0.15m F`c=210 Kg/cm ² | m | 0.00 | \$ 22,640 | \$ - |
| | TRATAMIENTO DE JUNTAS | | | | |
| 507 | TRATAMIENTOS PARA JUNTAS EN CONCRETO | m | 1180.00 | \$ 8,758 | \$ 10,334,440 |
| | CAPITULO VI - ACERO DE REFUERZO | | | | |
| | BARRAS DE ACERO DE REFUERZO | | | | |
| 601.1 | BARRAS DE ACERO DE REFUERZO Grado 60 | kg | 0.00 | \$ 3,315 | \$ - |
| 601.6 | BARANDA METALICA TUBO GALVANIZADO DE DIAM 2" | m | 132.70 | \$ 55,852 | \$ 7,411,560 |
| 601.5 | MALLA ELECTROSOLDADA D106 15 cm x 15 cm | m ² | 1180.00 | \$ 5,718 | \$ 6,747,240 |
| | OBRAS VARIAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES | | | | |
| 2317.P7 | RECUBRIMIENTO SINTETICO TIPO PLEXIFLOR SOBRE ASFALTO (6 CAPAS) | m ² | 1316.40 | \$ 44,000 | \$ 57,921,600 ✓ |
| 2317.P7 A | TABLA EN PROLIPROPILENO RECICLADO (Altura 27cm; Espesor 3cm) | m | 265.40 | \$ 45,027 | \$ 11,950,166 ✓ |
| 406.1 | ENGRAMADOS (EMPRADIZACION BLOQUES DE CESPED INCLUYE TIERRA DE 10 cm Y ABONO) | m ² | 868.68 | \$ 10,217 | \$ 8,875,304 |
| | NO PREVISTOS | | | | |



Cauca
Territorio = paz

Lucio

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| | | |
|---|--|-----------------|
|  <p>REPUBLICA DE COLOMBIA</p> <p>GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p> | <p>ACTA DE LIQUIDACIÓN'</p> <p>Contrato No. 1511 DE 2015</p> | Código: F-AB-10 |
| | | Versión: 1.0 |
| | | Página 19 de 20 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----|--------|------------|-----------------------|
| 807.1 | CONSTRUCCION DE CAMARAS DE INSPECCION EN CONCRETO DE 3000 PSI (D=1,60 m) E=0,20 m | m | 1.50 | \$ 515,524 | \$ 773,286 |
| 807.2 | CONSTRUCCION DE BROCAL EN CONCRETO DE 3500 PSI (D=1,60 m) | Und | 1.00 | \$ 422,972 | \$ 422,972 |
| 105.3 | DEMOLICION DE CAMARA DE INSPECCION (CONO) EN CONCRETO INCLUYE EL RETIRO | Und | 1.00 | \$ 70,389 | \$ 70,389 |
| 105.3 | DEMOLICION DE BROCAL Y TAPA EN CONCRETO INCLUYE EL RETIRO | Und | 1.00 | \$ 49,752 | \$ 49,752 |
| 803.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO DE 250 mm. D=10" | m | 63.30 | \$ 58,158 | \$ 3,681,401 |
| 404.0 | ENTRESUELO PARA APOYO DE LA TUBERIA (MATERIAL GRANULAR PARA LA CIMENTACION) | m³ | 6.65 | \$ 63,889 | \$ 424,862 |
| 204.2 | RELLENO TIPO II, MECANICO, CON MATERIAL LIMO ARCILLOSO. TIERRA AMARILLA (Incluye transporte) | m3 | 353.69 | \$ 32,851 | \$ 11,619,070 |
| SUBTOTAL MODULO 27 | | | | | \$ 248,049,994 |

| BALANCE DE EJECUCIÓN | | |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| VALOR TOTAL CONTRATADO | \$ 1.348.559.623.00 | |
| VALOR EJECUTADO ACTA No. 01 | | \$ 100.540.791.0 |
| VALOR EJECUTADO ACTA No. 02 | | \$ 303.696.723.0 |
| VALOR EJECUTADO ACTA No. 03 | | \$ 170.728.068.0 |
| VALOR EJECUTADO ACTA No. 04 | | \$ 516.541.315.0 |
| VALOR EJECUTADO ACTA No. 05 | | \$ 118.779.301.0 |
| VALOR EJECUTADO ACTA No. 06 Y FINAL | | \$ 138.272.684.0 |
| SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO | | \$ 741.00 |
| SUMAS IGUALES | \$ 1.348.559.623.00 | \$ 1.348.559.623.00 |

| MANEJO DEL ANTICIPO | | |
|-------------------------|-------------|-------------|
| VALOR ANTICIPO RECIBIDO | | |
| SUMAS IGUALES | \$ 0 | \$ 0 |

| BALANCE DE PAGOS | | |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| VALOR TOTAL CONTRATADO | \$ 1.348.559.623.00 | |
| VALOR ANTICIPO RECIBIDO | \$ 0.00 | |
| VALOR PAGADO EN ACTA No. 01 | | \$ 100.540.791.00 |
| VALOR PAGADO EN ACTA No. 02 | | \$ 303.696.723.00 |
| VALOR PAGADO EN ACTA No. 03 | | \$ 170.728.068.00 |
| VALOR PAGADO EN ACTA No. 04 | | \$ 516.541.315.00 |
| VALOR PAGADO EN ACTA No. 05 | | \$ 118.779.301.00 |
| VALOR PAGADO EN ACTA No. 06 Y FINAL | | \$ 138.272.684.00 |
| SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO | | \$ 741.00 |
| SUMAS IGUALES | \$ 1.348.559.623.00 | \$ 1.348.559.623.00 |



Cauca
Territorio paz

[Handwritten signatures and initials]

| | | |
|--|--|-----------------|
|  <p>REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p> | <p>ACTA DE LIQUIDACIÓN Contrato No. 1511 DE 2015</p> | Código: F-AB-10 |
| | | Versión: 1.0 |
| | | Página 20 de 20 |


BALANCE DEL CONTRATO:

| BALANCE DEL CONTRATO | | |
|--|----------------------------|----------------------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO No 1511 DE 2015 | \$ 1.212.914.713.00 | |
| VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO No 1511 DE 2015 | \$ 135.644.910.00 | |
| VALOR EJECUTADO | | \$ 1.348.558.882.00 |
| SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO | | \$ 741.00 |
| SUMAS IGUALES | \$ 1.348.559.623.00 | \$ 1.348.559.623.00 |


NOTAS:


1. La interventoría certifica que las actividades ejecutadas dentro del contrato fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción
2. El Contratista y el Interventor son responsables del contenido de la información de las actas tanto de recibo parcial y final de obra como de las actas de pago en cuanto a las cantidades y valores de obra ejecutada.
3. La interventoría certifica que el contratista acreditó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación, ICBF y SENA.
4. El Contratista entrega los Planos Record del proyecto.
5. Las partes que intervienen en la presente acta se declaran a paz y salvo por concepto de obligaciones del contrato.

Para constancia se firma la presente acta de liquidación en Popayán, Cauca, a los: **14 SET. 2018**


Oscar Rodrigo Campo Hurtado.
 Gobernador.
 Departamento del Cauca


Juan Carlos Canencio Sánchez.
 Representante Legal.
 Unión Temporal Santa Marta


José Wilmer Chilito Rivadeneira.
 Representante Legal.
 Consorcio Polideportivos Cauca


Vo. Bo. Martha Cecilia Ordoñez Ocampo
 Secretaria de Infraestructura
 Departamento del Cauca


Vo. Bo. Melba Rocío Cruz Solarte
 Supervisora - Profesional Universitario

Revisó aspectos jurídicos:
 ISABEL CRISTINA TOBAR ZAMBRANO – Abogada contratista Oficina Jurídica
 DANIEL FELIPE MONTILLA HOYOS – Abogado contratista Oficina Jurídica

Revisó y aprobó:
 ADRIANA SOLARTE MUÑOZ – Jefe Oficina Asesora Jurídica (E)

| CONTRATO No: Contrato de Obra No 286-2016 | | PRESUPUESTO | | | | CRONOLOGIA | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|------------------|----------------------------------|-------------------|---|----------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|---|------------------|
|  Gobernación del Cauca Secretaría de Infraestructura | VALOR DEL CONTRATO: | | \$ 1.534.238.959 | FECHA DE INICIO | 27 DE ABRIL 2016 | ACTA DE SUSPENSION 02 | 21 DE DICIEMBRE 2016 | ACTA DE SUSPENSION 04 | 14 DE JULIO DE 2017 | ACTA DE SUSPENSION N°S: | 01 DE DICIEMBRE DE 2017 | |
| | VALOR ADICION N°1: | | \$ 333.912.467 | ACTA DE SUSPENSION 01 | 1 DE JUNIO 2016 | ACTA DE AMPLIACION No 1 DE SUSPENSION No 2 | 20 DE ENERO DE 2017 | ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION-4: | 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | ACTA DE REINICIO No 5 | 02 DE ENERO DE 2018 | |
| | VALOR TOTAL: | | \$ 1.868.151.426 | ACTA AMPLIACION 01 SUSPENSION 01 | 29 DE JUNIO 2016 | ACTA DE REINICIO No 2 | 20 DE FEBRERO 2017 | ACTA DE REINICIO No 4 | 11 DE OCTUBRE DE 2017 | FECHA DE TERMINACION FINAL: | 22 DE ENERO DEL 2018 | |
| | PLAZO INICIAL: | | CINCO MESES | ACTA AMPLIACION 02 SUSPENSION 01 | 29 DE JULIO 2016 | ACTA DE SUSPENSION 03 | 03 DE ABRIL DE 2017 | ADICIONAL No 2: (11 DE OCTUBRE 2017) | (1) MES | ACTA DE PAGO PARCIAL No. 04 Y FINAL | | |
| | ADICIONAL No 1: (23 DE FEBRERO 2017) | | TRES MESES | ACTA DE REINICIO No 1 | 30 DE AGOSTO 2016 | ACTA DE REINICIO No 3 | 01 DE JUNIO DE 2017 | ADICIONAL No 3: (08 DE NOVIEMBRE 2017) | (1) UN MES | FECHA: 22 DE ENERO DE 2018 |  | |
| CONTRATISTA: HECTOR EDUARDO RIOS FUENTES | | | | | | INTERVENOR: CONSORCIO POLIDEPORTIVOS CAUCA 2016 | | | | | | |
| CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | | PRESENTA ACTA | | ACTA ACUMULADA | | |
| | | | | | | MODIFICACION 4 | | | | | | |
| ITEM DE PAGO | ART. | DESCRIPCION | UNID | CANT CONTRACTUAL | V/UNITARIO | V/TOTAL | CANTIDAD | V/TOTAL | CANTIDAD | V/TOTAL | CANTIDAD | V/TOTAL |
| MODULO DE PRELIMINARES Y ELEMENTOS EXISTENTES | | | | | | | | | | | | |
| CAPITULO 1 - PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | |
| 101 | 101 | CAMPAMENTO, ALMACEN Y OFICINAS | | | | | | | | | | |
| 101,0 | 101,0 | CAMPAMENTO AREA 27 M2 | Unid | 1,0 | \$ 1.788.611,00 | \$ 1.788.611,00 | 1,00 | \$ 1.788.611,00 | \$ - | \$ - | 1,00 | \$ 1.788.611,00 |
| 101,0 | 101,0 | INSTALACION HIDRAULICA PROVISIONAL | Gbl | 1,0 | \$ 1.471.891,00 | \$ 1.471.891,00 | 1,00 | \$ 1.471.891,00 | \$ - | \$ - | 1,00 | \$ 1.471.891,00 |
| 101,0 | 101,0 | INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL | Gbl | 1,0 | \$ 1.709.056,00 | \$ 1.709.056,00 | 1,00 | \$ 1.709.056,00 | \$ - | \$ - | 1,00 | \$ 1.709.056,00 |
| 101,0 | 101,0 | MALLA DE CERRAMIENTO PROVISIONAL SIN POSTE | m | 580,0 | \$ 5.135,00 | \$ 2.978.300,00 | 0,00 | \$ - | \$ - | \$ - | 0,00 | \$ - |
| 101,0 | 101,0 | CERRAMIENTO PROVISIONAL MALLA TEJIDA II: 2.00M | m | 340,0 | \$ 11.109,00 | \$ 3.777.060,00 | 293,00 | \$ 3.254.937,00 | \$ - | \$ - | 293,00 | \$ 3.254.937,00 |
| 101,0 | 101,0 | BATERIA SANITARIA MOVIL | mes | 6,0 | \$ 700.000,00 | \$ 4.200.000,00 | 6,00 | \$ 4.200.000,00 | \$ - | \$ - | 6,00 | \$ 4.200.000,00 |
| VALOR SUBTOTAL COSTO DIRECTO | | | | | | \$ 15.924.918,00 | \$ 12.424.495,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 12.424.495,00 | |
| MODULO DE CIMIENTOS Y OBRAS VARIAS PARA ESTRUCTURA METALICA COLISEO NUEVO | | | | | | | | | | | | |
| CAPITULO 1 - PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | |
| 104 | 104 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO | | | | | | | | | | |
| 104.P1 | 104,0 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO | m² | 745,0 | \$ 1.259,00 | \$ 937.955,00 | 745,00 | \$ 937.955,00 | \$ - | \$ - | 745,00 | \$ 937.955,00 |
| 107 | 107 | EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO | | | | | 0,00 | \$ - | \$ - | \$ - | | |
| 107.P4 | 107P | PERFILACION DE TALUDES A MANO INCLUYE RETIRO | m² | 30,0 | \$ 39.586,00 | \$ 1.199.580,00 | 14,47 | \$ 578.597,00 | \$ - | \$ - | 14,47 | \$ 578.597,00 |
| 107.P5 | 107P | CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE | m² | 745,0 | \$ 2.100,00 | \$ 1.564.500,00 | 0,00 | \$ - | \$ - | \$ - | 0,00 | \$ - |
| 107.P6 | 107P | EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR A MAQUINA INCLUYE EL RETIRO | m³ | 261,0 | \$ 23.782,00 | \$ 6.207.102,00 | 2089,27 | \$ 49.687.019,00 | \$ - | \$ - | 2089,27 | \$ 49.687.019,00 |
| 107.P7 | 107P | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro) | m³ | 145,0 | \$ 29.137,00 | \$ 4.230.375,00 | 241,83 | \$ 7.055.390,00 | 100,65 | \$ 2.936.464,00 | 241,83 | \$ 7.055.390,00 |
| CAPITULO II - EXCAVACIONES LLENOS Y ESTRUCTURALES | | | | | | | | | | | | |
| 204 | 204 | LLENOS COMPACTADOS | | | | | 0,00 | \$ - | \$ - | \$ - | | |
| 204.5 | 204,0 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte) | m³ | 228,0 | \$ 44.675,00 | \$ 10.185.900,00 | 152,86 | \$ 6.829.021,00 | \$ - | \$ - | 152,86 | \$ 6.829.021,00 |
| 204.P6 | 204,0 | MATERIAL SELECCIONADO (GRANULAR) ESTABILIZADO CON CEMENTO (Incluido Transporte) | m³ | 35,0 | \$ 132.657,00 | \$ 4.642.995,00 | 17,71 | \$ 2.349.355,00 | \$ - | \$ - | 17,71 | \$ 2.349.355,00 |
| CAPITULO 3 - PAVIMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 303 | BASE GRANULAR | | | | | 0,00 | \$ - | \$ - | \$ - | | |
| 303.1 | 303,0 | BASE GRANULAR (Incluido Transporte) | m³ | 58,0 | \$ 100.650,00 | \$ 5.837.700,00 | 74,50 | \$ 7.498.425,00 | \$ - | \$ - | 74,50 | \$ 7.498.425,00 |
| 305 | 305 | IMPRIMACION | | | | | 0,00 | \$ - | \$ - | \$ - | | |
| 305.0 | 305,0 | RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA (CRL-1) | m² | 581,0 | \$ 2.505,00 | \$ 1.455.405,00 | 576,94 | \$ 1.445.235,00 | \$ - | \$ - | 576,94 | \$ 1.445.235,00 |
| 307 | 307 | CONCRETO ASFALTICO | | | | | 0,00 | \$ - | \$ - | \$ - | | |
| 307.P1 | 307P | MEZCLA DENSA EN CALIENTE A MANO(CEMENTO ASFALTICO tipo MDC-2) SIN Transporte | m³ | 29,0 | \$ 607.838,00 | \$ 17.627.302,00 | 30,00 | \$ 18.235.140,00 | \$ - | \$ - | 30,00 | \$ 18.235.140,00 |
| 307.P2 | 307P | TRANSPORTE MATERIAL DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-2 | m³-Km | 5.266,0 | \$ 1.000,00 | \$ 5.266.000,00 | 0,00 | \$ - | \$ - | \$ - | 0,00 | \$ - |
| 401.P2 | 401P | CONCRETO CLASE D PARA CANAL DE DRENAJE CON TAPA PARA PREFABRICADA (0,07mX0,35mX0,70m) | m | 67,0 | \$ 127.835,00 | \$ 8.564.945,00 | 0,00 | \$ - | \$ - | \$ - | 0,00 | \$ - |
| 401.P6 | 401P | CONCRETO CLASE D (210 kg/cm² = 3000 psi) CAJA 0.60 m X 0.60 m X 0.10 m. PROF = .60 m para drenaje | Unid | 1,0 | \$ 273.655,00 | \$ 273.655,00 | 0,00 | \$ - | \$ - | \$ - | 0,00 | \$ - |
| 403 | 403 | ANDENES | | | | | 0,00 | \$ - | \$ - | \$ - | | |
| 403.2 | 403,0 | CONCRETO CLASE E (175 kg/cm² = 2500 psi) ANDEN E=0,10 M | m³ | 30,0 | \$ 45.233,00 | \$ 1.356.990,00 | 30,92 | \$ 1.398.604,00 | \$ - | \$ - | 30,92 | \$ 1.398.604,00 |
| 409 | 409 | | | | | | 0,00 | \$ - | \$ - | \$ - | | |
| 409.P1 | 409P | CONSTRUCCION MALLA ESIABONADA CAL. 10.5" INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE 2", SOLDADURA Y PINTURA, H= 2.5 MTS | m² | 107,0 | \$ 65.325,00 | \$ 6.989.775,00 | 317,56 | \$ 20.744.607,00 | 317,56 | \$ 20.744.607,00 | 317,56 | \$ 20.744.607,00 |
| 502,0 | 502,0 | CONCRETO CLASE F (140 kg/cm² = 2000 psi) PARA SOLADOS | m³ | 58,0 | \$ 19.017,00 | \$ 1.102.986,00 | 206,89 | \$ 3.934.389,00 | 16,44 | \$ 312.640,00 | 206,89 | \$ 3.934.389,00 |
| 502.1.3 | 502,0 | CIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO PARA ZAPATA CLASE D (F'c= 210 KG/CM²) | m³ | 6,0 | \$ 459.951,00 | \$ 2.759.706,00 | 8,07 | \$ 3.711.805,00 | \$ - | \$ - | 8,07 | \$ 3.711.805,00 |
| 502.1.3 | 502,0 | CIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO PARA PEDESTAL CLASE D (F'c= 210 KG/CM²) | m³ | 4,0 | \$ 533.465,00 | \$ 2.133.860,00 | 9,78 | \$ 5.217.288,00 | \$ - | \$ - | 9,78 | \$ 5.217.288,00 |
| 502.1.4 | 502,0 | CIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO PARA VIGAS DE AMARRE DE ZAPATA (F'c= 210 KG/CM²) | m³ | 6,0 | \$ 482.026,00 | \$ 2.892.156,00 | 20,33 | \$ 9.799.589,00 | 3,25 | \$ 1.566.585,00 | 20,33 | \$ 9.799.589,00 |
| 503 | 503 | ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO | | | | | 0,00 | \$ - | \$ - | \$ - | | |
| 503.1 | 503,0 | CIMENTO EN CONCRETO F'c=210kg/cm² PARA VIGAS DE AMARRE DE GRADERAS | m³ | 5,0 | \$ 476.831,00 | \$ 2.384.155,00 | 10,92 | \$ 5.206.995,00 | \$ - | \$ - | 10,92 | \$ 5.206.995,00 |

9

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|--|--|---|----------------------------|---|-------------------------|
|  Gobernación del Cauca Secretaría de Infraestructura | CONTRATO No : Contrato de Obra No 246-2016 | | PRESUPUESTO | | | | CRONOLOGIA | | | |
| | VALOR DEL CONTRATO: | \$ 1.534.218.959 | FECHA DE INICIO | 27 DE ABRIL 2016 | ACTA DE SUSPENSION 02 | 21 DE DICIEMBRE 2016 | ACTA DE SUSPENSION 04 | 14 DE JULIO DE 2017 | ACTA DE SUSPENSION N°S: | 01 DE DICIEMBRE DE 2017 |
| | VALOR ADICION N°1: | \$ 333.912.867 | ACTA DE SUSPENSION 01 | 1 DE JUNIO 2016 | ACTA DE AMPLIACION No 1 DE SUSPENSION No 2 | 20 DE ENERO DE 2017 | ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION N°2: | 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | ACTA DE REINICIO No 5 | 02 DE ENERO DE 2018 |
| | VALOR TOTAL: | \$ 1.868.131.826 | ACTA AMPLIACION 01 SUSPENSION 01 | 29 DE JUNIO 2016 | ACTA DE REINICIO No 2 | 20 DE FEBRERO 2017 | ACTA DE REINICIO No 4 | 11 DE OCTUBRE DE 2017 | FECHA DE TERMINACION FINAL: | 22 DE ENERO DEL 2018 |
| | PLAZO INICIAL: | CINCO MESES | ACTA AMPLIACION 02 SUSPENSION 01 | 29 DE JULIO 2016 | ACTA DE SUSPENSION 03 | 03 DE ABRIL DE 2017 | ADICIONAL No 2: (11 DE OCTUBRE 2017) | (1) MES | ACTA DE PAGO PARCIAL No. 04 Y FINAL | |
| ADICIONAL No 1: (23 DE FEBRERO 2017) | TRES MESES | ACTA DE REINICIO No 1 | 30 DE AGOSTO 2016 | ACTA DE REINICIO No 3 | 01 DE JUNIO DE 2017 | ADICIONAL No 3: (08 DE NOVIEMBRE 2017) | (1) UN MES | FECHA: 22 DE ENERO DE 2018 |  | |

CONTRATISTA : HECTOR EDUARDO RIOS FUENTES INTERVENITOR: CONSORCIO POLIDEPORTIVOS CAUCA 2016

| CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | | PRESENTE ACTA | | ACTA ACUMULADA | |
|-------------------------------------|---------|---|------|------------------|---------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------|------------------|----------------|-------------------|
| ITEM DE PAGO | ART. | DESCRIPCION | UNID | CANT CONTRACTUAL | V/JUNITARIO | V/TOTAL | CANTIDAD | V/TOTAL | CANTIDAD | V/TOTAL | CANTIDAD | V/TOTAL |
| 503.3 | 503.0 | CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) PARA MUROS | m³ | 20,0 | \$ 483.468,00 | \$ 9.669.360,00 | 48,89 | \$ 23.636.751,00 | 4,31 | \$ 2.083.747,00 | 48,89 | \$ 23.636.751,00 |
| 503.6 | 503.0 | GRUETING PARA CONEXIÓN ESTRUCTURA METALICA Y PEDESTAL | li | 228,0 | \$ 18.327,00 | \$ 4.178.556,00 | 228,00 | \$ 4.178.556,00 | | \$ - | 228,00 | \$ 4.178.556,00 |
| 503.8 | 503.0 | CONSTRUCCION VIGA DE AMARRE 0.20m*0.25m F'c=210 Kg/cm2 | m | 39,0 | \$ 34.978,00 | \$ 1.364.142,00 | 2,56 | \$ 89.544,00 | | \$ - | 2,56 | \$ 89.544,00 |
| 503.7 | 503.0 | CONSTRUCCION CINTA DE AMARRE 0.14m*0.15m F'c=210 Kg/cm2 | m | 39,0 | \$ 22.640,00 | \$ 882.960,00 | 0,00 | \$ - | | \$ - | 0,00 | \$ - |
| 503.5 | 503.0 | CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) RECUBRIMIENTO PORTICO PARA ESTRUCTURA METALICA | Und | 12,0 | \$ 601.910,00 | \$ 7.222.920,00 | 0,00 | \$ - | | \$ - | 0,00 | \$ - |
| 503.9 | 503.0 | CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) PARA BANCAS | m³ | 11,0 | \$ 422.922,00 | \$ 4.652.142,00 | 11,75 | \$ 4.969.334,00 | 2,31 | \$ 976.950,00 | 11,75 | \$ 4.969.334,00 |
| 507.0 | 507.0 | FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS TRATAMIENTOS PARA JUNTAS EN CONCRETO CAPITULO VI - ACERO DE REFUERZO | m | 30,0 | \$ 8.758,00 | \$ 262.740,00 | 514,80 | \$ 4.508.618,00 | 509,20 | \$ 4.459.574,00 | 514,80 | \$ 4.508.618,00 |
| 601.0 | 601.0 | BARRAS DE ACERO DE REFUERZO | kg | 8.364,0 | \$ 3.315,00 | \$ 27.726.660,00 | 23448,82 | \$ 77.732.838,00 | 6833,41 | \$ 22.652.754,00 | 23448,82 | \$ 77.732.838,00 |
| 601.4 | 601.0 | ACERO PARA ESTRUCTURA ASTM A36 | kg | 42.000,0 | \$ 7.600,00 | \$ 319.200.000,00 | 49000,00 | \$ 372.400.000,00 | | \$ - | 49000,00 | \$ 372.400.000,00 |
| 601.6 | 601.0 | BARANDA METALICA TUBO GALVANIZADO DE DIAM 2" | m | 43,0 | \$ 55.852,00 | \$ 2.401.636,00 | 0,00 | \$ - | | \$ - | 0,00 | \$ - |
| 1400.2 | 1.400.0 | MAMPOSTERIA Y PREFABRICADOS | m² | 97,0 | \$ 104.514,00 | \$ 10.137.858,00 | 102,59 | \$ 10.722.091,00 | 27,17 | \$ 2.839.645,00 | 102,59 | \$ 10.722.091,00 |
| 1401.2 | 1.400.0 | CONSTRUCCION MURO GRADERIA EN BLOQUE DE CONCRETO 0.14 m X 0.19m X 0.39m TIPO LISO | m | 39,0 | \$ 27.544,00 | \$ 1.074.216,00 | 7,68 | \$ 211.538,00 | | \$ - | 7,68 | \$ 211.538,00 |
| 1604P | 1600P | CUBIERTA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24 | m² | 1.155,0 | \$ 41.226,00 | \$ 47.616.030,00 | 1164,20 | \$ 47.995.309,00 | | \$ - | 1164,20 | \$ 47.995.309,00 |
| 1604P | 1600P | LAMINA GALVANIZADA CAHAL 40cm x 22cm CALIBRE 16, LONGITUD 1m | m | 66,0 | \$ 132.314,00 | \$ 8.732.724,00 | 66,00 | \$ 8.732.724,00 | | \$ - | 66,00 | \$ 8.732.724,00 |
| 1604P | 1600P | LAMINA DE CERRAMIENTO PERFORADA EN LASER C.16 CON PINTURA ELECTROSTATICA | m² | 122,0 | \$ 368.000,00 | \$ 44.896.000,00 | 0,00 | \$ - | | \$ - | 0,00 | \$ - |
| 2317.P7 | 2.300.0 | RECUBRIMIENTO SINTETICO TIPO PLEXIFOL SOBRE ASFALTO (6 CAPAS) | m² | 581,0 | \$ 44.000,00 | \$ 25.564.000,00 | 590,20 | \$ 25.968.800,00 | 590,20 | \$ 25.968.800,00 | 590,20 | \$ 25.968.800,00 |

ITEMS NO PREVISTOS

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|-----|--|---------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|
| 204.2 | | RELLENO TIPO II MECANICO CON MATERIAL LIMO-ARCILLOSO TIERRA AMARILLA (Incluye Transporte) | m3 | | \$ 39.101,00 | | 810,15 | \$ 31.677.675,00 | 604,95 | \$ 23.654.150,00 | 810,15 | \$ 31.677.675,00 |
| NP-2 | | CAISSON DE DIAMETRO INTERIOR 1,70 M E CONCRETO CLASE D INCLUYE EXCAVACION (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO) | m3 | | \$ 909.418,00 | | 41,40 | \$ 37.649.905,00 | | \$ - | 41,40 | \$ 37.649.905,00 |
| NP-4 | | CONSTRUCCION COLUMNETA 0.25m*0.25m F'c=210 Kg/cm2 | m | | \$ 38.000,00 | | 60,60 | \$ 2.302.800,00 | | \$ - | 60,60 | \$ 2.302.800,00 |
| 803.3 | | SUMINISTRO DE INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO DE 160 mm (6") | m | | \$ 39.483,00 | | 35,00 | \$ 1.381.905,00 | | \$ - | 35,00 | \$ 1.381.905,00 |
| NP-6 | | CONSTRUCCION DE MURO EN TRIZON EN LADRILLO COMUN | m2 | | \$ 77.163,00 | | 16,38 | \$ 1.263.930,00 | | \$ - | 16,38 | \$ 1.263.930,00 |
| 601.5 | | MALLA ELECTROSOLDADA DE D106 15cm x 15cm | m2 | | \$ 5.718,00 | | 106,56 | \$ 609.310,00 | | \$ 0,00 | 106,56 | \$ 609.310,00 |
| 105.P2 | | DEMOLICION DE ANDENES (Espesor de 11 cm hasta 15cm) | m2 | | \$ 7.275,00 | | 80,00 | \$ 582.000,00 | | \$ 0,00 | 80,00 | \$ 582.000,00 |
| 401.P5 | | CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) CAJA 0.8m x 0.8m x 0.8m. Prof=1.0m para drenaje | Und | | \$ 289.159,00 | | 6,00 | \$ 1.734.954,00 | | \$ - | 6,00 | \$ 1.734.954,00 |
| 401.P2 | | CONCRETO CLASE D PARA CAHAL DE DRENAJE SIN TAPA PARA PREFABRICADA (0.10m*0.35m*0.70m) | ml | | \$ 79.780,00 | | 88,00 | \$ 7.020.640,00 | | \$ - | 88,00 | \$ 7.020.640,00 |
| 1.0 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA METALICA EN ANGULO 1/2" 33/16 CON PLATINA DE 1"3/16 @ 2cm. ANCHO= 0.35M | ml | | \$ 195.078,00 | | 86,60 | \$ 16.893.755,00 | 86,60 | \$ 16.893.755,00 | 86,60 | \$ 16.893.755,00 |
| 2.0 | | BARANDA METALICA TUBO GALVANIZADO DE DIAM 2" | ml | | \$ 140.922,00 | | 35,30 | \$ 4.974.547,00 | 35,30 | \$ 4.974.547,00 | 35,30 | \$ 4.974.547,00 |
| 3.0 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA PARA BAJANTE DE D=3" | ml | | \$ 27.656,00 | | 23,60 | \$ 652.682,00 | 23,60 | \$ 652.682,00 | 23,60 | \$ 652.682,00 |
| 4.0 | | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SANITARIA PARA BAJANTE DE D=4" | ml | | \$ 33.575,00 | | 70,80 | \$ 2.377.110,00 | 70,80 | \$ 2.377.110,00 | 70,80 | \$ 2.377.110,00 |
| 6.0 | | ALFARRA EN CONCRETO REFORZADO, 21 Mpa | ml | | \$ 36.206,00 | | 125,29 | \$ 4.536.250,00 | 125,29 | \$ 4.536.250,00 | 125,29 | \$ 4.536.250,00 |
| 7.0 | | PUERTA EN MALLA ESBONADA CAL 10.5, INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE 2" | m2 | | \$ 155.000,00 | | 13,20 | \$ 2.046.000,00 | 13,20 | \$ 2.046.000,00 | 13,20 | \$ 2.046.000,00 |
| 9.0 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA EN METALDECK CALIBRE 18 | m2 | | \$ 56.110,00 | | 102,30 | \$ 5.740.053,00 | 102,30 | \$ 5.740.053,00 | 102,30 | \$ 5.740.053,00 |
| 10.0 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA PARA SOPORTE MURO | m2 | | \$ 22.101,00 | | 66,00 | \$ 1.458.666,00 | 66,00 | \$ 1.458.666,00 | 66,00 | \$ 1.458.666,00 |
| VALOR SUBTOTAL COSTO DIRECTO | | | | | | \$ 603.194.986,00 | | \$ 848.677.699,00 | | \$ 146.874.979,00 | | \$ 848.677.699,00 |

| CONTRATO No : Contrato de Obra No 286-2016 | | PRESUPUESTO | | | | | CRONOLOGIA | | | | | |
|---|--|--|------------------|----------------------------------|-------------------|---|----------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|---|-------------------|
|  Gobernación del Cauca Secretaría de Infraestructura | CONSTRUCCION, REHABILITACION O DOTACION DE ESPACIOS PARA LA RECREACION Y DEPORTE EN POPAYAN, COMO EPICENTRO DE EVENTOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, BARRIO VILLA DEL VIENTO, MUNICIPIO DE POPAYAN | VALOR DEL CONTRATO: | \$ 1.534.218.959 | FECHA DE INICIO | 27 DE ABRIL 2016 | ACTA DE SUSPENSION 02 | 21 DE DICIEMBRE 2016 | ACTA DE SUSPENSION 04 | 14 DE JULIO DE 2017 | ACTA DE SUSPENSION N°S: | 01 DE DICIEMBRE DE 2017 | |
| | | VALOR ADICION N°1: | \$ 333.912.867 | ACTA DE SUSPENSION 01 | 1 DE JUNIO 2016 | ACTA DE AMPLIACION No 1 DE SUSPENSION No 2 | 20 DE ENERO DE 2017 | ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION No 4: | 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | ACTA DE REINICIO No 5 | 02 DE ENERO DE 2018 | |
| | | VALOR TOTAL: | \$ 1.868.131.826 | ACTA AMPLIACION 01 SUSPENSION 01 | 29 DE JUNIO 2016 | ACTA DE REINICIO No 2 | 20 DE FEBRERO 2017 | ACTA DE REINICIO No 4 | 11 DE OCTUBRE DE 2017 | FECHA DE TERMINACION FINAL: | 22 DE ENERO DEL 2018 | |
| | | PLAZO INICIAL: | CINCO MESES | ACTA AMPLIACION 02 SUSPENSION 01 | 29 DE JULIO 2016 | ACTA DE SUSPENSION 03 | 03 DE ABRIL DE 2017 | ADICIONAL No 2: (11 DE OCTUBRE 2017) | (1) MES | ACTA DE PAGO PARCIAL No. 04 Y FINAL | | |
| | | ADICIONAL No 1: (23 DE FEBRERO 2017) | TRES MESES. | ACTA DE REINICIO No 1 | 30 DE AGOSTO 2016 | ACTA DE REINICIO No 3 | 01 DE JUNIO DE 2017 | ADICIONAL No 3: (08 DE NOVIEMBRE 2017) | (1) UN MES | FECHA: 22 DE ENERO DE 2018 |  | |
| CONTRATISTA : HECTOR EDUARDO RIOS FUENTES | | | | | | INTERVENOR: CONSORCIO POLIDEPORTIVOS CAUCA 2016 | | | | | | |
| CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | | PRESENTE ACTA | | ACTA ACUMULADA | | |
| | | | | | | MODIFICACION 4 | | | | | | |
| ITEM DE PAGO | ART. | DESCRIPCION | UNID | CANT CONTRACTUAL | V/UNITARIO | V/TOTAL | CANTIDAD | V/TOTAL | CANTIDAD | V/TOTAL | CANTIDAD | V/TOTAL |
| MODULO DE ESTRUCTURA PARA SENDERO DE TROTE | | | | | | | | | | | | |
| 104 | 104 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO | | | | | | | | | | |
| 104.P1 | 104.0 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO | m² | 1.261,0 | \$ 1.259,00 | \$ 1.587.599,00 | 1612,80 | \$ 2.030.515,00 | | | 1612,80 | \$ 2.030.515,00 |
| 107 | 107 | EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO | | | | | | | | | | |
| 107.P4 | 107.P | PERFILACION DE TALUDES A MANO INCLUYE RETIRO | m³ | 200,0 | \$ 39.986,00 | \$ 7.997.200,00 | 161,28 | \$ 6.448.942,00 | | | 161,28 | \$ 6.448.942,00 |
| 107.P5 | 107.P | CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE | m³ | 1.261,0 | \$ 2.100,00 | \$ 2.648.100,00 | 1344,00 | \$ 2.822.400,00 | | | 1344,00 | \$ 2.822.400,00 |
| 107.P7 | 107.P | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro) | m³ | 315,0 | \$ 29.175,00 | \$ 9.190.125,00 | 82,20 | \$ 2.398.185,00 | | | 82,20 | \$ 2.398.185,00 |
| CAPITULO II - EXCAVACIONES LLENOS Y ESTRUCTURALES | | | | | | | 0,00 | \$ - | | | | \$ - |
| LLENOS COMPACTADOS | | | | | | | 0,00 | \$ - | | | | \$ - |
| 204.5 | 204.0 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte) | m³ | 126,0 | \$ 44.675,00 | \$ 5.629.050,00 | 174,72 | \$ 7.805.616,00 | | | 174,72 | \$ 7.805.616,00 |
| CAPITULO 3 - PAVIMENTOS | | | | | | | 0,00 | \$ - | | | | \$ - |
| BASE GRANULAR | | | | | | | 0,00 | \$ - | | | | \$ - |
| 303.1 | 303.0 | BASE GRANULAR (Incluido Transporte) | m³ | 115,0 | \$ 100.650,00 | \$ 11.574.750,00 | 174,72 | \$ 17.585.568,00 | | | 174,72 | \$ 17.585.568,00 |
| 305 IMPRIMACION | | | | | | | 0,00 | \$ - | | | | \$ - |
| 305.0 | 305.0 | RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA (CRL-1) | m³ | 1.152,0 | \$ 2.505,00 | \$ 2.885.700,00 | 1344,00 | \$ 3.366.720,00 | | | 1344,00 | \$ 3.366.720,00 |
| 307 CONCRETO ASFALTICO | | | | | | | 0,00 | \$ - | | | | \$ - |
| 307.P1 | 307.P | MEZCLA DENSA EN CALIENTE A MANO (CEMENTO ASFALTICO tipo MDC-2) SIN Transporte | m³ | 58,0 | \$ 607.838,00 | \$ 35.254.604,00 | 69,89 | \$ 42.481.798,00 | | | 69,89 | \$ 42.481.798,00 |
| 307.P2 | 307.P | TRANSPORTE MATERIAL DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-2 | m³.Km | 10.444,0 | \$ 1.000,00 | \$ 10.444.000,00 | 1310,63 | \$ 1.310.630,00 | | | 1310,63 | \$ 1.310.630,00 |
| CAPITULO 4 - OBRAS VARIAS | | | | | | | 0,00 | \$ - | | | | \$ - |
| CORDONES Y TOPELLANTAS | | | | | | | 0,00 | \$ - | | | | \$ - |
| 402.4 | 402.0 | SARDINEL CONFINAMIENTO CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) Ø 10xØ 10xØ 20 M | m | 1.089,0 | \$ 29.251,00 | \$ 31.854.339,00 | 0,00 | \$ - | | | 0,00 | \$ - |
| 403.15 | 403.0 | LINEA DE DEMARCAACION CON PINTURA EN FRIJO ANCHO 10 CM (COLOR AMARILLO, BLANCO Y ROJO) | m | 3.267,0 | \$ 1.293,00 | \$ 4.224.231,00 | 0,00 | \$ - | | | 0,00 | \$ - |
| 406 ENGRAMADOS | | | | | | | 0,00 | \$ - | | | | \$ - |
| 406.1 | 406.0 | ENGRAMADOS (EMPRADIZACION BLOQUES DE CESPED INCLUYE TIERRA DE 10 cm Y ABONO) | m² | 400,0 | \$ 10.217,00 | \$ 4.086.800,00 | 587,80 | \$ 6.005.553,00 | 167,80 | \$ 1.714.413,00 | 587,80 | \$ 6.005.553,00 |
| ITEMS NO PREVISTOS | | | | | | | | | | | | |
| NP-6 | | SUMINISTRO E INSTALACION BORDILLO A80-0.20 x 0.50 x 0.80 m MR= 4.2 Mpa | und | | \$ 48.000,00 | | 1640,00 | \$ 78.720.000,00 | | | 1640,00 | \$ 78.720.000,00 |
| 107.P6 | | EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR A MAQUINA INCLUYE EL RETIRO | m³ | | \$ 23.782,00 | | 1585,71 | \$ 37.711.355,00 | 0,00 | | 1585,71 | \$ 37.711.355,00 |
| 401.P5 | | CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) CAJA 1,0m x 1,0m x 0,10m. Prof=1,0m para drenaje | und | | \$ 302.906,00 | | 6,00 | \$ 1.817.436,00 | | | 6,00 | \$ 1.817.436,00 |
| 803.1 | | SUMINISTRO DE INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCAHARILLADO DE 160 mm (Ø") | ml | | \$ 43.162,00 | | 152,50 | \$ 6.582.205,00 | 63,50 | \$ 2.740.787,00 | 152,50 | \$ 6.582.205,00 |
| 103.P1 | | REMOCION DE ARBOL >10m INCLUYE DESENRAICE Y RETIRO | und | | \$ 419.553,00 | | 14,00 | \$ 5.873.742,00 | 2,00 | \$ 839.106,00 | 14,00 | \$ 5.873.742,00 |
| 204.P6 | 204.0 | MATERIAL SELECCIONADO (GRANULAR) ESTABILIZADA CON CEMENTO (Incluido Transporte) | m³ | | \$ 132.657,00 | | 40,32 | \$ 5.348.730,00 | | | 40,32 | \$ 5.348.730,00 |
| VALOR SUBTOTAL COSTO DIRECTO | | | | | | \$ 127.376.558,00 | | \$ 228.309.395,00 | | \$ 5.294.306,00 | | \$ 228.309.395,00 |
| MODULO DE ESTRUCTURA PARA PLAZOLETA DE ACCESO | | | | | | | | | | | | |
| CAPITULO 1 - PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | |
| 104 | 104 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO | | | | | | | | | | |
| 104.P1 | 104.0 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO | m² | 731,0 | \$ 1.259,00 | \$ 920.329,00 | 1290,55 | \$ 1.624.802,00 | 140,55 | \$ 176.952,00 | 1290,55 | \$ 1.624.802,00 |
| 107 | 107 | EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO | | | | | | | | | | |
| 107.P5 | 107.P | CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE | m³ | 721,0 | \$ 2.100,00 | \$ 1.515.100,00 | 1290,55 | \$ 2.710.155,00 | 140,55 | \$ 295.155,00 | 1290,55 | \$ 2.710.155,00 |
| 107.P7 | 107.P | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro) | m³ | 219,0 | \$ 29.175,00 | \$ 6.389.325,00 | 25,60 | \$ 746.880,00 | | | 25,60 | \$ 746.880,00 |
| 204 LLENOS COMPACTADOS | | | | | | | 0,00 | \$ - | | | | \$ - |
| 204.5 | 204.0 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte) | m³ | 70,0 | \$ 44.675,00 | \$ 3.127.250,00 | 72,80 | \$ 3.252.340,00 | | | 72,80 | \$ 3.252.340,00 |
| CAPITULO 3 - PAVIMENTOS | | | | | | | 0,00 | \$ - | | | | \$ - |
| BASE GRANULAR | | | | | | | 0,00 | \$ - | | | | \$ - |
| 303.1 | 303.0 | BASE GRANULAR (Incluido Transporte) | m³ | 70,0 | \$ 100.650,00 | \$ 7.045.500,00 | 107,61 | \$ 10.830.947,00 | 10,61 | \$ 1.067.897,00 | 107,61 | \$ 10.830.947,00 |
| CAPITULO 4 - OBRAS VARIAS | | | | | | | 0,00 | \$ - | | | | \$ - |
| CORDONES Y TOPELLANTAS | | | | | | | 0,00 | \$ - | | | | \$ - |
| 402.4 | 402.0 | SARDINEL CONFINAMIENTO CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) Ø 10xØ 10xØ 20 M | m | 340,0 | \$ 29.251,00 | \$ 9.945.340,00 | 0,00 | \$ - | | | 0,00 | \$ - |
| 403 ANDENES | | | | | | | 0,00 | \$ - | | | | \$ - |
| 403.12 | 403.0 | PISO EN CONCRETO PREMEZCLADO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) ANDEN E=0,10 M (Incluido estampado con enlucador neutro color gris) | m² | 697,0 | \$ 69.145,00 | \$ 48.194.065,00 | 1256,05 | \$ 86.849.577,00 | 106,05 | \$ 7.332.827,00 | 1256,05 | \$ 86.849.577,00 |

| CONTRATO No: Contrato de Obra No 286-2016 | | PRESUPUESTO | | | | | CRONOLOGIA | | | | | |
|--|--|---|----------------------------------|-------------------|--|---|--|--------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
|  Gobernación del Cauca Secretaría de Infraestructura | CONSTRUCCION, REHABILITACION O DOTACION DE ESPACIOS PARA LA RECREACION Y DEPORTE EN POPAYAN, COMO EPICENTRO DE EVENTOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, BARRIO VILLA DEL VIENTO, MUNICIPIO DE POPAYAN | | VALOR DEL CONTRATO: | \$ 1.534.238.959 | FECHA DE INICIO | 27 DE ABRIL 2016 | ACTA DE SUSPENSION 02 | 21 DE DICIEMBRE 2016 | ACTA DE SUSPENSION 04 | 14 DE JULIO DE 2017 | ACTA DE SUSPENSION N°S: | 01 DE DICIEMBRE DE 2017 |
| | VALOR ADICION N°1: | \$ 333.912.467 | ACTA DE SUSPENSION 01 | 1 DE JUNIO 2016 | ACTA DE AMPLIACION No 1 DE SUSPENSION No 2 | 20 DE ENERO DE 2017 | ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION N°: | 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | ACTA DE REINICIO No 5 | 02 DE ENERO DE 2018 | | |
| | VALOR TOTAL: | \$ 1.868.151.426 | ACTA AMPLIACION 01 SUSPENSION 01 | 29 DE JUNIO 2016 | ACTA DE REINICIO No 2 | 20 DE FEBRERO 2017 | ACTA DE REINICIO No 4 | 11 DE OCTUBRE DE 2017 | FECHA DE TERMINACION FINAL: | 22 DE ENERO DEL 2018 | | |
| | PLAZO INICIAL: | CINCO MESES | ACTA AMPLIACION 02 SUSPENSION 01 | 29 DE JULIO 2016 | ACTA DE SUSPENSION 03 | 03 DE ABRIL DE 2017 | ADICIONAL No 2: (11 DE OCTUBRE 2017) | (1) MES | ACTA DE PAGO PARCIAL No. 04 Y FINAL | | | |
| | ADICIONAL No 1: (23 DE FEBRERO 2017) | TRES MESES | ACTA DE REINICIO No 1 | 30 DE AGOSTO 2016 | ACTA DE REINICIO No 3 | 01 DE JUNIO DE 2017 | ADICIONAL No 3: (08 DE NOVIEMBRE 2017) | (1) UN MES | FECHA: 22 DE ENERO DE 2018 |  | | |
| CONTRATISTA: HECTOR EDUARDO RIOS FUENTES | | | | | | INTERVENOR: CONSORCIO POLIDEPORTIVOS CAUCA 2016 | | | | | | |
| CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | | | | | | |
| | | | | | | MODIFICACION 4 | | PRESENTE ACTA | | ACTA ACUMULADA | | |
| ITEM DE PAGO | ART. | DESCRIPCION | UNID | CANT CONTRACTUAL | V/UNITARIO | V/TOTAL | CANTIDAD | V/TOTAL | CANTIDAD | V/TOTAL | CANTIDAD | V/TOTAL |
| 403.13 | 403,0 | SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA 20cm x 20cm x 6cm TIPO TACTIL O GUIA COLOR AMARILLO | m | 158,0 | \$ 19.025,00 | \$ 3.005.950,00 | 0,00 | \$ - | \$ - | \$ - | 0,00 | \$ - |
| 403.14 | 403,0 | SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA 20cm x 20cm x 6cm TIPO ALERTA COLOR ROJO | m² | 2,0 | \$ 82.917,00 | \$ 165.834,00 | 0,00 | \$ - | \$ - | \$ - | 0,00 | \$ - |
| 403.16 | 403,0 | SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA DEMARCAACION VISUAL (14X9X39 cm REF. 40206 L PREMOLDEADOS O SIMILAR) | m | 170,0 | \$ 61.418,00 | \$ 10.441.060,00 | 0,00 | \$ - | \$ - | \$ - | 0,00 | \$ - |
| 507 | 507 | FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS | | | | | 0,00 | \$ - | \$ - | \$ - | | |
| 507.0 | 507,0 | TRATAMIENTOS PARA JUNTAS EN CONCRETO | m | 697,0 | \$ 8.758,00 | \$ 6.104.326,00 | 273,00 | \$ 2.390.934,00 | \$ - | \$ - | 273,00 | \$ 2.390.934,00 |
| | | CAPITULO VI - ACERO DE REFUERZO | | | | | 0,00 | \$ - | \$ - | \$ - | | |
| | | 601 BARRAS DE ACERO DE REFUERZO | | | | | 0,00 | \$ - | \$ - | \$ - | | |
| 601.6 | 601,0 | BARANDA METALICA TUBO GALVANIZADO DE DIAM 2" | m | 66,0 | \$ 55.852,00 | \$ - | 0,00 | \$ - | \$ - | \$ - | 0,00 | \$ - |
| 107.P6 | 107P | EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR A MAQUINA INCLUYE EL RETIRO | m³ | | \$ 23.782,00 | \$ - | 752,60 | \$ 17.898.333,00 | 0,00 | \$ - | 752,60 | \$ 17.898.333,00 |
| ITEMS NO PREVISTOS | | | | | | | | | | | | |
| | 204,2 | RELLENO TIPO II MECANICO CON MATERIAL LIMO-ARCILLOSO TIERRA AMARILLA (Incluye Transporte) | m3 | | \$ 39.101,00 | \$ - | 693,80 | \$ 27.328.274,00 | 21,60 | \$ 844.582,00 | 693,80 | \$ 27.128.274,00 |
| VALOR SUBTOTAL COSTO DIRECTO | | | | | | \$ 96.874.079,00 | \$ 153.432.242,00 | | \$ 9.717.413,00 | | \$ 153.432.242,00 | |
| 20 MODULO DE ESTRUCTURA PARA PISOS AREAS DE JUEGOS INFANTILES, GIMNASIO Y ADULTO MAYOR | | | | | | | | | | | | |
| | 104 | CAPITULO 1 - PRELIMINARES | | | | | | | | | | |
| | 104.0 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO | | | | | | | | | | |
| 104.P1 | 104,0 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO | m² | 822,0 | \$ 1.259,00 | \$ 1.034.898,00 | 430,00 | \$ 541.370,00 | \$ - | \$ - | 430,00 | \$ 541.370,00 |
| | 107 | EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO | | | | | 0,00 | \$ - | \$ - | \$ - | | |
| 107.P5 | 107P | CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE | m² | 822,0 | \$ 2.100,00 | \$ 1.726.200,00 | 0,00 | \$ - | \$ - | \$ - | 0,00 | \$ - |
| 107.P7 | 107P | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro) | m³ | 247,0 | \$ 29.175,00 | \$ 7.206.225,00 | 0,00 | \$ - | \$ - | \$ - | 0,00 | \$ - |
| | 204 | LLENOS COMPACTADOS | | | | | 0,00 | \$ - | \$ - | \$ - | | |
| 204.5 | 204,0 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte) | m³ | 79,0 | \$ 44.675,00 | \$ 3.529.325,00 | 0,00 | \$ - | \$ - | \$ - | 0,00 | \$ - |
| | | CAPITULO 3 - PAVIMENTOS | | | | | 0,00 | \$ - | \$ - | \$ - | | |
| | 303 | BASE GRANULAR | | | | | 0,00 | \$ - | \$ - | \$ - | | |
| 303.1 | 303,0 | BASE GRANULAR (Incluido Transporte) | m³ | 79,0 | \$ 100.650,00 | \$ 7.951.350,00 | 0,00 | \$ - | \$ - | \$ - | 0,00 | \$ - |
| | | CAPITULO 4 - OBRAS VARIAS | | | | | 0,00 | \$ - | \$ - | \$ - | | |
| | 402 | CORDONES Y TOPELLANTAS | | | | | 0,00 | \$ - | \$ - | \$ - | | |
| 402.4 | 402,0 | SARDINEL CONFINAMIENTO CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) 0,10x0,10x0,20 M | m | 359,0 | \$ 29.251,00 | \$ 10.501.109,00 | 0,00 | \$ - | \$ - | \$ - | 0,00 | \$ - |
| | 403 | ANDENES | | | | | 0,00 | \$ - | \$ - | \$ - | | |
| 403.4 | 403,0 | CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) ANDEN E=0,08 M | m³ | 787,0 | \$ 42.949,00 | \$ 33.800.863,00 | 0,00 | \$ - | \$ - | \$ - | 0,00 | \$ - |
| 403.16 | 403,0 | SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA DEMARCAACION VISUAL (14X9X39 cm REF. 40206 L PREMOLDEADOS O SIMILAR) | m | 180,0 | \$ 61.418,00 | \$ 11.055.240,00 | 0,00 | \$ - | \$ - | \$ - | 0,00 | \$ - |
| | 507 | FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS | | | | | 0,00 | \$ - | \$ - | \$ - | | |
| 507.0 | 507,0 | TRATAMIENTOS PARA JUNTAS EN CONCRETO | m | 787,0 | \$ 8.758,00 | \$ 6.892.546,00 | 0,00 | \$ - | \$ - | \$ - | 0,00 | \$ - |
| 107.P6 | 107P | EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR A MAQUINA INCLUYE EL RETIRO | m³ | | \$ 23.782,00 | \$ - | 306,25 | \$ 7.283.238,00 | \$ - | \$ - | 306,25 | \$ 7.283.238,00 |
| ITEMS NO PREVISTOS | | | | | | | | | | | | |
| | NP-1 | MURO DE GAVION | m3 | 0,0 | \$ 202.000,00 | \$ - | 121,30 | \$ 24.502.600,00 | \$ - | \$ - | 121,30 | \$ 24.502.600,00 |
| | 502 | CONCRETO CLASE F (140 kg/cm2 = 2000 psi) PARA SOLADOS | m³ | 0,0 | \$ 19.017,00 | \$ - | 96,00 | \$ 1.825.632,00 | \$ - | \$ - | 96,00 | \$ 1.825.632,00 |
| VALOR SUBTOTAL COSTO DIRECTO | | | | | | \$ 89.697.756,00 | \$ 34.152.840,00 | | \$ - | | \$ 34.152.840,00 | |
| 22 MODULO DE ARBORIZACION, ORNAMENTACION Y ZONAS VERDES | | | | | | | | | | | | |
| | | MODULO DE ARBORIZACION, ORNAMENTACION Y ZONAS VERDES | | | | | | | | | | |
| 407.P1 | 407P | ARBORIZACION (TRASLADO Y REUBICACION DE ARBOL) | Und | 1,0 | \$ 856.267,00 | \$ 856.267,00 | 0,00 | \$ - | \$ - | \$ - | 0,00 | \$ - |
| VALOR SUBTOTAL COSTO DIRECTO | | | | | | \$ 856.267,00 | \$ - | | \$ - | | \$ - | |
| 24 MODULO DE MOBILIARIO PARA JUEGOS INFANTILES, GIMNASIO Y ADULTO MAYOR | | | | | | | | | | | | |
| | 1400 | MAMPOSTERIA Y PREFABRICADOS | | | | | | | | | | |
| 1.415.0 | 1.400,0 | SUMINISTRO E INSTALACION BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR (TIPO 01-01) INCLUIDO MATERIAL DE BASE EN CONCRETO 3000 psi | Und | 8,0 | \$ 500.000,00 | \$ 4.000.000,00 | 7,00 | \$ 3.500.000,00 | 7,00 | \$ 3.500.000,00 | 7,00 | \$ 3.500.000,00 |
| 1.415.0 | 1.400,0 | SUMINISTRO E INSTALACION BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR (TIPO DADO-01) INCLUIDO MATERIAL DE BASE EN CONCRETO 3000 psi | Und | 18,0 | \$ 202.536,00 | \$ 3.645.648,00 | 14,00 | \$ 2.835.504,00 | 14,00 | \$ 2.835.504,00 | 14,00 | \$ 2.835.504,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|--|--|---|----------------------------|---|-------------------------|
|  Gobernación del Cauca Secretaría de Infraestructura | CONTRATO No: Contrato de Obra No 286-2016 | PRESUPUESTO | | | CRONOLOGIA | | | | | | |
| | VALOR DEL CONTRATO: | \$ | 1.534.218.959 | FECHA DE INICIO | 27 DE ABRIL 2016 | ACTA DE SUSPENSION 02 | 21 DE DICIEMBRE 2016 | ACTA DE SUSPENSION 04 | 14 DE JULIO DE 2017 | ACTA DE SUSPENSION N°5: | 01 DE DICIEMBRE DE 2017 |
| | VALOR ADICION N°1: | \$ | 333.012.867 | ACTA DE SUSPENSION 01 | 1 DE JUNIO 2016 | ACTA DE AMPLIACION No 1 DE SUSPENSION No 2 | 20 DE ENERO DE 2017 | ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION N°4: | 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | ACTA DE REINICIO No 5 | 02 DE ENERO DE 2018 |
| | VALOR TOTAL: | \$ | 1.868.131.826 | ACTA AMPLIACION 01 SUSPENSION 01 | 29 DE JUNIO 2016 | ACTA DE REINICIO No 2 | 20 DE FEBRERO 2017 | ACTA DE REINICIO No 4 | 11 DE OCTUBRE DE 2017 | FECHA DE TERMINACION FINAL: | 22 DE ENERO DEL 2018 |
| | PLAZO INICIAL: | CINCO MESES | | ACTA AMPLIACION 02 SUSPENSION 01 | 29 DE JULIO 2016 | ACTA DE SUSPENSION 03 | 03 DE ABRIL DE 2017 | ADICIONAL No 2: (11 DE OCTUBRE 2017) | (1) MES | ACTA DE PAGO PARCIAL No. 04 Y FINAL | |
| ADICIONAL No 1: (23 DE FEBRERO 2017) | TRES MESES | | ACTA DE REINICIO No 1 | 30 DE AGOSTO 2016 | ACTA DE REINICIO No 3 | 01 DE JUNIO DE 2017 | ADICIONAL No 3: (08 DE NOVIEMBRE 2017) | (1) UN MES | FECHA: 22 DE ENERO DE 2018 |  | |

CONTRATISTA: HECTOR EDUARDO RIOS FUENTES INTERVENOR: CONSORCIO POLIDEPORTIVOS CAUCA 2016

| CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | | | | | |
|-------------------------------------|---------|---|------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | | | | | MODIFICACION 4 | | PRESENTE ACTA | | ACTA ACUMULADA | |
| ITEM DE PAGO | ART. | DESCRIPCION | UNID | CANT CONTRACTUAL | V/UNITARIO | V/TOTAL | CANTIDAD | V/TOTAL | CANTIDAD | V/TOTAL | CANTIDAD | V/TOTAL |
| | 23000 | OBRAS VARIAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES | | | | | 0,00 | \$ - | | \$ - | | \$ - |
| 2317.P3 | 2.300,0 | ESTACION PARQUE BIOSALUDABLE | Gbl | 1,0 | \$ 62.041.830,00 | \$ 62.041.830,00 | 1,00 | \$ 62.041.830,00 | 1,00 | \$ 62.041.830,00 | 1,00 | \$ 62.041.830,00 |
| 2317.P6 | 2.300,0 | ESTACION DE JUEGOS INFANTILES PARA PARQUE VILLA DEL VIENTO | Gbl | 1,0 | \$ 140.869.340,00 | \$ 140.869.340,00 | 0,00 | \$ - | | \$ - | 0,00 | \$ - |
| 2317.P8 | 2.300,0 | BASURERA PIVOTANTE CIRCULAR ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL 18 CON SOPORTE EN TUBERIA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL 18 DE 2" | Unid | 6,0 | \$ 760.171,00 | \$ 4.561.026,00 | 0,00 | \$ - | | \$ - | 0,00 | \$ - |
| 2317.P8 | 2.300,0 | BASURERA EXPOCAN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL. 18 CON SOPORTE EN TUBERIA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL 18 DE 2" | Unid | 3,0 | \$ 2.030.171,00 | \$ 6.090.513,00 | 5,00 | \$ 10.150.855,00 | 5,00 | \$ 10.150.855,00 | 5,00 | \$ 10.150.855,00 |
| 2317.P9 | 2.300,0 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRES MÚLTIPLES FIJAS | Jgo | 1,0 | \$ 4.346.000,00 | \$ 4.346.000,00 | 1,00 | \$ 4.346.000,00 | 1,00 | \$ 4.346.000,00 | 1,00 | \$ 4.346.000,00 |
| 2317.P10 | 2.300,0 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRINQUETES Y MALLA DE VOLEYBOL | Jgo | 1,0 | \$ 943.400,00 | \$ 943.400,00 | 1,00 | \$ 943.400,00 | 1,00 | \$ 943.400,00 | 1,00 | \$ 943.400,00 |

| ITEMS NO PREVISTOS | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|------|------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------|------------------|------------------|
| NP | DESCRIPCION | UNID | CANT | V/UNITARIO | V/TOTAL | CANTIDAD | V/TOTAL | CANTIDAD | V/TOTAL | CANTIDAD | V/TOTAL | V/TOTAL |
| | ESTACION DE JUEGOS INFANTILES PARA PARQUE VILLA DEL VIENTO IMPORTADO | Gbl | 1,0 | \$ 76.200.175,00 | \$ 76.200.175,00 | 1,00 | \$ 76.200.175,00 | 0,00 | \$ - | 1,00 | \$ 76.200.175,00 | \$ 76.200.175,00 |
| VALOR SUBTOTAL COSTO DIRECTO | | | | | | \$ 228.497.757,00 | \$ 160.017.764,00 | \$ 83.817.589,00 | \$ 160.017.764,00 | | | |

| PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA ELECTRICA Y ALUMBRADO EXTERIOR VALORES UNITARIOS POR ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------|---------|---------|
| | | UNID | CANT | V/UNITARIO | V/TOTAL | CANTIDAD | V/TOTAL | CANTIDAD | V/TOTAL | CANTIDAD | V/TOTAL | V/TOTAL |
| 1 | VESTIDA POSTE DE RED SECUNDARIA TRENZADA | UNID | 1,0 | \$ 92.496,21 | \$ 92.496,21 | 0,00 | \$ - | | \$ - | 0,00 | \$ - | \$ - |
| 2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PROYECTOR 400 W MH | UNID | 35,0 | \$ 993.894,83 | \$ 14.908.422,45 | 0,00 | \$ - | | \$ - | 0,00 | \$ - | \$ - |
| 3 | SUMINISTRO E INSTALACION FOTOCONTROL 40A CON TEMPORIZADOR | UNID | 1,0 | \$ 775.422,26 | \$ 775.422,26 | 0,00 | \$ - | | \$ - | 0,00 | \$ - | \$ - |
| 4 | CONSTRUCCION CAJA DE CONEXIONES 40 * 40 CM | UNID | 2,0 | \$ 359.934,70 | \$ 719.869,40 | 0,00 | \$ - | | \$ - | 0,00 | \$ - | \$ - |
| 5 | CANALIZACION DE REDES | ML | 10,0 | \$ 90.448,22 | \$ 904.482,20 | 0,00 | \$ - | | \$ - | 0,00 | \$ - | \$ - |
| 6 | TENDIDO CABLE ENCAUCHETADO 3 * 10 | KM | 0,1 | \$ 11.214.887,62 | \$ 1.121.488,76 | 0,00 | \$ - | | \$ - | 0,00 | \$ - | \$ - |
| 7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL CON PROTECCIONES Y MEDIDA | UNID | 1,0 | \$ 4.228.738,38 | \$ 4.228.738,38 | 0,00 | \$ - | | \$ - | 0,00 | \$ - | \$ - |
| 8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA 1/2 | UNID | 25,0 | \$ 110.835,66 | \$ 2.770.891,50 | 0,00 | \$ - | | \$ - | 0,00 | \$ - | \$ - |
| VALOR SUBTOTAL COSTO DIRECTO | | | | | | \$ 25.746.108,91 | \$ - | \$ - | \$ - | | | |
| AJUSTE AL PESO | | | | | | \$ - | \$ (114,00) | \$ (39,00) | \$ - | | | |
| | | | | | | \$ 1.180.168.430,00 | \$ 1.437.014.435,00 | \$ 245.704.248,00 | \$ 1.437.014.435,00 | | | |
| VALOR (AUI) 30% | | | | | | \$ 354.050.529,00 | \$ 431.104.331,00 | \$ 73.711.274,00 | \$ 431.104.331,00 | | | |
| VALOR SUBTOTAL DEL PROYECTO | | | | | | \$ 1.534.218.959,00 | \$ 1.868.118.766,00 | \$ 319.415.522,00 | \$ 1.868.118.766,00 | | | |

| ESTADO DEL ANTICIPO: | | | | ESTADO DEL CONTRATO: | | | |
|--|----|----------------|--|--|----|------------------|--|
| VALOR ANTICIPO RECIBIDO DEL CONTRATO INICIAL | \$ | - | | VALOR CONTRATO PRINCIPAL | \$ | 1.534.218.959,00 | |
| VALOR AMORTIZACION ACTA ANTERIOR | \$ | - | | VALOR CONTRATO ADICIONAL: | \$ | 333.012.867,00 | |
| VALOR AMORTIZACION PRESENTE ACTA | \$ | - | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO: | \$ | 1.868.131.826,00 | |
| VALOR AMORTIZADO A LA FECHA | \$ | - | | VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA | \$ | 319.415.522,00 | |
| SALDO POR AMORTIZAR | \$ | - | | VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA | \$ | 1.868.118.766,00 | |
| | | | | SALDO POR EJECUTAR | \$ | 13.060,00 | |
| VALOR PRESENTE ACTA | \$ | 319.415.522,00 | | VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA | \$ | 319.415.522,00 | |
| NETO A PAGAR PRESENTE ACTA | \$ | 319.415.522,00 | | | | | |

CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE No.13-691-80-00654-5 BANCO AGRARIO VALOR A PAGAR EN LETRAS: TRESIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista de obra y del intervenor conforme a la acta de recibo correspondiente.
 El Supervisor del Departamento únicamente certifica que revisó matemáticamente el contenido de este documento.
 La presente acta no exime al contratista de la repetición a costa suya de los trabajos que hayan quedado defectuosos por causas que le sean imputables.
 La Suscrita Secretaría de Infraestructura aprueba para pago la presente acta de conformidad a los documentos soporte de la misma.

| | | | | |
|--|---|---|--|---|
|  JOSE WILMER CHILITO BIVALETTA CONSORCIO POLIDEPORTIVOS CAUCA INTERVENOR |  HECTOR EDUARDO RIOS FUENTES CONTRATISTA |  ING. MARTHA CECILIA ORDOÑEZ OCAMPO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |  ING. YEDILVER SANCHEZ RODRIGUEZ SUPERVISOR |  LIGIA YVETH CASAS TRULLILLO ING. APYO SUPERVISION |
|--|---|---|--|---|



DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA



ACTA DE RECIBO N°4 Y FINAL

1. DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO

| | | |
|---|--|------------------|
| CONTRATO PRINCIPAL | 286-2016 | |
| CONTRATANTE | GOBERNACION DEPARTAMENTO DEL CAUCA | |
| CONTRATISTA | HECTOR EDUARDO RIOS FUENTES | |
| INTERVENTOR | CONSORCIO POLIDEPORTIVOS CAUCA R/L JOSE WILMER CHILITO RIVADENEIRA | |
| CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | N° 3593 del 30 de Junio de 2015 | |
| OBJETO | CONSTRUCCION, REHABILITACION O DOTACION DE ESPACIOS PARA LA RECREACION Y DEPORTE EN POPAYAN, COMO EPICENTRO DE EVENTOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, BARRIO VILLA DEL VIENTO, MUNICIPIO DE POPAYAN | |
| VALOR DEL CONTRATO | \$ | 1.534.218.959,00 |
| VALOR ADICIONAL | \$ | 333.912.867,00 |
| VALOR TOTAL | \$ | 1.868.131.826,00 |
| PLAZO INICIAL | 5 MESES (Hasta 26 de sep de 2016) | |

2. PARTES QUE INTERVIENEN

En Popayan a los Venti dos dias (22) de enero de 2018, se reunieron los Ingenieros : HECTOR EDUARDO RIOS FUENTES en su calidad de contratista, JOSE WILMER

3. CRONOLOGIA

| | | FIRMADO |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| FIRMA DEL CONTRATO PRINCIPAL | | 26-feb-16 |
| INICIACION DEL CONTRATO PRINCIPAL | | 27-abr-16 |
| PLAZO INICIAL | Cinco (5) meses | |
| VENCIMIENTO INICIAL DEL CONTRATO | | 26-sep-16 |
| ADICIONAL EN PLAZO No 1 | Tres (3) meses | 23-feb-17 |
| ADICIONAL EN PLAZO No 2 | Un (1) mes | 11-oct-17 |
| ADICIONAL EN PLAZO No 3 | Un (1) mes | 08-nov-17 |
| SUSPENSION No 1 | Treinta (30) dias | 1 de junio de 2016 |
| AMPLIACION 01 A LA SUSPENSION 01 | Treinta (30) dias | 29 de junio de 2016 |
| AMPLIACION 02 A LA SUSPENSION 01 | Treinta (30) dias | 29 de julio de 2016 |
| REINICIO No1 | | 30 de agosto de 2016 |
| SUSPENSION No 2 | Un (1) mes | 21 de Diciembre de 2016 |
| AMPLIACION 01 A LA SUSPENSION 02 | Un (1) mes | 20 de enero de 2017 |
| REINICIO No 2 | | 20 de febrero de 2017 |
| SUSPENSION No 3 | | 3 de abril de 2017 |
| REINICIO No 3 | | 01 de junio de 2017 |
| SUSPENSION No 4 | | 14 de julio de 2017 |
| AMPLIACION 01 A LA SUSPENSION 04 | Un (1) mes | 12 de septiembre de 2017 |
| REINICIO No 4 | | 11 de octubre de 2017 |
| SUSPENSION No 5 | Un (1) mes | 01 de diciembre de 2017 |
| REINICIO N°5 | | 02 de enero de 2018 |
| VENCIMIENTO DEL CONTRATO | | 22 de enero de 2018 |

4. VALOR OBRA CONTRATADA

| | | | |
|------------------------|--|----|------------------|
| VALOR CONTRATO INICIAL | | \$ | 1.534.218.959,00 |
| VALOR ADICIONAL | | \$ | 333.912.867,00 |
| VALOR OBRA CONTRATADA | | \$ | 1.868.131.826,00 |

5. OBRA EJECUTADA Y RECIBIDA



DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA



ACTA DE RECIBO N°4 Y FINAL

| ITEM | DESCRIPCION | UNID | CANTIDAD |
|---------|---|--------------------|----------|
| 1 | MODULO DE PRELIMINARES Y ELEMENTOS EXISTENTES | | |
| | CAPITULO I - PRELIMINARES | | |
| | CAMPAMENTO, ALMACEN Y OFICINAS | | |
| 101,0 | CAMPAMENTO AREA 27 M2 | Und | 0,00 |
| 101,0 | INSTALACION HIDRAULICA PROVISIONAL | Gbl | 0,00 |
| 101,0 | INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL | Gbl | 0,00 |
| 101,0 | MALLA DE CERRAMIENTO PROVISIONAL SIN POSTE | m | 0,00 |
| 101,0 | CERRAMIENTO PROVISIONAL MALLA TEJIDA H: 2.00M | m | 0,00 |
| 101,0 | BATERIA SANITARIA MOVIL | mes | 0,00 |
| | MODULO DE CIMENTOS Y OBRAS VARIAS PARA ESTRUCTURA METALICA COLISEO NUEVO | | |
| | CAPITULO 1 - PRELIMINARES | | |
| | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO | | |
| 104.P1 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO | m ² | 0,00 |
| | EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO | | |
| 107.P4 | PERFILACION DE TALUDES A MANO INCLUYE RETIRO | m ³ | 0,00 |
| 107.P5 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE | m ² | 0,00 |
| 107.P6 | EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR A MAQUINA INCLUYE EL RETIRO | m ³ | 0,00 |
| 107.P7 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro) | m ³ | 100,65 |
| | CAPITULO II - EXCAVACIONES LLENOS Y ESTRUCTURALES | | |
| | LLENOS COMPACTADOS | | |
| 204.5 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte) | m ³ | 0,00 |
| 204.P6 | MATERIAL SELECCIONADO (GRANULAR) ESTABILIZADA CON CEMENTO (Incluido Transporte) | m ³ | 0,00 |
| | CAPITULO 3 - PAVIMENTOS | | |
| | BASE GRANULAR | | |
| 303.1 | BASE GRANULAR (Incluido Transporte) | m ³ | 0,00 |
| | IMPRIMACION | | |
| 305,0 | RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA (CRL-1) | m ² | 0,00 |
| | CONCRETO ASFALTICO | | |
| 307.P1 | MEZCLA DENSA EN CALIENTE A MANO(CEMENTO ASFALTICO tipo MDC-2) SIN Transporte | m ³ | 0,00 |
| 307.P2 | TRANSPORTE MATERIAL DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-2 | m ³ -Km | 0,00 |
| 401.P2 | CONCRETO CLASE D PARA CANAL DE DRENAJE CON TAPA PARA PREFABRICADA (0,07mX0,35mX0,70m) | m | 0,00 |
| 401.P6 | CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) CAJA 0.60 m X 0.60 m X 0.10 m. PROF = ,60 m para drenaje | Und | 0,00 |
| | ANDENES | | |
| 403.2 | CONCRETO CLASE E (175 kg/cm ² = 2500 psi) ANDEN E=0,10 M | m ² | 0,00 |
| 409.P1 | CONSTRUCCION MALLA ESLABONADA CAL. 10.5" INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE 2", SOLDADURA Y PINTURA, H= 2.5 MTS | m ² | 317,56 |
| 502,0 | CONCRETO CLASE F (140 kg/cm ² = 2000 psi) PARA SOLADOS | m ² | 16,44 |
| 502.1.3 | CIMIENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO PARA ZAPATA CLASE D (F'c= 210 KG/CM2) | m ³ | 0,00 |
| 502.1.3 | CIMIENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO PARA PEDESTAL CLASE D (F'c= 210 KG/CM2) | m ³ | 0,00 |
| 502.1.4 | CIMIENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO PARA VIGAS DE AMARRE DE ZAPATA (F'c= 210 KG/CM2) | m ³ | 3,25 |
| | ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO | | |
| 503.1 | CIMIENTO EN CONCRETO F'c=210Kg/cm ² PARA VIGAS DE AMARRE DE GRADERIAS | m ³ | 0,00 |
| 503.3 | CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) PARA MUROS | m ³ | 4,31 |
| 503.6 | GROUTING PARA CONEXIÓN ESTRUCTURA METALICA Y PEDESTAL | lt | 0,00 |
| 503.8 | CONSTRUCCION VIGA DE AMARRE 0.20m*0.25m F'c=210 Kg/cm ² | m | 0,00 |
| 503.7 | CONSTRUCCION CINTA DE AMARRE 0.14m*0.15m F'c=210 Kg/cm ² | m | 0,00 |
| 503.5 | CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) RECUBRIMIENTO PORTICO PARA ESTRUCTURA METALICA | Und | 0,00 |
| 503.9 | CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) PARA BANCAS | m ³ | 2,31 |
| | FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS | | |
| 507,0 | TRATAMIENTOS PARA JUNTAS EN CONCRETO | m | 509,20 |
| | CAPITULO VI - ACERO DE REFUERZO | | |
| | BARRAS DE ACERO DE REFUERZO | | |



DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA



ACTA DE RECIBO N°4 Y FINAL

| | | | |
|-----------|--|--------------------|----------|
| 601.1 | BARRAS DE ACERO DE REFUERZO Grado 60 | kg | 6.833,41 |
| 601.4 | ACERO PARA ESTRUCTURA ASTM A36 | kg | |
| 601.6 | BARANDA METALICA TUBO GALVANIZADO DE DIAM 2" | m | |
| | MAMPOSTERIA Y PREFABRICADOS | | |
| 1401.2 | CONSTRUCCION MURO GRADERIA EN BLOQUE DE CONCRETO 0.14 m X 0.19m X 0.39m TIPO LISO | m ² | 27,17 |
| 1401.3 | CONSTRUCCION EN BLOQUE DE CONCRETO 0.14 m X 0.19m X 0.39m TIPO LISO | m | |
| 1604P | CUBIERTA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24 | m ² | |
| 1604P | LAMINA GALVANIZADA CANAL 40cm x 22cm CALIBRE 16, LONGITUD 1m | m | |
| 1604P | LAMINA DE CERRAMIENTO PERFORADA EN LASER C.16 CON PINTURA ELECTROSTATICA | m ² | |
| | OBRAS VARIAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES | | |
| 2317.P7 | RECUBRIMIENTO SINTETICO TIPO PLEXIFLOR SOBRE ASFALTO (6 CAPAS) | m ² | 590,20 |
| | ITEMS NO PREVISTOS | | |
| | RELLENO TIPO II MECANICO CON MATERIAL LIMO-ARCILLOSO TIERRA AMARILLA (Incluye Transporte) | m ³ | 604,95 |
| | CAISSON DE DIAMETRO INTERIOR 1,70 M E CONCRETO CLASE D INCLUYE EXCAVACION (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO) | m ³ | 0,00 |
| | CONSTRUCCION COLUMNETA 0.25m*0.25m F'c=210 Kg/cm ² | m | 0,00 |
| | SUMINISTRO DE INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO DE 160 mm (6") | m | 0,00 |
| | CONSTRUCCION DE MURO EN TIZON EN LADRILLO COMUN | m ² | 0,00 |
| | MALLA ELECTROSOLDADA DE D106 15cm x 15cm | m ² | 0,00 |
| | DEMOLICION DE ANDENES (Espesor de 11 cm hasta 15cm) | m ² | 0,00 |
| | CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) CAJA 0.8m x 0,8m x 0,8m. Prof=1,0m para drenaje | Und | 0,00 |
| 401.P2 | CONCRETO CLASE D PARA CANAL DE DRENAJE SIN TAPA PARA PREFABRICADA (0.07mX0.35mX0.70m) | ml | 0,00 |
| | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA METALICA EN ANGULO 1/2" 33/16 CON PLATINA DE 1"3/16 @ 2cm, ANCHO= 0.35M | ml | 86,60 |
| | BARANDA METALICA TUBO GALVANIZADO DE DIAM 2" | ml | 35,30 |
| | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA PARA BAJANTE DE D=3" | ml | 23,60 |
| | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SANITARIA PARA BAJANTE DE D=4" | ml | 70,80 |
| | ALFAJIA EN CONCRETO REFORZADO, 21 Mpa | ml | 125,29 |
| | PUERTA EN MALLA ESLABONADA CAL 10.5 , INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE 2" | m ² | 13,20 |
| | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA EN METALDECK CALIBRE 18 | m ² | 102,30 |
| | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA PARA SOPORTE MURO | m ² | 66,00 |
| 18 | MODULO DE ESTRUCTURA PARA SENDERO DE TROTE | | |
| | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO | | |
| 104.P1 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO | m ² | 0,00 |
| | EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO | | |
| 107.P4 | PERFILACION DE TALUDES A MANO INCLUYE RETIRO | m ² | 0,00 |
| 107.P5 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE | m ² | 0,00 |
| 107.P7 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro) | m ³ | 0,00 |
| | CAPITULO II - EXCAVACIONES LLENOS Y ESTRUCTURALES | | |
| | LLENOS COMPACTADOS | | |
| 204.5 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte) | m ³ | 0,00 |
| | CAPITULO 3 - PAVIMENTOS | | |
| | BASE GRANULAR | | |
| 303.1 | BASE GRANULAR (Incluido Transporte) | m ³ | 0,00 |
| | IMPRIMACION | | |
| 305,0 | RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA (CRL-1) | m ² | 0,00 |
| | CONCRETO ASFALTICO | | |
| 307.P1 | MEZCLA DENSA EN CALIENTE A MANO(CEMENTO ASFALTICO tipo MDC-2) SIN Transporte | m ³ | 0,00 |
| 307.P2 | TRANSPORTE MATERIAL DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-2 | m ³ -Km | 0,00 |
| | CAPITULO 4 - OBRAS VARIAS | | |
| | CORDONES Y TOPELLANTAS | | |
| 402.4 | SARDINEL CONFINAMIENTO CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) 0,10x0,10x0,20 M | m | 0,00 |
| 403.15 | LINEA DE DEMARCAACION CON PINTURA EN FRIJO ANCHO 10 CM (COLOR AMARILLO, BLANCO Y ROJO) | m | 0,00 |
| | ENGRAMADOS | | |
| 406.1 | ENGRAMADOS (EMPRADIZACION BLOQUES DE CESPED INCLUYE TIERRA DE 10 cm Y ABONO) | m ² | 167,80 |



DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA



ACTA DE RECIBO N°4 Y FINAL

| | | | |
|--------|--|-----|--------|
| | ITEMS NO PREVISTOS | | |
| | SUMINISTRO E INSTALACION BORDILLO A80: 0.20 x 0.50 x 0.80 m MR= 4.2 Mpa | und | 0,00 |
| | EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR A MAQUINA INCLUYE EL RETIRO | m³ | 0,00 |
| | CONCRETO CLASE D (210 kg/cm² = 3000 psi) CAJA 1,0m x 1,0m x 0,10m. Prof=1,0m para drenaje | und | 0,00 |
| | SUMINISTRO DE INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALcantarillado DE 160 mm (8") | ml | 63,50 |
| | REMOCION DE ARBOL >10m INCLUYE DESENRAICE Y RETIRO | und | 2,00 |
| 204.P6 | MATERIAL SELECCIONADO (GRANULAR) ESTABILIZADA CON CEMENTO (Incluido Transporte) | m³ | 0,00 |
| 19 | MODULO DE ESTRUCTURA PARA PLAZOLETA DE ACCESO | | |
| | CAPITULO 1 - PRELIMINARES | | |
| | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO | | |
| 104.P1 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO | m² | 140,55 |
| | EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO | | |
| 107.P5 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE | m² | 140,55 |
| 107.P7 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro) | m³ | 0,00 |
| | LLENOS COMPACTADOS | | |
| 204.5 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte) | m³ | 0,00 |
| | CAPITULO 3 - PAVIMENTOS | | |
| | BASE GRANULAR | | |
| 303.1 | BASE GRANULAR (Incluido Transporte) | m³ | 10,61 |
| | CAPITULO 4 - OBRAS VARIAS | | |
| | CORDONES Y TOPELLANTAS | | |
| 402.4 | SARDINEL CONFINAMIENTO CONCRETO CLASE D (210 kg/cm² = 3000 psi) 0,10x0,10x0,20 M | m | 0,00 |
| | ANDENES | | |
| 403.12 | PISO EN CONCRETO PREMEZCLADO CLASE D (210 kg/cm² = 3000 psi) ANDEN E=0,10 M (Incluido estampado con endurecedor neutro color gris) | m² | 106,05 |
| 403.13 | SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA 20cm x 20cm x 6cm TIPO TACTIL O GUIA COLOR AMARILLO | m | 0,00 |
| 403.14 | SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA 20cm x 20cm x 6cm TIPO ALERTA COLOR ROJO | m² | 0,00 |
| 403.16 | SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA DEMARCAcion VISUAL (14X9X39 cm REF. 40206 L PREMOLDEADOS O SIMILAR) | m | 0,00 |
| | FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS | | |
| 507,0 | TRATAMIENTOS PARA JUNTAS EN CONCRETO | m | 0,00 |
| | CAPITULO VI - ACERO DE REFUERZO | | |
| | BARRAS DE ACERO DE REFUERZO | | |
| 601.6 | BARANDA METALICA TUBO GALVANIZADO DE DIAM 2" | m | 0,00 |
| 107.P6 | EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR A MAQUINA INCLUYE EL RETIRO | m³ | 0,00 |
| | ITEMS NO PREVISTOS | | |
| | RELLENO TIPO II MECANICO CON MATERIAL LIMO-ARCILLOSO TIERRA AMARILLA (Incluye Transporte) | m³ | 21,60 |
| 20 | MODULO DE ESTRUCTURA PARA PISOS AREAS DE JUEGOS INFANTILES, GIMNASIO Y ADULTO MAYOR | | |
| | CAPITULO 1 - PRELIMINARES | | |
| | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO | | |
| 104.P1 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO | m² | 0,00 |
| | EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO | | |
| 107.P5 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE | m² | 0,00 |
| 107.P7 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro) | m³ | 0,00 |
| | LLENOS COMPACTADOS | | |
| 204.5 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte) | m³ | 0,00 |
| | CAPITULO 3 - PAVIMENTOS | | |
| | BASE GRANULAR | | |
| 303.1 | BASE GRANULAR (Incluido Transporte) | m³ | 0,00 |
| | CAPITULO 4 - OBRAS VARIAS | | |
| | CORDONES Y TOPELLANTAS | | |
| 402.4 | SARDINEL CONFINAMIENTO CONCRETO CLASE D (210 kg/cm² = 3000 psi) 0,10x0,10x0,20 M | m | 0,00 |
| | ANDENES | | |
| 403.4 | CONCRETO CLASE D (210 kg/cm² = 3000 psi) ANDEN E=0,08 M | m² | 0,00 |
| 403.16 | SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA DEMARCAcion VISUAL (14X9X39 cm REF. 40206 L PREMOLDEADOS O SIMILAR) | m | 0,00 |



DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA



ACTA DE RECIBO N°4 Y FINAL

| | | | |
|----------|--|-----|-------|
| | FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS | | |
| 507.0 | TRATAMIENTOS PARA JUNTAS EN CONCRETO | m | 0,00 |
| 107.P6 | EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR A MAQUINA INCLUYE EL RETIRO | m³ | 0,00 |
| | ITEMS NO PREVISTOS | | |
| | MURO DE GAVION | m3 | 0,00 |
| | CONCRETO CLASE F (140 kg/cm2 = 2000 psi) PARA SOLADOS | m² | 0,00 |
| 22 | MODULO DE ARBORIZACION, ORNAMENTACION Y ZONAS VERDES | | |
| | MODULO DE ARBORIZACION, ORNAMENTACION Y ZONAS VERDES | | |
| 407.P1 | ARBORIZACION (TRASLADO Y REUBICACION DE DE ARBOL) | Und | 0,00 |
| 24 | MODULO DE MOBILIARIO PARA JUEGOS INFANTILES, GIMNASIO Y ADULTO MAYOR | | |
| | MAMPOSTERIA Y PREFABRICADOS | | |
| 1.415.0 | SUMINISTRO E INSTALACION BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR (TIPO BN-01) INCLUIDO MATERIAL DE BASE EN CONCRETO 3000 psi | Und | 7,00 |
| 1.415.0 | SUMINISTRO E INSTALACION BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR (TIPO DADO-01) INCLUIDO MATERIAL DE BASE EN CONCRETO 3000 psi | Und | 14,00 |
| | OBRAS VARIAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES | | |
| 2317.P3 | ESTACION PARQUE BIOSALUDABLE | Gbl | 1,00 |
| 2317.P6 | ESTACION DE JUEGOS INFANTILES PARA PARQUE VILLA DEL VIENTO | Gbl | 0,00 |
| 2317.P8 | BASURERA PIVOTANTE CIRCULAR ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL. 18 CON SOPORTE EN TUBERIA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL 18 DE 2" | Und | 0,00 |
| 2317.P8 | BASURERA EXPOCAN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL. 18 CON SOPORTE EN TUBERIA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL 18 DE 2" | Und | 5,00 |
| 2317.P9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRES MÚLTIPES FIJAS | Jgo | 1,00 |
| 2317.P10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRINQUETES Y MALLA DE VOLEYBOL | Jgo | 1,00 |
| | ITEMS NO PREVISTOS | | |
| | ESTACION DE JUEGOS INFANTILES PARA PARQUE VILLA DEL VIENTO IMPORTADO | Gbl | 1,00 |
| 24 | PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA ELECTRICA Y ALUMBRADO EXTERIOR VALORES UNITARIOS POR ACTIVIDAD | | |
| 1 | VESTIDA POSTE DE RED SECUNDARIA TRENZADA | UND | 0,00 |
| 2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PROYECTOR 400 W MH | UND | 0,00 |
| 3 | SUMINISTRO E INSTALACION FOTOCONTROL 40A CON TEMPORIZADOR | UND | 0,00 |
| 4 | CONSTRUCCION CAJA DE CONEXIONES 40 * 40 CM | UND | 0,00 |
| 5 | CANALIZACION DE REDES | ML | 0,00 |
| 6 | TENDIDO CABLE ENCAUCHETADO 3 * 10 | KM | 0,00 |
| 7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL CON PROTECCIONES Y MEDIDA | UND | 0,00 |
| 8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA 1/2 | UND | 0,00 |

6. MANEJO DEL ANTICIPO

| | | |
|---|----|---|
| VALOR DEL ANTICIPO RECIBIDO | \$ | - |
| AMORTIZACION DEL ANTICIPO ACUMULADO EN ACTAS ANTERIORES | \$ | - |
| AMORTIZACION DEL ANTICIPO PRESENTE ACTA N° 4 Y FINAL | \$ | - |
| SALDO DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO | \$ | - |
| SUMAS IGUALES | \$ | - |

7. BALANCE

| | | |
|---|----|------------------|
| VALOR OBRA CONTRATADA | \$ | 1.868.131.826,00 |
| VALOR OBRA EJECUTADA SEGUN ACTA DE PAGO N°4 Y FINAL | \$ | 319.415.522,00 |
| VALOR EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA | \$ | 1.868.118.766,00 |
| SALDO POR EJECUTAR | \$ | 13.060,00 |

NOTAS:

Para constancia se firma por los que intervienen.

HECTOR EDUARDO RIOS
Contratista

CONSORCIO POLIDEPORTIVOS CAUCA
R.L. Ing. JOSE WILMER CHILITO RIVADENEIRA
Interventor

| | |
|-----------------------------------|--|
| ENTIDAD CONTRATANTE: | DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |
| OBJETO: | CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN O DOTACIÓN DE ESPACIOS PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE EN POPAYÁN COMO EPICENTRO DE EVENTOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA-BARRIO ALFONSO LÓPEZ, MUNICIPIO DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. ✓ |
| CONTRATISTA: | MANUEL ANTONIO MUÑOZ LEDEZMA ✓ C.C. 10.538.292de Popayán ✓ Domicilio: Calle 5 NORTE No. 9-37 ✓ Tel: 8233745 ✓ Email: ingmaml@hotmail.com ✓ |
| VALOR INICIAL | \$ 961.689.411,00 ✓ |
| VALOR ADICIONAL | \$ 119.844.221,00 ✓ |
| VALOR ADICIONAL | \$ 35.639.953,00 ✓ |
| VALOR TOTAL | \$ 1.117.173.585,00 ✓ |
| PLAZO INICIAL | Cinco (5) Meses ✓ |
| FECHA DE INICIO | 27 Abril de 2016 ✓ |
| ADICION DE PLAZO No.01 | 23 de Septiembre 2016- Dos (2) Meses ✓ |
| ADICION DE PLAZO No. 02 | 18 de Noviembre 2016- Quince (15) días ✓ |
| ADICION DE PLAZO No. 03 | 7 de Diciembre 2016 - Hasta el 31 de diciembre de 2016 ✓ |
| ACTA DE SUSPENSION No. 01 | 26 de Diciembre 2016 ✓ |
| ACTA AMPLIACION SUSPENSIÓN No. 01 | 26 de Enero 2017 ✓ |
| ACTA DE REINICIO PLAZO No. 01 | 23 de Febrero de 2017 ✓ |
| ADICION DE PLAZO Y CUANTIA No. 04 | 27 de Febrero de 2017 - Dos (2) Meses - \$ 119.844.221 ✓ |
| ADICION DE PLAZO No. 05 | 6 de Abril de 2017 - Un (1) Mes - ✓ |
| MODIFICACION No. 01 | 25 de Mayo de 2017 ✓ |
| ACTA DE SUSPENSION No. 02 | 26 de Mayo de 2017 ✓ |
| REINICIO No. 02 | 21 de Diciembre de 2017 ✓ |
| ADICION DE PLAZO Y CUANTIA No. 06 | 21 de Diciembre 2017 - Diez (10) días - \$ 35. 639. 953 ✓ |
| INTERVENTOR | CONSORCIO POLIDEPORTIVOS CAUCA ✓ |
| TERMINACION | 2 de Enero de 2018 ✓ |

Con el fin de elaborar la presente acta de liquidación final del contrato 283-2016, se reunieron el Doctor Oscar Rodrigo Campo Hurtado, en su calidad de Gobernador del Cauca, el Ingeniero Manuel Antonio Muñoz Ledezma, contratista, la Ingeniera Martha Cecilia Ordoñez Ocampo, Secretaria de Infraestructura y el ingeniero Yedilver Sanchez Rodriguez, supervisor por parte del departamento.


CRONOLOGIA DEL CONTRATO

| | |
|-----------------------------------|--|
| PLAZO INICIAL | 5 MESES |
| ACTA DE INICIO | 27 de Abril de 2016 |
| ADICION DE PLAZO No.01 | 23 de Septiembre 2016- Dos (2) Meses |
| ADICION DE PLAZO No. 02 | 18 de Noviembre 2016- Quince (15) días |
| ADICION DE PLAZO No. 03 | 7 de Diciembre 2016 - Hasta el 31 de diciembre de 2016 |
| ACTA DE SUSPENSION No. 01 | 26 de Diciembre 2016 |
| ACTA AMPLIACION SUSPENSIÓN No. 01 | 26 de Enero 2017 |
| ACTA DE REINICIO PLAZO No. 01 | 23 de Febrero de 2017 |
| ADICION DE PLAZO Y CUANTIA No. 04 | 27 de Febrero de 2017 - Dos (2) Meses - \$ 119.844.221 |
| ADICION DE PLAZO No. 05 | 6 de Abril de 2017 - Un (1) Mes |
| MODIFICACION No. 01 | 25 de Mayo de 2017 |
| ACTA DE SUSPENSION No. 02 | 26 de Mayo de 2017 |
| REINICIO No.02 | 21 de Diciembre de 2017 |
| ADICION DE PLAZO Y CUANTIA No. 06 | 21 de Diciembre 2017 - Diez (10) días |
| VENCIMIENTO DEL CONTRATO | 2 de Enero de 2018 |


Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name "Luis" and other illegible marks.

| AMPAROS | | | | |
|--|---|---|--------------------------|--------------------------|
| GARANTIAS | NOMBRE ASEGURADORA | VIGENCIA | | VALOR |
| | | FECHA INICIAL | FECHA VENCIMIENTO | |
| Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales- CONTRATO | | | | |
| CUMPLIMIENTO | COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FINANZAS S.A. CONFIANZA NIT. No. 860.070.374-9 POLIZA No. GU129874 CERTIFICADO No. GU186674 EXPEDIDA 1 MARZO 2016 | 26/02/2016 | 30 de noviembre de 2016 | \$ 96,168,941.10 |
| Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones | | 26/02/2016 | 31 de julio de 2019 | \$ 96,168,941.10 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | | 26/02/2016 | 26 de febrero de 2021 | \$ 288,506,823.30 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | | POLIZA No. RE006027 CERTIFICADO No. RE016712 EXPEDIDA 01 MARZO 2016 | 26/02/2016 | 31 de julio de 2016 |
| GARANTIAS | NOMBRE ASEGURADORA | VIGENCIA | | VALOR |
| | | FECHA INICIAL | FECHA VENCIMIENTO | |
| Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales- INICIAL | | | | |
| CUMPLIMIENTO | COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FINANZAS S.A. CONFIANZA NIT. No. 860.070.374-9 POLIZA No. GU129874 CERTIFICADO No. GU188617 EXPEDIDA 13 MAYO 2016 | 27/04/2016 | 30 de enero de 2017 | \$ 96,168,941.10 |
| Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones | | 27/04/2016 | 30 de septiembre de 2019 | \$ 96,168,941.10 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | | 27/04/2016 | 28 de abril de 2021 | \$ 288,506,823.30 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | | POLIZA No. RE006027 CERTIFICADO No. RE017091 EXPEDIDA 13 MAYO 2016 | 27/04/2016 | 30 de septiembre de 2016 |
| GARANTIAS | NOMBRE ASEGURADORA | VIGENCIA | | VALOR |
| | | FECHA INICIAL | FECHA VENCIMIENTO | |
| Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales- ADICION PLAZO 01 | | | | |
| CUMPLIMIENTO | COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FINANZAS S.A. CONFIANZA NIT. No. 860.070.374-9 POLIZA No. GU129874 CERTIFICADO No. GU194862 EXPEDIDA 10 OCTUBRE 2016 | 23/09/2016 | 31 de marzo de 2017 | \$ 96,168,941.10 |
| Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones | | 23/09/2016 | 30 de noviembre de 2019 | \$ 96,168,941.10 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | | 23/09/2016 | 23 de septiembre de 2021 | \$ 288,506,823.30 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | | POLIZA No. RE006027 CERTIFICADO No. RE018184 EXPEDIDA 10 OCTUBRE 2016 | 23/09/2016 | 30 de noviembre de 2016 |

| GARANTIAS | NOMBRE ASEGURADORA | VIGENCIA | | VALOR |
|---|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| | | FECHA INICIAL | FECHA VENCIMIENTO | |
| Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales- ADICION PLAZO 02 | | | | |
| CUMPLIMIENTO | COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FINANZAS S.A. CONFIANZA NIT. No. 860.070.374-9 POLIZA No. GU129874 CERTIFICADO No. GU198295 EXPEDIDA 16 DICIEMBRE 2016 | 18/11/2016 | 30 de abril de 2017 | \$ 96.168.941,10 |
| Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones | | 18/11/2016 | 31 de diciembre de 2019 | \$ 96.168.941,10 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | | 18/11/2016 | 18 de noviembre de 2021 | \$ 288.506.823,30 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL | | 18/11/2016 | 31 de diciembre de 2016 | \$ 137.900.000,00 |
| Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales- ADICION PLAZO 03 | | | | |
| CUMPLIMIENTO | COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FINANZAS S.A. CONFIANZA NIT. No. 860.070.374-9 POLIZA No. GU129874 CERTIFICADO No. GU199977 EXPEDIDA 31 ENERO 2017 | 07/12/2016 | 15 de mayo de 2017 | \$ 96.168.941,10 |
| Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones | | 07/12/2016 | 31 de diciembre de 2019 | \$ 96.168.941,10 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | | 07/12/2016 | 7 de diciembre de 2021 | \$ 288.506.823,30 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL | | 07/12/2016 | 15 de enero de 2017 | \$ 137.900.000,00 |
| Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales- SUSPENSION No. 01, AMPLIACION SUSPENSION No. 01, REINICIO NO. 01, ADICION DE PLAZO Y CUANTIA No. 04 | | | | |
| CUMPLIMIENTO | COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FINANZAS S.A. CONFIANZA NIT. No. 860.070.374-9 POLIZA No. GU129874 CERTIFICADO No. GU202150 EXPEDIDA 17 MARZO 2017 | 27/02/2017 | 15 de septiembre de 2017 | \$ 108.153.363,20 |
| Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones | | 27/02/2017 | 5 de mayo de 2020 | \$ 108.153.363,20 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | | 27/02/2017 | 27 de febrero de 2022 | \$ 324.460.089,60 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL | | 27/02/2017 | 19 de mayo de 2017 | \$ 221.315.100,00 |



| GARANTIAS | NOMBRE ASEGURADORA | VIGENCIA | | VALOR |
|---|---|---------------|-------------------------|-------------------|
| | | FECHA INICIAL | FECHA VENCIMIENTO | |
| Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales- ADICION PLAZO 05 | | | | |
| CUMPLIMIENTO | COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FINANZAS S.A. CONFIANZA NIT. No. 860.070.374-9 POLIZA No. GU129874 CERTIFICADO No. GU204936 EXPEDIDA 24 ABRIL 2017 | 06/04/2017 | 15 de octubre de 2017 | \$ 108.153.363,20 |
| Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones | | 06/04/2017 | 5 de junio de 2020 | \$ 108.153.363,20 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | | 06/04/2017 | 6 de abril de 2022 | \$ 324.460.089,60 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL | | 06/04/2017 | 19 de junio de 2017 | \$ 221.315.100,00 |
| GARANTIAS | NOMBRE ASEGURADORA | VIGENCIA | | VALOR |
| | | FECHA INICIAL | FECHA VENCIMIENTO | |
| Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales-REINICIO Y SUSPENSION NO. 02 | | | | |
| CUMPLIMIENTO | COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FINANZAS S.A. CONFIANZA NIT. No. 860.070.374-9 POLIZA No. GU129874 CERTIFICADO No. GU212779 EXPEDIDA 21 Diciembre 2017 | 21/12/2017 | 1 de julio de 2018 | \$ 108.153.363,20 |
| Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones | | 21/12/2017 | 19 de febrero de 2021 | \$ 108.153.363,20 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | | 21/12/2017 | 21 de diciembre de 2022 | \$ 324.460.089,60 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL | | 21/12/2017 | 5 de marzo de 2018 | \$ 221.315.100,00 |
| GARANTIAS | NOMBRE ASEGURADORA | VIGENCIA | | VALOR |
| | | FECHA INICIAL | FECHA VENCIMIENTO | |
| Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales-ADICION EN PLAZO Y CUANTIA N° 06 | | | | |
| CUMPLIMIENTO | COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FINANZAS S.A. CONFIANZA NIT. No. 860.070.374-9 POLIZA No. GU129874 CERTIFICADO No. GU212782 EXPEDIDA 21 DICIEMBRE 2017 | 21/12/2017 | 31 de julio de 2018 | \$ 111.717.358,50 |
| Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones | | 21/12/2017 | 5 de marzo de 2021 | \$ 111.717.358,50 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | | 21/12/2017 | 21 de diciembre de 2022 | \$ 335.152.075,50 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL | | 21/12/2017 | 31 de marzo de 2018 | \$ 221.315.100,00 |


 * *Luis*
[Handwritten signature]

| GARANTIAS | NOMBRE ASEGURADORA | VIGENCIA | | VALOR |
|---|---|---------------|-------------------------|-------------------|
| | | FECHA INICIAL | FECHA VENCIMIENTO | |
| Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales- ESTABILIDAD | | | | |
| CUMPLIMIENTO | COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FINANZAS S.A. CONFIANZA NIT. No. 860.070.374-9 POLIZA No. GU129874 CERTIFICADO No. GU213228 EXPEDIDA 29 DICIEMBRE 2017 | 21/12/2017 | 31 de julio de 2018 | \$ 111,717,358.50 |
| Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones | | 21/12/2017 | 5 de marzo de 2021 | \$ 111,717,358.50 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | | 26/12/2017 | 26 de diciembre de 2022 | \$ 335,152,075.50 |

BALANCE TÉCNICO DE EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNIT | VR. TOTAL |
|------|---|----------------|--------|----------------|----------------|
| 1 | MODULO DE PRELIMINARES Y ELEMENTOS EXISTENTES. | | | | |
| | CAPITULO I - PRELIMINARES | | | | |
| 101 | CAMPAMENTO, ALMACEN Y OFICINAS | | | | |
| 101 | CAMPAMENTO AREA 27 M2 | Und | 1.00 | \$1,788,611.00 | \$1,788,611.00 |
| 101 | INSTALACION HIDRAULICA PROVISIONAL | Gbl | 0.00 | \$1,471,891.00 | \$0.00 |
| 101 | INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL | Gbl | 0.00 | \$1,709,056.00 | \$0.00 |
| 101 | MALLA DE CERRAMIENTO PROVISIONAL SIN POSTE | m | 324.00 | \$5,135.00 | \$1,663,740.00 |
| 101 | BATERIA SANITARIA MOVIL | mes | 0.00 | \$700,000.00 | \$0.00 |
| 103 | DESMONTE Y LIMPIEZA | | | | |
| 103P | DESMONTE DE PLACAS EN CONCRETO DE GRADERIA | m ² | 0.00 | \$5,490.00 | \$0.00 |
| 103P | DESMONTE Y/O DEMOLICION DE CANCHA CONCRETO CON O SIN ESPALDAR | Und | 1.00 | \$15,190.00 | \$15,190.00 |
| 103P | DESMONTE DE JUEGOS INFANTILES | Und | 6.00 | \$12,508.00 | \$75,048.00 |
| 103P | DESMONTE DE JUEGOS DE GIMNASIO ATLETICO | Und | 2.00 | \$13,388.00 | \$26,776.00 |
| 103P | DESMONTE Y RETIRO DE BASURERA METALICA EN CILINDRO O CUADRADA | Und | 4.00 | \$8,969.00 | \$35,876.00 |
| 103P | DESMONTE DE PORTERIAS DE CANCHA DE FUTBOL Y BASKET EN ESTRUCTURA METALICA | Und | 6.00 | \$15,728.00 | \$94,368.00 |
| 103P | DESMONTE Y LIMPIEZA (DESMONTE Y RETIRO DE TUBERIA BAJANTE DE DIAMETRO 4") | m | 0.70 | \$5,281.00 | \$3,697.00 |
| 103P | DESMONTE DE CANALES DE DESAGUES DE CUBIERTA EXISTENTE | m | 69.00 | \$14,239.00 | \$982,491.00 |
| 105 | DEMOLICIONES | | | | |
| 105 | DEMOLICION DE CORDONES (SARDINEL) | m | 113.70 | \$5,056.00 | \$574,867.00 |
| 105 | DEMOLICION DE CUNETAS | m | 0.00 | \$5,618.00 | \$0.00 |
| 105P | DEMOLICION DE ANDENES (Espesor de 11 cm hasta 15 cm) | m ² | 68.84 | \$7,275.00 | \$500,811.00 |
| 105P | DEMOLICION DE PLACA DE CONCRETO (Hasta el espesor de 16 cm) | m ² | 54.57 | \$21,746.00 | \$1,186,679.00 |
| 105P | DEMOLICION DE GRADAS EN CONCRETO CICLOPEO (E=0.11-0.15 m, A=1.6 m) | m ² | 7.00 | \$10,238.00 | \$71,666.00 |
| 105P | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (MURO EN LADRILLO EN TIZON) INCLUYE RETIRO | m ² | 0.00 | \$9,469.00 | \$0.00 |

Mano

A
M.A. Muñoz
Mano

| | | | | | |
|----------|---|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 105P | DEMOLICION Y REMOCION DE CIMIENTO, COLUMNETA Y MURO EN LADRILLO INCLUYE RETIRO | m ² | 40.11 | \$33,329.00 | \$1,336,826.00 |
| 105P | DEMOLICIÓN DE COLUMNA EN CONCRETO DE CANCHA DE BALONCESTO INCLUYE RETIRO Y SUS ACCESORIOS | Und | 4.00 | \$169,512.00 | \$678,048.00 |
| 105P | REMOCION MALLA ESLABONADA INCLUYE RETIRO DE TUBO GALVANIZADO PARA ALTURAS MAYORES DE 2.21 HASTA 8 MTS | m ² | 148.40 | \$23,438.00 | \$3,478,199.00 |
| | NO PREVISTOS | | | | |
| NP-01 | LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0,50M X 0,50M X 0,4 M | UND | 15.00 | \$10,558.00 | \$158,370.00 |
| NP-02 | RECONSTRUCCION LOSA PISO CAJAS | UND | 11.00 | \$11,889.00 | \$130,779.00 |
| NP-32 | ROCERIA Y CORTE DE MALEZA GENERAL (INCLUYE BOTE) | M2 | 1,797.70 | \$800.00 | \$1,438,160.00 |
| NP-37 | BARANDA DOBLE EN TUBO GALVANIZADO CAL 14 2" (INCLUYE PINTURA EN ESMALTE) | M | 9.00 | \$91,128.00 | \$820,152.00 |
| | SUBTOTAL MODULO 1 | | | | \$15,060,354.00 |
| 7 | ESTRUCTURA PARA CANCHA DE FUTBOL EN GRAMA SINTETICA (50X30) | | | | |
| | CAPITULO 1 - PRELIMINARES | | | | |
| 104 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO | | | | |
| 104 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO | m ² | 1,840.40 | \$1,259.00 | \$2,317,064.00 |
| 107 | EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO | | | | |
| 107P | CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE | m ² | 1,840.40 | \$2,100.00 | \$3,864,840.00 |
| 107P | EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR A MAQUINA INCLUYE EL RETIRO | m ³ | 577.51 | \$23,782.00 | \$13,734,343.00 |
| 107P | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro) | m ³ | 28.70 | \$29,175.00 | \$837,323.00 |
| | CAPITULO II - EXCAVACIONES LLENOS Y ESTRUCTURALES | | | | |
| 204 | LLENOS COMPACTADOS | | | | |
| 204 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte) | m ³ | 252.41 | \$44,675.00 | \$11,276,417.00 |
| | CAPITULO 3 - BASE GRANULAR | | | | |
| 303 | BASE GRANULAR | | | | |
| 303 | BASE GRANULAR (Incluido Transporte) | m ³ | 181.34 | \$100,650.00 | \$18,251,871.00 |
| | CAPITULO 4 - OBRAS VARIAS | | | | |
| 401 | CUNETAS | | | | |
| 401P | CONCRETO CLASE D PARA CANAL DE DRENAJE CON TAPA PARA PREFABRICADA (0.07mX0.35mX0.70m) | m | 0.00 | \$127,835.00 | \$0.00 |
| 401P | CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) CAJA 0.60 m X 0.60 m X 0.10 m. PROF = ,60 m , 0,8X0,5-50X50 para drenaje | Und | 7.00 | \$273,655.00 | \$1,915,585.00 |
| 406 | ENGRAMADOS | | | | |
| 406 | ENGRAMADOS (SUMINSTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GRAMA SINTÉTICA EN RAFIA DE POLIETILENO (100%) CON SISTEMA SLIDE MAX XQ 50 Y PROPLAY 23D (o similar) FIBRILADA CON UNA ALTURA DE 50 mm, INCLUYE DEMARCAACION.) | m ² | 1,813.38 | \$114,000.00 | \$206,725,320.00 |
| | ITEMS NO PREVISTOS | | | | |
| 502 | CONCRETO CLASE F (140 Kg/Cm ² = 2000 psi) PARA SOLADOS | M2 | 27.03 | \$19,017.00 | \$514,030.00 |
| NP-803.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNIÓN MECÁNICA PARA ALCANTARILLADO DE 200 MM , D=8" | M | 38.90 | \$43,462.00 | \$1,690,672.00 |
| NP-204.2 | RELLENO TIPO II MECÁNICO CON MATERIAL LIMOARCILLOSO, TIERRA AMARILLA (INCLUYE TRANSPORTE) | M3 | 4.17 | \$32,851.00 | \$136,989.00 |

Mano

Mano

| | | | | | |
|--|--|----|----------|--------------|-------------------------|
| NP-204.1 | RELLENO TIPO I MECÁNICO CON MATERIAL DEL SITIO (INCLUYE TRANSPORTE) | M3 | 12.69 | \$10,343.00 | \$131,253.00 |
| NP-03 | RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE | ML | 33.70 | \$2,288.00 | \$77,106.00 |
| 401P | CONCRETO CLASE D (210 Kg/Cm2). PARA CANAL DE DRENAJE DE 0,25MX 0,10M A 0,25M X 0,35M E=0,1 M SIN TAPA | ML | 54.00 | \$74,185.00 | \$4,005,990.00 |
| NP-14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA METALICA EN ANGULO 1 1/2" X3/16 CON PLATINA DE 1*3/16"@2 CM, ANCHO 0,35 MTS | ML | 54.00 | \$195,078.00 | \$10,534,212.00 |
| SUBTOTAL MODULO 7 | | | | | \$276,013,015.00 |
| 10 | MODULO DE CERRAMIENTO CANCHA DE FUTBOL (50X30) | | | | |
| CAPITULO 1 - PRELIMINARES | | | | | |
| 107 | EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO | | | | |
| 107P | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro) | m³ | 27.12 | \$29,175.00 | \$791,226.00 |
| CAPITULO II - EXCAVACIONES LLENOS Y ESTRUCTURALES | | | | | |
| 204 | LLENOS COMPACTADOS | | | | |
| 204 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte) | m³ | 8.24 | \$44,675.00 | \$368,122.00 |
| CAPITULO IV - OBRAS VARIAS | | | | | |
| 409P | CONSTRUCCION MALLA ESLABONADA CAL. 10.5" INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE 3" Y 2", SOLDADURA Y PINTURA, H= 5.5 MTS Y MALLA NYLON | m² | 584.55 | \$73,400.00 | \$42,905,970.00 |
| 409P | CONSTRUCCION MALLA ESLABONADA CAL. 10.5" INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE 3" Y 2", SOLDADURA Y PINTURA, H= 5.5 MTS | m² | 376.76 | \$93,199.00 | \$35,113,655.00 |
| CAPITULO V - FABRICACION Y UTILIZACION DE | | | | | |
| 502 | CIMENTACIONES EN CONCRETO | | | | |
| 502 | CONCRETO CLASE F (140 kg/cm2 = 2000 psi) PARA SOLADOS | m² | 56.91 | \$19,017.00 | \$1,082,257.00 |
| 502 | CIMIENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO PARA ZAPATA CLASE D (F'c= 210 KG/CM2) | m³ | 3.36 | \$459,951.00 | \$1,545,435.00 |
| 502 | CIMIENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO PARA PEDESTAL CLASE D (F'c= 210 KG/CM2) | m³ | 5.18 | \$533,465.00 | \$2,763,349.00 |
| 503 | ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO | | | | |
| 503 | CONSTRUCCION CINTA DE AMARRE 0.14m*0.15m F'c=210 Kg/cm2 | m | 151.56 | \$22,640.00 | \$3,431,318.00 |
| 503 | CONSTRUCCION VIGA DE AMARRE 0.20m*0.25m F'c=210 Kg/cm2 | m | 160.00 | \$34,978.00 | \$5,596,480.00 |
| CAPITULO VI - ACERO DE REFUERZO | | | | | |
| 601 | BARRAS DE ACERO DE REFUERZO | | | | |
| 601 | BARRAS DE ACERO DE REFUERZO Grado 60 | kg | 2,250.53 | \$3,315.00 | \$7,460,507.00 |
| 1400 | MAMPOSTERIA Y PREFABRICADOS | | | | |
| 1400 | CONSTRUCCION EN BLOQUE DE CONCRETO 0.14 m X 0.19m X 0.39m TIPO LISO | m | 159.54 | \$27,544.00 | \$4,394,370.00 |
| NP | NO PREVISTOS | | | | |
| NP-15 | MORTERO PARA DOVELAS | m | 0.00 | \$6,257.00 | \$0.00 |
| NP-16 | PUERTA EN MALLA ESLABONADA CAL. 10.5 INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE 2" | m2 | 13.26 | \$160,725.00 | \$2,131,214.00 |
| SUBTOTAL MODULO 10 | | | | | \$107,583,903.00 |
| 14 | MODULO DE CERRAMIENTO PARA CANCHA MULTIPLE | | | | |
| CAPITULO 1 - PRELIMINARES | | | | | |
| 107 | EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO | | | | |
| | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro) | m³ | 11.89 | \$29,175.00 | \$346,891.00 |

Juan

M/1
1/2
1/4

| CAPITULO II - EXCAVACIONES LLENOS Y ESTRUCTURALES | | | | | |
|--|---|--------------------|----------|--------------|-----------------|
| 204 | LLENOS COMPACTADOS | | | | |
| 204 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte) | m ³ | 11.48 | \$44,675.00 | \$512,869.00 |
| CAPITULO 4 - OBRAS VARIAS | | | | | |
| 409P | CONSTRUCCION MALLA ESLABONADA CAL. 10.5" INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE 2", SOLDADURA Y PINTURA, H= 2.5 MTS | m ² | 148.85 | \$65,325.00 | \$9,723,626.00 |
| 409P | CONSTRUCCION MALLA ESLABONADA CAL. 10.5" INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE 3" Y 2", SOLDADURA Y PINTURA H= 5.5 MTS | m ² | 211.75 | \$93,199.00 | \$19,734,888.00 |
| CAPITULO V - FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS | | | | | |
| 502 | CIMENTACIONES EN CONCRETO | | | | |
| 502 | CONCRETO CLASE F (140 kg/cm ² = 2000 psi) PARA SOLADOS | m ² | 37.12 | \$19,017.00 | \$705,911.00 |
| 502 | CIMIENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO PARA ZAPATA CLASE D (F _c = 210 KG/CM ²) | m ³ | 3.02 | \$459,951.00 | \$1,389,052.00 |
| 502 | CIMIENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO PARA PEDESTAL CLASE D (F _c = 210 KG/CM ²) | m ³ | 3.31 | \$533,465.00 | \$1,765,769.00 |
| 503 | CONSTRUCCION CINTA DE AMARRE 0.14m*0.15m F _c =210 Kg/cm ² | m | 88.56 | \$22,640.00 | \$2,004,998.00 |
| 503 | CONSTRUCCION VIGA DE AMARRE 0.20m*0.25m F _c =210 Kg/cm ² | m | 93.00 | \$34,978.00 | \$3,252,954.00 |
| CAPITULO VI - ACERO DE REFUERZO | | | | | |
| 601 | BARRAS DE ACERO DE REFUERZO | | | | |
| 601 | BARRAS DE ACERO DE REFUERZO Grado 60 | kg | 1,364.25 | \$3,315.00 | \$4,522,489.00 |
| 1400 | MAMPOSTERIA Y PREFABRICADOS | | | | |
| 1400 | CONSTRUCCION EN BLOQUE DE CONCRETO 0.14 m X 0.19m X 0.39m TIPO LISO | m | 89.52 | \$27,544.00 | \$2,465,739.00 |
| NP | NO PREVISTOS | | | | |
| NP-15 | MORTERO PARA DOVELAS | m | 0.00 | \$6,257.00 | \$0.00 |
| NP-16 | PUERTA EN MALLA ESLABONADA CAL. 10.5 INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE 2" | m ² | 13.26 | \$160,725.00 | \$2,131,214.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | SUBTOTAL MODULO 14 | | | | \$48,556,400.00 |
| | | | | | |
| 15 | MODULO DE ADECUACION DE COLISEO EXISTENTE | | | | |
| CAPITULO 3 - PAVIMENTOS | | | | | |
| 303 | BASE GRANULAR | | | | |
| 303 | BASE GRANULAR (Incluido Transporte) | m ³ | 69.33 | \$100,650.00 | \$6,978,065.00 |
| IMPRIMACION | | | | | |
| 305 | RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA (CRL-1) | m ² | 693.32 | \$2,505.00 | \$1,736,767.00 |
| CONCRETO ASFALTICO | | | | | |
| 307P | MEZCLA Densa EN CALIENTE A MANO(CEMENTO ASFALTICO tipo MDC-2) SIN Transporte | m ³ | 27.73 | \$607,838.00 | \$16,855,348.00 |
| 307P | TRANSPORTE MATERIAL DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-2 | m ³ -Km | 457.59 | \$1,000.00 | \$457,590.00 |
| 409 | CERCOS EN MALLA ESLABONADA Y PUERTA METALICA | | | | |
| 409P | CONSTRUCCION MALLA ESLABONADA CAL. 10.5" INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE 2", SOLDADURA Y PINTURA, H= 2.5 MTS | m ² | 16.65 | \$65,325.00 | \$1,087,661.00 |
| CAPITULO V - FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS | | | | | |
| 503 | ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO | | | | |

Lauis

| | | | | | |
|---|---|----------------|----------|--------------|-----------------|
| 503 | CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) RECUBRIMIENTO PORTICO PARA ESTRUCTURA METALICA | Und | 0.00 | \$601,910.00 | \$0.00 |
| 503 | CONSTRUCCION CINTA DE AMARRE 0.14m*0.15m F'c=210 Kg/cm ² | m | 54.78 | \$22,640.00 | \$1,240,219.00 |
| 503 | CONSTRUCCION VIGA DE AMARRE 0.20m*0.25m F'c=210 Kg/cm ² | m | 64.90 | \$34,978.00 | \$2,270,072.00 |
| 503 | CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) PARA BANCAS | m ³ | 0.00 | \$422,922.00 | \$0.00 |
| CAPITULO VI - ACERO DE REFUERZO | | | | | |
| 601 | BARRAS DE ACERO DE REFUERZO | | | | |
| 601 | BARRAS DE ACERO DE REFUERZO Grado 60 | kg | 973.34 | \$3,315.00 | \$3,226,622.00 |
| 601 | BARANDA METALICA TUBO GALVANIZADO DE DIAM 2" | m | 0.00 | \$55,852.00 | \$0.00 |
| 601 | BARRAS DE ACERO DE REFUERZO Grado 60 (ANCLAJE HIERRO DE 1/2") | Und | 0.00 | \$14,633.00 | \$0.00 |
| CAPITULO VIII - REDES Y ACOMETIDAS DE ALCANTARILLADO | | | | | |
| 803 | TUBERIAS DE PVC PARA ALCANTARILLADOS | | | | |
| 803 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SANITARIA PARA BAJANTE DE D=4" | m | 2.00 | \$33,575.00 | \$67,150.00 |
| 1400 | MAMPOSTERIA Y PREFABRICADOS | | | | |
| 1400 | CONSTRUCCION MURO GRADERIA EN BLOQUE DE CONCRETO 0.14 m X 0.19m X 0.39m TIPO LISO | m ² | 0.00 | \$104,514.00 | \$0.00 |
| 1400 | CONSTRUCCION EN BLOQUE DE CONCRETO 0.14 m X 0.19m X 0.39m TIPO LISO | m | 152.56 | \$27,544.00 | \$4,202,113.00 |
| 1600 | TECHOS Y CIELOS RASO | | | | |
| 1600P | REPARACION DE LA CUBIERTA EXISTENTE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24 INCLUYE DESMONTE | m ² | 0.00 | \$55,608.00 | \$0.00 |
| 1600P | LAMINA GALVANIZADA CANAL 40cm x 22cm CALIBRE 16, LONGITUD 1m | m | 69.00 | \$132,314.00 | \$9,129,666.00 |
| 1800 | REVOQUE, ENCHAPE ESTUCO Y PINTURA | | | | |
| 1800 | PINTURA (PINTURA DE ACEITE PARA ESTRUCTURA METALICAS EXISTENTE) | m ² | 1,108.67 | \$15,555.00 | \$17,245,362.00 |
| 23000 | OBRAS VARIAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES | | | | |
| 2300 | RECUBRIMIENTO SINTETICO TIPO PLEXIFLOR SOBRE ASFALTO (6 CAPAS) | m ² | 693.32 | \$44,000.00 | \$30,506,080.00 |
| ITEMS NO PREVISTOS | | | | | |
| NP-03 | RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE | ML | 58.95 | \$2,288.00 | \$134,878.00 |
| NP-05 | GEOMALLA BIDIRECCIONAL PARA REFUERZO DE CAPAS GRANULARES | m ² | 733.81 | \$7,020.00 | \$5,151,346.00 |
| NP-06 | LAVADO Y LIMPIEZA DE CUBIERTA CON EQUIPO A PRESIÓN | m ² | 987.84 | \$4,650.00 | \$4,593,456.00 |
| NP-07 | CONSTRUCCION LOSA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESPESOR E= 7 CMS | m ² | 48.45 | \$43,850.00 | \$2,124,533.00 |
| 502.1.3 | CIMIENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO PARA ZAPATA CLASE D(Fc= 210kG/Cm ²) | m ³ | 2.02 | \$459,951.00 | \$929,101.00 |
| 502.1.3 | CIMIENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO PARA PEDESTAL CLASE D(Fc= 210kG/Cm ²) | m ³ | 1.97 | \$533,465.00 | \$1,050,926.00 |
| NP-12 | CONSTRUCCION VIGA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.30m*0.25m | ML | 30.00 | \$46,492.00 | \$1,394,760.00 |
| 107P7 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro) | m ³ | 80.76 | \$29,175.00 | \$2,356,173.00 |
| 107P4 | PERFILACION DE TALUDES A MANO INCLUYE RETIRO | m ³ | 11.80 | \$39,986.00 | \$471,835.00 |
| 204.1 | RELLENO TIPO I MECÁNICO CON MATERIAL DEL SITIO (INCLUYE TRANSPORTE) | m ³ | 14.84 | \$10,343.00 | \$153,490.00 |
| 204.2 | RELLENO TIPO II MECÁNICO CON MATERIAL LIMOARCILLOSO, TIERRA AMARILLA (INCLUYE TRANSPORTE) | m ³ | 5.00 | \$32,851.00 | \$164,255.00 |

Josue

[Handwritten signatures and initials]

| | | | | | |
|-----------|---|----------------|----------|--------------|------------------|
| 204.5 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte) | m3 | 24.80 | \$44,675.00 | \$1,107,940.00 |
| NP-803.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO DE 200 MM, D=8" | m | 77.80 | \$43,462.00 | \$3,381,344.00 |
| NP-15 | MORTERO PARA DOVELAS | m | 0.00 | \$6,257.00 | \$0.00 |
| NP-26 | SUMINISTRO E INSTALACION CODO 90°X 4" PVC SANITARIA | und | 19.00 | \$21,645.00 | \$411,255.00 |
| NP-27 | SUMINISTRO E INSTALACION UNION 4" PVC SANITARIA | und | 7.00 | \$17,582.00 | \$123,074.00 |
| NP-16 | PUERTA EN MALLA ESLABONADA CAL 10.5" INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE 2" | m2 | 7.63 | \$160,725.00 | \$1,226,332.00 |
| 502 | CONCRETO CLASE F(140 KG/CM2=2000 PSI) PARA SOLADOS | m2 | 47.55 | \$19,017.00 | \$904,258.00 |
| 409P | CONSTRUCCION MALLA ESLABONADA CAL. 10.5" INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE 2", SOLDADURA Y PINTURA, H= 5.5 MTS | m2 | 297.19 | \$93,199.00 | \$27,697,811.00 |
| NP-34 | REPARACION POR CAMBIO DE TUBOS DE 2" A 3" (INCLUYE SOLDADURA Y DESPERDICIO DE TUBOS DE 2" Y 3" Y MORTERO) | und | 13.00 | \$23,359.00 | \$303,667.00 |
| NP-35 | CONSTRUCCION DESAGUES PARA COLISEO | Und | 2.00 | \$51,832.00 | \$103,664.00 |
| NP-33 | ROTURA Y RESANE DE SUMIDERO PARA INSTALACION DE TUBO DE 8" | GL | 1.00 | \$40,000.00 | \$40,000.00 |
| NP-36 | LAVADO DE FACHADA, CIELOS, MUROS, PISOS Y GRADERIA CON EQUIPO A PRESION | m2 | 1,158.21 | \$2,300.00 | \$2,663,883.00 |
| NP-04 | SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE GALVANIZADO CAL 24 (INCLUYE PINTURA ELECTROSTATICA) | ml | 34.50 | \$35,300.00 | \$1,217,850.00 |
| NP-17 | PINTURA VINILO TIPO 1 SOBRE GRANIPLAST (INCLUYE RESANE) | m2 | 73.07 | \$11,160.00 | \$815,461.00 |
| NP-18 | PINTURA VINILO TIPO 1 SOBRE GRANIPLAST (INCLUYE RESANE) | m | 82.30 | \$5,259.00 | \$432,816.00 |
| NP-19 | PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA BAÑOS (INCLUYE RESANE Y ESTUCO) | m2 | 555.28 | \$12,000.00 | \$6,663,360.00 |
| NP-22 | PINTURA EN ACEITE PARA GUARDAESCOBA Y PASADOR | m | 312.26 | \$2,700.00 | \$843,102.00 |
| NP-23 | PINTURA EN ACEITE PARA PUERTAS Y VENTANAS | m2 | 48.78 | \$10,500.00 | \$512,190.00 |
| NP-24 | RESANE ESPECIAL CON MALLA CON VENA EN FISURAS DE FACHADA | m2 | 2.38 | \$19,728.00 | \$46,953.00 |
| NP-28 | CUNETA EN CONCRETO CLASE D (210 Kg/Cm2) DE 0,6 M E= 0,08 M SECCION EN V | m | 30.00 | \$28,217.00 | \$846,510.00 |
| NP-29 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINA HR 3MM INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA | KG | 70.00 | \$8,100.00 | \$567,000.00 |
| NP-30 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO 3"X 1/4INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA | KG | 100.00 | \$8,100.00 | \$810,000.00 |
| NP-31 | SUMINISTRO E INSTALACION NAVE Y PUERTA METALICA PARA BAÑOS (2,1 X 0,7 M) CAL 22 | M2 | 2.80 | \$181,900.00 | \$509,320.00 |
| | SUBTOTAL MODULO 15 | | | | \$164,755,258.00 |
| 16 | MODULO DE ADECUACION DE CANCHA MULTIPLE EXISTENTE | | | | |
| | CAPITULO 1 - PRELIMINARES | | | | |
| 104 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO | | | | |
| 104 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO | m ² | 620.81 | \$1,259.00 | \$781,600.00 |
| 107 | EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO | | | | |
| 107P | PERFILACION DE TALUDES A MANO INCLUYE RETIRO | m ³ | 0.60 | \$39,986.00 | \$23,992.00 |
| 107P | CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE | m ² | 234.85 | \$2,100.00 | \$493,185.00 |


Manuel

Manuel

| | | | | | |
|-----------|---|--------------------|--------|--------------|------------------------|
| 107P | EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR A MAQUINA INCLUYE EL RETIRO | m ³ | 45.30 | \$23,782.00 | \$1,077,325.00 |
| 107P | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro) | m ³ | 63.76 | \$29,175.00 | \$1,860,198.00 |
| | CAPITULO II - EXCAVACIONES LLENOS Y ESTRUCTURALES | | | | |
| 204 | LLENOS COMPACTADOS | | | | |
| 204 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte) | m ³ | 86.54 | \$44,675.00 | \$3,866,175.00 |
| | CAPITULO 3 - PAVIMENTOS | | | | |
| 303 | BASE GRANULAR | | | | |
| 303 | BASE GRANULAR (Incluido Transporte) | m ³ | 118.91 | \$100,650.00 | \$11,968,292.00 |
| 305 | IMPRIMACION | | | | |
| 305 | RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA (CRL-1) | m ² | 594.53 | \$2,505.00 | \$1,489,298.00 |
| 307 | CONCRETO ASFALTICO | | | | |
| 307P | MEZCLA Densa EN CALIENTE A MANO(CEMENTO ASFALTICO tipo MDC-2) SIN Transporte | m ³ | 23.78 | \$607,838.00 | \$14,454,388.00 |
| 307P | TRANSPORTE MATERIAL DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-2 | m ³ -Km | 392.39 | \$1,000.00 | \$392,390.00 |
| 23000 | OBRAS VARIAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES | | | | |
| 2300 | RECUBRIMIENTO SINTETICO TIPO PLEXIFLOR SOBRE ASFALTO (6 CAPAS) | m ² | 594.53 | \$44,000.00 | \$26,159,320.00 |
| | ITEMS NO PREVISTOS | | | | |
| NP-3 | RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE | ML | 100.20 | \$2,288.00 | \$229,258.00 |
| NP-05 | GEOMALLA BIDIRECCIONAL PARA REFUERZO DE CAPAS GRANULARES | m ² | 372.88 | \$7,020.00 | \$2,617,618.00 |
| 502 | CONCRETO CLASE F (140 Kg/Cm ² = 2000 psi) PARA SOLADOS | m ² | 16.13 | \$19,017.00 | \$306,744.00 |
| NP-803.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO DE 200 MM, D=8" | M | 100.20 | \$43,462.00 | \$4,354,892.00 |
| NP-204.2 | RELLENO TIPO II MECANICO CON MATERIAL LIMOARCILLOSO, TIERRA AMARILLA (INCLUYE TRANSPORTE) | m ³ | 8.75 | \$32,851.00 | \$287,446.00 |
| NP-204.1 | RELLENO TIPO I MECANICO CON MATERIAL DEL SITIO (INCLUYE TRANSPORTE) | m ³ | 14.21 | \$10,343.00 | \$146,974.00 |
| 401P | CONCRETO CLASE D (210 Kg/Cm ²) PARA CANAL DE DRENAJE DE 0,25MX 0,10M A 0,25M X 0,35M E=0,1 M SIN TAPA | ML | 34.25 | \$74,185.00 | \$2,540,836.00 |
| NP-14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA METALICA EN ANGULO 1 1/2" X3/16 CON PLATINA DE 1*3/16"@2 CM, ANCHO 0,35 MTS | ML | 34.25 | \$195,078.00 | \$6,681,422.00 |
| | SUBTOTAL MODULO 16 | | | | \$79,731,353.00 |
| 19 | MODULO DE ESTRUCTURA PARA PLAZOLETA DE ACCESO | | | | |
| | CAPITULO 1 - PRELIMINARES | | | | |
| 104 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO | | | | |
| 104 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO | m ² | 127.58 | \$1,259.00 | \$160,623.00 |
| 107 | EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO | | | | |
| 107P | CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE | m ² | 127.58 | \$2,100.00 | \$267,918.00 |
| 107P | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro) | m ³ | 38.27 | \$29,175.00 | \$1,116,527.00 |
| | CAPITULO II - EXCAVACIONES LLENOS Y ESTRUCTURALES | | | | |
| 204 | LLENOS COMPACTADOS | | | | |
| 204 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte) | m ³ | 25.52 | \$44,675.00 | \$1,140,106.00 |

Jairo

| | | | | | |
|-----------|--|----------------|--------|--------------|-----------------|
| | CAPITULO 3 - PAVIMENTOS | | | | |
| 303 | BASE GRANULAR | | | | |
| 303 | BASE GRANULAR (Incluido Transporte) | m ³ | 12.76 | \$100,650.00 | \$1,284,294.00 |
| | CAPITULO 4 - OBRAS VARIAS | | | | |
| 402 | CORDONES Y TOPELLANTAS | | | | |
| 402 | SARDINEL CONFINAMIENTO CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) 0,10x0,10x0,20 M | m | 0.00 | \$29,251.00 | \$0.00 |
| 403 | ANDENES | | | | |
| 403 | PISO EN CONCRETO PREMEZCLADO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) ANDEN E=0,10 M (Incluido estampado con endurecedor neutro color gris) | m ² | 119.70 | \$69,145.00 | \$8,276,657.00 |
| 403 | SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA 20cm x 20cm x 6cm TIPO TACTILO O GUIA COLOR AMARILLO | m | 16.70 | \$19,025.00 | \$317,718.00 |
| 403 | SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA DEMARCAACION VISUAL (14X9X39 cm REF. 40206 L PREMOLDEADOS O SIMILAR) | m | 15.75 | \$61,418.00 | \$967,334.00 |
| 507 | FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS | | | | |
| 507 | TRATAMIENTOS PARA JUNTAS EN CONCRETO | m | 15.60 | \$8,758.00 | \$136,625.00 |
| NP | NO PREVISTOS | | | | |
| NP-38 | CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2) PARA SARDINEL TRAPEZOIDAL DE CONFINAMIENTO DE 0,2X0,12X0,35 M | m | 20.75 | \$43,133.00 | \$895,010.00 |
| | SUBTOTAL MODULO 19 | | | | \$14,562,812.00 |
| 20 | MODULO DE ESTRUCTURA PARA PISOS AREAS DE JUEGOS INFANTILES, GIMNASIO Y ADULTO MAYOR | | | | |
| | CAPITULO 1 - PRELIMINARES | | | | |
| 104 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO | | | | |
| 104 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO | m ² | 230.00 | \$1,259.00 | \$289,570.00 |
| 107 | EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO | | | | |
| 107P | CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE | m ² | 44.40 | \$2,100.00 | \$93,240.00 |
| 107P | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro) | m ³ | 8.80 | \$29,175.00 | \$256,740.00 |
| | CAPITULO II - EXCAVACIONES LLENOS Y ESTRUCTURALES | | | | |
| 204 | LLENOS COMPACTADOS | | | | |
| 204 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte) | m ³ | 8.80 | \$44,675.00 | \$393,140.00 |
| | CAPITULO 3 - PAVIMENTOS | | | | |
| 303 | BASE GRANULAR | | | | |
| 303 | BASE GRANULAR (Incluido Transporte) | m ³ | 27.00 | \$100,650.00 | \$2,717,550.00 |
| | CAPITULO 4 - OBRAS VARIAS | | | | |
| 402 | CORDONES Y TOPELLANTAS | | | | |
| 402 | SARDINEL CONFINAMIENTO CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) 0,10x0,10x0,20 M | m | 31.75 | \$29,251.00 | \$928,719.00 |
| 403 | ANDENES | | | | |
| 403 | CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) ANDEN E=0,10 M | m ² | 0.00 | \$47,349.00 | \$0.00 |

Mano


| | | | | | |
|-----------|--|----------------|--------|--------------|-----------------|
| 403 | SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA DEMARCAACION VISUAL (14X9X39 cm REF. 40206 L PREMOLDEADOS O SIMILAR) | m | 16.00 | \$61,418.00 | \$982,688.00 |
| | CAPITULO V - FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS | | | | |
| 503 | ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO | | | | |
| 503 | CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) PARA BANCAS | m ³ | 0.00 | \$422,922.00 | \$0.00 |
| | CAPITULO VI - ACERO DE REFUERZO | | | | |
| 601 | BARRAS DE ACERO DE REFUERZO | | | | |
| 601 | BARRAS DE ACERO DE REFUERZO Grado 60 | kg | 0.00 | \$3,315.00 | \$0.00 |
| 1400 | MAMPOSTERIA Y PREFABRICADOS | | | | |
| 1400 | CONSTRUCCION EN BLOQUE DE CONCRETO 0.14 m X 0.19m X 0.39m TIPO LISO | m | 0.00 | \$27,544.00 | \$0.00 |
| 507 | FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS | | | | |
| 507 | TRATAMIENTOS PARA JUNTAS EN CONCRETO | m | 104.00 | \$8,758.00 | \$910,832.00 |
| | NO PREVISTOS | | | | |
| 403 | PISO EN CONCRETO PREMEZCLADO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) ANDEN E=0,10 M (Incluido estampado con endurecedor neutro color gris) | m ² | 225.11 | \$69,145.00 | \$15,565,231.00 |
| NP-38 | CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2) PARA SARDINEL TRAPEZOIDAL DE CONFINAMIENTO DE 0,2X0,12X0,35 M | m | 13.70 | \$43,133.00 | \$590,922.00 |
| | | | | | |
| | SUBTOTAL MODULO 20 | | | | \$22,728,632.00 |
| | | | | | |
| 21 | MODULO DE ESTRUCTURA PARA PISOS DE CIRCULACION PRINCIPAL | | | | |
| | CAPITULO 1 - PRELIMINARES | | | | |
| 104 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO | | | | |
| 104 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO | m ² | 204.32 | \$1,259.00 | \$257,239.00 |
| 107 | EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO | | | | |
| 107P | CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE | m ² | 204.32 | \$2,100.00 | \$429,072.00 |
| 107P | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro) | m ³ | 46.02 | \$29,175.00 | \$1,342,634.00 |
| | CAPITULO II - EXCAVACIONES LLENOS Y ESTRUCTURALES | | | | |
| 204 | LLENOS COMPACTADOS | | | | |
| 204 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte) | m ³ | 44.14 | \$44,675.00 | \$1,971,955.00 |
| | CAPITULO 3 - PAVIMENTOS | | | | |
| 303 | BASE GRANULAR | | | | |
| 303 | BASE GRANULAR (Incluido Transporte) | m ³ | 20.43 | \$100,650.00 | \$2,056,280.00 |
| | CAPITULO 4 - OBRAS VARIAS | | | | |
| 402 | CORDONES Y TOPELLANTAS | | | | |
| 402 | SARDINEL CONFINAMIENTO CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) 0,10x0,10x0,20 M | m | 19.23 | \$29,251.00 | \$562,497.00 |
| 403 | ANDENES | | | | |
| 403 | CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) ANDEN E=0,08 M | m ² | 186.50 | \$42,949.00 | \$8,009,989.00 |

Done

AM
ml

| | | | | | |
|-----------|--|----------------|--------|-----------------|------------------------|
| 403 | SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA 20cm x 20cm x 6cm TIPO TACTIL O GUIA COLOR AMARILLO | m | 84.66 | \$19,025.00 | \$1,610,657.00 |
| 403 | SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA DEMARCAACION VISUAL (14X9X39 cm REF. 40206 L PREMOLDEADOS O SIMILAR) | m | 159.42 | \$61,418.00 | \$9,791,258.00 |
| 507 | FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS | | | | |
| 507 | TRATAMIENTOS PARA JUNTAS EN CONCRETO | m | 97.56 | \$8,758.00 | \$854,430.00 |
| NP | NO PREVISTOS | | | | |
| NP-38 | CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2) PARA SARDINEL TRAPEZOIDAL DE CONFINAMIENTO DE 0,2X0,12X0,35 M | m | 15.24 | \$43,133.00 | \$657,347.00 |
| NP-13 | DESMONTE Y COLOCACION DE POSTE EXISTENTE | und | 2.00 | \$417,867.00 | \$835,734.00 |
| | SUBTOTAL MODULO 21 | | | | \$28,379,092.00 |
| 22 | MODULO DE ARBORIZACION, ORNAMENTACION Y ZONAS VERDES | | | | |
| 406 | ENGRAMADOS | | | | |
| 406 | ENGRAMADOS (EMPRADIZACION BLOQUES DE CESPED INCLUYE TIERRA DE 10 cm Y ABONO) | m ² | 0.00 | \$10,217.00 | \$0.00 |
| | SUBTOTAL MODULO 22 | | | | |
| 24 | MODULO DE MOBILIARIO | | | | |
| | MOBILIARIO URBANO | | | | |
| 1400 | SUMINISTRO E INSTALACION BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR (TIPO BN-01) INCLUIDO MATERIAL DE BASE EN CONCRETO 3000 psi | Und | 2.00 | \$500,000.00 | \$1,000,000.00 |
| 23000 | OBRAS VARIAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES | | | | |
| 2300 | BASURERA PIVOTANTE CIRCULAR ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL. 18 CON SOPORTE EN TUBERIA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL 18 DE 2" | Und | 0.00 | \$760,171.00 | \$0.00 |
| 2300 | BASURERA EXPOCAN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL. 18 CON SOPORTE EN TUBERIA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL 18 DE 2" | Und | 0.00 | \$2,030,171.00 | \$0.00 |
| 2300 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRES MÚLTIPLES FIJAS | Jgo | 2.00 | \$3,975,749.00 | \$7,951,498.00 |
| 2300 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRINQUETES Y MALLA DE VOLEYBOL | Jgo | 2.00 | \$943,400.00 | \$1,886,800.00 |
| 2300 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS Y MALLAS DE FUTBOL | Jgo | 1.00 | \$4,500,000.00 | \$4,500,000.00 |
| | SUBTOTAL MODULO 24. | | | | \$15,338,298.00 |
| | MOBILIARIO | | | | |
| NP-08 | ESTACION DE JUEGOS INFANTILES PARA PARQUES PEQUEÑOS | GBL | 1.00 | \$56,503,049.00 | \$56,503,049.00 |
| | SUBTOTAL MODULO MOBILIARIO | | | | \$56,503,049.00 |
| | MODULO ZONAS VERDES | | | | |
| | CAPITULO I - PRELIMINARES | | | | |

Luis




| | | | | | |
|---------------------------------------|--|----|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| NP-39 | DESCAPOTE MAQUINA (INCLUYE RETIRO) | M2 | 1,797.70 | \$2,100.00 | \$3,775,170.00 |
| 107 | EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO | | | | |
| 107 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MAQUINA | M3 | 111.75 | \$23,782.00 | \$2,657,639.00 |
| 107 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE | M2 | 1,797.70 | \$2,100.00 | \$3,775,170.00 |
| 204 | LLENOS COMPACTADOS | | | | |
| 204 | RELLENO TIPO II MECÁNICO CON MATERIAL LIMOARCILLOSO, TIERRA AMARILLA (INCLUYE TRANSPORTE) | M3 | 47.79 | \$32,851.00 | \$1,569,949.00 |
| 406 | ENGRAMADOS | | | | |
| 406 | ENGRAMADOS (EMPRADIZACION BLOQUES DE CESPED INCLUYE TIERRA DE 10 cm Y ABONO) | M2 | 1,797.70 | \$10,217.00 | \$18,367,101.00 |
| | SUBTOTAL MODULO ZONAS VERDES | | | | \$30,145,029.00 |
| | | | | COSTO DIRECTO | \$ 859,357,195 |
| | | | | AIU (30%) | \$ 257,807,159 |
| | | | | TOTAL | \$ 1,117,164,354 |
| BALANCE ECONÓMICO Y FINANCIERO | | | | | |
| BALANCE DE EJECUCIÓN | | | | | |
| | VALOR DE LA OBRA CONTRATADA | | \$ 961,689,411.00 | | |
| | VALOR OBRA ADICIONAL | | \$ 119,844,221.00 | | |
| | VALOR OBRA ADICIONAL | | \$ 35,639,953.00 | | |
| | VALOR DE LA OBRA EJECUTADA | | | | |
| | ACTA DE PAGO N° 01 | | | \$ 305,697,535.00 | |
| | ACTA DE PAGO N° 02 | | | \$ 187,479,536.00 | |
| | ACTA DE PAGO N° 03 | | | \$ 158,432,721.00 | |
| | ACTA DE PAGO N° 04 | | | \$ 326,198,949.00 | |
| | ACTA DE PAGO N° 05 | | | \$ 48,749,301.00 | |
| | ACTA DE PAGO N° 06 Y FINAL | | | \$ 90,606,312.00 | |
| | SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO | | | | \$ 9,231.00 |
| | SUMAS IGUALES | | \$ 1,117,173,585.00 | | \$ 1,117,173,585 |
| MANEJO DE ANTICIPO | | | | | |
| | VALOR ANTICIPO RECIBIDO | | \$ 0.00 | | |
| | VALOR AMORTIZACION ANTICIPO EN ACTAS | | | | |
| | ACTA DE PAGO N° 01 | | | \$ 0.00 | |
| | ACTA DE PAGO N° 02 | | | \$ 0.00 | |
| | ACTA DE PAGO N° 03 | | | \$ 0.00 | |
| | ACTA DE PAGO N° 04 | | | \$ 0.00 | |
| | ACTA DE PAGO N° 05 | | | \$ 0.00 | |
| | ACTA DE PAGO N° 06 Y FINAL | | | \$ 0.00 | |
| | SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO | | | | \$ 0.00 |
| | SUMAS IGUALES | | \$ 0.00 | | \$ 0.00 |

Handwritten signatures and initials:
 A
 M.L.
 L. Muñoz
 M.L.

BALANCE DE PAGOS

| | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| VALOR CONTRATADO | \$ 1.117.173.585,00 | |
| ANTICIPO | | \$ 0,00 |
| ACTA DE PAGO N° 01 | | \$ 305.697.535,00 |
| ACTA DE PAGO N° 02 | | \$ 187.479.536,00 |
| ACTA DE PAGO N° 03 | | \$ 158.432.721,00 |
| ACTA DE PAGO N° 04 | | \$ 326.198.949,00 |
| ACTA DE PAGO N° 05 | | \$ 48.749.301,00 |
| ACTA DE PAGO N° 06 Y FINAL | | \$ 90.606.312,00 |
| | | |
| SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO | | \$ 9.231,00 |
| | | |
| SUMAS IGUALES | \$ 1.117.173.585,00 | \$ 1.117.173.585,00 |

Por lo anterior:

ACUERDAN:

Realizar la liquidación del contrato, en los siguientes términos:

Las cantidades de obra ejecutadas dentro del contrato No. 283-2016 fueron recibidas a satisfacción por parte de la interventoría contratada y son responsabilidad del contratista e interventor.

La firma de la presente acta no exime al contratista de las obligaciones contractuales, de la calidad de la obra y por ende de la responsabilidad por los materiales utilizados.

El contratista manifiesta libre y espontáneamente su renuncia a reclamar los valores no previstos en el presente documento a su favor, transando sus obligaciones mutuas a un punto de no saldo a favor de ninguna de las partes.

El CONTRATISTA, declara bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, que no adeuda ninguna prestación social, ni mantiene ninguna acreencia con ocasión de la celebración y legalización del contrato.

Las partes manifiestan que aceptan la liquidación del contrato de obra No. 283 de 2016, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, y se liberan mutuamente de cualquier otra obligación que pueda derivarse del contrato en mención, declarándose a paz y salvo por todo concepto.

Para constancia, se firma la presente acta, en Popayán (Cauca), a los **02 AGO 2018**

EL CONTRATANTE

OSCAR RODRIGO CAMPO HURTADO
 Gobernador

EL CONTRATISTA

MANUEL ANTONIO MUÑOZ LEDEZMA
 Contratista


YEDILVER SÁNCHEZ RODRIGUEZ
 Supervisor


MARTHA CECILIA ORDOÑEZ OCAMPO
 Secretaria de Infraestructura

| | |
|--|---|
| Proyectó: Ligia Yineth Casas Trujillo <i>lyct</i> Ingeniera Apoyo a la supervisión | Revisó: Yedilver Sanchez Rodriguez Supervisor |
| Revisó: Daniel Felipe Montilla Hoyos <i>DFM</i> Abogado de apoyo | |

Revisó:

 Adriana Solarte Muñoz
 Jefe oficina asesora jurídica (A.E.).



Manuel
Ledezma

**ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 342-2016**

Código: F-AB-10

Versión: 1.0

Página: 1 de 12

| | | | |
|---|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| CONTRATANTE | DEPARTAMENTO DEL CAUCA | | |
| No. DE CONTRATO | 342-2016 | FECHA DEL CONTRATO | 4 de marzo de 2016 |
| VALOR INICIAL | \$1.516.384.332,00 | PLAZO INICIAL | Cinco (5) meses |
| FECHA DE INICIO | 27 de abril de 2016 | FECHA DE TERMINACIÓN | 02 de abril de 2019 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO EL UVO 2015 | NIT No. | 900.937.747-1 |
| REPRESENTANTE LEGAL | HAROLD JOSÉ VACCA MENESES | C.C. No. | 16.622.818 Cali (V) |
| INTERVENTORÍA | CONSORCIO POLIDEPORTIVOS CAUCA | NIT No. | 900.952.788-4 |
| REPRESENTANTE LEGAL | JOSÉ WILMER CHILITO RIVADENEIRA | C.C. No. | 76.320.749 |
| SUPERVISIÓN | MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO | No. DE IDENTIFICACIÓN | 76.314.979 |
| NIVEL PROFESIONAL | Profesional Universitario G-4 | DESPACHO | Secretaría de Educación y Cultura |
| FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1 | 13 de enero de 2017 | FECHA DE REINICIO No. 1 | 14 de febrero de 2017 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2 | 25 de julio de 2017 | FECHA DE REINICIO No. 2 | 09 de octubre de 2017 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3 | 24 de octubre de 2017 | FECHA DE REINICIO No. 3 | 26 de marzo de 2019 |
| OBJETO DEL CONTRATO | | | |
| CONSTRUCCION, REHABILITACION O DOTACION DE ESPACIOS PARA LA RECREACION Y DEPORTE EN POPAYAN, COMO EPICENTRO DE EVENTOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - BARRIO EL UVO, MUNICIPIO DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA | | | |
| DATOS DE LOS ADICIONALES DEL CONTRATO | | | |
| CONTRATO ADICIONAL No. | 01 | FECHA DE ADICIÓN | 23 de septiembre de 2016 |
| VALOR ADICIONADO | N.A. | TIEMPO ADICIONADO | Dos (2) meses |
| CONTRATO ADICIONAL No. | 02 | FECHA DE ADICIÓN | 23 de noviembre de 2016 |
| VALOR ADICIONADO | N.A. | TIEMPO ADICIONADO | Quince (15) días hábiles |
| CONTRATO ADICIONAL No. | 03 | FECHA DE ADICIÓN | 16 de diciembre de 2016 |
| VALOR ADICIONADO | N.A. | TIEMPO ADICIONADO | Cuarenta (40) días calendario |
| CONTRATO ADICIONAL No. | 04 | FECHA DE ADICIÓN | 14 de febrero de 2017 |
| VALOR ADICIONADO | \$384.915.070,00 | TIEMPO ADICIONADO | Dos (2) meses |
| CONTRATO ADICIONAL No. | 05 | FECHA DE ADICIÓN | 27 de abril de 2017 |
| VALOR ADICIONADO | N.A. | TIEMPO ADICIONADO | Dos (2) meses |
| CONTRATO ADICIONAL No. | 06 | FECHA DE ADICIÓN | 28 de junio de 2017 |
| VALOR ADICIONADO | N.A. | TIEMPO ADICIONADO | Cuarenta y cinco (45) días calendario |

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

| | | | | | |
|-----------------------|------|-------|-----------------------|-------|--------------------|
| CDP INICIAL No. | 3592 | FECHA | 30 de junio de 2015 | VALOR | \$1.518.054.190,00 |
| RP No. | 1448 | FECHA | 04 de marzo de 2016 | VALOR | \$1.516.384.332,00 |
| CDP VIGENCIA 2017 No. | 376 | FECHA | 16 de enero de 2017 | VALOR | \$1.119.243.427,00 |
| RP VIGENCIA 2017 No. | 186 | FECHA | 16 de enero de 2017 | VALOR | \$1.119.243.427,00 |
| CDP ADICIÓN 04 No. | 777 | FECHA | 16 de enero de 2017 | VALOR | \$384.915.070,00 |
| RP ADICIÓN 04 No. | 1350 | FECHA | 14 de febrero de 2017 | VALOR | \$384.915.070,00 |


CONSIDERACIONES DE LIQUIDACIÓN

1. PARTES QUE INTERVIENEN

En Popayán, entre los suscritos a saber, ELIAS LARRAHONDO CARABALI, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.365.206 de Buenos aires (Cauca), quien actúa en su calidad de Gobernador del Departamento del Cauca, debidamente facultado para celebrar toda clase de contratos y convenios, conforme a las normas legales en materia de contratación pública, de conformidad con ordenanza No. 093 del 25 de noviembre de 2019, y quien para todos los efectos legales representa al DEPARTAMENTO, y por la otra, el CONSORCIO EL UVO 2015, NIT.: 900.937.747-1, representado legalmente por el ingeniero HAROLD JOSÉ VACCA MENESES, identificado con cédula de ciudadanía número 16.622.818 expedida en Cali (valle del Cauca), en calidad de CONTRATISTA, quienes acordaron suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACION de conformidad con la cláusula décima sexta del contrato de obra pública No. 342-2016.

2. BALANCE ADMINISTRATIVO

| | |
|---|------------------------------------|
| FIRMA DEL CONTRATO | viernes, 4 de marzo de 2016 |
| PLAZO | cinco (5) meses |
| ACTA DE INICIO | miércoles, 27 de abril de 2016 |
| ADICION 01 EN PLAZO | viernes, 23 de septiembre de 2016 |
| ACTA DE MODIFICACION 01 | viernes, 28 de octubre de 2016 |
| ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No. 01 | viernes, 28 de octubre de 2016 |
| ACTA PARCIAL 01 | viernes, 28 de octubre de 2016 |
| ADICION 02 EN PLAZO | miércoles, 23 de noviembre de 2016 |
| ADICION 03 EN PLAZO | viernes, 16 de diciembre de 2016 |
| SUSPENSION 01 | viernes, 13 de enero de 2017 |
| REINICIO 01 | martes, 14 de febrero de 2017 |
| ADICION 04 PLAZO Y CUANTIA | martes, 14 de febrero de 2017 |
| ADICION 05 EN PLAZO | jueves, 27 de abril de 2017 |
| ACTA DE MODIFICACION 02 | lunes, 1 de mayo de 2017 |
| ACTA PARCIAL 02 | lunes, 1 de mayo de 2017 |
| ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No. 02 | 20 de mayo de 2017 |



**ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 342-2016**

Código: F-AB-10

Versión: 1.0

Página: 3 de 12

| | |
|---|--------------------------------|
| ADICION 06 EN PLAZO | miércoles, 28 de junio de 2017 |
| SUSPENSION 02 | martes, 25 de julio de 2017 |
| REINICIO 02 | lunes, 9 de octubre de 2017 |
| ACTA DE MODIFICACION 03 | viernes, 20 de octubre de 2017 |
| ACTA PARCIAL 03 | viernes, 20 de octubre de 2017 |
| SUSPENSION 03 | martes, 24 de octubre de 2017 |
| REINICIO 03 | martes, 26 de marzo de 2019 |
| ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No. 03 | martes, 26 de marzo de 2019 |
| ACTA DE MODIFICACION 04 | martes, 26 de marzo de 2019 |
| ACTA DE PAGO 04 Y FINAL (ACTA DE RECIBO FINAL) | viernes, 29 de marzo de 2019 |

3. GARANTIAS

De conformidad a las cláusulas del contrato, se otorgaron las pólizas respectivas que mantuvieron amparado el contrato, las cuales fueron debidamente aprobadas por la entidad, así:

| GARANTÍA | No. DE PÓLIZA | ANEXO No. | FECHA DE APROBACIÓN |
|---|---------------|-----------|--------------------------|
| Responsabilidad civil extracontractual para entidades estatales | RE006037 | RE016928 | 12 de abril de 2016 |
| | | RE017807 | 25 de agosto de 2016 |
| | | RE018083 | 28 de septiembre de 2016 |
| | | RE018568 | 28 de noviembre de 2016 |
| | | RE018902 | 26 de diciembre de 2016 |
| | | RE019253 | 21 de febrero de 2017 |
| | | RE019254 | 21 de febrero de 2017 |
| | | RE019846 | 17 de mayo de 2017 |
| | | RE020462 | 04 de agosto de 2017 |
| | | RE021261 | 27 de octubre de 2017 |
| | | RE027995 | 21 de mayo de 2019 |
| Cumplimiento en favor de entidades estatales | GU130078 | GU187805 | 12 de abril de 2016 |
| | | GU192093 | 25 de agosto de 2016 |
| | | GU194071 | 28 de septiembre de 2016 |
| | | GU197243 | 28 de noviembre de 2016 |
| | | GU198742 | 26 de diciembre de 2016 |
| | | GU201137 | 21 de febrero de 2017 |
| | | GU201139 | 21 de febrero de 2017 |
| | | GU203964 | 17 de mayo de 2017 |
| | | GU206579 | 04 de agosto de 2017 |
| | | GU209856 | 27 de octubre de 2017 |
| | | GU231971 | 09 de mayo de 2019 |



**ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 342-2016**

Código: F-AB-10

Versión: 1.0

Página: 4 de 12

PÓLIZA CONTRATO PRINCIPAL:

| AMPAROS | No. DE PÓLIZA | NOMBRE DE ASEGURADORA | VIGENCIA | | SUMA ASEGURADA |
|--|----------------------|-----------------------------|------------|------------|------------------|
| | | | DESDE | HASTA | |
| Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales | | | | | |
| Cumplimiento | PÓLIZA No.: | COMPAÑÍA | 04/03/2016 | 04/12/2016 | \$151.638.433,20 |
| Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones | GU130078 CERTIFICADO | ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. | 04/03/2016 | 04/08/2019 | \$151.638.433,20 |
| Estabilidad y calidad | No.: GU187805 | CONFIANZA | 04/03/2016 | 04/03/2021 | \$454.915.299,60 |
| Póliza de responsabilidad civil extracontractual para entidades estatales | | | | | |
| Responsabilidad civil extracontractual | PÓLIZA No.: | COMPAÑÍA | 04/03/2016 | 04/08/2016 | \$137.900.000,00 |
| | RE006037 CERTIFICADO | ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. | | | |
| | No.: RE016928 | CONFIANZA | | | |

PÓLIZA ACTA DE INICIO:

| AMPAROS | No. DE PÓLIZA | NOMBRE DE ASEGURADORA | VIGENCIA | | SUMA ASEGURADA |
|--|----------------------|-----------------------------|------------|------------|------------------|
| | | | DESDE | HASTA | |
| Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales | | | | | |
| Cumplimiento | PÓLIZA No.: | COMPAÑÍA | 27/04/2016 | 27/01/2017 | \$151.638.433,20 |
| Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones | GU130078 CERTIFICADO | ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. | 27/04/2016 | 27/09/2019 | \$151.638.433,20 |
| Estabilidad y calidad | No.: GU187805 | CONFIANZA | 27/04/2016 | 27/04/2021 | \$454.915.299,60 |
| Póliza de responsabilidad civil extracontractual para entidades estatales | | | | | |
| Responsabilidad civil extracontractual | PÓLIZA No.: | COMPAÑÍA | 27/04/2016 | 27/09/2016 | \$137.900.000,00 |
| | RE006037 CERTIFICADO | ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. | | | |
| | No.: RE017807 | CONFIANZA | | | |

PÓLIZA ACTA DE RECIBO No. 04 y FINAL (VIGENTE A LA FECHA):

| AMPAROS | No. DE PÓLIZA | NOMBRE DE ASEGURADORA | VIGENCIA | | SUMA ASEGURADA |
|--|----------------------|-----------------------------|------------|------------|------------------|
| | | | DESDE | HASTA | |
| Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales | | | | | |
| Cumplimiento | PÓLIZA No.: | COMPAÑÍA | 05/06/2018 | 29/07/2019 | \$190.129.940,20 |
| Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones | GU130078 CERTIFICADO | ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. | 05/06/2018 | 29/03/2022 | \$190.129.940,20 |
| Estabilidad y calidad | No.: GU231971 | CONFIANZA | 29/03/2019 | 29/03/2024 | \$570.389.820,60 |



4. BALANCE DE EJECUCIÓN FINAL

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNIT | VR. TOTAL |
|--|--|----------------|----------|-----------------|-----------------------|
| MODULO DE PRELIMINARES Y ELEMENTOS EXISTENTES | | | | | |
| MODULO DE PRELIMINARES Y ELEMENTOS EXISTENTES | | | | | |
| CAPITULO I - PRELIMINARES | | | | | |
| 101,0 | CAMPAMENTO AREA 27 M2 | Und | - | \$ 1.788.611,00 | |
| 101,0 | INSTALACION HIDRAULICA PROVISIONAL | Gbl | - | \$ 1.471.891,00 | |
| 101,0 | INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL | Gbl | - | \$ 1.709.056,00 | |
| 101,0 | MALLA DE CERRAMIENTO PROVISIONAL SIN POSTE | m | 541,00 | \$ 5.135,00 | \$2.778.035,00 |
| 101,0 | BATERIA SANITARIA MOVIL | mes | - | \$ 700.000,00 | |
| 103 | DESMONTE Y LIMPIEZA | | | | |
| 103.P8 | DESMONTE DE BARANDA METALICA CERRAMIENTO DE CANCHAS (TUBOS METALICOS DE 1 1/2" Y 3") (Altura 1.0 - 1.5m) | m | - | \$ 11.100,00 | |
| 103.P9 | DESMONTE DE JUEGOS INFANTILES | Und | 3,00 | \$ 12.508,00 | \$37.524,00 |
| 103.P16 | DESMONTE DE PORTERIAS DE CANCHA DE FUTBOL Y BASKET EN ESTRUCTURA METALICA | Und | 2,00 | \$ 15.728,00 | \$31.456,00 |
| 105 | DEMOLICIONES | | | | |
| 105.P2 | DEMOLICION DE ANDENES (Espesor de 11 cm hasta 15 cm) | m ² | 14,00 | \$ 7.275,00 | \$101.850,00 |
| 105.P5 | DEMOLICION Y REMOCION DE CIMIENTO, COLUMNETA Y MURO EN LADRILLO INCLUYE RETIRO | m ² | - | \$ 33.329,00 | |
| 105.P7 | REMOCION MALLA ESLABONADA INCLUYE RETIRO DE TUBO GALVANIZADO PARA ALTURAS MAYORES DE 2.21 HASTA 8 MTS | m ² | - | \$ 23.438,00 | |
| SUBTOTAL | | | | | \$2.948.865,00 |
| MODULO DE ESTRUCTURA PARA CANCHA DE FUTBOL EN GRAMA NATURAL (95x55) | | | | | |
| CAPITULO 1 - PRELIMINARES | | | | | |
| 104 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO | | | | |
| 104.P1 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO | m ² | 6.800,00 | \$ 1.259,00 | \$8.561.200,00 |
| 107 | EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO | | | | |
| 107.P5 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE | m ² | 5.225,00 | \$ 2.100,00 | \$10.972.500,00 |
| 107.P6 | EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR A MAQUINA INCLUYE EL RETIRO | m ³ | 1.679,00 | \$ 23.782,00 | \$39.929.978,00 |
| 107.P7 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro) | m ³ | 216,30 | \$ 29.175,00 | \$6.310.553,00 |
| CAPITULO II - EXCAVACIONES LLENOS Y ESTRUCTURALES | | | | | |
| 204 | LLENOS COMPACTADOS | | | | |
| 204.4 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS MATERIAL TIERRA AMARILLA (Incluye transporte) | m ³ | 680,40 | \$ 39.725,00 | \$27.028.890,00 |
| FILTROS | | | | | |
| 405.7 | SUBDRENAJE GEODREN VIAL INCLUYE TUBERIA 100mm | m | - | \$ 40.052,00 | |
| CAPITULO IV - OBRAS VARIAS | | | | | |
| 401.1 | CUNETAS CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) | m ³ | - | \$ 435.676,00 | |
| 401.P2 | CONCRETO CLASE D PARA CANAL DE DRENAJE CON TAPA PARA PREFABRICADA (0.07mX0.35mX0.70m) | m | - | \$ 127.835,00 | |
| 401.P3 | CONCRETO CLASE D PARA CANAL DE DRENAJE SIN TAPA | m | - | \$ 79.780,00 | |
| 401.P6 | CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) CAJA 0.60 m X 0.60 m X 0.10 m. PROF = ,60 m para drenaje | Und | 22,00 | \$ 273.655,00 | \$6.020.410,00 |
| 406 | ENGRAMADOS | | | | |
| 406.2 | CONSTRUCCION DE LECHO FILTRANTE EN ARENA GRUESA MEDIA PEGA 70% Y TIERRA NEGRA ABONADA 30% PARA SIEMBRA Y SOPORTE DE GRAMA (e=0.12m). MATERIAL SE NIVELARÁ PARA DARLE LA PENDIENTE A LA CANCHA DE UN 1% | m ³ | - | \$ 89.260,00 | |
| 406.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA NATURAL BERMUDA 419 EN ESTOLONES O SIMILAR (INCLUYE DEMARCACION) | m ² | 6.800,00 | \$ 13.710,00 | \$93.228.000,00 |
| CAPITULO VIII - REDES Y ACOMETIDAS DE ALCANTARILLADO | | | | | |

Handwritten signatures and initials in blue ink.

| | | | | | |
|--|--|-------|----------|------------------|-------------------------|
| 803 | TUBERIAS DE PVC PARA ALCANTARILLADOS | | - | | |
| 803.1 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO DE 200 mm. D=8" | m | - | \$ 43.162,00 | |
| 803.2 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO DE 250 mm. D=10" | m | 196,00 | \$ 58.158,00 | \$11.398.968,00 |
| | ITEMS NO PREVISTOS | | - | | |
| NP4 | CONSTRUCCION DE LECHO FILTRANTE EN ARENA GRUESA MEDIA PEGA 100% PARA SIEMBRA Y SOPORTE DE GRAMA (e=0.12m). MATERIAL SE NIVELARÁ PARA DARLE LA PENDIENTE A LA CANCHA DE UN 1% | m³ | 1.012,60 | \$ 109.260,00 | \$110.636.676,00 |
| NP2 | FILTROS GEOTEXTIL NT # 1800 | m² | 1.612,60 | \$ 6.000,00 | \$9.675.600,00 |
| 405,7 | SUBDRENAJE GEODREN VIAL INCLUYE TUBERIA 100mm | m | 583,00 | \$ 27.700,00 | \$16.149.100,00 |
| NP3 | FILTROS MATERIAL FILTRANTE TM 3" | m³ | 135,00 | \$ 95.000,00 | \$12.825.000,00 |
| NP5 | SISTEMA DE RIEGO CANCHA DE FUTBOL | Gbl | 1,00 | \$ 51.493.367,00 | \$51.493.367,00 |
| NP27 | SARDINEL CONFINAMIENTO CONCRETO CLASE D (F'c=210 KG/CM2=3000PSI) 1.0X0,10X0,25 | m | 105,00 | \$ 30.650,00 | \$3.218.250,00 |
| NP28 | TAPA EN CONCRETO CLASE D PARA CANAL DE DRENAJE (0,10X0,50X0,90) | m | 105,00 | \$ 72.723,00 | \$7.635.915,00 |
| SUBTOTAL | | | | | \$415.084.407,00 |
| MODULO DE CIMIENTOS Y OBRAS VARIAS PARA ESTRUCTURA METALICA COLISEO NUEVO | | | | | |
| | CAPITULO 1 - PRELIMINARES | | | | |
| 104 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO | | | | |
| 104.P1 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO | m² | 797,00 | \$ 1.259,00 | \$1.003.423,00 |
| 107 | EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO | | | | |
| 107.P4 | PERFILACION DE TALUDES A MANO INCLUYE RETIRO | m³ | 466,20 | \$ 39.986,00 | \$18.641.473,00 |
| 107.P5 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE | m² | 797,00 | \$ 2.100,00 | \$1.673.700,00 |
| 107.P6 | EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR A MAQUINA INCLUYE EL RETIRO | m³ | 717,00 | \$ 23.782,00 | \$17.051.694,00 |
| 107.P7 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro) | m³ | 255,70 | \$ 29.175,00 | \$7.460.048,00 |
| | CAPITULO II - EXCAVACIONES LLENOS Y ESTRUCTURALES | | | | |
| 204 | LLENOS COMPACTADOS | | | | |
| 204.5 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte) | m³ | 158,00 | \$ 44.675,00 | \$7.058.650,00 |
| 204.P6 | MATERIAL SELECCIONADO (GRANULAR) ESTABILIZADA CON CEMENTO (Incluido Transporte) | m³ | - | \$ 132.657,00 | |
| | CAPITULO 3 - PAVIMENTOS | | | | |
| 303 | BASE GRANULAR | | | | |
| 303.1 | BASE GRANULAR (Incluido Transporte) | m³ | 62,40 | \$ 100.650,00 | \$6.280.560,00 |
| 305 | IMPRIMACION | | | | |
| 305.0 | RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA (CRL-1) | m² | 624,00 | \$ 2.505,00 | \$1.563.120,00 |
| 307 | CONCRETO ASFALTICO | | | | |
| 307.P1 | MEZCLA DENSA EN CALIENTE A MANO (CEMENTO ASFALTICO tipo MDC-2) SIN Transporte | m³ | 25,00 | \$ 607.838,00 | \$15.195.950,00 |
| 307.P2 | TRANSPORTE MATERIAL DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-2 | m³-Km | 127,92 | \$ 1.000,00 | \$127.920,00 |
| 403 | ANDENES | | | | |
| 403.2 | CONCRETO CLASE E (175 kg/cm2 = 2500 psi) ANDEN E=0,10 M | m² | 18,65 | \$ 45.233,00 | \$843.595,00 |
| 409 | CERCOS EN MALLA ESLABONADA Y PUERTA METALICA | | | | |
| 409.P1 | CONSTRUCCION MALLA ESLABONADA CAL. 10,5" INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE 2", SOLDADURA Y PINTURA, H= 2.5 MTS | m² | - | \$ 65.325,00 | |
| | CAPITULO V - FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS | | | | |
| 502 | CIMENTACIONES EN CONCRETO | | | | |
| 502.0 | CONCRETO CLASE F (140 kg/cm2 = 2000 psi) PARA SOLADOS | m² | 96,30 | \$ 19.017,00 | \$1.831.337,00 |
| 502.1.3 | CIMIENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO PARA ZAPATA CLASE D (F'c= 210 KG/CM2) | m³ | 10,67 | \$ 459.951,00 | \$4.907.677,00 |
| 502.1.3 | CIMIENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO PARA PEDESTAL CLASE D (F'c= 210 KG/CM2) | m³ | 8,00 | \$ 533.465,00 | \$4.267.720,00 |



Gobernación del Cauca
Secretaría de
Infraestructura

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 342-2016

Código: F-AB-10

Versión: 1.0

Página: 7 de 12

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----|-----------|---------------|------------------|
| 502.1.4 | CIMIENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO PARA VIGAS DE AMARRE DE ZAPATA (F'c= 210 KG/CM2) | m³ | 5,25 | \$ 482.026,00 | \$2.530.637,00 |
| 503 | ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO | | | | |
| 503.5 | CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) RECUBRIMIENTO PORTICO PARA ESTRUCTURA METALICA | Und | | \$ 601.910,00 | |
| 503.6 | GROUTING PARA CONEXIÓN ESTRUCTURA METALICA Y PEDESTAL | lt | 280,00 | \$ 18.327,00 | \$5.131.560,00 |
| 503.7 | CONSTRUCCION CINTA DE AMARRE 0.14m*0.15m F'c=210 Kg/cm2 | m | - | \$ 22.640,00 | |
| 503.8 | CONSTRUCCION VIGA DE AMARRE 0.20m*0.25m F'c=210 Kg/cm2 | m | - | \$ 34.978,00 | |
| 503.9 | CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) PARA BANCAS | m³ | 7,08 | \$ 422.922,00 | \$2.994.288,00 |
| 503.1 | CIMIENTO EN CONCRETO F'c=210Kg/cm2 PARA VIGAS DE AMARRE DE GRADERIAS | m³ | 4,44 | \$ 476.831,00 | \$2.117.130,00 |
| 507 | TRATAMIENTO DE JUNTAS | | | | |
| 507.0 | TRATAMIENTOS PARA JUNTAS EN CONCRETO | m | | \$ 8.758,00 | |
| | CAPITULO VI - ACERO DE REFUERZO | | | | |
| 601 | BARRAS DE ACERO DE REFUERZO | | | | |
| 601.1 | BARRAS DE ACERO DE REFUERZO Grado 60 | kg | 4.576,05 | \$ 3.315,00 | \$15.169.606,00 |
| 601.4 | ACERÓ PARA ESTRUCTURA ASTM A36 | kg | 49.800,00 | \$ 7.600,00 | \$378.480.000,00 |
| 601.6 | BARANDA METALICA TUBO GALVANIZADO DE DIAM 2" | m | | \$ 55.852,00 | |
| 1400 | MAMPOSTERIA Y PREFABRICADOS | | | | |
| 1401.2 | CONSTRUCCION MURO GRADERIA EN BLOQUE DE CONCRETO 0.14 m X 0.19m X 0.39m TIPO LISO | m² | 19,04 | \$ 104.514,00 | \$1.989.947,00 |
| 1400.3 | CONSTRUCCION EN BLOQUE DE CONCRETO 0.14 m X 0.19m X 0.39m TIPO LISO | m | - | \$ 27.544,00 | |
| 1600 | TECHOS Y CIELOS RASO | | | | |
| 1600P | CUBIERTA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24 | m² | 282,20 | \$ 41.226,00 | \$11.633.977,00 |
| 1604P | LAMINA GALVANIZADA CANAL 40cm x 22cm CALIBRE 16, LONGITUD 1m | m | 33,50 | \$ 132.314,00 | \$4.432.519,00 |
| 1600P | LAMINA DE CERRAMIENTO PERFORADA EN LASER C.16 CON PINTURA ELECTROSTATICA | m² | 140,96 | \$ 368.000,00 | \$51.873.280,00 |
| | CAPITULO VIII - REDES Y ACOMETIDAS DE ALCANTARILLADO | | | | |
| 803 | TUBERIAS DE PVC PARA ALCANTARILLADOS | | | | |
| 803.4 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SANITARIA PARA BAJANTE DE D=4" | m | 87,60 | \$ 33.575,00 | \$2.941.170,00 |
| 23000 | OBRAS VARIAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES | | | | |
| 2317.P7 | RECUBRIMIENTO SINTETICO TIPO PLEXIFLOR SOBRE ASFALTO (6 CAPAS) | m² | 624,00 | \$ 44.000,00 | \$27.456.000,00 |
| ITEMS NO PREVISTOS | | | | | |
| NP6 | PEDESTALES.ELEMENTO DE ANCLAJE EN CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI DE 25cmX25cm SIN INCLUIR REFUERZO, PARA SOPORTE DE MALLA CERRAMIENTO | m | 18,00 | \$ 50.394,00 | \$907.092,00 |
| NP24 | CONSTRUCCION MURO EN TIZON EN LADRILLO COMUN | m² | 8,80 | \$ 77.163,00 | \$679.034,00 |
| 409.P1 | CONSTRUCCION MALLA ESLABONADA CAL. 10.5" INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE 3 Y 2", SOLDADURA Y PINTURA, H= 5.5 MTS | m² | - | \$ 97.878,00 | |
| 803.1 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO DE 200 mm. D=8" | m | 23,25 | \$ 43.162,00 | \$1.003.517,00 |
| NP9 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC UNION NMECANICA PARA ALCANTARILLADO D=6" | m | 84,20 | \$ 39.483,00 | \$3.324.469,00 |
| NP18 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SANITARIA PARA DRENAJE DE D= 4" | m | 35,80 | \$ 24.468,00 | \$875.954,00 |
| NP17 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SANITARIA PARA BAJANTE DE D=3" | m | 68,70 | \$ 17.000,00 | \$1.167.900,00 |
| NP19 | LAMINA GALVANIZADA CANAL DE DESARROLLO 40 CM CALIBRE 24, LONGITUD 1M | m | 67,00 | \$ 47.726,00 | \$3.197.642,00 |
| NP20 | CONSTRUCCION VIGA DE 0.20m*0.35m F'c=210 Kg/cm2 | m | 62,00 | \$ 46.000,00 | \$2.852.000,00 |
| NP21 | CONSTRUCCION VIGA DE 0.20m*0.30m F'c=210 Kg/cm2 | m | 42,10 | \$ 38.919,00 | \$1.638.490,00 |
| NP22 | CONCRETO F'c=210 Kg/cm2 PARA VIGAS DE GRADERIA DE 20 X 20 CM | m | 23,60 | \$ 31.164,00 | \$735.470,00 |
| NP23 | CONSTRUCCION COLUMNETAS 0.20m*0.20m F'c=210 Kg/cm2 | m | 18,00 | \$ 28.800,00 | \$518.400,00 |

Handwritten signatures and initials in blue ink.

| | | | | | |
|---|--|-----|----------|---------------|------------------------|
| NP10 | CONCRETO CLASE D PARA CANAL DE DRENAJE SIN TAPA | m | - | \$ 117.653,00 | |
| NP11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA METALICA EN ANGULO 1 1/2" X 3/16 CON PLATINA DE 1*3/16" @ 2 CM. ANCHO=0,35 MTS. | m | - | \$ 195.078,00 | |
| NP16 | CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) CAJA 0.80 m X 0.80 m X 0.10 m. PROF = .60 m para drenaje | Und | 7,00 | \$ 269.000,00 | \$1.883.000,00 |
| 401.P6 | CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) CAJA 0.60 m X 0.60 m X 0.10 m. PROF = .60 m para drenaje | Und | 5,00 | \$ 273.655,00 | \$1.368.275,00 |
| NP29 | PINTURA PARA BAJANTES 3 MANOS SOBRE TUBERIA PVC | m | 156,30 | \$ 2.511,00 | \$392.469,00 |
| NP35 | CUBIERTA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 | m² | 851,70 | \$ 40.226,00 | \$34.260.484,00 |
| SUBTOTAL | | | | | \$ 649.461.177 |
| MODULO DE ESTRUCTURA PARA PLAZOLETA DE ACCESO | | | | | |
| 104 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO | | | | |
| 104.P1 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO | m² | 319,05 | \$ 1.259,00 | \$401.684,00 |
| 107 | EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO | | | | |
| 107.P5 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE | m² | 319,05 | \$ 2.100,00 | \$670.005,00 |
| 107.P7 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro) | m³ | 95,72 | \$ 29.175,00 | \$2.792.631,00 |
| CAPITULO II - EXCAVACIONES LLENOS Y ESTRUCTURALES | | | | | |
| 204 | LLENOS COMPACTADOS | | | | |
| 204.5 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte) | m³ | 31,91 | \$ 44.675,00 | \$1.425.579,00 |
| CAPITULO 3 - PAVIMENTOS | | | | | |
| 303 | BASE GRANULAR | | | | |
| 303.1 | BASE GRANULAR (Incluido Transporte) | m³ | 31,91 | \$ 100.650,00 | \$3.211.742,00 |
| CAPITULO 4 - OBRAS VARIAS | | | | | |
| 402 | CORDONES Y TOPELLANTAS | | | | |
| 402.4 | SARDINEL CONFINAMIENTO CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) 0,10x0,10x0,20 M | m | - | \$ 29.251,00 | |
| 403 | ANDENES | | | | |
| 403.5 | CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) ANDEN E=0,10 M | m² | 306,48 | \$ 47.349,00 | \$14.511.522,00 |
| 403.16 | SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA DEMARCAACION VISUAL (14X9X39 cm REF. 40206 L PREMOLDEADOS O SIMILAR) | m | - | \$ 61.418,00 | |
| 507 | FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS | | | | |
| 507.0 | TRATAMIENTOS PARA JUNTAS EN CONCRETO | m | - | \$ 8.758,00 | |
| ITEMS NO PREVISTOS | | | | | |
| NP15 | DEMOLICION DE CUNETA | m | 8,00 | \$ 5.618,00 | \$44.944,00 |
| NP13 | CCTO CLASE D PARA CANAL DE DRENAJE SIN TAPA | m | 7,30 | \$ 79.780,00 | \$582.394,00 |
| NP14 | TAPA EN CONCRETO CLASE D PARA CANAL DE DRENAJE 0,80 X 0,50 X 0,07 M | m | 7,30 | \$ 49.108,00 | \$358.488,00 |
| SUBTOTAL | | | | | \$23.998.989,00 |
| MODULO DE ESTRUCTURA PARA PISOS DE CIRCULACION PRINCIPAL | | | | | |
| CAPITULO 1 - PRELIMINARES | | | | | |
| 104 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO | | | | |
| 104.P1 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO | m² | 2.138,49 | \$ 1.259,00 | \$2.692.359,00 |
| 107 | EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO | | | | |
| 107.P5 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE | m² | 1.593,14 | \$ 2.100,00 | \$3.345.594,00 |
| 107.P7 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro) | m³ | 1.158,62 | \$ 29.175,00 | \$33.802.739,00 |
| CAPITULO II - EXCAVACIONES LLENOS Y ESTRUCTURALES | | | | | |
| 204 | LLENOS COMPACTADOS | | | | |
| 204.5 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte) | m³ | 159,32 | \$ 44.675,00 | \$7.117.621,00 |
| CAPITULO 3 - PAVIMENTOS | | | | | |
| 303 | BASE GRANULAR | | | | |
| 303.1 | BASE GRANULAR (Incluido Transporte) | m³ | 159,32 | \$ 100.650,00 | \$16.035.558,00 |

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Gobernación del Cauca
Secretaría de
Infraestructura

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 342-2016

Código: F-AB-10

Versión: 1.0

Página: 9 de 12

| | | | | | |
|---|--|-----|----------|------------------|-------------------------|
| | CAPITULO 4 - OBRAS VARIAS | | - | | |
| 402 | CORDONES Y TOPELLANTAS | | - | | |
| 402.4 | SARDINEL CONFINAMIENTO CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) 0,10x0,10x0,20 M | m | 126,00 | \$ 29.251,00 | \$3.685.626,00 |
| 403 | ANDENES | | - | | |
| 403.5 | CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) ANDEN E=0,10 M | m² | 1.551,65 | \$ 47.349,00 | \$73.469.076,00 |
| 403.16 | SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA DEMARCACION VISUAL (14X9X39 cm REF. 40206 L PREMOLDEADOS O SIMILAR) | m | - | \$ 61.418,00 | |
| 507 | FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS | | - | | |
| 507,0 | TRATAMIENTOS PARA JUNTAS EN CONCRETO | m | - | \$ 8.758,00 | |
| | ITEMS NO PREVISTOS | | | | |
| 803.1 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO DE 200 mm D=8" | m | 37,00 | \$ 43.162,00 | \$1.596.994,00 |
| 502.0 | CONCRETO CLASE F (140 kg/cm2 = 2000 psi) PARA SOLADOS | m² | 29,73 | \$ 19.017,00 | \$565.375,00 |
| 502.1.3 | CIMIENTO EN CONCRETO PARA ZAPATA DE MURO CLASE D (F'c= 210 KG/CM2) | m³ | 7,43 | \$ 459.951,00 | \$3.417.436,00 |
| NP25 | CONCRETO CLASE D (F'c= 210 KG/CM2) PARA MURO DE CONTENCIÓN | m³ | 11,62 | \$ 530.000,00 | \$6.158.600,00 |
| 601.1 | BARRAS DE ACERO DE REFUERZO Grado 60 | kg | 1.741,86 | \$ 3.315,00 | \$5.774.266,00 |
| 204.4 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS MATERIAL TIERRA AMARILLA (Incluye transporte) | m³ | 105,30 | \$ 39.725,00 | \$4.183.043,00 |
| 401.1 | CUNETAS CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) | m³ | 5,82 | \$ 435.676,00 | \$2.535.634,00 |
| NP30 | BARANDA METALICA TUBO GALVANIZADO DE D=2" SEGÚN DISEÑO | ml | 97,00 | \$ 140.822,00 | \$13.659.734,00 |
| NP31 | CONSTRUCCION VIGA DE 0.30m*0.35m F'c=210 Kg/cm2 | ml | 26,40 | \$ 53.753,00 | \$1.419.079,00 |
| 503.9 | CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) PARA BANCAS | m³ | 1,06 | \$ 422.922,00 | \$448.297,00 |
| NP32 | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) PARA GRADAS | m³ | 7,17 | \$ 478.240,00 | \$3.428.981,00 |
| SUBTOTAL | | | | | \$183.336.012,00 |
| MODULO DE ARBORIZACION, ORNAMENTACION Y ZONAS VERDES | | | | | |
| | JARDINERAS | | | | |
| 407.17 | ARBORIZACION (JARDINES TIPO III INCLUYE DURANTA ENANA, LINO ROJO VARIEGADA, PAPIRO ALTO Y TRANSPORTE) | m2 | | \$ 250.558,00 | |
| | ITEMS NO PREVISTOS | | | | |
| NP33 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA NATURAL TRENCILLA | m2 | 5.073,00 | \$ 9.745,00 | \$49.436.385,00 |
| NP36 | LIMPIEZA GENERAL | m2 | 1.947,00 | \$ 4.500,00 | \$8.761.500,00 |
| NP34 | DESCAPOTE, CONFORMACION Y NIVELACION PARA SIEMBRA DE PRADO | m² | 4.840,78 | \$ 3.500,00 | \$16.942.730,00 |
| NP37 | PODA Y LIMPIEZA DE ARBOLES | m2 | | \$ 10.000,00 | |
| SUBTOTAL | | | | | \$75.140.615,00 |
| MODULO DE MOBILIARIO | | | | | |
| | MOBILIARIO URBANO | | | | |
| 1.415,0 | SUMINISTRO E INSTALACION BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR (TIPO BN-01) INCLUIDO MATERIAL DE BASE EN CONCRETO 3000 psi | Und | 3,00 | \$ 500.000,00 | \$1.500.000,00 |
| 1.415,0 | SUMINISTRO E INSTALACION BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR (TIPO DADO-01) INCLUIDO MATERIAL DE BASE EN CONCRETO 3000 psi | Und | 9,00 | \$ 202.536,00 | \$1.822.824,00 |
| 2300 | OBRAS VARIAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES | | | | |
| 2317.P8 | BASURERA PIVOTANTE CIRCULAR ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL. 18 CON SOPORTE EN TUBERIA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL 18 DE 2" | Und | 8,00 | \$ 760.171,00 | \$6.081.368,00 |
| 2317.P8 | BASURERA EXPOCAN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL. 18 CON SOPORTE EN TUBERIA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL 18 DE 2" | Und | 2,00 | \$ 2.030.171,00 | \$4.060.342,00 |
| 2317.P2 | ESTACION ADULTO MAYOR | Gbl | 1,00 | \$ 29.641.952,00 | \$29.641.952,00 |
| 2317.P9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRES MÚLTIPLES FIJAS | Jgo | 1,00 | \$ 4.346.000,00 | \$4.346.000,00 |
| 2317.P10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRINQUETES Y MALLA DE VOLEYBOL | Jgo | 1,00 | \$ 943.400,00 | \$943.400,00 |

Handwritten signatures and initials in blue ink.

**ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 342-2016**

Código: F-AB-10

Versión: 1.0

Página: 10 de 12

| | | | | | |
|---|--|-----|------|------------------|---------------------------|
| 2317.P11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS Y MALLAS DE FUTBOL | Jgo | 1,00 | \$ 4.500.000,00 | \$4.500.000,00 |
| | ÍTEMs NO PREVISTOS | | - | | |
| NP26 | ESTACION DE JUEGOS INFANTILES PARA PARQUES MEDIANOS | Gbl | 1,00 | \$ 59.671.758,00 | \$59.671.758,00 |
| SUBTOTAL | | | | | \$112.567.644,00 |
| PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA ELECTRICA Y DE ALUMBRADO EXTERIOR | | | | | |
| | ILUMINACION DE CANCHAS | | | | |
| | Hincada, plomada poste 12 mts x 510 | UND | - | \$ 1.555.646,10 | |
| | Vestida Poste Red Secundaria Trenzada | UND | - | \$ 92.496,00 | |
| | Suministro e Instalación de Proyector 400 W MH | UND | - | \$ 1.174.540,00 | |
| | Suministro e instalación de transformador 25kva 13,2 | UND | - | \$ 7.443.127,00 | |
| | Suministro e instalación foto control 40A con Temporizador | UND | - | \$ 775.422,26 | |
| | Construcción Caja de conexiones 40 x 40 cm | UND | - | \$ 359.934,70 | |
| | Canalización de redes | ML | - | \$ 90.448,22 | |
| | Tendido Cable Encauchetado 3 X 10 | KM | - | \$ 11.214.887,62 | |
| | Suministro e instalación de Tablero de control con protecciones y medida | UND | - | \$ 4.228.738,38 | |
| | Tendido Cable Cu No. 8 AWG | KM | - | \$ 5.543.999,09 | |
| SUBTOTAL | | | | | |
| | COSTOS DIRECTOS | | | | \$1.462.537.709,00 |
| | COSTOS INDIRECTOS | 30% | | | \$438.761.313,00 |
| | COSTO TOTAL ACTA | | | | \$1.901.299.022,00 |

5. BALANCE ECONÓMICO Y FINANCIERO

El contrato de obra pública No. 342-2016 no tuvo anticipo.

| BALANCE DE EJECUCIÓN | |
|-------------------------------|-------------------------|
| CONTRATO | \$ 1.516.384.332 |
| ADICIÓN CUANTIA No. 01 | \$ 384.915.070 |
| VALOR TOTAL CONTRATO | \$ 1.901.299.402 |

| BALANCE DE PAGOS | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| CONTRATO | \$ 1.516.384.332 | |
| ADICIÓN CUANTÍA No. 04 | \$ 384.915.070 | |
| ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01 | | \$ 397.140.905 |
| ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02 | | \$ 712.435.361 |
| ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03 | | \$ 564.263.837 |
| ACTA DE PAGO PARCIAL No. 04 y FINAL | | \$ 227.458.919 |
| SUBTOTALES | \$ 1.901.299.402 | \$ 1.901.299.022 |
| SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO | | \$ 380 |
| SUMAS IGUALES | \$ 1.901.299.402 | \$ 1.901.299.402 |



6. SOPORTES DOCUMENTALES

- Planos récord del proyecto, entregados por el contratista.
- Informe final de Interventoría.
- Acta de entrega de la obra al Municipio de Popayán.
- Planillas y soportes de pago de Seguridad Social del periodo de ejecución del contrato, con las cuales el Contratista acredita que se encuentra al día con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales, que se entienden avalados por el Interventor.
- Soportes de pago de parafiscales, con los cuales el Contratista acredita que se encuentra al día con el pago de los aportes de PARAFISCALES y el Impuesto de Fondo de la Industria de la construcción (FIC), que se entienden avalados por el Interventor.

CONSIDERACIONES FINALES:

- La interventoría contratada por el Departamento del Cauca para el presente contrato de obra, abarcó los componentes técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico.
- El Contratista y el interventor son responsables de la información de las actas de recibo parcial y final de obra, así como de las actas de pago en cuanto a cantidades y valores de la obra ejecutada.
- Las cantidades de obra ejecutadas dentro del contrato de obra pública No. 342-2016 fueron ejecutadas en su totalidad y recibidas a entera satisfacción por parte de la interventoría contratada y son responsabilidad del contratista de obra y del Interventor.
- Mediante la aprobación de la presente acta de liquidación o en su defecto conforme al informe final de interventoría que forma parte integral de la presente acta de liquidación, el Interventor ha avalado el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las partes, tal y como así lo ha dejado expuesto en su informe final de interventoría.
- La firma de la presente acta no exime al Contratista de las obligaciones contractuales, de la calidad de las obras, de la estabilidad de esta y por ende de la responsabilidad por los materiales utilizados en todas y cada una de las actividades de obra contractuales.
- El Contratista declara bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento que no adeuda ninguna prestación social, ni mantiene ninguna acreencia con ocasión de la celebración y legalización del contrato que nos ocupa.
- El interventor ha certificado que el contratista dio cabal cumplimiento a sus obligaciones con los salarios y prestaciones sociales del personal a su cargo vinculados y con el sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar y al fondo de la industria de la Construcción - F.I.C., según los documentos de soporte anexos, en los cuales se discriminan los montos cancelados con respecto a las sumas cotizadas.





Gobernación del Cauca
Secretaría de
Infraestructura

**ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 342-2016**

Código: F-AB-10


Versión: 1.0

Página: 12 de 12


- El contratista deja expresa constancia que no existen cantidades de obra ejecutadas que se le adeuden a causa del presente contrato de obra pública, liberando y exonerando a la Gobernación del Cauca de toda obligación, acción o pretensión relacionada con la ejecución y liquidación del contrato de obra pública No. 342-2016, así mismo el Contratista manifiesta que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios, pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscribe sin salvedades la presente liquidación.
- El departamento del Cauca realizó los tramites respectivos para liberar la suma de TRESCIENTOS OCHENTA PESOS (\$380.00) MONEDA CORRIENTE, como saldo a favor del departamento que no fue ejecutado en el presente contrato.
- Las partes manifiestan que aceptan la liquidación del contrato de obra pública No. 342-2016 a partir de la fecha de suscripción de la presente acta de liquidación y se liberan mutuamente de cualquier otra obligación que pueda derivarse del contrato en mención, declarándose a paz y salvo por todo concepto.
- El Departamento del Cauca deja constancia de que giró la totalidad de los recursos asignados al mencionado contrato de obra pública No. 342-2016 de conformidad con la relación de pagos establecida y que en consecuencia el contratista se declara a paz y salvo por todo concepto.

18 FEB. 2020


Para constancia se firma la presente Acta de Liquidación en Popayán, Cauca, a los


ELIAS LARRAHONDO CARABALÍ


Gobernador


HAROLD JOSÉ VACCA MENESES

R/L. CONSORCIO EL UVO 2015


JOSE WILMER CHILITO RIVADENEIRA

R/L. CONSORCIO POLIDEPORTIVOS CAUCA


MARTHA CECILIA ORDOÑEZ OCAMPO

Secretaria de Infraestructura


MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO

Supervisor

Aprobó: Juan Fernando Ortega Olave – Jefe Oficina Asesora de Jurídica

Aprobó: Adriana Solarte Muñoz - Oficina Jurídica – Secretaría de Infraestructura

Revisó: Carlos Andrés Bolaños Guzmán – Abogada externo - Secretaría de Infraestructura

Proyectó: Milton Guillermo Muñoz Camacho - Supervisor - Profesional Universitario

Secretaría de Infraestructura

Carrera 6 con Calle 22 N

Edificio de Obras Públicas Departamentales (Segundo Piso)

Popayán - Cauca

Tel: +57 (2) 8235952 | Fax: (2) 8234206 | Cel: 320 7209273

web: www.cauca.gov.co