

CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DEL CAUCA		
Proceso No.	DC-SI-LP-028-2015		
No. DE CONTRATO	1495-2015	FECHA DEL CONTRATO	27 de noviembre de 2015
VALOR INICIAL	\$ 836.949.010	FECHA DE INICIO	27 de abril de 2016
VALOR ADICIONAL	\$ 177.504.816	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	26 de septiembre de 2016
VALOR TOTAL	\$ 1.014.453.826	FECHA DE TERMINACIÓN	22 de agosto de 2018
CONTRATISTA	CONSORCIO POLIDEPORTIVO POPAYÁN 2015	No. NIT	900.913.456-8
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	MARTHA ISABEL MEDINA VILLARREAL	No. DE IDENTIFICACIÓN	34.566.643
INTERVENTORÍA	CONSORCIO POLIDEPORTIVOS, CAUCA	No. NIT	900.952.788-4
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA	JOSÉ WILMER CHILITO RIVADENEIRA	No. DE IDENTIFICACIÓN	76.320.749
SUPERVISOR PARA LIQUIDACIÓN	RICARDO FELIPE CASTILLO, MARIN	No. DE IDENTIFICACIÓN	76.331.133
NIVEL PROFESIONAL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	DESPACHO	Secretaría de Infraestructura
FECHA DE SUSPENSION No. 1	26 de diciembre de 2016	FECHA DE REINICIO No. 1	23 de febrero de 2017
FECHA DE SUSPENSION No. 2	07 de abril de 2017	FECHA DE REINICIO No. 2	11 de octubre de 2017
FECHA DE SUSPENSION No. 3	24 de octubre de 2017	FECHA DE REINICIO No. 3	12 de febrero de 2018
FECHA DE SUSPENSION No. 4	14 de febrero de 2018	FECHA DE REINICIO No. 4	21 de agosto de 2018
OBJETO DEL CONTRATO			
"CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN O DOTACIÓN DE ESPACIOS PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE EN POPAYÁN, COMO EPICENTRO DE EVENTOS - BARRIO LOMAS DE GRANADA 1, MUNICIPIO DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA".			
DATOS DE LOS ADICIONALES DEL CONTRATO (DILIGENCIAR SI APLICA)			
ADICIONAL No. 1	Adicional de plazo	FECHA DE ADICIÓN	23/09/2016
VALOR ADICIONADO	\$ 0	TIEMPO ADICIONADO	Dos (2) meses
ADICIONAL No. 2	Adicional de plazo	FECHA DE ADICIÓN	21/11/2016

VALOR ADICIONADO	\$ 0 ✓	TIEMPO ADICIONADO	Quince (15) días ✓
ADICIONAL No. 3	Adición en plazo ✓	FECHA DE ADICIÓN	07/12/2016 ✓
VALOR ADICIONADO	\$ 0 ✓	TIEMPO ADICIONADO	Hasta 31 de diciembre de 2016 ✓
ADICIONAL No. 4	Adicional en plazo y cuantía ✓	FECHA DE ADICIÓN	27/02/2017 ✓
VALOR ADICIONADO	\$ 177.504.816 ✓	TIEMPO ADICIONADO	Dos (02) meses ✓

CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

CDP INICIAL No.	3583 ✓	FECHA	30 de junio de 2015 ✓	VALOR	\$ 842.848.952 ✓
RP No.	10694 ✓	FECHA	04 de diciembre de 2015 ✓	VALOR	\$ 836.949.010 ✓
CDP No.	396 ✓	FECHA	16 de enero de 2017 ✓	VALOR	\$ 347.390.151 ✓
RP No.	203 ✓	FECHA	16 de enero de 2017 ✓	VALOR	\$ 347.390.151 ✓
CDP No.	771 ✓	FECHA	16 de enero de 2017 ✓	VALOR	\$ 177.504.816 ✓
RP No.	1718 ✓	FECHA	27 de febrero de 2017 ✓	VALOR	\$ 177.504.816 ✓
CDP No.	5363 ✓	FECHA	20 de noviembre de 2018 ✓	VALOR	\$ 190.392.832 ✓
RP No.	884 ✓	FECHA	18 de enero de 2019 ✓	VALOR	\$ 50.687.978 ✓

CONSIDERACIONES LIQUIDACIÓN

1. PARTES QUE INTERVIENEN

En Popayán, se reunieron por una parte el Ingeniero OSCAR RODRIGO CAMPO HURTADO, Gobernador del Departamento del Cauca, el Ing. **EDISON DAVID HOYOS HOYOS** mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía número 76.323.888 expedida en Popayán (Cauca), quien actúa en su calidad de Secretario de Infraestructura del Departamento del Cauca (E) de conformidad con el decreto de encargo 0957-12-2019 del 6 de diciembre de 2019, el Ing. RICARDO FELIPE CASTILLO MARÍN identificado con cedula de ciudadanía número 76.331.133 expedida en Popayán (Cauca), quien actúa en su calidad de Supervisor para liquidar, el Ing. JOSE WILMER CHILITO RIVADENEIRA, en su calidad de representante legal de interventoría del CONSORCIO POLIDEPORTIVOS CAUCA, identificado con la cédula de ciudadanía número 76.320.749 de Popayán (Cauca) y por la otra la Ingeniera MARTHA ISABEL MEDINA VILLARREAL, en su calidad de representante legal del CONSORCIO POLIDEPORTIVO POPAYÁN 2015, identificada con la cédula de ciudadanía número 34.566.643 de Popayán (Cauca), y que en adelante se denominará EL CONTRATISTA, quienes acordaron suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACION del contrato 1495 - 2015, de conformidad a la cláusula vigésima tercera del contrato. ✓

2. BALANCE ADMINISTRATIVO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	:	\$ 836.949.010
VALOR CONTRATO ADICIONAL	:	\$ 177.504.816
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	:	\$ 1.014.453.826

PLAZO INICIAL	Cinco (05) meses
FECHA DEL CONTRATO	27 de noviembre de 2015
RESOLUCIÓN DE ACLARACIÓN	03 de diciembre de 2015
ACLARATORIO AL CTO 1495-2015	03 de diciembre de 2015
ACTA DE INICIO	27 de abril de 2016
ADICIÓN No. 01 EN PLAZO	Dos (02) meses, 23 de septiembre de 2016
ACTA DE FIJACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS No. 01	28 de octubre de 2016
ADICIÓN No. 02 EN PLAZO	Quince (15) días, 21 de noviembre de 2016
ACTA DE MODIFICACIÓN No. 01	21 de noviembre de 2016
ACTA DE RECIBO No. 01	02 de diciembre de 2016
ACTA DE PAGO No. 01	02 de diciembre de 2016
ADICIÓN No. 03 EN PLAZO	Hasta 31 de diciembre de 2016, 07 de diciembre de 2016
ACTA DE SUSPENSION No. 01	Un (01) mes, 26 de diciembre de 2016
ACLARATORIO No. 01 AL ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO No. 01 DEL CONTRATO No. 1495-2015	28 de diciembre de 2016
ACTA DE AMPLIACIÓN No. 01 DE LA SUSPENSIÓN DE PLAZO No. 01	Un (01) mes, 25 de enero 2017
ACTA DE REINICIO DE PLAZO No. 01	23 de febrero de 2017
ADICION EN PLAZO Y CUANTÍA No.04	Dos (2) meses, \$177.504.816, 27 de febrero de 2017
ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO No. 02	Un (01) mes, 7 de abril de 2017
ACTA DE AMPLIACIÓN No. 01 DE LA SUSPENSIÓN DE PLAZO No. 02	Hasta obtener permiso CEO, 5 mayo 2017
ACTA DE REINICIO DE PLAZO No. 02	11 de octubre de 2017
ACTA DE FIJACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS No. 02	11 de octubre de 2017
ACTA DE MODIFICACIÓN No. 02	11 de octubre de 2017
ACTA DE RECIBO No. 02	11 de octubre de 2017
ACTA DE PAGO No. 02	11 de octubre de 2017
MODIFICACIÓN No. 01 AL CONTRATO 1495-2015	13 de octubre de 2017



ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO No. 03	24 de octubre de 2017
ACTA DE REINICIO DE PLAZO No. 03	12 de febrero de 2018
ACTA DE MODIFICACIÓN No. 03	13 de febrero de 2018
ACTA DE RECIBO No. 03	13 de febrero de 2018
ACTA DE PAGO No. 03	13 de febrero de 2018
ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO No. 04	14 de febrero de 2018
ACTA DE REINICIO DE PLAZO No. 04	21 de agosto de 2018
ACTA DE FIJACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS No. 03	22 de agosto de 2018
ACTA DE RECIBO No. 04 Y FINAL	22 de agosto de 2018
ACTA DE PAGO No. 04 Y FINAL	22 de agosto de 2018

3. GARANTIAS

De conformidad al numeral 8 del contrato, se otorgaron las pólizas respectivas que mantuvieron amparado el contrato, las cuales fueron debidamente aprobadas por la entidad, así:

Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales - CONTRATO				
CUMPLIMIENTO	COMPañÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A "CONFIANZA"	27/11/2015	15 de septiembre de 2016	\$ 83.694.901,00
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	NIT 860.070.374-9 POLIZA No. GU127842	27/11/2015	15 de mayo de 2019	\$ 83.694.901,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD	CERTIFICADO No. GU183443 EXPEDIDA 04 DE DICIEMBRE DE 2015	27/11/2015	27 de noviembre de 2020	\$ 251.084.703,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	POLIZA No. RE005860 CERTIFICADO No. RE015776 EXPEDIDA 04 DICIEMBRE 2015	27/11/2015	15 de mayo de 2016	\$ 128.870.000,00

Las últimas pólizas aprobadas por la entidad, que se encuentran vigentes en concordancia con los amparos solicitados, son:

Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales - ACTA DE INICIO.				
CUMPLIMIENTO	COMPañÍA ASEGURADORA CONFIANZA	27/04/2016	14/02/2017	\$ 83.694.901,00



Gobernación del Cauca
Secretaría de
Infraestructura

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO No. 1495 de 2015

Código: F-AB-10

Versión: 1.0

Página: 5 de 21

PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	NIT 860.070.374-9 POLIZA No. GU127842 CERTIFICADO No. GU188505 EXPEDIDA 10 MAYO DE 2016	27/04/2016	14/10/2019	\$ 83.694.901,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD		27/04/2016	28/04/2021	\$ 251.084.703,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	POLIZA No. RE005860 CERTIFICADO No. RE017069 EXPEDIDA 10 MAYO 2016	27/04/2016	14/10/2016	\$ 128.870.000,00
Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales – ADICIONAL No. 01.				
CUMPLIMIENTO		23/09/2016	30/06/2017	\$ 83.694.901,00
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	COMPañÍA ASEGURADORA CONFIANZA NIT 860.070.374-99 POLIZA No. GU127842 CERTIFICADO No. GU194133 EXPEDIDA 28 SEPTIEMBRE DE 2016	23/09/2016	31/12/2019	\$ 83.694.901,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD		23/09/2016	23/09/2021	\$ 251.084.703,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	POLIZA No. RE005860 CERTIFICADO No. RE018096 EXPEDIDA 28 SEPTIEMBRE 2016	23/09/2016	31/12/2016	\$ 137.900.000,00
Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales - ADICIONAL No. 02.				
CUMPLIMIENTO		21/11/2016	15/07/2017	\$ 83.694.01,00
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	COMPañÍA ASEGURADORA CONFIANZA NIT 860.070.374-9 POLIZA No. GU127842 CERTIFICADO No. GU197788 EXPEDIDA 10 DICIEMBRE DE 2016	21/11/2016	15/01/2020	\$ 83.694.901,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD		21/11/2016	21/11/2021	\$ 251.084.703,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	POLIZA No. RE005860 CERTIFICADO No. RE018677 EXPEDIDA 10 DICIEMBRE 2016	21/11/2016	15/01/2017	\$ 137.900.000,00
Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales - ADICIONAL No. 03				
CUMPLIMIENTO		15/12/2016	31/07/2017	\$ 83.694.901,00
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	COMPañÍA ASEGURADORA CONFIANZA NIT 860.070.374-9 POLIZA No. GU127842 CERTIFICADO No. GU199447 EXPEDIDA 14 ENERO DE 2017	15/12/2016	31/01/2020	\$ 83.694.901,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD		15/12/2016	15/12/2021	\$ 251.084.703,00

Secretaría de Infraestructura
Carrera 6 con Calle 22 N
Edificio de Obras Públicas Departamentales (Segundo Piso)
Popayán - Cauca
Tel: +57 (2) 8235952 | Fax: (2) 8234206 | Cel: 320 7209273
web: www.cauca.gov.co



Cauca
Territorio de paz

Handwritten signatures and initials