



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE OBRA No. N° 001635 / 2 SEPT DE 2011

OBJETO: CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO
UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL
CODIGO SEPMI No. 2010-054000-0341

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y
FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.16.3.1	VIGA PERIMETRA PLAC CIMENT 0,2*0,2	ML	-	57.077,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.3.2	MURO REFORZADO e=20	M3	-	587.718,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.3.3	VIGA SOBRE MURO 15*20 (21Mpa REF)	ML	-	55.698,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.3.4	PLACA RETCEL ALIGERADA E=0,2	M2	-	131.890,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.3.5	CONCRETO TAPA TANQUE	M3	-	612.627,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.3.6	SISTEMA HIDRONEUMATICO ZHP	UND	-	814.717,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17	CUBIERTA											
1.17.1	CERCHAS METALICAS TUBO 4*2 CAL 16	ML	-	31.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.2	CUBIERTA EN TEJA THERMOACUSTIC AJOVER VE	M2	59,18	43.115,00	2.551.545,70	-	-	59,18	2.551.545,70	100,00	-	-
1.17.3	IMPERMEABILIZACION MANTO ASFALTICO 3MM	M2	24,85	56.338,00	1.399.999,30	-	-	24,85	1.399.999,30	100,00	-	-
1.18	CIELO RASO											
1.18.1	CIELO RASO EN DRYWALL	M2	40,80	35.140,00	1.433.712,00	-	-	40,80	1.433.712,00	100,00	-	-
	SUB-TOTAL				28.681.188,99				28.681.188,99			
CONSTRUCCION BAÑO HOMBRES PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
1	PRELIMINARES											
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	88,55	2.674,00	236.782,70	-	-	88,55	236.782,70	100,00	-	-
1.2	EXCAVACIONES											
1.2.1	EXCV ARCILLA DURA ZAPATAS	M3	31,56	37.844,00	1.194.356,64	-	-	31,56	1.194.356,64	100,00	-	-
1.2.2	EXCV VIGA 0,3*0,3	M3	-	37.844,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	EXCV PARA PISOS BANOS	M3	29,00	37.844,00	1.097.476,00	-	-	29,00	1.097.476,00	100,00	-	-
1.3	RELLENO											
1.3.1	RELLENO MATERIAL GRAVA COMPACTADA	M3	25,33	60.050,00	1.521.066,50	-	-	25,33	1.521.066,50	100,00	-	-
	RELLENO GRAVA TRITUR/VIBROCOMPAC											
1.3.1.1	MANUAL	M3	2,85	60.050,00	171.142,50	-	-	2,85	171.142,50	100,00	-	-
1.3.2	RELLENO MATERIAL COMUN	M3	-	44.840,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	CONCRETOS											
1.4.1	CONCRETO REF VIGA CIMENTACION 0,3*0,3	ML	-	97.934,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1.1	CONCRETO REF VIGA 2 CIMENTACION 0,3*0,3	ML	-	97.934,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1.2	CONCRETO REF VIGA 1 CIMENTACION 0,3*0,3	ML	-	102.458,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1.3	ZAPATA CONCENTRICA A<2M2 (1,2*1,2)	M3	-	816.525,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1.3.1	ZAPATA CONCENTRICA A<2M2 (1*1)	M3	-	816.525,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3.2	ZAPATA CONCENTRICA A<2M2 (0,9*0,9)	M3	-	598.155,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2	COL DE CONFINAMIENTO CON REFUERZO											
1.4.2.1	15*20	ML	-	57.894,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2.1	COL 2 (0,3*0,15) DE CONFINAMIENTO	ML	-	57.894,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2.2	COL 1 (0,15*0,3) DE CONFINAMIENTO	ML	-	57.894,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	COL DE CONFINAMIENTO CON REFUERZO											
1.4.3	15*20	ML	-	50.685,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.4	VIGA CORONA SOBRE MURO 30*30 CON REF	ML	-	67.075,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.4.1	VIGA SOBRE MURO 15*30 CON REF	ML	-	53.412,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.5	PLACA METALDEK DE 2° CAL 16 e=0,10	M2	-	153.349,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	MAMPOSTERIA											
1.5.1	MURO EN LADRILLO DE OBRA E=0,12	M2	18,59	39.075,00	726.478,61	-	-	18,59	726.478,61	100,00	-	-
1.6	ANTEPISOS											
1.6.1	ANTEPISOS CON MALLA ELECTROSOLDADA	M2	-	25.921,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	PISOS											
1.7.1	PISO EN LOSETAS DE CEMENTO SIN TEXTURA	M2	-	65.439,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2	PISO EN LOSETAS DE CEMENTO TOPEROL	M2	-	61.554,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	PANETES											
1.8.1	PANETE LISO MUROS 1:4	M2	149,00	13.833,00	2.061.117,00	-	-	149,00	2.061.117,00	100,00	-	-
1.9	ENCHAPE MUROS	M2	102,30	45.871,00	4.692.603,30	-	-	102,30	4.692.603,30	100,00	-	-
1.10	ESTUCO	M2	34,16	5.849,00	199.801,84	-	-	34,16	199.801,84	100,00	-	-
1.11	PINTURA EN VINILO SOBRE ESTUCO (VINILETX)	M2	34,16	5.617,00	191.876,72	-	-	34,16	191.876,72	100,00	-	-

[Handwritten signature]



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 09 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE OBRA No. N°001635 / 2 SEPT DE 2011

**OBJETO: CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO
UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL
CODIGO SEPPI No. 2010-054000-0341**

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

**PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y
FINAL**

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.12	CARPINTERIA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.1	VENTANA ALUMINIO	M2	2,00	200.000,00	400.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.12.2	PUERTA EN LAMINA CAL 18	M2	3,89	350.000,00	1.361.500,00	-	-	2,00	400.000,00	100,00	-	-
1.12.3	DIVISION BAÑOS 1,5*1,8	M2	-	253.240,00	-	-	-	3,89	1.361.500,00	100,00	-	-
1.13	APARATOS SANITARIOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.1	SANITARIO	UND	3,00	254.102,00	762.306,00	-	-	-	-	-	-	-
1.13.2	LAVAMANOS DE INCRUSTAR	UND	-	257.939,00	-	-	-	3,00	762.306,00	100,00	-	-
1.13.3	DUCHA SENCILLA	UND	6,00	141.970,00	851.820,00	1,00	141.970,00	6,00	851.820,00	100,00	-	-
1.13.4	PASAMANOS EN ALUMINIO	M2	-	120.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.5	MESON EN CONCRETO	ML	3,53	65.000,00	229.450,00	1,00	65.000,00	3,53	229.450,00	100,00	-	-
1.13.6	ORINALES CON FLUXOMETRO	UND	-	1.007.772,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.7	INSTALACION DE REJILLA DE D=2"	UND	7,00	5.372,00	37.604,00	-	-	7,00	37.604,00	100,00	-	-
1.13.8	INSTALACION DE REJILLA DE D=3"	UND	3,00	5.572,00	16.716,00	-	-	3,00	16.716,00	100,00	-	-
1.14	INSTALACIONES TUBERIA SANITARIA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14.1	EXCAVACION TUBERIA SANITARIA	M3	5,11	37.844,00	193.382,84	-	-	-	-	-	-	-
1.14.2.1	EXCAVACION CAJAS DE INSPECCION	M3	2,45	37.844,00	92.717,80	1,45	54.873,80	2,45	92.717,80	100,00	-	-
1.14.3	RELLENOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14.4	RELLENO ARENA	M3	3,71	64.890,00	240.741,90	2,47	160.278,30	3,71	240.741,90	100,00	-	-
1.14.4.1	RELLENO TUBERIA SANITARIA MATERIAL DE	M3	-	44.840,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14.5	CAJA DE INSPECCION 60*60*60	UND	-	275.446,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14.6	TUBERIA DE AGUAS SERVIDAS D=4"	ML	19,00	31.713,00	602.547,00	-	-	19,00	602.547,00	100,00	-	-
1.14.7	TUBERIA DE AGUAS SERVIDAS D=3"	ML	3,90	22.976,00	89.606,40	-	-	3,90	89.606,40	100,00	-	-
1.14.8	TUBERIA DE AGUAS SERVIDAS D=2"	ML	7,00	19.799,00	138.593,00	-	-	7,00	138.593,00	100,00	-	-
1.14.9	PUNTO SANITARIO	UND	25,00	80.719,00	2.017.975,00	-	-	25,00	2.017.975,00	100,00	-	-
1.14.10	PUNTO DESAGUE 3"-4"	UND	-	79.791,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14.11	PUNTO DESAGUE 2"-3"	UND	-	55.674,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14.12	TUBERIA DESAGUE DE 6"	ML	6,90	46.284,00	319.359,60	-	-	6,90	319.359,60	100,00	-	-
1.15	INSTALACIONES HIDRAULICAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.1	PUNTO HIDRAULICO	UND	22,00	79.165,00	1.609.630,00	-	-	22,00	1.609.630,00	100,00	-	-
1.15.2	EXCAVACION MANUAL H<2M ARCILLA DU	M3	-	37.844,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.3	INSTALACION DE TUBERIA 1/2"	ML	-	4.418,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.3.1	TUBERIA AGUA PRESION PVC 1 1/2"	ML	-	11.721,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.3.2	TUBERIA AGUA PRESION PVC 2"	ML	-	13.286,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.3.3	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1500LT	UND	2,00	438.049,00	876.098,00	-	-	2,00	876.098,00	100,00	-	-
1.15.4	RELLENO ARENA DE RIO	M3	-	64.890,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.5	RELLENO CON MATERIAL COMUN	M3	-	44.840,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16	CUBIERTA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.1	CERCHAS METALICAS TUBO 4*2 CAL 18	ML	-	31.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.2	CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTIC A/COVER VE	M2	59,18	43.115,00	2.551.545,70	-	-	59,18	2.551.545,70	100,00	-	-
1.16.3	IMPERMEABILIZACION MANTO ASFALTICO 3MM	M2	24,85	56.338,00	1.399.999,30	-	-	24,85	1.399.999,30	100,00	-	-
1.17	CIELO RASO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.1	CIELO CRASOS EN DRYWALL	M2	40,80	35.140,00	1.433.712,00	-	-	40,80	1.433.712,00	100,00	-	-
	SUB-TOTAL				27.318.006,35				27.318.006,35			
CONSTRUCCION BLOQUE 3 PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
1.00	PRELIMINARES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	PRELIMINARES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	119,69	2.674,00	320.051,06	-	-	119,69	320.051,06	100,00	-	-
1.2	EXCAVACIONES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	EXCV MANUAL H<2M ARCILLA DURA ZAPATAS	M3	18,50	37.844,00	700.114,00	-	-	18,50	700.114,00	100,00	-	-
1.2.2	EXCV MANUAL H<2M ARCILLA DURA PISOS	M3	15,36	37.844,00	581.283,84	-	-	15,36	581.283,84	100,00	-	-
1.2.3	EXCV MANUAL H<2M ARCILLA DURA VIGA	M3	-	37.844,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	RELLENO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	RELLENO MATERIAL GRAVA COMPACTADA ZAPATAS	M3	28,76	60.050,00	1.727.038,00	-	-	28,76	1.727.038,00	100,00	-	-

Handwritten signature/initials



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 09 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE OBRA No. N° 001635 / 2 SEPT DE 2011

OBJETO: CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO
UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL
CODIGO SEPPI No. 2010-054000-0341

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y
FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.3.2	RELLENO MATERIAL EXCAVACION ZAPATAS	M3	-	20.662,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	RELLENO GRAVA TRITUR/MIBROCOMPAC PISOS	M3	-	60.050,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	CONCRETOS											
1.4.1	ZAPATA CONCENTRICA A<2M^2	M3	-	903.481,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2	VIGA SOBRECIMIENTO 30*30 (21Mpa CON REFUERZO)	ML	-	97.934,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3	VIGA SOBRE MURO 15*20 CON REFUERZO	ML	-	52.219,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.4	PEDESTAL CONCRETO 29 Mpa REFORZADA	M3	-	991.318,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.5	COL DE CONFINAMIENTO CON REFUERXO 15*25	ML	-	63.809,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.6	COL DE CONFINAMIENTO CON REFUERXO 15*25	ML	-	57.694,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.7	PLACA METALDEK DE 2" CAL 16 E=10	M2	-	129.747,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	MAMPOSTERIA											
1.5.1	MURO EN LADRILLO DE OBRA e=0,12	M2	58,41	39.079,00	2.282.604,39	-	-	58,41	2.282.604,39	100,00	-	-
1.6	ANTEPISOS											
1.6.1	ANTEPISOS CON MALLA ELECTROSOLDADA	M2	-	25.921,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	PISOS											
1.7.1	PISO EN PORCELANATO	M2	71,16	85.771,00	6.103.464,36	-	-	71,16	6.103.464,36	100,00	-	-
1.7.2	PISO CERAMICA BANO AGHATA 44*44 CM	M2	7,35	38.831,00	285.407,85	-	-	7,35	285.407,85	100,00	-	-
1.8	PAÑETES											
1.8.1	PANETE LISO MUROS 1:5	M2	-	14.026,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9	ENCHAPES											
1.9.1	ENCHAPE MUROS	M2	27,19	45.871,00	1.247.232,49	-	-	27,19	1.247.232,49	100,00	-	-
1.10	ESTUCO											
1.10.1	ESTUCO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	M2	190,30	5.096,00	969.768,80	-	-	190,30	969.768,80	100,00	-	-
1.11	PINTURA											
1.11.1	PINTURA EN VINILO SOBRE ESTUCO (VINILTEX)	M2	190,30	5.617,00	1.068.915,10	-	-	190,30	1.068.915,10	100,00	-	-
1.12	CARPINTERIA VENTANAS											
1.12.1	VENTANA AL NAT CORR 5020 V4mm 111,30	M2	16,13	200.000,00	3.226.000,00	-	-	16,13	3.226.000,00	100,00	-	-
1.12.2	VENTANA AL NAT CORR 5020 V4mm 0,5*0,5	M2	0,25	200.000,00	50.000,00	-	-	0,25	50.000,00	100,00	-	-
1.13	PUERTAS EN MADERA											
1.13.1	PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA	UND	-	280.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.2	PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA 0,7*2,1	UND	-	139.080,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.2.1	MARCO MET DE PUERTA CALB 20 e=0,12	UND	-	144.908,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14	DIVISION METALICA ENTAMBORADA 1 1/2" CAL 18	M2	-	253.240,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15	APARATOS SANITARIOS											
1.15.1	SANITARIO AVANTI COLOR	UND	2,00	254.102,00	508.204,00	2,00	508.204,00	2,00	508.204,00	100,00	-	-
1.15.2	LAVAMANOS PEDESTAL AVANTI COLOR CLARO	UND	-	257.939,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.3	INSTALACION DUCHA	UND	2,00	141.970,00	283.940,00	2,00	283.940,00	2,00	283.940,00	100,00	-	-
1.16	INSTALACION TUBERIA SANITARIA											
1.16.1	EXCAVACION TUBERIA SANITARIA	M3	5,93	37.844,00	224.414,92	-	-	5,93	224.414,92	100,00	-	-
1.16.2	EXCAVACION CAJAS DE INSP (0,6*0,6)	M3	0,29	37.844,00	10.596,32	0,28	10.596,32	0,28	10.596,32	100,00	-	-
1.16.3	EXCAVACION CAJAS DE INSP (1*1)	M3	-	37.844,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.4	RELLENO EN ARENA E=0,05	M3	1,70	64.890,00	110.313,00	0,54	35.040,60	1,70	110.313,00	100,00	-	-
1.16.5	RELLENO MATERIAL DE EXCAVACION	M3	-	44.840,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.6	CAJA DE INSPECCION 60*60*80	UND	-	275.446,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.7	TUBERIA AGUAS SERVIDAS D=3"	ML	-	22.976,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.8	TUBERIA AGUAS SERVIDAS D=2"	ML	-	19.799,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.9	PUNTOS SANITARIOS	UND	10,00	80.282,00	802.820,00	2,00	160.564,00	10,00	802.820,00	100,00	-	-
1.16.10	PUNTO DESAGUE 2*3"	UND	-	56.939,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.11	INSTALACION TUBERIA SANITARIA 4"	ML	15,20	31.713,00	482.037,60	-	-	15,20	482.037,60	100,00	-	-

[Handwritten signature]



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 09 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE OBRA No. N° 001635 / 2 SEPT DE 2011

**OBJETO: CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO
UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL
CODIGO SEPII No. 2010-054000-0341**

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

**PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y
FINAL**

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.17	INSTALACIONES HIDRAULICAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.1	PUNTO HIDRAULICO	UND	6,00	73.165,00	438.990,00	-	-	6,00	438.990,00	100,00	-	-
1.17.2	EXCAVACION TUBERIA D=1/2"	M3	-	37.844,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.3	RELLENO EN ARENA E=0,05	M3	-	64.890,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.4	RELLENO CON MATERIAL COMUN	M3	-	44.840,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.5	TUBERIA AGUA A PRESION PVC 1/2"	ML	-	11.724,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.6	TUBERIA AGUA A PRESION PVC 3/4"	ML	-	12.721,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.7	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1500LT	UND	-	438.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.18	CUBIERTA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.18.1	CERCHA APOYO CUBIERTA	ML	-	31.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.18.2	CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTIC AJOVER	M2	127,40	43.115,00	5.492.851,00	-	-	127,40	5.492.851,00	100,00	-	-
1.18.3	IMPERMEABILIZACION MANTO ASFALTICO 3MM	M2	-	56.338,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.19	CIELO RASO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.19.1	CIELORASOS EN DRYWALL	M2	78,50	35.140,00	2.758.490,00	-	-	78,50	2.758.490,00	100,00	-	-
	SUB-TOTAL				29.674.536,73				29.674.536,73			
CONSTRUCCION BLOQUE 2 PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
1.00	AREA DE ENFERMERIA Y CONTROL DOPAJE											
1.1	PRELIMINARES											
1.1.1	LOCALIAZCION Y REPLANTEO	M2	119,69	2.674,00	320.051,06	-	-	119,69	320.051,06	100,00	-	-
1.2	EXCAVACIONES											
1.2.1	EXCV MANUAL H<2M ARCILLA DURA ZAPATAS	M3	25,28	37.844,00	956.696,32	-	-	25,28	956.696,32	100,00	-	-
1.2.2	EXCV MANUAL H<2M ARCILLA DURA PISOS	M3	15,36	37.844,00	581.283,84	-	-	15,36	581.283,84	100,00	-	-
1.2.3	EXCV MANUAL H<2M ARCILLA DURA VIGA	M3	-	37.844,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	RELLENO											
1.3.1	RELLENO MATERIAL GRAVA COMPACTADA ZAPATAS	M3	40,13	60.050,00	2.409.806,50	-	-	40,13	2.409.806,50	100,00	-	-
1.3.2	RELLENO MATERIAL EXCAVACION ZAPATAS	M3	-	20.552,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	RELLENO GRAVA TRITURMIBROCOMPAC PISOS	M3	3,48	60.050,00	208.974,00	-	-	3,48	208.974,00	100,00	-	-
1.4	CONCRETOS											
1.4.1	ZAPATA CONCENTRICA A<2M*2 Z3 1*1	M3	-	903.481,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1.1	ZAPATA CONCENTRICA A<2M*2 Z3 0,8*0,8	M3	-	694.733,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2	VIGA DE AMARRE (30*30) 21 Mpa CON REF	ML	-	97.934,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3	VIGA SOBRE MURO 20*25 CON REFUERZO	ML	-	52.219,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3.1	VIGA SOBRE MURO 15*25 CON REFUERZO	ML	-	50.681,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.4	PEDESTAL CONCRETO 28 Mpa REFORZADA	M3	-	1.476.261,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.4.1	PEDESTAL CONCRETO 28 Mpa	M3	-	822.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.5	COLUMNA DE 26*25	ML	-	89.089,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.6	COL DE CONFINAMIENTO CON REFUERZO 15*25	ML	-	63.809,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.6	COL DE CONFINAMIENTO CON REFUERZO 15*25	ML	-	57.694,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.7	PLACA METALDEK DE 2" CAL 16 E=10	M2	-	148.716,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.8	IMPERMEABILIZACION MANTO ASFALTICO 3MM	M2	139,87	56.338,00	7.879.996,06	-	-	139,87	7.879.996,06	100,00	-	-
1.5	MAMPOSTERIA											
1.5.1	MURO EN LADRILLO DE OBRA e=0,12	M2	42,35	39.079,00	1.654.996,65	-	-	42,35	1.654.996,65	100,00	-	-
1.6	ANTEPISOS											
1.6.1	ANTEPISOS CON MALLA ELECTROSOLDADA	M2	-	25.621,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	PISOS											
1.7.1	PISO EN PORCELANATO	M2	67,74	85.771,00	5.810.127,54	-	-	67,74	5.810.127,54	100,00	-	-
1.7.2	PISO CERAMICA BANO AGHATA 44*44 CM	M2	10,95	38.831,00	425.199,45	-	-	10,95	425.199,45	100,00	-	-
1.8	PANETES											

Handwritten signature or mark



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 09 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE OBRA No. N° 001635 / 2 SEPT DE 2011

**OBJETO: CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO
UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL
CODIGO SEPPi No. 2010-054000-0341**

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

**PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y
FINAL**

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.8.1	PAÑETE LISO MUROS 1:5	M2	-	14.028,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9	ENCHAPES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1	ENCHAPE MUROS	M2	38,86	45.671,00	1.782.547,06	-	-	-	-	-	-	-
1.10	ESTUCO	-	-	-	-	-	-	38,86	1.782.547,06	100,00	-	-
1.10.1	ESTUCO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	M2	192,34	5.849,00	1.124.896,66	-	-	-	-	-	-	-
1.11	PINTURA	-	-	-	-	-	-	192,34	1.124.896,66	100,00	-	-
1.11.1	PINTURA EN VINILO SOBRE ESTUCO (VINILTEX)	M2	192,34	5.617,00	1.080.373,78	-	-	-	-	-	-	-
1.12	CARPINTERIA VENTANAS	-	-	-	-	-	-	192,34	1.080.373,78	100,00	-	-
1.12.1	VENTANA AL NAT CORR 5020 V4mm 1*1,30	M2	13,01	200.000,00	2.602.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.12.2	VENTANA AL NAT CORR 5020 V4mm 0,5*0,5	M2	0,50	200.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.13	PUERTAS EN MADERA	-	-	-	-	-	-	0,50	100.000,00	100,00	-	-
1.13.1	PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA	UND	-	280.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.2	PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA 0,7*2,1	UND	-	133.080,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.2.1	MARCO MET DE PUERTA CALB 20 e=0,12	UND	-	144.908,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14	DIVISION METALICA ENTAMBORADA 1 1/2" CAL 18	M2	-	253.240,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15	APARATOS SANITARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.1	SANITARIO AVANTI COLOR	UND	1,00	254.102,00	254.102,00	1,00	254.102,00	1,00	254.102,00	100,00	-	-
1.15.2	LAVAMANOS PEDESTAL AVANTI COLOR CLARO	UND	-	257.939,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.3	INSTALACION DUCHA	UND	1,00	141.970,00	141.970,00	1,00	141.970,00	1,00	141.970,00	100,00	-	-
1.16	INSTALACION TUBERIA SANITARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.1	EXCAVACION TUBERIA SANITARIA	M3	5,93	37.844,00	224.414,92	-	-	5,93	224.414,92	100,00	-	-
1.16.2	EXCAVACION CAJAS DE INSP (0,6*0,6)	M3	0,28	37.844,00	10.596,32	0,28	10.596,32	0,28	10.596,32	100,00	-	-
1.16.3	RELLENO EN ARENA E=0,05	M3	1,30	64.890,00	84.357,00	0,87	56.454,30	1,30	84.357,00	100,00	-	-
1.16.4	RELLENO MATERIAL DE EXCAVACION	M3	-	44.840,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.5	CAJA DE INSPECCION 60*50*60	UND	-	275.446,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.6	TUBERIA AGUAS SERVIDAS D=4"	ML	3,00	31.713,00	95.139,00	-	-	3,00	95.139,00	100,00	-	-
1.16.7	TUBERIA AGUAS SERVIDAS D=2"	ML	-	19.799,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.8	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS	ML	-	26.545,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.9	TUBERIA AGUAS SERVIDAS D=6"	ML	6,90	53.144,00	366.693,60	-	-	6,90	366.693,60	100,00	-	-
1.16.10	PUNTOS SANITARIOS	UND	10,00	62.078,00	620.780,00	-	-	10,00	620.780,00	100,00	-	-
1.16.11	PUNTO DESAGUE 2"-3"	UND	-	56.077,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.12	TUBERIA DE AGUAS LLUVIAS D=3"	ML	-	21.381,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.13	REJILLA ECONOMICA	UND	4,00	5.905,00	23.620,00	-	-	4,00	23.620,00	100,00	-	-
1.17	INSTALACIONES HIDRAULICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.1	PUNTO HIDRAULICO	UND	7,00	73.165,00	512.155,00	-	-	-	-	-	-	-
1.17.2	EXCAVACION TUBERIA D=1/2"	M3	-	37.844,00	-	-	-	7,00	512.155,00	100,00	-	-
1.17.3	RELLENO EN ARENA E=0,05	M3	-	64.890,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.4	RELLENO CON MATERIAL COMUN	M3	-	44.840,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.5	TUBERIA AGUA A PRESION PVC 1/2"	ML	-	11.721,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.6	TUBERIA AGUA A PRESION PVC 1"	ML	3,80	13.171,00	50.049,80	-	-	3,80	50.049,80	100,00	-	-
1.17.7	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1500LT	UND	4,00	438.049,00	1.752.196,00	-	-	4,00	1.752.196,00	100,00	-	-
1.17.8	TUBERIA AGUA A PRESION 1 1/2"	ML	5,00	30.624,00	153.120,00	-	-	5,00	153.120,00	100,00	-	-
1.17.9	TUBERIA AGUA A PRESION 3/4"	ML	-	12.721,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.18	VIGA CANAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.18.1	VIGA CANAL	ML	-	42.528,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.19	CIELO RASO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.19.1	CIELORASOS EN DRYWALL	M2	-	35.140,00	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL						31.226.241,56			31.226.241,56			
CONSTRUCCION PARTE ELCTRICA PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
1.00	SALIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	SALIDA DE ALUMBRADO	UND	-	291.639,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	SALIDA DE TOMA COMUN	UND	-	280.970,00	-	-	-	-	-	-	-	-



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 09 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE OBRA No. N°001835 / 2 SEPT DE 2011

OBJETO: CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO
UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL
CODIGO SEPEI No. 2010-054000-0341

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y
FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.3	SALIDA DE TELEFONO	UND		78.974,00	-		-		-	-		-
1.4	SALIDA LAMPARA DE 220V DE 400W	UND		79.449,00	-		-		-	-		-
1.5	SALIDA ALUMBRADO DE 220V DE 70W	UND		79.449,00	-		-		-	-		-
1.6	LAMPARAS				-		-		-	-		-
1.6.1	LAMPARAS DE 2*32	UND		122.949,00	-		-		-	-		-
1.6.2	LAMPARA DE 70W DE SODIO	UND	24,00	228.949,00	5.494.776,00	24,00	5.494.776,00	24,00	5.494.776,00	100,00		-
1.6.3	LAMPARA DE 400W DE METALHALIDE	UND	5,00	481.797,00	2.408.985,00	5,00	2.408.985,00	5,00	2.408.985,00	100,00		-
1.7	POSTES				-		-		-	-		-
1.7.1	POSTE METALICO DE 8M	UND		1.652.894,00	-		-		-	-		-
1.7.2	POSTE METALICO DE 12M	UND		2.352.894,00	-		-		-	-		-
1.8	TABLEROS				-		-		-	-		-
1.8.1	TABLERO TRIFASICO DE 12 CTS	UND		526.388,00	-		-		-	-		-
1.8.2	TABLERO TRIFASICO DE 42 CTS	UND		1.195.373,00	-		-		-	-		-
1.9	CAJAS				-		-		-	-		-
1.9.1	CAJAS DE PASO DE 40*40	UND		62.067,00	-		-		-	-		-
1.9.2	CAJAS DE PASO DE 1*1*1	UND		747.149,00	-		-		-	-		-
1.10	ACOMETIDAS				-		-		-	-		-
1.10.1	EXCAVACIONES				-		-		-	-		-
1.10.1.1	EXCAVACIONES ACOMETIDAS	M3	151,80	37.844,00	5.744.719,20	39,10	1.479.700,40	151,80	5.744.719,20	100,00		-
1.10.1.2	EXCAVACIONES CAJAS	M3	21,13	37.844,00	799.643,72	3,74	141.536,56	21,13	799.643,72	100,00		-
1.10.2	ACOMETIDA EN 4 #10	ML	156,60	21.405,00	3.352.023,00	156,60	3.352.023,00	156,60	3.352.023,00	100,00		-
1.10.2.1	ACOMETIDA EN 4 #6 EN DUCTO DE 2"	ML		35.898,00	-		-		-	-		-
1.10.2.3	ACOMETIDA EN 4 #2 EN DUCTO DE 2"	ML		58.550,00	-		-		-	-		-
1.11	CERTIFICADO DE RETIE 2	GL	1,00	4.500.000,00	4.500.000,00	1,00	4.500.000,00	1,00	4.500.000,00	100,00		-
1.12	APROBACION DE PLANOS CENS	GL	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1,00	5.000.000,00	1,00	5.000.000,00	100,00		-
1.13	TORRE METALICA DE 20MTS	UND		20.200.000,00	-		-		-	-		-
1.14	REFLECTOR DE 10000 MH	UND		1.202.994,00	-		-		-	-		-
1.15	SUBESTACION ELECTRICA DE 75KVA	UND		33.000.000,00	-		-		-	-		-
1.16	SISTEMA A TIERRA SEGUN DISENO	UND		920.000,00	-		-		-	-		-
1.17	SALIDA PARA ASCENSOR	UND		1.800.000,00	-		-		-	-		-
1.18	ACOMETIDA SUBTERRANEA 3N2*LP	ML		110.250,00	-		-		-	-		-
1.19	CAJA DE PASO DE MEDIA TENSION	UND		1.124.448,00	-		-		-	-		-
12.00	BLOQUES NUEVOS B1,B2,B3,BH,BM				-		-		-	-		-
12.1	SALIDA DE ALUMBRADO	UND		291.639,00	-		-		-	-		-
12.2	SALIDA DE TOMA COMUN	UND		280.970,00	-		-		-	-		-
12.3	SALIDA DE 110V	UND		105.577,00	-		-		-	-		-
12.4	SALIDA DE 220V	UND		190.152,00	-		-		-	-		-
12.5	SALIDA DE TELEFONO	UND		78.974,00	-		-		-	-		-
12.6	LAMPARA DE 30W ELECTRICA	UND		122.949,00	-		-		-	-		-
12.7	LAMPARA DE 52W	UND		122.949,00	-		-		-	-		-
12.8	TABLERO TRIFILAR 36 CIRCUITOS	UND		1.256.403,00	-		-		-	-		-
12.9	CAJAS DE PASO DE 40*40	UND		62.067,00	-		-		-	-		-
12.10	ACOMETIDA EN 4 #6 EN DUCTO DE 2"	ML		35.898,00	-		-		-	-		-
13.00	TORRE DE ILUMINACION				-		-		-	-		-
13.1	TORRE METALICA DE 20M	UND		20.200.000,00	-		-		-	-		-
13.2	REFLECTOR DE 1000W METALHALIDE	UND		1.150.000,00	-		-		-	-		-
13.3	SALIDA ALUMBRADO A 220V	UND		190.152,00	-		-		-	-		-
13.4	ACOMETIDA EN 4 #4 EN DUCTO NUMERO 2"	ML		45.710,00	-		-		-	-		-
13.6	TABLERO DE 12CTS	UND		526.388,00	-		-		-	-		-
13.6	CAJA DE PASO 1*1*1	UND		747.149,00	-		-		-	-		-
14.00	ZONA PMR Y VIP				-		-		-	-		-
14.1	SALIDA DE ALUMBRADO	UND		291.639,00	-		-		-	-		-
14.2	SALIDA DE TOMA COMUN	UND		280.970,00	-		-		-	-		-
14.3	SALIDA ESPECIAL 220V	UND		190.152,00	-		-		-	-		-
14.4	LAMPARA DE 52W	UND		122.949,00	-		-		-	-		-
14.5	TABLERO TRIFASICO DE 12 CTS	UND		526.388,00	-		-		-	-		-

[Handwritten signature]



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 09 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE OBRA No. N° 001635 / 2 SEPT DE 2011

OBJETO: CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO
UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL
CODIGO SEPEI No. 2010-054000-0341

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

**PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y
FINAL**

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
14.6	ACOMETIDA EN 4 #8 EN DUCTO 1 1/2"	ML		35.328,00	-		-		-			-
15.00	SUBESTACION				-		-		-			-
15.1	SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA	UND		79.247.153,00	-		-		-			-
15.2	SISTEMA A TIERRA SEGUN DISEÑO	UND		920.000,00	-		-		-			-
15.3	ACOMETIDA SUBTERRANEA	ML		110.250,00	-		-		-			-
15.4	CAJA DE PASO DE MEDIA TENSION	UND		1.124.448,00	-		-		-			-
15.5	ARRANQUE EN MEDIA TENSION	UND		3.000.000,00	-		-		-			-
15.6	SISTEMA PUESTA A TIERRA PARA ARRANQUE	UND		725.000,00	-		-		-			-
16.00	RELLENOS PARA ACOMETIDAS	M3		44.840,00	-		-		-			-
17.00	SISTEMA DE VOZ Y DATOS				-		-		-			-
17.1	GABINETE RACK	UND		600.000,00	-		-		-			-
17.2	SALIDA PARA VOZ Y DATOS	UND	15,00	475.000,00	7.125.000,00	1,00	475.000,00	15,00	7.126.000,00	100,00	-	-
17.3	PACTH PANEL 1,5m	UND		9.000,00	-		-		-			-
17.4	PACTH PANEL 3m	UND		14.000,00	-		-		-			-
17.5	BANDEJA PARA GABINETE RACK	UND		132.000,00	-		-		-			-
17.6	SWICHT 12 PUERTOS	UND		2.100.000,00	-		-		-			-
17.7	CABLE UTP SE	ML	134,50	15.000,00	2.017.500,00	134,50	2.017.500,00	134,50	2.017.500,00	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS PARTE ELECTRICA PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
18.00	TABLEROS Y SALIDAS ELÉCTRICAS				-		-		-			-
18.1	REFLECTOR RECTANGULAR DE 400W 220V	UND		481.797,00	-		-		-			-
18.2	SALIDA DE ALUMBRADO. INCLUYE LAMPARA FLUORESCENTE 2X28W	UND	28,00	291.639,00	8.165.892,00		-	28,00	8.165.892,00	100,00	-	-
18.3	SALIDA DE ALUMBRADO. INCLUYE LAMPARA 1X28W	UND	6,00	291.639,00	1.749.834,00		-	6,00	1.749.834,00	100,00	-	-
18.4	SALIDA TOMA COMUN P/T 100W-120V	UND	44,00	79.449,00	3.495.756,00	19,00	1.509.531,00	44,00	3.495.756,00	100,00	-	-
18.5	ADECUACION TABLEROS ELECTRICOS	GL	2,00	728.000,00	1.456.000,00	2,00	1.456.000,00	2,00	1.456.000,00	100,00	-	-
18.6	ADECUACION SALIDAS ELÉCTRICAS	GL	74,00	144.649,00	10.704.026,00	74,00	10.704.026,00	74,00	10.704.026,00	100,00	-	-
19	ILUMINACION PARQUEADEROS Y PISTA				-		-		-			-
19.1	APOYO PARA REFLECTORES	UND	11,00	246.127,00	2.707.397,00	11,00	2.707.397,00	11,00	2.707.397,00	100,00	-	-
19.2	APOYO PARA LUMINARIA	UND	24,00	244.085,00	5.858.040,00	24,00	5.858.040,00	24,00	5.858.040,00	100,00	-	-
19.3	REFLECTOR CIRCULAR DE 1500W X 220V	UND	96,00	1.419.700,00	136.291.200,00		-	96,00	136.291.200,00	100,00	-	-
19.4	REFLECTOR RECTANGULAR DE 150W 220V	UND	6,00	374.000,00	2.244.000,00	6,00	2.244.000,00	6,00	2.244.000,00	100,00	-	-
19.5	Caja Hermética Para Derivacion Lamparas de 1500 W en Torres de 20 metros.	UND	4,00	424.165,00	1.696.660,00	4,00	1.696.660,00	4,00	1.696.660,00	100,00	-	-
20	PROTECCION DESCARGAS ATMOSFERICAS				-		-		-			-
20.1	PARARRAYOS	UND	4,00	320.649,00	1.282.596,00	4,00	1.282.596,00	4,00	1.282.596,00	100,00	-	-
20.2	BAJANTES AL #20 AWG DESNUDO CON	ML	120,00	181.208,00	21.744.960,00	120,00	21.744.960,00	120,00	21.744.960,00	100,00	-	-
20.3	SISTEMA PUESTA A TIERRA DE ALUMBRADO	UND	4,00	700.000,00	2.800.000,00	4,00	2.800.000,00	4,00	2.800.000,00	100,00	-	-
21	RED DE VOZ Y DATOS				-		-		-			-
21.1	SWITCHE 48 PUERTOS 3 CDM	UND		1.523.750,00	-		-		-			-
21.2	GABINETE DE PISO COMPULTE 1,2x61x64 12	UND		902.750,00	-		-		-			-
21.3	UPS 1KVA	UND		245.100,00	-		-		-			-
21.4	CANALETA PLASTICA CON ACCESORIOS	ML	25,00	31.943,55	798.588,75	25,00	798.588,75	25,00	798.588,75	100,00	-	-
21.5	EQUIPO PLANTA TELEFONICA	UND	1,00	3.190.000,00	3.190.000,00	1,00	3.190.000,00	1,00	3.190.000,00	100,00	-	-
SUB-TOTAL						240.627.596,87			240.627.596,87			
ITEMS NO PREVISTOS												
ZONA DE COMPETENCIAS DEPORTIVAS (MEDIA LUNA)												
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	1.205,00	2.676,62	3.225.327,10		-	1.205,00	3.225.327,10	100,00	-	-
1.2	EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR H=1	M3	1.361,16	28.841,05	36.534.963,62		-	1.361,16	36.534.963,62	100,00	-	-
1.3	EXCAVACION MANUAL ARCILLA DURA	M3	55,87	37.944,00	2.114.344,28		-	55,87	2.114.344,28	100,00	-	-
1.3	GEOTEXTIL PARA FILTROS	M2	1.374,44	5.000,00	6.872.200,00		-	1.374,44	6.872.200,00	100,00	-	-
1.4	RELLENO GRAVA TRITUR/MBR/COMPAC	M3	18,24	60.050,00	1.095.312,00		-	18,24	1.095.312,00	100,00	-	-
1.5	SUB BASE GRANULAR e=0,55	M2	1.205,00	43.210,00	52.068.050,00		-	1.205,00	52.068.050,00	100,00	-	-
1.6	BASE GRANULAR e=0,2 COMPACTACION	M2	1.205,00	18.210,00	21.943.050,00		-	1.205,00	21.943.050,00	100,00	-	-



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 09 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE OBRA No. N° 001635 / 2 SEPT DE 2011

OBJETO: CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO
UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL
CODIGO SEPII No. 2010-054000-0341

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y
FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.7	IMPRIMACION LECHADA (EMULSION)	M2	-	14.501,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	CAPA DE RODADURA ASFALTICA e=0,05	M2	-	17.083,65	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9	HERCULAN SR NATIONAL INCLUYE	M2	-	450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10	HERCULAN SR NATIONAL INCLUYE	M2	1.264,15	276.405,00	349.417.380,75	464,75	128.459.223,75	1.264,15	349.417.380,75	100,00	-	-
1.11	CONCRETO REFORZADO MURO	ML	76,00	166.855,00	12.680.980,00	-	-	76,00	12.680.980,00	100,00	-	-
1.12	GEOTEXTIL PARA FILTRO	M2	258,35	5.000,00	1.291.750,00	-	-	258,35	1.291.750,00	100,00	-	-
1.13	MATERIAL GRANULAR 1" PARA FILTRO	M3	12,16	63.745,00	775.139,20	-	-	12,16	775.139,20	100,00	-	-
1.14	CONCRETO DE SANEAMIENTO	M2	52,33	26.356,00	1.379.209,48	-	-	52,33	1.379.209,48	100,00	-	-
1.15	IMPRIMACION EN CALIENTE	M2	1.205,00	3.724,00	4.487.420,00	-	-	1.205,00	4.487.420,00	100,00	-	-
1.16	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA CARPETA	M3	60,25	532.067,00	32.057.036,75	-	-	60,25	32.057.036,75	100,00	-	-
SUB-TOTAL					525.942.163,18				525.942.163,18			
ITEMS NO PREVISTOS												
CONSTRUCCION PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
1	HERCULAN FALTANTE PISTA											
1.1	HERCULAN SR NATIONAL INCLUYE	M2	-	450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	DEMARCACION	M2	1.562,00	276.406,00	431.744.610,00	862,00	238.261.110,00	1.562,00	431.744.610,00	100,00	-	-
2	CERRAMIENTO EN LONA VERDE	ML	581,17	7.807,84	4.537.682,37	-	-	581,17	4.537.682,37	100,00	-	-
3	FOTO FINISH											
3.1	EXCAVACION MECANICA	M3	-	26.841,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	ESTABILIZACION BASE GRANULAR	M2	-	32.182,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	GRAVA TRITURADA	M3	-	60.050,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	PISO EN CONCRETO 10CM	M2	41,85	48.400,89	2.026.061,26	5,00	242.004,45	41,85	2.026.061,26	100,00	-	-
3.5	SARDINEL 70 CMS	ML	-	75.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6	CASEFA EN LADRILLO	UND	2,00	300.000,00	600.000,00	2,00	600.000,00	2,00	600.000,00	100,00	-	-
3.7	BORDILLO DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO REFORZADO 40 CMS	ML	34,63	47.747,00	1.653.478,61	7,27	347.120,69	34,63	1.653.478,61	100,00	-	-
3.8	SUB-BASE GRANULAR	M3	5,53	63.544,00	351.398,32	-	-	5,53	351.398,32	100,00	-	-
3.9	BASE GRANULAR	M3	8,47	65.891,00	558.096,77	1,10	72.480,10	8,47	558.096,77	100,00	-	-
SUB-TOTAL					716.386,92	7,41	280.424,04	18,93	716.386,92	100,00		
ITEMS NO PREVISTOS												
CONSTRUCCION CERRAMIENTO PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
1	ESTRUCTURA CERRAMIENTO PERIMETRAL											
1.1	CONCRETO VIGA REF 0,2*0,3	ML	571,80	68.120,00	38.951.016,00	-	-	571,80	38.951.016,00	100,00	-	-
1.2	CONCRETO DE SANEAMIENTO	M2	205,35	26.356,00	5.412.204,80	-	-	205,35	5.412.204,80	100,00	-	-
1.3	MINIPILOTES EN CONCRETO REFORZADO	ML	171,25	62.334,44	10.674.772,85	-	-	171,25	10.674.772,85	100,00	-	-
2	MURO CONTENCIÓN CERRAMIENTO											
2.1	EXCAVACION MECANICA MURO	M3	105,98	26.841,00	2.844.609,18	-	-	105,98	2.844.609,18	100,00	-	-
2.2	GEOTEXTIL	M2	92,40	5.000,00	462.000,00	-	-	92,40	462.000,00	100,00	-	-
2.3	MURO CONCRETO CICLOPEO	M3	64,87	408.663,00	26.509.320,11	-	-	64,87	26.509.320,11	100,00	-	-
SUB-TOTAL					84.853.922,74				84.853.922,74			
ITEMS NO PREVISTOS												
CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
1	EXCAVACIONES											
1.1	EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR H=1	M3	807,59	26.841,00	21.676.523,19	-	-	807,59	21.676.523,19	100,00	-	-
1.2	EXCAVACIONES EN ARGILLA DURA H<2M	M3	93,25	37.844,00	3.528.953,00	-	-	93,25	3.528.953,00	100,00	-	-
2	RELLENOS											
2.1	RELLENO GRAVA TRITURADA COMPACTADA	M3	43,80	60.050,00	2.630.190,00	-	-	43,80	2.630.190,00	100,00	-	-
2.2	RELLENO EN GRAVA SUCIA	M3	315,73	44.452,09	14.034.858,38	-	-	315,73	14.034.858,38	100,00	-	-
3	GEOTEXTIL MURO CONCRETO CICLOPEO	M2	397,00	5.000,00	1.985.000,00	-	-	397,00	1.985.000,00	100,00	-	-
4	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE	M3	20,00	53.842,00	1.076.840,00	-	-	20,00	1.076.840,00	100,00	-	-

[Handwritten signature]

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR/UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
5	DEMOLICION A MAQUINA CONCRETO	M2	24,53	8.400,00	206.052,00			24,53	206.052,00	100,00		
6	MURO CONCRETO CICLOPEO	M3	244,78	408.653,00	100.030.081,34			244,78	100.030.081,34	100,00		
ITEMS NO PREVISTOS												
7	CORTE Y DILATACION DE CONCRETO	ML	58,00	19.317,00	1.120.386,00	58,00	1.120.386,00	58,00	1.120.386,00	100,00		
SUB-TOTAL					146.288.853,91				146.288.853,91			
ITEMS NO PREVISTOS												
CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS												
1	PARQUEADERO ZONA PMR Y VIP											
1.1	BASE GRANULAR ESTABILIZADA E= 50 CM	M2	-	32.182,00	-							
1.2	PISO CONCRETO 3000 PSI E= 15 CMS	M2	449,70	71.890,43	32.329.126,37			449,70	32.329.126,37	100,00		
1.3	SARDINEL EN CONCRETO REFORZADO H= 70	ML	-	75.000,00	-							
1.4	POZO SEPTICO	UND	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00			1,00	1.500.000,00	100,00		
1.5	EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR	M3	247,07	26.841,00	6.631.605,87			247,07	6.631.605,87	100,00		
1.6	ESTABILIZACION DE SUELO E= 0,15	M3	66,41	48.183,00	3.199.833,03			66,41	3.199.833,03	100,00		
1.7	SUB-BASE GRANULAR	M3	91,02	63.544,00	5.783.774,88			91,02	5.783.774,88	100,00		
1.8	BASE GRANULAR	M3	98,45	65.891,00	6.486.998,95			98,45	6.486.998,95	100,00		
1.9	BORDILLO EN CONCRETO REFORZADO H 40	ML	18,95	47.747,00	904.805,95			18,95	904.805,95	100,00		
2.0	BORDILLO EN CONCRETO REFORZADO H 1.0	ML	11,85	96.188,00	1.139.827,80			11,85	1.139.827,80	100,00		
2.1	BORDILLO EN CONCRETO REFORZADO H 1.2 MTA 1.4 MTS	ML	16,04	111.487,00	1.788.411,88			16,04	1.788.411,88	100,00		
3.0	CASETA DE CONTROL											
3.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	11,10	2.674,00	29.681,40			11,10	29.681,40	100,00		
3.2	EXCAVACION MANUAL ARCILLA DURA	M3	1,32	37.844,00	49.954,08			1,32	49.954,08	100,00		
3.3	RELLENO GRAVA TRITURADA	M3	1,22	69.050,00	73.261,00	0,12	7.206,00	1,22	73.261,00	100,00		
3.4	CONCRETO REFORZADO MINIPITILES	ML	5,28	120.349,00	635.442,72			5,28	635.442,72	100,00		
3.5	CONCRETO REFORZADO COLUMNAS 12x25	ML	12,00	45.696,00	548.352,00			12,00	548.352,00	100,00		
3.6	VIGA DE AMARRE CONCRETO REF. 20x30	ML	8,60	68.120,00	585.832,00			8,60	585.832,00	100,00		
3.7	PLACA MACIZA EN CONCRETO REFORZADO DE	M2	10,44	98.816,00	1.031.839,04			10,44	1.031.839,04	100,00		
3.8	MURO EN LADRILLO A LA VISTA UNA CARA	M2	7,89	48.265,50	380.822,69	1,90	81.706,35	7,89	380.822,69	100,00		
3.9	HIDROFUGO DE MUROS	M2	7,89	10.729,00	84.651,81	7,89	84.651,81	7,89	84.651,81	100,00		
3.10	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS DE T A 1 1/2"	ML	4,50	12.891,00	58.009,50			4,50	58.009,50	100,00		
3.11	MORTERO DE NIVELACION IMPERMEABILIZADO	M2	9,52	22.500,00	214.200,00	9,52	214.200,00	9,52	214.200,00	100,00		
3.12	IMPERMEABILIZACION MANTO ASFALTICO 3MM	M2	11,32	56.338,00	637.746,18	11,32	637.746,18	11,32	637.746,18	100,00		
3.13	PANETE MUROS 1:4	M2	8,71	13.833,00	120.485,43			8,71	120.485,43	100,00		
3.14	FILOS Y DILATACIONES	ML	15,98	5.533,50	88.425,33	15,98	88.425,33	15,98	88.425,33	100,00		
3.15	PANETE BAJO PLACA	M2	10,44	14.643,75	152.880,75	10,44	152.880,75	10,44	152.880,75	100,00		
3.16	PASTA ACRILICA BAJO PLACA INCLUYE	M2	5,45	22.056,00	120.205,20	5,45	120.205,20	5,45	120.205,20	100,00		
3.17	ESTUCO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	M2	8,58	6.849,00	50.184,42	8,58	50.184,42	8,58	50.184,42	100,00		
3.18	PINTURA SOBRE MUROS	M2	8,58	5.617,00	48.183,86	8,58	48.183,86	8,58	48.183,86	100,00		
3.19	PLACA CONTRAPISO 10 CM	M2	4,08	48.400,88	197.475,63	4,08	197.475,63	4,08	197.475,63	100,00		
3.20	INSTALACIONES ELECTRICAS											
3.20.1	SALIDA PARA LAMPARA INCLUYE PLAFON	UND	4,00	83.790,00	335.160,00	4,00	335.160,00	4,00	335.160,00	100,00		
3.20.2	SALIDA PARA LAMPARA	UND		78.448,00								
3.20.2	SALIDA DE TOMA COMUN	UND	2,00	78.448,00	158.896,00	2,00	158.896,00	2,00	158.896,00	100,00		
3.20.3	SUM E INST LAMPARA DE SOBREPONER	UND		37.808,00								
3.20.5	SALIDA PARA TELEFONO	UND		78.974,00								
3.21	MESON EN CONCRETO REFORZADO INC.	ML	1,70	62.307,00	105.921,90	1,70	105.921,90	1,70	105.921,90	100,00		
3.22	GOTERO	ML	13,20	6.240,00	82.368,00	13,20	82.368,00	13,20	82.368,00	100,00		
3.23	PISO EN CERAMICA	M2	4,08	38.381,00	156.594,48	4,08	156.594,48	4,08	156.594,48	100,00		
3.24	GUARDAESCOBNA EN CERAMICA	ML	7,38	8.892,50	64.150,65	7,38	64.150,65	7,38	64.150,65	100,00		
3.25	Puerta METALICA CAL 18 INC. MARCO Y	M2	2,07	174.180,56	360.553,76	2,07	360.553,76	2,07	360.553,76	100,00		
3.26	CERRADURA	UND	1,00	54.962,50	54.962,50	1,00	54.962,50	1,00	54.962,50	100,00		
3.27	VENTANA METALICA CAL 18 INC. PINTURA Y VIDRIO	M2		127.946,00								
4.0	TOPELANTAS EN CONCRETO 3500 PSI	UND	28,00	45.105,00	1.262.940,00			28,00	1.262.940,00	100,00		

[Handwritten signature and initials]



Gobernación
de Norte de
Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 09 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE OBRA No. N° 001635 / 2 SEPT DE 2011

OBJETO: CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO
UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL
CODIGO SEPPI No. 2010-054000-0341

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y
FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR					
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR				
3.8	CONCRETO SANEAMIENTO	M2	131,97	26.356,00	3.478.201,32	18,37	484.159,72	131,97	3.478.201,32	100,00	-	-				
3.9	MURO EN CONCRETO REFORZADO H= 2 MTS	ML	56,89	471.113,50	31.512.782,02	8,95	4.216.465,83	66,89	31.512.782,02	100,00	-	-				
3.10	MURO EN CONCRETO REFORZADO H= 1 MTS	ML	58,74	166.855,00	9.801.062,70	0,90	150.169,50	58,74	9.801.062,70	100,00	-	-				
3.11	BARANDA METALICA	ML	66,74	198.813,00	13.268.779,62	6,61	319.929,68	66,74	13.268.779,62	100,00	-	-				
3.12	PISO EN CONCRETO E= 10 CMS HERCULAN SR NATIONAL INCLUYE DEMARCAACION	M2	408,90	48.400,89	19.791.123,92	372,50	102.960.862,50	408,90	19.791.123,92	100,00	-	-				
SUB-TOTAL		M2	372,50	276.405,00	102.960.862,50	372,50	102.960.862,50	372,50	102.960.862,50	100,00	-	-				
ZONA DE AMBULANCIAS Y CARPAS																
4	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	456,31	2.674,00	1.220.172,94	-	-	-	1.220.172,94	100,00	-	-				
4.1	EXCAVACION MECANICA	M3	-	63.809,00	-	-	-	456,31	1.220.172,94	100,00	-	-				
4.2	EXCAVACION MANUAL	M3	39,57	37.844,00	1.497.487,08	5,54	209.656,76	39,57	1.497.487,08	100,00	-	-				
4.3	BASE GRANULAR ESTABILIZADA E= 50 CM	M2	-	32.182,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
4.4	GRAVA TRITURADA COMPACTADA	M3	-	48.400,89	-	-	-	-	-	-	-	-				
4.5	ANTEPISO EN CONCRETO E= 0,15	M2	-	49.641,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
4.6	SARDINEL EN CONCRETO REFORZADO H= 70	ML	-	75.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
4.7	EXCAVACION MECANICA	M3	336,00	26.841,00	9.018.576,00	-	-	336,00	9.018.576,00	100,00	-	-				
4.8	ESTABILIZACION DE MATERIAL E= 0,15	M3	63,00	48.183,00	3.035.529,00	-	-	63,00	3.035.529,00	100,00	-	-				
4.9	SUB-BASE GRANULAR	M3	64,39	63.544,00	4.091.598,16	1,39	88.328,16	64,39	4.091.598,16	100,00	-	-				
4.10	BASE GRANULAR	M3	111,51	65.891,00	7.347.505,41	1,85	121.898,35	111,51	7.347.505,41	100,00	-	-				
4.11	GRAVA TRITURADA COMPACTADA	M3	-	60.050,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
4.12	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE	M3	6,00	83.842,00	323.052,00	-	-	6,00	323.052,00	100,00	-	-				
4.13	PISO EN TABLETA EN ANDINA	M2	36,34	43.298,74	1.573.476,21	36,34	1.573.476,21	36,34	1.573.476,21	100,00	-	-				
4.14	PISO EN CONCRETO E = 0,15 CMS	M2	406,32	71.890,43	29.210.519,52	-	-	406,32	29.210.519,52	100,00	-	-				
4.15	BORDILLO DE CONFINAMIENTO 40 CMS	ML	84,42	47.747,00	4.030.801,74	-	-	84,42	4.030.801,74	100,00	-	-				
4.16	PISO EN CONCRETO E = 0,10 CMS	M2	32,10	48.400,89	1.553.668,57	-	-	32,10	1.553.668,57	100,00	-	-				
4.17	TOPELLANTAS EN CONCRETO 3500 PSI	UND	20,00	45.105,00	902.100,00	-	-	20,00	902.100,00	100,00	-	-				
SUB-TOTAL		UND	20,00	45.105,00	902.100,00	20,00	902.100,00	20,00	902.100,00	100,00	-	-				
ITEMS NO PREVISTOS																
					63.804.486,83	-	-	-	63.804.486,83	-	-	-				
CONSTRUCCION OBRA ELECTRICA PISTA ATLETICA CUCUTA 75																
1	ACOMETIDA EN 5 n. 4 EN DUCTO DE 2	ML	-	75.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	ACOMETIDA EN 5 n. 2 EN DUCTO DE 2	ML	-	97.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
3	ACOMETIDA EN 5 n. 1/2 EN DUCTO DE 4	ML	-	188.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
4	ACOMETIDA EN DUCTO 2 CON 5 N. 6	ML	-	42.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
5	ACOMETIDA EN DUCTO DE 2 EN DUCTO 1 1/2	ML	-	42.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
6	CARCAMO EN CONCRETO	ML	7,40	78.000,00	577.200,00	7,40	577.200,00	7,40	577.200,00	100,00	-	-				
7	ACOMETIDA SUBTERRANEA EN 3 CABLE DE COBRE MONO POLAR 2AWGXLPE EN 2 DUCTOS DE 4	ML	-	42.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
8	TABLERO TRIFASICO DE 24 CTS	UND	1,00	1.087.891,00	1.087.891,00	1,00	1.087.891,00	1,00	1.087.891,00	100,00	-	-				
9	CAJAS DE PASO DE 2x20	UND	-	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
10	DEMOLICION DE PISO EN CONCRETO	ML	-	9.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
11	RESANES DE PISOS EN CONCRETO	ML	-	375.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
12	MASTILES EN ACERO 20 MTS	UND	4,00	29.500.000,00	118.000.000,00	-	-	4,00	118.000.000,00	100,00	-	-				
13	ESTRUCTURA PARA POSTES LAMPARAS	UND	-	7.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
ITEMS NO PREVISTOS DIVERSIFICACION DE MASTILES EN ACERO																
14	CAISSONS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
14.1	EXCAVACION MANUAL H= 0,5 MTS EN ARCILLA	M3	28,50	37.844,00	1.078.554,00	-	-	28,50	1.078.554,00	100,00	-	-				
14.2	EXCAVACION MANUAL H= 0,7 MTS EN ARCILLA	M3	23,07	63.536,00	1.235.075,52	3,17	169.708,12	23,07	1.235.075,52	100,00	-	-				
14.3	CONCRETO DE SANEAMIENTO	M2	8,54	26.356,00	225.080,24	-	-	8,54	225.080,24	100,00	-	-				
14.4	RELLENO EN GRAVA TRITURADA	M3	11,12	60.050,00	667.756,00	-	-	11,12	667.756,00	100,00	-	-				
14.5	CONCRETO CICLOPEO	M3	29,71	257.145,00	7.639.777,95	-	-	29,71	7.639.777,95	100,00	-	-				
14.6	CONCRETO REFORZADO PARA NUCLEO CON ACELERANTE	M3	10,07	3.178.784,00	32.010.354,88	-	-	10,07	32.010.354,88	100,00	-	-				
ITEMS NO PREVISTOS OBRA ELECTRICA PISTA ATLETICA CUCUTA 75																
												10,07	32.010.354,88	100,00	-	-

[Handwritten signature]



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 09 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE OBRA No. N° 001635 / 2 SEPT DE 2011

OBJETO: CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPMI No. 2010-054000-0341

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
15.0	TABLEROS Y ACOMETIDAS BT											
15.1	Acometida en BT desde TG a Torre 1 (3#2/0+1#8T)PVC 2"	ML	118,95	102.080,00	12.142.416,00			118,95	12.142.416,00	100,00		
15.2	Acometida en BT desde TG a Torre 2 (3#4/0+1#8T)PVC 3"	ML	213,95	163.856,00	35.056.991,20			213,95	35.056.991,20	100,00		
15.3	Acometida en BT desde TG a Torre 3 (3#1/0+1#8T)PVC 2"	ML	58,00	94.668,00	5.490.628,00			58,00	5.490.628,00	100,00		
15.4	Acometida en BT desde TG a Torre 4 (3#3/0+1#8T)PVC 3"	ML	172,00	135.236,00	23.260.592,00			172,00	23.260.592,00	100,00		
15.5	Acometida en BT desde TG a Tablero C (3#1/0+1#8T)PVC 2"	ML	145,30	94.666,00	13.754.989,80	35,30	3.341.709,80	145,30	13.754.989,80	100,00		
15.6	Acometida en BT desde TC a Tablero B (4#1/0+1#10T)PVC 1"	ML	-	36.089,00	-			-	-	-		
15.7	Acometida en BT desde TC a Tablero A (4#8+1#8T)PVC 1"	ML	74,00	32.149,00	2.379.026,00	74,00	2.379.026,00	74,00	2.379.026,00	100,00		
15.8	Acometida en BT desde Tableros a Alumbrado 70W Sodio (3#10+1#10T)PVC 1"	ML	-	33.246,00	-			-	-	-		
15.9	Acometida en tubería de 3/4 en 3#12	ML	-	32.884,00	-			-	-	-		
15.10	Cajas de paso BT 0.6x0.6x0.9	UND	8,00	685.424,00	5.483.392,00	2,00	1.370.848,00	8,00	6.483.392,00	100,00		
15.11	Empalme prolongacion acometida cable 3/0	UND	1,00	1.089.017,00	1.089.017,00	1,00	1.089.017,00	1,00	1.089.017,00	100,00		
15.12	Pedestal para tablero A (2.0x1.0x0.40 m)	UND	-	349.956,00	-			-	-	-		
15.13	CORTE Y DEMOLICION DE PISOS EN CONCRETO. Incluye retiro	M2	48,14	13.395,00	644.353,90			48,14	644.353,90	100,00		
15.14	RESANES DE PISOS EN CONCRETO e= 0.10 MTS.	M2	47,31	32.780,00	1.550.821,80			47,31	1.550.821,80	100,00		
16.0	RED DE MEDIA TENSION											
16.1	Estructura Derivación 730	UND	1,00	1.323.387,00	1.323.387,00	1,00	1.323.387,00	1,00	1.323.387,00	100,00		
16.2	Puesta a Tierra Para MT	UND	1,00	396.339,00	396.339,00	1,00	396.339,00	1,00	396.339,00	100,00		
16.3	Bajante en ducto IMC de 4" x 6 mts	UND	1,00	777.389,00	777.389,00	1,00	777.389,00	1,00	777.389,00	100,00		
16.4	Caja de Paso MT 1.2x0.6x0.9 m.	UND	1,00	316.149,00	316.149,00	1,00	316.149,00	1,00	316.149,00	100,00		
16.5	Canalización I-4"	ML	-	36.465,00	-			-	-	-		
16.6	Red MT XLPE Monopolar 3# 2	ML	38,00	97.085,00	3.688.470,00	38,00	3.688.470,00	38,00	3.688.470,00	100,00		
16.7	Subestacion de 225KVA. Incluye transformador	GL	1,00	90.157.058,00	90.157.058,00			1,00	90.157.058,00	100,00		
16.8	Malla de Puesta a Tierra S/E	UND	1,00	1.884.892,00	1.884.892,00	1,00	1.884.892,00	1,00	1.884.892,00	100,00		
16.9	Carcamo para confinar y conducir derrame hacia	UND	-	2.021.665,00	-			-	-	-		
17.0	Foso para confinar derrame de aceite (550 litros)	UND	1,00	364.261,00	364.261,00	1,00	364.261,00	1,00	364.261,00	100,00		
17.1	Acometida en BT desde TRF hasta TG	ML	20,00	1.095.593,00	21.911.860,00	20,00	21.911.860,00	20,00	21.911.860,00	100,00		
17.2	Energización de Corta-Circuitos	UND	3,00	586.800,00	1.760.400,00	3,00	1.760.400,00	3,00	1.760.400,00	100,00		
ITEMS NO PREVISTOS OBRA ELECTRICA PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
18.0	Acometida en BT desde TC a Tablero B	ML	33,40	35.814,00	1.196.187,60	33,40	1.196.187,60	33,40	1.196.187,60	100,00		
19.0	Cable N. 1/0 para acometida eléctrica	ML	211,30	27.083,00	5.718.411,90	211,30	5.718.411,90	211,30	5.718.411,90	100,00		
20.0	Cable N. 8 para acometida eléctrica	ML	127,10	7.350,00	934.185,00	127,10	934.185,00	127,10	934.185,00	100,00		
21.0	Cable N. 4/0 para acometida eléctrica	ML	108,15	51.509,00	5.570.698,35	108,15	5.570.698,35	108,15	5.570.698,35	100,00		
22.0	Cable N. 2/0 para acometida eléctrica	ML	207,15	31.509,00	6.527.089,35	207,15	6.527.089,35	207,15	6.527.089,35	100,00		
23.0	Cable encauchado de 3"14	ML	192,00	11.832,00	2.233.344,00	192,00	2.233.344,00	192,00	2.233.344,00	100,00		
24.0	Pedestal para tablero A en superboard	UND	1,00	363.907,00	363.907,00	1,00	363.907,00	1,00	363.907,00	100,00		
25.0	Poste metálico 5 mts	UND	4,00	1.553.036,00	6.212.144,00	4,00	6.212.144,00	4,00	6.212.144,00	100,00		
26.0	Poste metálico 11 mts	UND	8,00	2.153.036,00	17.224.288,00	8,00	17.224.288,00	8,00	17.224.288,00	100,00		
27.0	Salida lámpara. Incluye lámpara de emergencia sub-estación eléctrica	UND	1,00	260.071,00	260.071,00	1,00	260.071,00	1,00	260.071,00	100,00		
28.0	Cable N. 12 para acometida eléctrica	ML	636,00	12.159,00	7.733.124,00	636,00	7.733.124,00	636,00	7.733.124,00	100,00		

[Handwritten signature]



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 09 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE OBRA No. N° 001635 / 2 SEPT DE 2011

**OBJETO: CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO
UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL
CODIGO SEPEI No. 2010-054000-0341**

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

**PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y
FINAL**

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
29.0	Acometida en tubería de ½" con 3#12	ML	137,00	54.571,00	7.476.227,00	137,00	7.476.227,00	137,00	7.476.227,00	100,00	-	-
30.0	Salidas de alumbrado incluye lámpara fluorescente 2'x26 w'	UND	18,00	291.639,00	5.249.502,00	18,00	5.249.502,00	18,00	5.249.502,00	100,00	-	-
31.0	Salida de alumbrado de 1'x26 incluye plafón	UND	17,00	118.836,00	2.016.812,00	17,00	2.016.812,00	17,00	2.016.812,00	100,00	-	-
32.0	Salida para lámparas especiales PMR. incluye lámpara	UND	5,00	233.636,00	1.168.180,00	5,00	1.168.180,00	5,00	1.168.180,00	100,00	-	-
33.0	Excavacion, Tendido de ducto de 2" y Relleno Compactado	ML	80,00	24.547,00	1.963.760,00	80,00	1.963.760,00	80,00	1.963.760,00	100,00	-	-
34.0	Tablero Trifasico 48 Circuitos	UND	1,00	2.716.306,00	2.716.306,00	1,00	2.716.306,00	1,00	2.716.306,00	100,00	-	-
35.0	Pedestal para tablero de 48 circuitos	UND	1,00	463.907,00	463.907,00	1,00	463.907,00	1,00	463.907,00	100,00	-	-
36.0	Acometida 4#4 + 1#8 T THHN	ML	150,00	73.081,00	10.962.150,00	150,00	10.962.150,00	150,00	10.962.150,00	100,00	-	-
33.0	RED DE MEDIA TENSION											
33.1	Canalización 1-4"	ML	20,00	23.719,00	474.380,00	20,00	474.380,00	20,00	474.380,00	100,00	-	-
33.2	Nivelación y compactación de subrasante	M2	99,70	5.129,00	511.361,30	99,70	511.361,30	99,70	511.361,30	100,00	-	-
33.3	Excavacion manual h menor 2 mts arcilla dura	M3	40,27	37.844,00	1.523.977,88	40,27	1.523.977,88	40,27	1.523.977,88	100,00	-	-
33.4	Estabilización de terreno	M3	8,08	48.183,00	292.952,64	8,08	292.952,64	8,08	292.952,64	100,00	-	-
33.5	Relleno en grava triturada	M3	44,55	60.060,00	2.675.227,50	44,55	2.675.227,50	44,55	2.675.227,50	100,00	-	-
33.6	Pañeta muro mortero 1:4	M2	84,66	13.833,00	1.171.101,78	84,66	1.171.101,78	84,66	1.171.101,78	100,00	-	-
33.7	Filos y dilataciones	M1	18,00	5.533,50	99.603,00	18,00	99.603,00	18,00	99.603,00	100,00	-	-
33.8	Pasta y pintura muros	M2	48,43	22.056,00	1.068.172,08	48,43	1.068.172,08	48,43	1.068.172,08	100,00	-	-
33.9	Mortero de nivelación placa	M2	20,25	22.500,00	455.625,00	20,25	455.625,00	20,25	455.625,00	100,00	-	-
33.10	Impermeabilización placa plana	M2	20,25	56.338,00	1.140.844,50	20,25	1.140.844,50	20,25	1.140.844,50	100,00	-	-
33.11	Dado en concreto 3000 psi para transformador e	M2	2,56	51.022,00	130.616,32	2,56	130.616,32	2,56	130.616,32	100,00	-	-
33.12	CIRCULACION SUB-ESTACION											
33.12.1	Localización y replanteo	M2	25,00	2.674,00	66.850,00	25,00	66.850,00	25,00	66.850,00	100,00	-	-
33.12.2	Excavacion manual h menor 2 mts arcilla dura	M3	12,06	37.844,00	456.398,64	12,06	456.398,64	12,06	456.398,64	100,00	-	-
33.12.3	Relleno en grava triturada	M3	23,60	60.050,00	1.417.180,00	23,60	1.417.180,00	23,60	1.417.180,00	100,00	-	-
33.12.4	Diente de confinamiento concreto 3000 psi	M3	48,90	37.949,00	1.855.706,10	48,90	1.855.706,10	48,90	1.855.706,10	100,00	-	-
33.12.5	Placa de contrapiso 10 cms	M2	29,70	48.400,89	1.437.506,43	29,70	1.437.506,43	29,70	1.437.506,43	100,00	-	-
33.12.6	Retiro de sobrantes	M3	18,00	20.043,00	360.774,00	18,00	360.774,00	18,00	360.774,00	100,00	-	-
34.0	RED DE VOZ Y DATOS											
34.1	PUNTOS DE DATOS	UND	4,00	87.286,00	349.144,00	4,00	349.144,00	4,00	349.144,00	100,00	-	-
34.2	CABLE UTP CATG. 6	ML	740,80	7.285,00	5.396.728,00	740,80	5.396.728,00	740,80	5.396.728,00	100,00	-	-
	SUB-TOTAL				492.828.545,66				492.828.545,66			
ITEMS NO PREVISTOS												
CONSTRUCCION OTRAS OBRAS PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
1	TALA DE ARBOLES	UND	31,00	150.402,00	4.682.462,00			31,00	4.682.462,00	100,00	-	-
2	ANDEN PERIMETRAL											
2.1	EXCAVACION ARCILLA DURA H<2	M3	131,91	37.844,00	4.992.002,04	25,39	960.859,16	131,91	4.992.002,04	100,00	-	-
2.2	GRAVA TRITURADA/COMPACT	M3	64,78	60.050,00	3.890.039,00	7,92	475.596,00	64,78	3.890.039,00	100,00	-	-
2.3	PISO EN CONCRETO e=7cm	M2	465,68	28.524,93	13.289.193,75			465,68	13.289.193,75	100,00	-	-
2.4	SARDINEL EN CONCRETO	ML	60,30	37.949,00	2.288.324,70			60,30	2.288.324,70	100,00	-	-
3	CONFORMACION Y DESMONTE TALUDES											
3.1	CONFORMACION Y COMPACTACION TALUD	M3	428,35	19.373,00	8.298.424,55			428,35	8.298.424,55	100,00	-	-
3.2	RETIRO DE SOBRANTES	M3	60,00	16.807,00	1.008.420,00	30,00	504.210,00	60,00	1.008.420,00	100,00	-	-
4	CANASTAS PARA EL ASEO	UND	5,00	350.000,00	1.750.000,00	5,00	1.750.000,00	5,00	1.750.000,00	100,00	-	-
5	PORCION CERRAMIENTO	M2	22,93	285.000,00	6.535.050,00	1,93	550.050,00	22,93	6.535.050,00	100,00	-	-
6	CUNETAS PERIMETRAL	M2		51.413,00								
ITEMS NO PREVISTOS												
7	PUERTA METALICA ACCESO PEATONAL	M2	17,09	285.000,00	4.870.650,00	14,91	4.249.350,00	17,09	4.870.650,00	100,00	-	-



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01, AL ACTA DE RECIBO No. 09 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE OBRA No. N° 001835 / 2 SEPT DE 2011

OBJETO: CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO
UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL
CODIGO SEPTI No. 2010-054000-0341

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09						PRESENTES ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
8	BORDILLO DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO REFORZADO H= 40 CMS	ML	126,10	47.747,00	6.020.896,70			126,10	6.020.896,70	100,00	-	-
SUB-TOTAL									57.805.462,74			
ITEMS NO PREVISTOS												
CONSTRUCCIÓN ZONA CENTRAL PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	8.303,84	2.674,00	22.204.468,16			8.303,84	22.204.468,16	100,00	-	-
1.2	EXCAVACION A MAQUINA CON RETIRO	M3	6.134,00	26.841,00	164.642.694,00			6.134,00	164.642.694,00	100,00	-	-
1.3	EXCAVACION A MANO PARA FILTROS	M3	271,19	37.844,00	10.282.914,36			271,19	10.282.914,36	100,00	-	-
1.4	GRAVA FINA ø=15cm	M3	1.245,58	53.777,83	66.984.592,61			1.245,58	66.984.592,61	100,00	-	-
1.5	ARENA GRUESA ø=10cm	M3	830,38	53.777,83	44.655.036,55			830,38	44.655.036,55	100,00	-	-
1.6	LIMO ORGANICO+ARENA GRUESA ø=15cm	M3	1.245,58	53.777,83	66.984.592,61			1.245,58	66.984.592,61	100,00	-	-
1.7	GRAVA TRITURADA/COMPACTUBERIA CENTRAL	M3	28,70	60.050,00	1.723.435,00			28,70	1.723.435,00	100,00	-	-
1.8	GEO TEXTIL	M2	10.465,00	3.000,00	31.395.000,00			10.465,00	31.395.000,00	100,00	-	-
1.9	MATERIAL GRANULAR FILTRO	M3	188,09	63.745,00	11.989.797,05			188,09	11.989.797,05	100,00	-	-
1.10	TUBERIA 250 MM NOVAFORT	ML	129,80	59.502,83	7.723.467,66			129,80	7.723.467,66	100,00	-	-
1.11	TUBERIA 100 MM RANDURADA	ML	910,70	31.605,27	28.782.915,75			910,70	28.782.915,75	100,00	-	-
1.12	KIT SILLA YEE 250 MM A 100 MM	UND	25,00	228.616,55	5.715.413,75			25,00	5.715.413,75	100,00	-	-
1.13	TANQUE SUBTERRANEO 16 M3		-	-	-			-	-	-	-	-
1.13.1	EXCAVACION MANUAL H=2M ARCILLA DURA	M3	2,03	37.844,00	76.823,32			2,03	76.823,32	100,00	-	-
1.13.3	RELLENO GRAVA TRITURADA/COMPACT	M3	20,27	60.050,00	1.217.213,50			20,27	1.217.213,50	100,00	-	-
1.13.4	CONCRETO SANEAMIENTO PISO ø=6cm	M2	20,25	26.356,00	533.709,00			20,25	533.709,00	100,00	-	-
1.13.5	GEO TEXTIL	M2	20,25	5.000,00	101.250,00			20,25	101.250,00	100,00	-	-
1.13.6	MATERIAL GRANULAR FILTRO TM 1"	M3	-	63.745,00	-			-	-	-	-	-
1.13.7	TUBERIA 2" FILTRO	ML	-	16.659,57	-			-	-	-	-	-
1.13.8	VIGA 101 30*30	ML	25,60	126.757,01	3.244.979,46			25,60	3.244.979,46	100,00	-	-
1.13.9	COLUMNA TIPO 30*30	ML	7,20	174.135,00	1.253.772,00			7,20	1.253.772,00	100,00	-	-
1.13.10	MUROS Y PLACA EN CONCRETO	M3	7,82	1.611.763,63	12.603.991,59			7,82	12.603.991,59	100,00	-	-
1.13.11	TAPA TANQUE	UND	1,00	297.981,33	297.981,33			1,00	297.981,33	100,00	-	-
1.13.12	ESCALERA GATO EN ACERO REFORZADO	UND	1,00	114.572,66	114.572,66			1,00	114.572,66	100,00	-	-
1.13.13	FLOTADOR ELECTRICO	UND	1,00	117.651,90	117.651,90			1,00	117.651,90	100,00	-	-
1.13.14	RETIRO DE SOBRESANTES	M3	40,00	16.807,00	672.280,00	1,00	117.651,90	40,00	672.280,00	100,00	-	-
1.13.15	SISTEMA HIDRONEUMATICO 2HP	UND	-	814.717,00	-	40,00	672.280,00	-	-	-	-	-
1.13.16	EXCAVACION MECANICA	M3	40,50	26.841,00	1.087.060,50			40,50	1.087.060,50	100,00	-	-
1.13.17	ARRANCADOR TERMOMAGNETICO	UND	-	450.000,00	-			-	-	-	-	-
1.13.18	NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE ZONA CENTRAL	M2	8.723,32	5.129,00	44.741.908,28			8.723,32	44.741.908,28	100,00	-	-
1.13.19	IMPERMEABILIZACION TANQUE MUROS, FONDO	M2	-	19.781,37	-			-	-	-	-	-
1.13.20	TUBERIA DE PRESION DE 1"	ML	150,00	13.171,00	1.975.650,00	150,00	1.975.650,00	150,00	1.975.650,00	100,00	-	-
1.13.21	MOTOBOMBA SUMERGIBLE DE 2 HP	UND	1,00	2.578.467,00	2.578.467,00	1,00	2.578.467,00	1,00	2.578.467,00	100,00	-	-
SUB-TOTAL									533.682.818,02			
ITEMS NO PREVISTOS												
ZONA DE COMPETENCIAS DEPORTIVAS (CAMPO DE MARTE) PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
1	LANZAMIENTO DE MARTILLO Y DISCO											
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	57,13	2.674,00	152.765,62			57,13	152.765,62	100,00	-	-
1.2	EXCAVACION MANUAL ARCILLA DURA	M3	23,87	37.844,00	903.336,28	10,22	386.765,68	23,87	903.336,28	100,00	-	-
1.3	ZAPATA EN CONCRETO 21 MPA	M3	2,40	724.483,90	1.738.761,36			2,40	1.738.761,36	100,00	-	-
1.4	VIGA CONCRETO 3000 PSI 25*25	ML	11,20	89.784,54	1.117.588,85			11,20	1.117.588,85	100,00	-	-
1.5	PEDESTALES EN CONCRETO	M3	1,50	1.370.391,67	2.055.572,51			1,50	2.055.572,51	100,00	-	-
1.6	CONCRETO DE SANEAMIENTO	M2	8,00	26.356,00	210.848,00			8,00	210.848,00	100,00	-	-
1.7	PLACA CONTRAPISO POLISEC 10 CMS	M2	-	48.400,89	-			-	-	-	-	-
1.8	GEO TEXTIL	M2	-	5.000,00	-			-	-	-	-	-
1.9	ESTABILIZACION DEL TERRENO	M2	-	32.182,00	-			-	-	-	-	-
1.10	TUBERIA HIDRAULICA 1/2	ML	-	11.721,00	-			-	-	-	-	-



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 09 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE OBRA No. N° 001635 / 2 SEPT DE 2011

OBJETO: CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO
UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL
CODIGO SEPTI No. 2010-054000-0341

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y
FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR/UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.11	TUBERIA SANITARIA PVC 2	ML	-	19.799,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12	TUBERIA SANITARIA PVC 3	ML	-	22.976,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13	RELLENO EN GRAVA TRITURADA	M3	13,10	60.050,00	786.655,00	-	-	13,10	786.655,00	100,00	-	-
1.14	PLATINA DEMARCACION 3 * 1/4	ML	-	45.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15	EXCAVACION MECANICA	M3	10,40	26.841,00	279.148,40	-	-	10,40	279.148,40	100,00	-	-
1.16	BORDILLO DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO	ML	24,40	47.747,00	1.165.026,80	-	-	24,40	1.165.026,80	100,00	-	-
1.17	SU-BASE GRANULAR	M3	4,20	63.544,00	266.884,80	-	-	4,20	266.884,80	100,00	-	-
1.18	BASE GRANULAR	M3	5,60	65.891,00	368.989,60	-	-	5,60	368.989,60	100,00	-	-
1.19	PISO EN CONCRETO e=10CM 3.000PSI	M2	16,00	47.201,00	755.216,00	16,00	755.216,00	16,00	755.216,00	100,00	-	-
1.20	PUNTO HIDRAULICO	UND	4,00	73.165,00	292.660,00	-	-	4,00	292.660,00	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS												
1.21	Dados en concreto de 3000 psi de 1x1x1 mts	UND	10,00	438.557,00	4.385.570,00	10,00	4.385.570,00	10,00	4.385.570,00	100,00	-	-
1.22	Dados en concreto de 3000 psi de 0,3x0,3x0,6 mts	UND	4,00	130.634,00	522.536,00	4,00	522.536,00	4,00	522.536,00	100,00	-	-
1.23	Colocacion arena de jardín	M3	23,36	64.890,00	1.515.830,40	23,36	1.515.830,40	23,36	1.515.830,40	100,00	-	-
1.24	Suministro e Instalacion de gramilla tipo tapete	M2	95,00	25.341,00	2.407.395,00	95,00	2.407.395,00	95,00	2.407.395,00	100,00	-	-
SUB-TOTAL					18.924.780,81				18.924.780,81			
ITEMS NO PREVISTOS												
ZONA DE COMPETENCIAS DEPORTIVAS (LANZAMIENTO DE PESO) PISTA ATLETICA CUCUTTA 75												
1 LANZAMIENTO DE PESO												
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	17,64	2.674,00	47.169,36	-	-	17,64	47.169,36	100,00	-	-
1.2	EXCAVACION MANUAL ARCILLA DURA	M3	-	37.844,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	RELLENO EN GRAVA TRITURADA	M3	-	60.050,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	SUB BASE GRANULAR e=0,66	M2	-	43.210,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	BASE GRANULAR e=0,2 COMPACTACION	M2	-	18.210,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	PLACA EN CONCRETO 21 MPA E= 0,15 CMS	M2	-	71.890,43	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	GEOTEXTIL	M2	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	TUBERIA HIDRAULICA 1/2	ML	-	11.721,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9	TUBERIA SANITARIA PVC 2	ML	-	19.799,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10	TUBERIA SANITARIA PVC 3	ML	-	22.976,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11	PLATINA DEMARCACION 3 * 1/4	ML	-	32.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12	CONTENEDOR EN MADERA MACIZA	UN	1,00	42.000,00	42.000,00	1,00	42.000,00	1,00	42.000,00	100,00	-	-
1.13	BORDILLO DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO	ML	16,40	47.747,00	783.050,80	-	-	16,40	783.050,80	100,00	-	-
1.14	SU-BASE GRANULAR	M3	2,40	63.544,00	152.505,60	-	-	2,40	152.505,60	100,00	-	-
1.15	BASE GRANULAR	M3	3,20	65.891,00	210.851,20	-	-	3,20	210.851,20	100,00	-	-
1.16	PISO EN CONCRETO e=10CM 3.000PSI	M2	16,00	47.201,00	755.216,00	16,00	755.216,00	16,00	755.216,00	100,00	-	-
1.20	PUNTO HIDRAULICO	UND	4,00	73.165,00	292.660,00	-	-	4,00	292.660,00	100,00	-	-
SUB-TOTAL					2.283.452,96				2.283.452,96			
ITEMS NO PREVISTOS												
ZONA DE COMPETENCIAS DEPORTIVAS (LANZAMIENTO DE JABALINA) PISTA ATLETICA CUCUTTA 75												
1 LANZAMIENTO DE JABALINA												
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	14,69	2.674,00	39.267,69	14,69	39.267,69	14,69	39.267,69	100,00	-	-
SUB-TOTAL					39.267,69				39.267,69			
ITEMS NO PREVISTOS												
ZONA DE COMPETENCIAS DEPORTIVAS (SALTO DE PERTIGA) PISTA ATLETICA CUCUTTA 75												
1 LANZAMIENTO DE PERTIGA												
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	0,49	2.674,00	1.310,26	0,49	1.310,26	0,49	1.310,26	100,00	-	-
1.2	EXCAVACION MANUAL ARCILLA DURA	M3	0,34	37.844,00	12.715,58	0,34	12.715,58	0,34	12.715,58	100,00	-	-
1.9	RELLENO EN GRAVA TRITURADA	M3	0,17	60.050,00	10.208,50	0,17	10.208,50	0,17	10.208,50	100,00	-	-
1.5	CAJETIN	M3	-	424.324,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ITEMS NO PREVISTOS												
1.90	DADO EN CONCRETO 3000 PSI	M3	0,34	335.124,00	113.942,16	0,34	113.942,16	0,34	113.942,16	100,00	-	-
SUB-TOTAL					138.176,50				138.176,50			
ITEMS NO PREVISTOS												
ZONA DE COMPETENCIAS DEPORTIVAS (RIA) PISTA ATLETICA CUCUTA 75												



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 09 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE OBRA No. N° 001835 / 2 SEPT DE 2011

**OBJETO: CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO
UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL
CODIGO SEPPI No. 2010-054000-0341**

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09						PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1	LANZAMIENTO DE RIA											
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	170,00	2.674,00	454.580,00							
1.2	EXCAVACION MANUAL ARCILLA DURA	M3	-	37.844,00	-							
1.3	GEOTEXTIL	M2	-	5.000,00	-							
1.4	RELLENO EN GRAVA TRITURADA	M3	-	60.050,00	-							
1.5	CONCRETO DE SANEAMIENTO	M2	-	28.356,00	-							
1.6	CONCRETO MURO DE CONFINAMIENTO	ML	-	168.855,00	-							
1.7	TUBERIA HIDRAULICA 1/2	ML	-	11.721,00	-							
1.8	TUBERIA SANITARIA PVC 2	ML	-	19.799,00	-							
1.9	TUBERIA SANITARIA PVC 3	ML	-	22.976,00	-							
1.10	SUB BASE GRANULAR e=0,68	M2	-	43.210,00	-							
1.11	BASE GRANULAR e=0,2 COMPACTACION	M2	-	18.210,00	-							
1.12	IMPRIMACION LECHADA (EMULSION)	M2	-	14.501,00	-							
1.13	CAPA DE RODADURA ASFALTICA e=0,05	M2	-	17.083,85	-							
1.14	HERCULAN SR NATIONAL INCLUYE	M2	198,15	278.406,00	54.769.650,75	91,99	25.426.495,95	198,15	54.769.650,75	100,00	-	-
1.15	MATERIAL GRANULAR 1" PARA FILTRO	M3	-	63.745,90	-							
1.16	BORDILLO DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO	ML	75,96	53.869,00	4.091.129,64			75,96	4.091.129,64	100,00	-	-
1.10	SUB BASE GRANULAR	M3	41,25	63.544,00	2.621.190,00			41,25	2.621.190,00	100,00	-	-
1.11	BASE GRANULAR	M3	33,00	66.891,00	2.174.403,00			33,00	2.174.403,00	100,00	-	-
1.12	IMPRIMACION EN CALIENTE	M2	150,33	3.724,00	559.828,92			150,33	559.828,92	100,00	-	-
1.13	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA CARPETA	M3	7,52	532.087,00	4.001.143,84			7,52	4.001.143,84	100,00	-	-
1.14	PUNTO HIDRAULICO	UND	1,00	73.165,00	73.165,00			1,00	73.165,00	100,00	-	-
1.15	PUNTO SANITARIO	UND	1,00	80.262,00	80.262,00			1,00	80.262,00	100,00	-	-
1.16	BORDILLO DE CONFINAMIENTO H=1,10M EN CONCRETO REF 21 MPA-FOSO RIA	ML	3,88	135.155,00	494.667,30			3,88	494.667,30	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS												
1.17	DADO EN CONCRETO DE 0,4X0,4X0,5 MTS	UND	2,00	139.097,00	278.194,00	2,00	278.194,00	2,00	278.194,00	100,00	-	-
	SUB-TOTAL				69.598.214,45				69.598.214,45			
ITEMS NO PREVISTOS												
BARANDA METALICA												
1,00	BARANDAS METALICA INCL. PINTURA INCLUIDAS SALIDAS	ML	318,26	198.813,00	63.274.225,38			318,26	63.274.225,38	100,00	-	-
	SUB-TOTAL				63.274.225,38				63.274.225,38			
ITEMS NO PREVISTOS												
CONSTRUCCION ZONA PMR PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
1	CONCRETO SANEAMIENTO PARA ZAPATAS	M2	30,66	28.356,00	868.074,96			30,66	868.074,96	100,00	-	-
2	ZAPATAS EN CONCRETO REFORZADO 21 MPA	M3	9,20	724.483,90	6.665.251,88			9,20	6.665.251,88	100,00	-	-
3	VIGA 101 CONCR. REFORZADO 21 MPA (30*35)	ML	86,55	122.809,60	10.613.086,98			86,55	10.613.086,98	100,00	-	-
4	VIGA 102 CONCR. REFORZADO 21 MPA (30*35)	ML	34,80	121.124,92	4.215.147,22			34,80	4.215.147,22	100,00	-	-
5	VIGA 103 CONCR. REFORZADO 21 MPA (30*35)	ML	11,60	124.289,52	1.441.758,43			11,60	1.441.758,43	100,00	-	-
6	VIGA 104 CONCR. REFORZADO 21 MPA (20*35)	ML	6,40	99.784,54	638.621,06			6,40	638.621,06	100,00	-	-
7	VIGA VR 1-(20*35)	ML	22,32	100.972,94	2.263.716,02			22,32	2.263.716,02	100,00	-	-
8	VIGA VR 2-(20*35)	ML	43,28	91.832,72	3.974.520,12			43,28	3.974.520,12	100,00	-	-
9	VIGA VR 3-(20*35)	ML	43,28	94.094,72	4.072.419,48			43,28	4.072.419,48	100,00	-	-
10	VIGA VR 4-(40*35)	ML	18,60	261.559,32	4.865.003,35			18,60	4.865.003,35	100,00	-	-
11	VIGA VR 5-(40*35)	ML	6,20	235.520,10	1.460.224,62			6,20	1.460.224,62	100,00	-	-
11	COLUMNAS CONFINAMIENTO CR1 40*40	ML	6,77	202.861,58	1.373.372,90			6,77	1.373.372,90	100,00	-	-
12	COLUMNAS CONFINAMIENTO CR2 40*40	ML	3,69	193.174,32	712.813,24			3,69	712.813,24	100,00	-	-
13	COLUMNAS CONFINAMIENTO CR3 40*40	ML	12,84	221.276,44	2.841.189,49			12,84	2.841.189,49	100,00	-	-
14	COLUMNAS CONFINAMIENTO CR4 40*40	ML	2,81	185.760,31	521.986,47			2,81	521.986,47	100,00	-	-
15	COLUMNAS CONFINAMIENTO CR5 40*40	ML	7,12	205.667,96	1.464.355,88			7,12	1.464.355,88	100,00	-	-
16	COLUMNAS CONFINAMIENTO CR8 30*30	ML	40,62	197.537,14	8.023.958,63			40,62	8.023.958,63	100,00	-	-
17	COLUMNAS CONFINAMIENTO CR7 30*30	ML	26,34	139.213,76	3.666.890,44			26,34	3.666.890,44	100,00	-	-



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 09 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE OBRA No. N° 001635 / 2 SEPT DE 2011

**OBJETO: CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO
UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL
CODIGO SEPPI No. 2010-054000-0341**

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 03

**PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y
FINAL**

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
18	CONCRETO VIGA CUBIERTA V-301 (30*40)	ML	43,26	120.134,15	5.197.003,33			43,26	5.197.003,33	100,00	-	-
19	CONCRETO VIGA CUBIERTA V-302 (30*40)	ML	10,10	114.305,65	1.154.487,07			10,10	1.154.487,07	100,00	-	-
20	PLACA CONTRAPISO ALIGERA E=35 CMS	M2	55,15	144.085,93	7.946.339,04			55,15	7.946.339,04	100,00	-	-
21	PLACA ENTREPISO	M2	55,15	148.586,93	8.194.514,04			55,15	8.194.514,04	100,00	-	-
22	PLACA MACIZA RAMPA 1,2 Y 3	M2	73,19	182.300,33	13.342.561,15			73,19	13.342.561,15	100,00	-	-
23	VIGA CINTA 0,1*0,12	ML	-	28.679,00	-			-	-	-	-	-
24	ANCLAJES	UND	78,00	12.000,00	912.000,00	12,00	144.000,00	76,00	912.000,00	100,00	-	-
25	BASE GRANULAR ESTABILIZADA E= 50 CM	M2	-	32.182,00	-			-	-	-	-	-
26	DINTELES EN CONCRETO 10*12	ML	-	28.900,00	-			-	-	-	-	-
27	MURO EN LADRILLO OBRA LIMPIO 1 CARA	M2	53,90	48.266,50	2.601.564,35			53,90	2.601.564,35	100,00	-	-
28	HIDROFUGADO MUROS	M2	53,90	10.729,00	578.293,10	53,90	578.293,10	53,90	578.293,10	100,00	-	-
29	GUARDESOCOBA EN CERAMICA	ML	54,19	8.692,50	471.046,58	54,19	471.046,58	54,19	471.046,58	100,00	-	-
30	PASAMANOS TUBULAR EN ACERO INOXID	ML	65,69	365.000,00	23.976.850,00			65,69	23.976.850,00	100,00	-	-
31	RODAMANOS TUBO 2 EN ACERO INOXIDABLE	ML	19,64	156.000,00	3.063.840,00			19,64	3.063.840,00	100,00	-	-
32	TOPE. PROTECCION METALICO H= 20 CMS	ML	29,58	45.000,00	1.331.100,00	29,58	1.331.100,00	29,58	1.331.100,00	100,00	-	-
33	PANETE BAJO PLACA	M2	42,61	14.643,75	623.970,19			42,61	623.970,19	100,00	-	-
34	PANETE COLUMNAS Y VIGAS	ML	825,75	10.349,29	8.545.926,22	66,80	691.332,57	825,75	8.545.926,22	100,00	-	-
35	ESTUCO BAJO PLACA	M2	-	5.849,00	-			-	-	-	-	-
36	PINTURA BAJO PLACA	M2	-	5.617,00	-			-	-	-	-	-
37	FILOS Y DILATACIONES	ML	412,88	5.533,50	2.284.643,81	412,88	2.284.643,81	412,88	2.284.643,81	100,00	-	-
38	GOTEROS	ML	-	6.240,00	-			-	-	-	-	-
39	ALISTADO DE PISO CON MORTERO 3 CMS	M2	294,40	16.066,88	4.735.977,47	177,40	2.853.812,51	294,40	4.735.977,47	100,00	-	-
40	PISO EN GRAVILLA LAVADA 1,5 CMS	M2	92,57	62.839,00	5.817.006,23	92,57	5.817.006,23	92,57	5.817.006,23	100,00	-	-
41	CERRADURAS PUERTAS	UND	-	84.962,50	-			-	-	-	-	-
42	CANAL AGUAS LUVIAS	ML	-	72.000,00	-			-	-	-	-	-
43	BAJANTE AGUAS LUVIAS 4	ML	11,60	26.545,00	307.922,00	11,60	307.922,00	11,60	307.922,00	100,00	-	-
44	ACCESORIOS CONEX. BAJANTE CON CANAL	UND	2,00	55.000,00	110.000,00	2,00	110.000,00	2,00	110.000,00	100,00	-	-
45	TUBERIA AGUAS LUVIAS 4	ML	11,70	26.545,00	310.576,50	11,70	310.576,50	11,70	310.576,50	100,00	-	-
46	ASEO Y LIMPIEZA	M2	-	5.985,00	-			-	-	-	-	-
47	ESTRUCTURA METALICA											
47.1	PLATINA DE ANCLAJE SUPERIOR CERCHA 30*30*3/8. Incluye montaje e instalacion	UND	20,00	54.736,00	1.094.720,00	6,00	328.416,00	20,00	1.094.720,00	100,00	-	-
47.2	CERCHAS METALICAS ANGULAR A MEDIA AGUA	ML	79,34	127.711,00	9.749.457,74	1,14	145.590,54	76,34	9.749.457,74	100,00	-	-
47.3	CORREA METALICA TUBULAR 100*50*1,5 MM	ML	233,00	35.741,00	8.327.663,00			233,00	8.327.663,00	100,00	-	-
47.4	RIOSTRA CONTRAVIENTOS 1/2	ML	48,00	6.791,00	325.968,00			48,00	325.968,00	100,00	-	-
47.5	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20	ML	23,30	56.923,00	1.326.305,90			23,30	1.326.305,90	100,00	-	-
48	ESTRUCTURA											
48.1	COLUMNETAS 10*20 CM	ML	11,20	42.546,00	476.516,20			11,20	476.516,20	100,00	-	-
48.2	COLUMNETAS 12*25 CM	ML	2,40	45.696,00	109.670,40			2,40	109.670,40	100,00	-	-
48.3	MURO EN SUPER- BOARD. INCLUYE ESTRUCTURA EN HIERRO ANCLADA Y PINTURA PARA EXTERIORES	M2	25,58	236.091,00	6.039.207,78	8,52	2.011.495,32	25,58	6.039.207,78	100,00	-	-
49	AIRES ACONDICIONADO											
49.1	PUNTOS DE DESAGUE AIRE ACONDICIONADO	UND	5,00	90.000,00	450.000,00	1,00	90.000,00	5,00	450.000,00	100,00	-	-
49.2	AIRES ACONDICIONADOS 12000 BTU	UND	-	1.650.000,00	-			-	-	-	-	-
50	VIGA DE BORDE 20*35	ML	7,75	87.154,00	675.443,50			7,75	675.443,50	100,00	-	-
51	PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE	M2	176,70	33.670,00	5.949.489,00	84,89	3.194.946,30	176,70	5.949.489,00	100,00	-	-
52	AIRES ACONDICIONADOS 18000 BTU	UND	-	1.671.493,00	-			-	-	-	-	-
53	TRATAMIENTO DE JUNTA	ML	-	20.768,00	-			-	-	-	-	-
54	GUARDARUEDAS RAMPA PMR	ML	66,80	27.085,00	1.809.278,00			66,80	1.809.278,00	100,00	-	-
56	ESTRUCTURA METALICA											
56.1	Apoyo metalico de alargue cercha de 0.50x0.34 m	Und	7,00	179.089,00	1.253.623,00	7,00	1.253.623,00	7,00	1.253.623,00	100,00	-	-

[Handwritten signature]



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 09 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE OBRA No. N° 001635 / 2 SEPT DE 2011

OBJETO: CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO
UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL
CODIGO SEPTI No. 2010-054000-0341

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

**PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y
FINAL**

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
56,2	Cerchas metálicas a dos aguas canal intermedia	MI		121.182,00	-		-		-	-		-
56,3	Cerchas voladizo para soporte de panel frontal	Und		311.293,00	-		-		-	-		-
56,4	Estructura panel frontal flotado para superboard	M2		81.559,00	-		-		-	-		-
56,5	Estructura liviana para paneles en superboard	M2	25,00	44.578,00	1.114.450,00	25,00	1.114.450,00	25,00	1.114.450,00	100,00	-	-
56,6	Flanche metalico superior para vidriera D=0.70 m	MI	21,80	107.843,00	2.325.088,80	21,80	2.325.088,80	21,80	2.325.088,80	100,00	-	-
56,7	Flanche metalico inferior para vidriera D=0.80 m	MI	21,80	125.662,00	2.714.299,20	21,80	2.714.299,20	21,80	2.714.299,20	100,00	-	-
57	ESTRUCTURA ALARGUE											
57,1	PLACA EN METALDECK CALIBRE 22 PRIMER Y SEGUNDO NIVEL											
57,2	Platina de apoyo a placa existente con anclaje epoxico de 35x25x1/2"	UND	24,00	104.835,00	2.511.240,00	1,00	104.635,00	24,00	2.511.240,00	100,00	-	-
57,3	Alargador estructural para placa en angulo de 2-1/2x1/4" tipo espaciol L=1.0 m H=0.25 m	und	10,00	202.731,00	2.027.310,00		-	10,00	2.027.310,00	100,00	-	-
57,4	Viga perimetral de borde exterior en angulo de 2x1/8" H=0.25 m	ML	44,30	89.958,00	3.985.139,40		-	44,30	3.985.139,40	100,00	-	-
57,5	Angulo 2-1/2x3/16" de borde interior para apoyo de metaldeck	ML	39,40	35.352,00	1.393.262,80	39,40	1.393.262,80	39,40	1.393.262,80	100,00	-	-
57,6	Placa en metaldeck cal 22	M2	21,62	100.880,00	2.176.269,20		-	21,62	2.176.269,20	100,00	-	-
57,7	Alargador estructural para placa en angulo de 2-1/2x1/4" tipo espaciol L=1.45 m H=0.25 m	UND	10,00	226.731,00	2.267.310,00		-	10,00	2.267.310,00	100,00	-	-
58	VIDRIO TEMPLADO											
58,1	PUERTA TIPO CORREDERA CON MANIJA TIPO VIDRIO TEMPLADO DE 10MM INCOLORO INC. ACCESORIOS	M2	8,62	347.950,00	2.999.329,00	8,62	2.999.329,00	8,62	2.999.329,00	100,00	-	-
58,2	VIDRIO TEMPLADO DE 10MM INCOLORO INC. ACCESORIOS Y CONTRAFUERTE	M2	40,79	330.642,00	13.486.887,18	0,79	281.207,18	40,79	13.486.887,18	100,00	-	-
58,3	VIDRIO TEMPLADO DE 10MM INCOLORO INC. ACCESORIOS Y CONTRAFUERTE	M2	48,00	362.920,00	17.420.180,00		-	48,00	17.420.180,00	100,00	-	-
59	ESTRUCTURA SOPORTE VIDRIO											
59,1	VIGA CONCRETO REFORZADO 0,3 x 0,4 m	ML	21,80	70.588,00	1.538.818,40		-	21,80	1.538.818,40	100,00	-	-
59,2	CONCRETO SANEAMIENTO	M2	13,20	26.356,00	347.899,20	13,20	347.899,20	13,20	347.899,20	100,00	-	-
	ITEMS NO PREVISTOS											
60,0	GUARDAESCOBA EN GRAVILLA LAVADA E=0,2 MTS	ML	37,76	32.808,00	1.238.830,08	37,76	1.238.830,08	37,76	1.238.830,08	100,00	-	-
61,0	GUARDAESCOBA EN GRAVILLA LAVADA E=0,4 MTS	ML	65,53	42.808,00	2.805.208,24	65,53	2.805.208,24	65,53	2.805.208,24	100,00	-	-
62,0	AIRES ACONDICIONADOS DE 24000 BTU	UND	5,00	2.158.242,00	10.791.210,00	5,00	10.791.210,00	5,00	10.791.210,00	100,00	-	-
63,0	Salida para AA de 18000 a 24000 BTU	UND	5,00	156.701,00	783.505,00	5,00	783.505,00	5,00	783.505,00	100,00	-	-
64,0	VIGAS METALICAS DE AMARRE EN TPR 100X50X2 MM	ML	42,50	40.537,00	1.722.822,50	42,50	1.722.822,50	42,50	1.722.822,50	100,00	-	-
65,0	LAMINA EN METALDECK cal 22 (No incluye concreto ni malla de refuerzo)	M2	28,57	59.614,00	1.703.171,98	28,57	1.703.171,98	28,57	1.703.171,98	100,00	-	-
66,0	DINTEL METALICO PARA MUROS INTERNOS EN SUPERBOARD EN TPR 70X40X1.5 MM	ML	102,00	30.237,00	3.084.174,00	102,00	3.084.174,00	102,00	3.084.174,00	100,00	-	-
67,0	ACABADO EN PASTA ACRILICA. Incluye pintura exteriores	M2	141,57	22.056,00	3.122.467,92	141,57	3.122.467,92	141,57	3.122.467,92	100,00	-	-

[Handwritten signature]



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 09 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE OBRA No. Nº 001635 / 2 SEPT DE 2011

OBJETO: CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO
UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL
CODIGO SEPPI No. 2010-054000-0341

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y
FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
68,0	VIDRIO TEMPLADO DE 10MM INCOLORO PARA FACHADA INCLINADA (INCLUYE ACCESORIOS, CONTRAFUERTE Y ELEMENTOS DE FIJACION EN ACERO INOX.)	M2	64,92	435.817,00	28.293.239,64	64,92	28.293.239,64	64,92	28.293.239,64	100,00	-	-
SUB-TOTAL					288.557.436,28				298.557.436,28			
ITEMS NO PREVISTOS												
CONSTRUCCION BLOQUE N. 1 PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
1	EXCAVACION MECANICA	M3	18,47	28.841,00	495.753,27			18,47	495.753,27	100,00	-	-
2	CONCRETO SANEAIMIENTO PARA ZAPATAS	M2	17,29	26.356,00	455.431,68			17,29	455.431,68	100,00	-	-
3	ZAPATAS EN CONCRETO REFORZADO 21 MPA	M3	5,18	713.684,00	3.696.883,12			5,18	3.696.883,12	100,00	-	-
4	VIGA 101 CONCR. REFORZADO 21 MPA	ML	58,68	123.692,00	7.257.659,76			58,68	7.257.659,76	100,00	-	-
5	VIGA 102 CONCR. REFORZADO 21 MPA	ML	24,30	134.934,00	3.278.896,20			24,30	3.278.896,20	100,00	-	-
6	PLACA ALIGERADA 35 CMS 21 MPA	M2	73,70	158.624,00	11.690.588,80			73,70	11.690.588,80	100,00	-	-
7	VIGA CINTA 0,1*0,12	ML	91,75	28.679,00	2.631.298,25			91,75	2.631.298,25	100,00	-	-
8	VIGA CUBIERTA VCB3 21 MPA	ML	11,36	72.874,00	827.848,64			11,36	827.848,64	100,00	-	-
9	VIGA CUBIERTA VCB2 21 MPA	ML	22,72	57.926,00	1.316.124,16			22,72	1.316.124,16	100,00	-	-
10	VIGA CUBIERTA VCB1	ML	54,52	42.509,00	2.317.590,68			54,52	2.317.590,68	100,00	-	-
11	PEDESTAL EN CONCRETO 21 MPA	M3	2,39	1.370.381,67	3.275.212,19			2,39	3.275.212,19	100,00	-	-
12	COLUMNAS CONFINAMIENTO C1	ML	75,20	47.496,00	3.571.899,20			75,20	3.571.899,20	100,00	-	-
13	COLUMNAS CONFINAMIENTO C3	ML	21,60	56.956,00	1.230.249,60			21,60	1.230.249,60	100,00	-	-
14	DINTELES EN CONCRETO 10*12	ML	17,64	28.900,00	509.796,00			17,64	509.796,00	100,00	-	-
15	CORREA TIPICA CRA	ML	-	-	27.609,93			-	-	-	-	-
16	CAJA DE INSPECCION CIRCULAR	UND	2,00	405.557,75	811.115,50			2,00	811.115,50	100,00	-	-
17	MURO EN LADRILLO OBRA LIMPIO 1 CARA	M2	146,65	48.266,50	7.078.282,23			146,65	7.078.282,23	100,00	-	-
18	HIDROFUGADO MUROS	M2	146,65	10.729,00	1.573.407,85	146,65	1.573.407,85	146,65	1.573.407,85	100,00	-	-
19	GUARDESOCOA EN CERAMICA	ML	64,48	8.692,50	560.492,40			64,48	560.492,40	100,00	-	-
20	BORDILLO DUCHA	ML	2,89	28.500,00	82.365,00	0,87	19.095,00	2,89	82.365,00	100,00	-	-
21	DIVISION EN ALUMINIO EN ACRILICA BANOS	M2	5,20	130.000,00	676.000,00			5,20	676.000,00	100,00	-	-
22	FILOS Y DILATACIONES	ML	321,35	5.533,50	1.778.190,23			321,35	1.778.190,23	100,00	-	-
23	PANETE MURO MORTERO 1:4	M2	244,11	13.893,00	3.376.773,63			244,11	3.376.773,63	100,00	-	-
24	ALISTADO PISOS	M2	75,58	16.086,88	1.215.846,39			75,58	1.215.846,39	100,00	-	-
25	PINTURA PUERTAS DE MADERA	M2	-	15.681,00	-			-	-	-	-	-
26	PAPELERAS	UND	-	39.020,00	-			-	-	-	-	-
27	JABONERAS	UND	-	39.020,00	-			-	-	-	-	-
28	TOALLERO	UND	-	39.020,00	-			-	-	-	-	-
29	PUERTAS DE MADERA 0,9*2	UND	-	245.000,00	-			-	-	-	-	-
30	CERRADURAS	UND	4,00	54.962,50	219.850,00	4,00	219.850,00	4,00	219.850,00	100,00	-	-
31	RETIRO DE SOBRESANTES	M3	30,00	16.807,00	504.210,00	30,00	504.210,00	30,00	504.210,00	100,00	-	-
32	ASEO Y LIMPIEZA	M2	119,69	5.985,00	716.344,65	119,69	716.344,65	119,69	716.344,65	100,00	-	-
33	ESTRUCTURA METALICA											
33.1	ANCLAJES METALICOS APOYO CORREA	UND	60,00	8.863,00	411.780,00			60,00	411.780,00	100,00	-	-
33.2	CORREA METALICA TUBULAR 100*50*1,5 MM	ML	113,16	35.741,00	4.044.451,56			113,16	4.044.451,56	100,00	-	-
34	TUBERIA DE VENTILACION	ML	6,00	10.267,93	61.607,58			6,00	61.607,58	100,00	-	-
35	VENTANA EN ALUMINIO DE 0,5X0,5 MTS con vidrio. Incluye alfaja en aluminio	UND	1,00	140.717,00	140.717,00			1,00	140.717,00	100,00	-	-
36	ALFAJAS EN CONCRETO +/- 0,06 MTS	ML	13,47	22.760,00	306.442,50			13,47	306.442,50	100,00	-	-
37	JUEGO DE INCRUSTACIONES	JUEGO	2,50	76.840,00	192.100,00	2,50	192.100,00	2,50	192.100,00	100,00	-	-
38	PUERTAS METALICAS ENTAB INCLUYE MARCO Y TUBERIA 1 PRESION	UND	4,00	313.625,00	1.254.100,00	4,00	1.254.100,00	4,00	1.254.100,00	100,00	-	-
39	TUBERIA 1 PRESION	ML	3,90	13.171,00	51.366,90			3,90	51.366,90	100,00	-	-
40	TUBERIA PRESION 1 1/2	ML	5,00	13.171,00	65.855,00			5,00	65.855,00	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS												
41	PUERT EN ALUMIN. BAÑO INCL. MARCO, VIDRIO Y CERRADURA	UND	2,00	461.446,00	922.892,00	2,00	922.892,00	2,00	922.892,00	100,00	-	-



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 09 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE OBRA No. N° 001635 / 2 SEPT DE 2011

**OBJETO: CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO
UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL
CODIGO SEPPI No. 2010-054000-0341**

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

**PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y
FINAL**

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
42	LAVAMANOS DE COLGAR	UND	2,00	70.712,00	141.424,00	2,00	141.424,00	2,00	141.424,00	100,00	-	-
43	FLANCHES EN LAMINA B= 0,30	ML	32,08	16.393,00	525.887,44	32,08	525.887,44	32,08	525.887,44	100,00	-	-
44	PINTURA EN GRIS BASALTO PARA ELEMENTOS	ML	45,60	3.507,00	159.919,20	45,60	159.919,20	45,60	159.919,20	100,00	-	-
45	LLAVES DE PASO DE 1"	UND	2,00	36.787,00	77.574,00	2,00	77.574,00	2,00	77.574,00	100,00	-	-
46	AIRES ACONDICIONADOS 18000 BTU	UND	2,00	1.671.498,00	3.342.996,00	2,00	3.342.996,00	2,00	3.342.996,00	100,00	-	-
47	PUNTOS DE DESAGUE AIRE ACONDICIONADO	UND	2,00	90.000,00	180.000,00	2,00	180.000,00	2,00	180.000,00	100,00	-	-
48	Salida para AA de 18000 a 24000 BTU	UND	2,00	156.701,00	313.402,00	2,00	313.402,00	2,00	313.402,00	100,00	-	-
SUB-TOTAL							73.340.424,60		73.340.424,60			
ITEMS NO PREVISTOS												
CONSTRUCCION BLOQUE N. 2 PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
1	EXCAVACION MECANICA	M3	25,28	26.841,00	678.540,48	-	-	25,28	678.540,48	100,00	-	-
2	CONCRETO SANTEAMIENTO PARA ZAPATAS	M2	23,52	26.356,00	619.893,12	-	-	23,52	619.893,12	100,00	-	-
3	ZAPATAS EN CONCRETO REFORZADO 21 MPA	M9	7,06	713.683,50	5.038.605,51	-	-	7,06	5.038.605,51	100,00	-	-
4	VIGA 101 CONCR. REFORZADO 21 MPA	ML	58,68	123.682,31	7.257.677,95	-	-	58,68	7.257.677,95	100,00	-	-
5	VIGA 102 CONCR. REFORZADO 21 MPA	ML	24,30	134.934,23	3.278.901,79	-	-	24,30	3.278.901,79	100,00	-	-
6	PLACA CONTRAPISO 35 CMS 21 MPA	M2	73,70	158.624,00	11.690.688,80	-	-	73,70	11.690.688,80	100,00	-	-
7	VIGA CUBIERTA VCB3 21 MPA	ML	13,28	72.874,00	967.766,72	-	-	13,28	967.766,72	100,00	-	-
8	VIGA CUBIERTA VCB2 21 MPA	ML	85,04	57.928,00	4.926.197,12	-	-	85,04	4.926.197,12	100,00	-	-
9	VIGA CUBIERTA VCB1	ML	3,40	42.509,00	144.530,60	-	-	3,40	144.530,60	100,00	-	-
10	PEDESTAL EN CONCRETO 21 MPA	M3	2,39	1.370.381,67	3.275.212,19	-	-	2,39	3.275.212,19	100,00	-	-
11	COLUMNAS CONFINAMIENTO C2	ML	78,40	70.697,56	5.542.888,70	-	-	78,40	5.542.888,70	100,00	-	-
12	PLACA MACIZA	M2	123,64	165.825,64	20.502.682,13	-	-	123,64	20.502.682,13	100,00	-	-
13	DINTELES EN CONCRETO 10*12	ML	21,69	28.900,00	626.841,00	-	-	21,69	626.841,00	100,00	-	-
14	MURO EN LADRILLO OBRA LIMPIO 1 CARA	M2	116,73	48.286,50	5.634.148,55	-	-	116,73	5.634.148,55	100,00	-	-
15	HIDROFUGADO MUROS	M2	116,73	10.728,00	1.252.396,17	116,73	1.252.396,17	116,73	1.252.396,17	100,00	-	-
16	GUARDESCOBA EN CERAMICA	ML	61,78	8.682,50	537.022,85	-	-	61,78	537.022,85	100,00	-	-
17	ESTUCCO PLACA	M2	78,89	5.086,00	401.004,24	-	-	78,89	401.004,24	100,00	-	-
18	PINTURA PLACA	M2	78,89	5.846,00	460.257,81	-	-	78,89	460.257,81	100,00	-	-
19	FILOS Y DILATACIONES	ML	599,05	5.533,50	3.314.843,18	-	-	599,05	3.314.843,18	100,00	-	-
20	PANETE LISO MUROS MORT. 1-4	M2	231,20	13.833,00	3.198.189,60	-	-	231,20	3.198.189,60	100,00	-	-
21	ALISTADO PISOS	M2	78,70	16.086,88	1.266.037,46	-	-	78,70	1.266.037,46	100,00	-	-
22	MORTERO DE NIVELACION IMPERMEABILIZADO PLACA PLANA	M2	139,67	22.500,00	3.147.075,00	-	-	139,67	3.147.075,00	100,00	-	-
23	PINTURA PUERTAS DE MADERA	M2	-	15.661,00	-	-	-	-	-	-	-	-
24	PUERTAS DE MADERA 0,9*2	UND	-	245.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
25	PUERTA METALICA EN LAM. CAL 18 DOS ABRAS INC. MARCO	M2	12,55	350.000,00	4.392.500,00	4,55	1.592.500,00	12,55	4.392.500,00	100,00	-	-
26	PAPELERAS	UND	-	39.020,00	-	-	-	-	-	-	-	-
27	JABONERAS	UND	-	39.020,00	-	-	-	-	-	-	-	-
28	TOALLERO	UND	-	39.020,00	-	-	-	-	-	-	-	-
29	CERRADURAS	UND	-	54.962,50	-	-	-	-	-	-	-	-
30	RETIRO DE SOBRESANTES	M3	30,00	16.807,00	504.210,00	30,00	504.210,00	30,00	504.210,00	100,00	-	-
31	BAJANTES DE AGUAS LLL/LVIAS 3"	ML	30,00	23.077,00	692.310,00	-	-	30,00	692.310,00	100,00	-	-
33	DIVISION EN ALUMINIO EN ACRILICA BANOS	M2	2,56	130.000,00	332.800,00	-	-	2,56	332.800,00	100,00	-	-
34	ASEO Y LIMPIEZA	M2	119,70	5.985,00	716.404,50	119,70	716.404,50	119,70	716.404,50	100,00	-	-
35	REJILLA DE CUPULA	UND	4,00	14.537,00	58.148,00	-	-	4,00	58.148,00	100,00	-	-
36	PANETE BAJO PLACA	M2	134,28	14.643,75	1.966.362,75	0,06	878,63	134,28	1.966.362,75	100,00	-	-
37	TUBERIA VENTILACION BANOS	ML	6,00	10.267,93	61.607,58	-	-	6,00	61.607,58	100,00	-	-
38	PASTA ACRILICA BAJO PLACA. Incluye acabado en pintura	M2	55,53	22.056,00	1.224.789,88	-	-	55,53	1.224.789,88	100,00	-	-
39	VENTANA EN ALUMINIO DE 0.5X0.5 MTS con vidrio. Incluye alijaje en aluminio	UND	2,00	140.717,00	281.434,00	-	-	2,00	281.434,00	100,00	-	-

[Handwritten signature]



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON

Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 09 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE OBRA No. N° 001835 / 2 SEPT DE 2011

OBJETO: CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPi No. 2010-054000-0341

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
40	ALFAJIAS EN CONCRETO e= 0.06 MTS	ML	11,22	22.750,00	255.255,00		-	11,22	255.255,00	100,00	-	-
41	PUERTA METALICA ENTABORADA 1'2,1	UND	1,00	285.494,00	285.494,00		-	1,00	285.494,00	100,00	-	-
42	CERRADURA DE SEGURIDAD	UND	3,00	72.747,00	218.241,00		-	3,00	218.241,00	100,00	-	-
43	JUEGO DE INCRUSTACIONES	JGO	3,00	76.880,00	230.640,00	3,00	230.640,00	3,00	230.640,00	100,00	-	-
44	SANITARIO AGUAJET	UND	2,00	549.859,00	1.099.718,00	2,00	1.099.718,00	2,00	1.099.718,00	100,00	-	-
45	LAVAMANOS AGUAJET DISCAPCITADOS	UND		270.859,00	-		-		-	-		-
46	BORDILLO DUCHA	ML	1,65	28.500,00	47.025,00		-	1,65	47.025,00	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS												
48	PUERT. EN ALUMIN. BAÑO INCL. MARCO, VIDRIO	UND	3,00	461.446,00	1.384.338,00	3,00	1.384.338,00	3,00	1.384.338,00	100,00	-	-
49	LLAVES DE PISO DE 1"	UND	3,00	38.787,00	116.361,00	3,00	116.361,00	3,00	116.361,00	100,00	-	-
50	PINTURA EN GRIS BASALTO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO A LA VISTA	ML	82,60	3.507,00	289.678,20	82,60	289.678,20	82,60	289.678,20	100,00	-	-
51	BASE PARA TANQUES AEREOS EN CONCRETO INCLUYE IMPER. CON MANTO	UND	2,00	452.161,00	904.322,00	2,00	904.322,00	2,00	904.322,00	100,00	-	-
52	LAVAMANOS DE COLGAR	UND	3,00	70.712,00	212.136,00	3,00	212.136,00	3,00	212.136,00	100,00	-	-
53	AIRES ACONDICIONADOS 18000 BTU	UND	2,00	1.671.496,00	3.342.996,00	2,00	3.342.996,00	2,00	3.342.996,00	100,00	-	-
54	PUNTOS DE DESAGUE AIRE ACONDICIONADO	UND	2,00	90.000,00	180.000,00	2,00	180.000,00	2,00	180.000,00	100,00	-	-
55	Salida para AA de 18000 a 24000 BTU	UND	2,00	159.701,00	313.402,00	2,00	313.402,00	2,00	313.402,00	100,00	-	-
SUB-TOTAL					102.871.253,47				102.871.253,47			
ITEMS NO PREVISTOS												
CONSTRUCCION BLOQUE N. 3												
1	EXCAVACION MECANICA	M3	18,50	26.841,00	496.558,50		-	18,50	496.558,50	100,00	-	-
2	CONCRETO SANEAMIENTO PARA ZAPATAS	M2	17,28	26.356,00	455.431,68		-	17,28	455.431,68	100,00	-	-
3	ZAPATAS EN CONCRETO REFORZADO 21 MPA	M3	5,18	713.684,00	3.696.883,12		-	5,18	3.696.883,12	100,00	-	-
4	VIGA 101 CONCR. REFORZADO 21 MPA	ML	58,68	123.682,00	7.257.659,76		-	58,68	7.257.659,76	100,00	-	-
5	VIGA 102 CONCR. REFORZADO 21 MPA	ML	24,30	134.934,00	3.278.896,20		-	24,30	3.278.896,20	100,00	-	-
6	PLACA ALIGERADA 35 CMS 21 MPA	ML	73,70	158.624,00	11.690.588,80		-	73,70	11.690.588,80	100,00	-	-
7	VIGA CINTA 0,1'0,12	ML	91,15	28.679,00	2.614.090,85		-	91,15	2.614.090,85	100,00	-	-
8	VIGA CUBIERTA VCB3 21 MPA	ML	11,36	72.874,00	827.848,64		-	11,36	827.848,64	100,00	-	-
9	VIGA CUBIERTA VCB2 21 MPA	ML	22,72	57.928,00	1.316.124,16		-	22,72	1.316.124,16	100,00	-	-
10	VIGA CUBIERTA VCB1	ML	65,72	42.509,00	2.368.601,48		-	65,72	2.368.601,48	100,00	-	-
11	PEDESTAL EN CONCRETO 21 MPA	M3	2,39	1.370.391,67	3.275.212,19		-	2,39	3.275.212,19	100,00	-	-
12	COLUMNAS CONFINAMIENTO C1	ML	75,20	47.498,00	3.571.699,20		-	75,20	3.571.699,20	100,00	-	-
13	COLUMNAS CONFINAMIENTO C3	ML	21,60	56.956,00	1.230.249,60		-	21,60	1.230.249,60	100,00	-	-
14	DINTELES EN CONCRETO 10"12	ML	23,66	28.900,00	683.774,00		-	23,66	683.774,00	100,00	-	-
15	CORREA TIPICA CRA	ML	-	27.609,93	-		-	-	-	-	-	-
16	CAJA DE INSPECCION CIRCULAR	UND	2,00	405.557,75	811.115,50		-	2,00	811.115,50	100,00	-	-
17	MURO EN LADRILLO OBRA LIMPIO 1 CARA	M2	140,77	48.266,50	6.794.475,21		-	140,77	6.794.475,21	100,00	-	-
18	HIDROFUGADO MUROS	M2	140,77	10.729,00	1.510.321,93	140,77	1.510.321,93	140,77	1.510.321,93	100,00	-	-
19	GUARDESOCABA EN CERAMICA	ML	58,50	8.692,50	508.511,25		-	58,50	508.511,25	100,00	-	-
20	FILOS Y DILATAIONES	ML	343,99	5.533,50	1.903.468,67		-	343,99	1.903.468,67	100,00	-	-
21	PANETE LISO MUROS MORTERO 1:4	M2	217,50	13.833,00	3.008.677,50		-	217,50	3.008.677,50	100,00	-	-
22	ALISTADO PISOS	M2	78,50	16.086,88	1.262.820,08		-	78,50	1.262.820,08	100,00	-	-
23	PINTURA PUERTAS DE MADERA	M2	-	15.661,00	-		-	-	-	-	-	-
24	PUERTAS DE MADERA 0,9'2	UND	-	245.000,00	-		-	-	-	-	-	-
25	PAPELERAS	UND	-	39.020,00	-		-	-	-	-	-	-
26	JABONERAS	UND	-	39.020,00	-		-	-	-	-	-	-
27	TOALLERO	UND	-	39.020,00	-		-	-	-	-	-	-
28	CERRADURAS	UND	-	54.962,50	-		-	-	-	-	-	-
29	PUERTA METALICA EN LAM. CAL 18 DOS ABRAS INC. MARCO	M2	12,50	350.000,00	4.375.000,00	12,50	4.375.000,00	12,50	4.375.000,00	100,00	-	-
30	RETIRO DE SOBANTES	M3	30,00	16.807,00	504.210,00	30,00	504.210,00	30,00	504.210,00	100,00	-	-



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 09 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

29/11/2012

CONTRATO DE OBRA No. N° 001635 / 2 SEPT DE 2011

OBJETO: CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPi No. 2010-054000-0341

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR/UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
31	BORDILLO DUCHA	ML	3,28	28.500,00	93.480,00	-	-	3,28	93.480,00	100,00	-	-
32	DIVISION EN ALUMINIO EN ACRILICA BANOS	M2	6,11	130.000,00	664.300,00	-	-	6,11	664.300,00	100,00	-	-
33	ASEO Y LIMPIEZA	M2	119,69	5.986,00	716.344,65	119,69	716.344,65	119,69	716.344,65	100,00	-	-
33	ESTRUCTURA METALICA											
33.1	ANCLAJES METALICOS APOYO CORREA	UND	60,00	6.863,00	411.780,00	-	-	60,00	411.780,00	100,00	-	-
33.2	CORREA METALICA TUBULAR 100*50*1,5 MM	ML	112,98	35.741,00	4.038.018,18	-	-	112,98	4.038.018,18	100,00	-	-
34	TUBERIA DE VENTILACION	ML	6,00	10.267,93	61.607,58	-	-	6,00	61.607,58	100,00	-	-
35	VENTANA EN ALUMINIO DE 0.5X0.5 MTS con	UND	1,00	140.717,00	140.717,00	-	-	1,00	140.717,00	100,00	-	-
36	ALPAJIAS EN CONCRETO e= 0.06 MTS	ML	13,47	22.750,00	306.442,50	1,88	42.770,00	13,47	306.442,50	100,00	-	-
37	PUERTA METALICA ENTAMBORADA 1*2,1	UND	1,00	285.494,00	285.494,00	1,00	285.494,00	1,00	285.494,00	100,00	-	-
38	CERRADURA DE SEGURIDAD PUERTAS METALIC	UND	1,00	72.747,00	72.747,00	1,00	72.747,00	1,00	72.747,00	100,00	-	-
39	JUEGO DE INCRUSTACIONES	UND	3,00	76.840,00	230.520,00	3,00	230.520,00	3,00	230.520,00	100,00	-	-
40	TUBERIA PRESION 1	ML	6,00	13.171,00	65.855,00	-	-	6,00	65.855,00	100,00	-	-
41	REJILLA DE 2"	UND	4,00	5.372,00	21.488,00	-	-	4,00	21.488,00	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS												
42	LAVAMANOS DE COLGAR	UND	2,00	70.712,00	141.424,00	2,00	141.424,00	2,00	141.424,00	100,00	-	-
43	PUERT. EN ALUMIN. BAÑO INCL. MARCO, VIDRIO Y CERRADURA	UND	2,00	461.446,00	922.892,00	2,00	922.892,00	2,00	922.892,00	100,00	-	-
44	PUERT. EN ALUMINIO INCLUYE MARCO, VIDRIO Y CERRADURA	UND	1,00	431.446,00	431.446,00	1,00	431.446,00	1,00	431.446,00	100,00	-	-
45	PINTURA EN GRIS BASALTO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO A LA VISTA	ML	49,42	3.607,00	173.315,94	49,42	173.315,94	49,42	173.315,94	100,00	-	-
46	FLANCHES EN LAMINA B= 0,30	ML	32,08	16.393,00	525.887,44	32,08	525.887,44	32,08	525.887,44	100,00	-	-
47	AIRES ACONDICIONADOS 18000 BTU	UND	4,00	1.671.498,00	6.685.992,00	4,00	6.685.992,00	4,00	6.685.992,00	100,00	-	-
48	PUNTOS DE DESAGUE AIRE ACONDICIONADO	UND	4,00	90.000,00	360.000,00	4,00	360.000,00	4,00	360.000,00	100,00	-	-
55	Salida para AA de 18000 a 24000 BTU	UND	4,00	158.701,00	626.804,00	4,00	626.804,00	4,00	626.804,00	100,00	-	-
SUB-TOTAL					80.418.773,00				80.418.773,00			
ITEMS NO PREVISTOS												
CONSTRUCCION ZONA BAÑO MUJERES PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
1	CONCRETO SANEAMIENTO PARA ZAPATAS	M2	13,60	26.356,00	358.441,60	-	-	13,60	358.441,60	100,00	-	-
2	ZAPATAS EN CONCRETO REFORZADO 21 MPA	M3	4,08	713.683,50	2.911.828,68	-	-	4,08	2.911.828,68	100,00	-	-
3	VIGA 103 CONCR. REFORZADO 21 MPA	ML	27,32	122.914,99	3.358.037,53	-	-	27,32	3.358.037,53	100,00	-	-
4	VIGA 104 CONCR. REFORZADO 21 MPA	ML	17,36	101.710,13	1.765.887,86	-	-	17,36	1.765.887,86	100,00	-	-
5	PLACA ALIGERADA 35 CMS 21 MPA	M2	54,08	160.891,80	8.690.212,54	-	-	54,08	8.690.212,54	100,00	-	-
6	VIGA CINTA 0,1*0,12	ML	43,80	28.679,49	1.256.161,66	-	-	43,80	1.256.161,66	100,00	-	-
7	VIGA CUBIERTA VCB2 21 MPA	ML	38,40	57.928,00	2.224.435,20	-	-	38,40	2.224.435,20	100,00	-	-
8	VIGA CUBIERTA CRA	ML	-	28.964,93	-	-	-	-	-	-	-	-
9	VIGA CUBIERTA VCH	ML	-	57.591,85	-	-	-	-	-	-	-	-
10	PEDESTAL EN CONCRETO 21 MPA	M3	1,60	1.370.381,87	2.192.610,87	-	-	1,60	2.192.610,87	100,00	-	-
11	PLACA MACIZA	M2	21,60	176.958,93	3.822.312,89	-	-	21,60	3.822.312,89	100,00	-	-
12	COLUMNAS CONFINAMIENTO C1	ML	49,16	47.495,90	2.334.898,44	-	-	49,16	2.334.898,44	100,00	-	-
13	COLUMNAS CONFINAMIENTO C2	ML	28,70	70.697,56	2.029.019,97	-	-	28,70	2.029.019,97	100,00	-	-
14	DINTELES EN CONCRETO 10*12	ML	2,94	28.900,00	84.966,00	-	-	2,94	84.966,00	100,00	-	-
15	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA	ML	6,85	72.000,00	493.200,00	-	-	6,85	493.200,00	100,00	-	-
16	CAJAS DE INSPECCION CIRCULAR	UND	2,00	405.557,75	811.115,50	-	-	2,00	811.115,50	100,00	-	-
17	MURO LADRILLO DE OBRA LIMPIO 1 CARA	M2	98,47	48.266,50	4.752.802,26	-	-	98,47	4.752.802,26	100,00	-	-
18	HIDROFUGADO MUROS	M2	98,47	10.729,00	1.056.484,63	98,47	1.056.484,63	98,47	1.056.484,63	100,00	-	-
19	PAÑETE BAJO PLACA	M2	22,76	14.643,75	333.291,75	-	-	22,76	333.291,75	100,00	-	-
20	ALISTADO PISO 3 CMS	M2	61,64	16.086,88	991.686,28	-	-	61,64	991.686,28	100,00	-	-
21	MORTERO DE NIVELACION IMPERMEABILIZDO	M2	22,33	22.500,00	502.425,00	-	-	22,33	502.425,00	100,00	-	-
22	ESTUCO BAJO PLACA	M2	21,60	5.849,00	126.338,40	-	-	21,60	126.338,40	100,00	-	-
23	PINTURA BAJO PLACA	M2	21,60	5.617,00	121.327,20	-	-	21,60	121.327,20	100,00	-	-
24	FILOS Y DILATACIONES	ML	118,20	5.533,50	654.059,70	-	-	118,20	654.059,70	100,00	-	-
25	PISO EN CERAMICA BANOS ANTIDESLIZANTE	M2	61,64	38.381,00	2.365.804,84	-	-	61,64	2.365.804,84	100,00	-	-



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 09 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE OBRA No. N° 001635 / 2 SEPT DE 2011

**OBJETO: CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO
UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL
CODIGO SEPEI No. 2010-054000-0341**

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

**PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y
FINAL**

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
					549.859,00	1,00	549.859,00	1,00	549.859,00	100,00	-	-
26	SANITARIO AQUAJET DISCAPACITADOS	UND	1,00	549.859,00	-	-	-	-	-	-	-	-
27	LAVAMANOS AQUAJET DISCAPACITADOS	UND	-	270.859,00	-	-	-	-	-	-	-	-
28	JUEGO DE BARRAS EN ACERO INOXID. 1 1/2	UND	1,00	450.000,00	450.000,00	1,00	450.000,00	1,00	450.000,00	100,00	-	-
29	PUERTA BAÑOS Y PMR METALICA INC. MARCO	M2	-	174.180,56	-	-	-	-	-	-	-	-
30	CERRADURA METALICA	UND	1,00	54.962,50	54.962,50	1,00	54.962,50	1,00	54.962,50	100,00	-	-
31	PAPELERAS	UND	-	39.020,00	-	-	-	-	-	-	-	-
32	JABONERAS	UND	-	39.020,00	-	-	-	-	-	-	-	-
33	TOALLERO	UND	-	39.020,00	-	-	-	-	-	-	-	-
34	GRANITO LAVAMANOS CORRIDO	M2	1,69	45.000,00	76.050,00	-	-	1,69	76.050,00	100,00	-	-
35	REDUCCION 4'2 Y 4'3	UND	11,00	21.618,56	237.804,16	-	-	11,00	237.804,16	100,00	-	-
36	TUBERIA 1" PRESION	ML	17,40	13.171,00	229.175,40	-	-	17,40	229.175,40	100,00	-	-
37	REJILLA DE CUPULA	UND	2,00	14.537,00	29.074,00	2,00	29.074,00	2,00	29.074,00	100,00	-	-
	ACCESORIOS DE CONEXION TANQUES	UND	2,00	75.000,00	150.000,00	2,00	150.000,00	2,00	150.000,00	100,00	-	-
38	TANQUE SUB-TERRANEO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.1	CONCRETO SANEAMIENTO PISO	M2	20,25	28.356,00	533.709,00	-	-	20,25	533.709,00	100,00	-	-
38.2	GEOTEXTIL	M2	20,25	5.000,00	101.250,00	-	-	20,25	101.250,00	100,00	-	-
39.3	MATERIAL GRANULAR FILTRO	M3	-	63.745,00	-	-	-	-	-	-	-	-
39.4	TUBERIA 2" FILTRO	ML	-	16.659,57	-	-	-	-	-	-	-	-
39.5	VIGA 101 30*30	ML	25,60	126.757,01	3.244.979,46	-	-	25,60	3.244.979,46	100,00	-	-
39.6	COLUMNA TIPO 30*30	ML	7,20	174.135,00	1.253.772,00	-	-	7,20	1.253.772,00	100,00	-	-
39.7	MUROS Y PLACA EN CONCRETO	M3	7,82	1.511.763,63	12.603.991,59	-	-	7,82	12.603.991,59	100,00	-	-
39.8	TAPA ACCESO TANQUE	M3	1,00	297.961,33	297.961,33	1,00	297.961,33	1,00	297.961,33	100,00	-	-
39.9	ESCALERA GATO EN ACERO REFORZADO	UND	1,00	114.572,66	114.572,66	-	-	1,00	114.572,66	100,00	-	-
39.10	FLOTADOR BRONCE	UND	-	77.851,90	-	-	-	-	-	-	-	-
39.11	RETIRO DE SOBRESANTES	M3	20,00	16.807,00	336.140,00	20,00	336.140,00	20,00	336.140,00	100,00	-	-
39.12	FLOTADOR ELECTRICO	UND	1,00	117.651,90	117.651,90	1,00	117.651,90	1,00	117.651,90	100,00	-	-
39.13	ARRANCADOR TERMOMAGNETICO	UND	-	450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
37.13	EXCAVACION MECANICA	M3	44,55	28.841,00	1.195.766,55	-	-	44,55	1.195.766,55	100,00	-	-
36	IMPERMEABILIZACION TANQUE FONDO Y MUROS	M2	-	19.781,37	-	-	-	-	-	-	-	-
39	TUBO VENTILACION BANOS	ML	6,00	10.267,93	61.607,58	-	-	6,00	61.607,58	100,00	-	-
40	LLAVE DE PASO DE 1	UND	2,00	38.787,00	77.574,00	-	-	2,00	77.574,00	100,00	-	-
41	BORDILLO DUCHA	ML	11,58	28.500,00	330.030,00	-	-	11,58	330.030,00	100,00	-	-
42	VENTANA EN ALUMINIO DE 0,5X0,5 MTS con vidrio. Incluye alfaja en aluminio	UND	8,00	140.717,00	1.125.736,00	-	-	8,00	1.125.736,00	100,00	-	-
43	DIVISIONES DE BAÑOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43.1	DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA DUCHAS. Incluye puertas y divisiones	UND	5,00	2.303.064,00	11.515.270,00	5,00	11.515.270,00	5,00	11.515.270,00	100,00	-	-
43.2	DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA SANITARIOS. Incluye puertas y divisiones	UND	6,00	2.394.300,00	14.365.800,00	6,00	14.365.800,00	6,00	14.365.800,00	100,00	-	-
43.3	DIVISIONES BAÑO PARA DISCAPACITADOS. Incluye puertas y divisiones	UND	-	2.688.996,00	-	-	-	-	-	-	-	-
44	ESTRUCTURA METALICA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44.1	ANCLAJES METALICOS APOYO CORREA	UND	16,00	6.883,00	109.808,00	-	-	16,00	109.808,00	100,00	-	-
44.2	CORREA METALICA TUBULAR 100*50*1,5 MM	ML	66,34	35.741,00	2.371.057,94	-	-	66,34	2.371.057,94	100,00	-	-
44.3	VIGA METALICA VM- 1 PERFIL METALICO DE 120X80X2MM	ML	6,70	38.684,00	259.249,80	1,95	75.453,30	6,70	259.249,80	100,00	-	-
45	LAVAMANOS DE INCRUSTAR	UND	5,00	151.687,00	758.485,00	-	-	5,00	758.485,00	100,00	-	-
46	JUEGO DE INCRUSTACIONES	JGO	6,00	76.840,00	461.040,00	6,00	461.040,00	6,00	461.040,00	100,00	-	-
47	TUBERIA DE PRESION 1"	ML	17,40	13.177,00	229.279,80	-	-	17,40	229.279,80	100,00	-	-
48	PUERTA EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑO	UND	1,00	894.850,00	894.850,00	1,00	894.850,00	1,00	894.850,00	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS												
49.0	FLANCHE EN LAMINA B= 0,30 MTS	ML	21,17	16.393,00	347.039,81	21,17	347.039,81	21,17	347.039,81	100,00	-	-

[Handwritten signature]



Gobernación
de Norte de
Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 09 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE OBRA No. N°001635 / 2 SEPT DE 2011

OBJETO: CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO
UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL
CODIGO SEPPI No. 2010-054000-0341

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
50.0	PINTURA EN GRIS BASALTO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO A LA VISTA	ML	32,00	3.507,00	112.224,00	32,00	112.224,00	32,00	112.224,00	100,00	-	-
51.0	BASE PARA TANQUES AEREOS EN CONCRETO INCLUYE IMPER. CON MANTO	UND	1,00	452.161,00	452.161,00	1,00	452.161,00	1,00	452.161,00	100,00	-	-
52.0	LAVAMANOS DE COLGAR	UND	1,00	70.712,00	70.712,00	1,00	70.712,00	1,00	70.712,00	100,00	-	-
	SUB-TOTAL				98.355.702,08				98.355.702,08			
ITEMS NO PREVISTOS												
CONSTRUCCION ZONA BAÑO HOMBRES PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
1	CONCRETO SANEAMIENTO PARA ZAPATAS	M2	13,80	26.358,00	368.441,60			13,80	358.441,60	100,00	-	-
2	ZAPATAS EN CONCRETO REFORZADO 21 MPA	M3	4,08	713.683,50	2.911.828,68			4,08	2.911.828,68	100,00	-	-
3	VIGA 103 CONCR. REFORZADO 21 MPA	ML	27,32	122.914,89	3.356.037,53			27,32	3.356.037,53	100,00	-	-
4	VIGA 104 CONCR. REFORZADO 21 MPA	ML	17,36	101.710,13	1.765.687,86			17,36	1.765.687,86	100,00	-	-
5	PLACA CONTRAPISO 35 CMS 21 MPA	M2	54,08	160.691,80	8.690.212,54			54,08	8.690.212,54	100,00	-	-
6	VIGA CINTA 0.1*0.12	ML	43,80	28.679,49	1.256.161,68			43,80	1.256.161,68	100,00	-	-
7	VIGA CUBIERTA VCB2 21 MPA	ML	38,40	57.928,00	2.224.435,20			38,40	2.224.435,20	100,00	-	-
8	VIGA CUBIERTA CRA 21 MPA	ML	-	28.964,93	-			-	-	-	-	-
9	VIGA CUBIERTA VOH	ML	-	57.591,85	-			-	-	-	-	-
10	PEDESTAL EN CONCRETO 21 MPA	M3	1,80	1.370.381,67	2.192.610,67			1,80	2.192.610,67	100,00	-	-
11	PLACA MACIZA	M2	21,60	176.958,93	3.822.312,69			21,60	3.822.312,69	100,00	-	-
12	COLUMNAS CONFINAMIENTO C1	ML	49,16	47.495,90	2.334.898,44			49,16	2.334.898,44	100,00	-	-
13	COLUMNAS CONFINAMIENTO C2	ML	28,70	72.000,00	2.066.400,00			28,70	2.066.400,00	100,00	-	-
14	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA	ML	6,85	72.000,00	493.200,00			6,85	493.200,00	100,00	-	-
15	CAJAS DE INSPECCION CIRCULAR	UND	1,00	405.557,75	405.557,75			1,00	405.557,75	100,00	-	-
16	MURO LADRILLO DE OBRA LIMPIO 1 CARA	M2	98,47	48.286,50	4.752.802,26			98,47	4.752.802,26	100,00	-	-
17	DINTELES EN CONCRETO 10*12	ML	2,88	28.900,00	83.232,00			2,88	83.232,00	100,00	-	-
18	HIDROFUGADO MUROS	M2	98,47	10.729,00	1.056.484,63	98,47	1.056.484,63	98,47	1.056.484,63	100,00	-	-
19	PANETE BAJO PLACA	M2	22,76	14.543,75	333.291,75			22,76	333.291,75	100,00	-	-
20	ALISTADO PISO 3 MM	M2	61,58	16.068,88	990.630,07			61,58	990.630,07	100,00	-	-
21	PISO EN CERAMICA BAÑOS ANTIDESLIZANTE	M2	61,58	38.381,00	2.363.501,98			61,58	2.363.501,98	100,00	-	-
22	MORTERO DE NIVELACION IMPERMEABILIZDO	M2	22,33	22.500,00	502.425,00			22,33	502.425,00	100,00	-	-
23	MORTERO DE NIVELACION IMPERMEABILIZDO	M2	22,78	5.849,00	133.123,24			22,78	133.123,24	100,00	-	-
24	ESTUCCO BAJO PLACA	M2	22,78	5.617,00	127.842,92			22,78	127.842,92	100,00	-	-
25	PINTURA MUROS BAJO PLACA	M2	122,90	5.533,50	680.067,15			122,90	680.067,15	100,00	-	-
26	FILOS Y DILATACIONES	ML										
27	SANITARIO AGUAJET DISCAPACITADOS	UND	1,00	549.859,00	549.859,00	1,00	549.859,00	1,00	549.859,00	100,00	-	-
28	LAVAMANOS AGUAJET DISCAPACITADOS	UND	1,00	270.859,00	270.859,00	1,00	270.859,00	1,00	270.859,00	100,00	-	-
29	ACCESORIOS DE CONEXION TANQUES	UND	2,00	75.000,00	150.000,00	2,00	150.000,00	2,00	150.000,00	100,00	-	-
30	JUEGO DE BARRAS EN ACERO INOXID. 1 1/2	UND	1,00	450.000,00	450.000,00	1,00	450.000,00	1,00	450.000,00	100,00	-	-
31	PUERTA BAÑOS Y PMR METALICA INC. MARCO	M2	-	174.180,55	-			-	-	-	-	-
32	CERRADURA METALICA	UND	1,00	57.591,85	57.591,85	1,00	57.591,85	1,00	57.591,85	100,00	-	-
33	PAPELERAS	UND	-	39.020,00	-			-	-	-	-	-
34	PAPELERAS	UND	-	39.020,00	-			-	-	-	-	-
35	JABONERAS	UND	-	39.020,00	-			-	-	-	-	-
36	TOALLERO	UND	-		-			-	-	-	-	-
37	REDUCCION 4*2 Y 4*3	UND	13,00	21.618,66	281.041,28			13,00	281.041,28	100,00	-	-
38	GRANITO LAVAMANOS CORRIDO	M2	2,78	45.000,00	125.100,00	1,93	86.850,00	2,78	125.100,00	100,00	-	-
39	RETIRO DE SOBRANTES	M3	30,00	16.807,00	504.210,00	30,00	504.210,00	30,00	504.210,00	100,00	-	-
40	ACCESORIOS DE CONEXION TANQUES	UND	-	75.000,00	-			-	-	-	-	-
41	REJILLA DE CUPULA	UND	2,00	14.537,00	29.074,00	2,00	29.074,00	2,00	29.074,00	100,00	-	-
42	TUBO VENTILACION BAÑOS	ML	6,00	10.267,93	61.607,58			6,00	61.607,58	100,00	-	-
43	LLAVES DE PASO DE 1	UND	2,00	38.787,00	77.574,00			2,00	77.574,00	100,00	-	-
44	BORDILLO DUCHA	ML	11,13	28.500,00	317.205,00			11,13	317.205,00	100,00	-	-
45	CRINAL CON FLUXOMETRO EN BAÑO DE HOMBRES	UND	8,00	635.916,00	3.815.496,00			8,00	3.815.496,00	100,00	-	-
46	VENTANA EN ALUMINIO DE 0.5X0.5 MTS con vidrio. Incluye alfaia en aluminio	UND	8,00	140.717,00	1.125.736,00			8,00	1.125.736,00	100,00	-	-
47	DIVISIONES DE BAÑOS											



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CG-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 09 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE OBRA No. N° 001635 / 2 SEPT DE 2011

OBJETO: CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO
UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL
CODIGO SEPPI No. 2010-054000-0341

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y
FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
45,1	DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA DUCHAS. Incluye puertas y divisiones	UND	5,00	2.303.054,00	11.515.270,00	5,00	11.515.270,00	5,00	11.515.270,00	100,00	-	-
45,2	DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA SANITARIOS. Incluye puertas y divisiones	UND	3,00	2.668.130,00	8.004.390,00	3,00	8.004.390,00	3,00	8.004.390,00	100,00	-	-
45,3	DIVISIONES PARA ORINALES	UND	6,00	371.617,00	2.229.702,00	6,00	2.229.702,00	6,00	2.229.702,00	100,00	-	-
45,4	DIVISIONES BAÑO PARA DISCAPACITADOS. Incluye puertas y divisiones	UND	-	2.688.986,00	-	-	-	-	-	-	-	-
46	ESTRUCTURA METALICA											
46,1	ANCLAJES METALICOS APOYO CORREA	UND	16,00	6.863,00	109.808,00	-	-	16,00	109.808,00	100,00	-	-
46,2	CORREA METALICA TUBULAR 100*50*1,5 MM	ML	66,40	35.741,00	2.373.202,40	-	-	66,40	2.373.202,40	100,00	-	-
46,3	VIGA METALICA VM- 1 PERFIL METALICO DE 120X60X2MM	ML	6,70	38.694,00	259.249,80	1,95	75.453,30	6,70	259.249,80	100,00	-	-
47	TUBERIA 1 PRESION	ML	17,40	13.171,00	229.175,40	-	-	17,40	229.175,40	100,00	-	-
48	BAJANTE AGUAS LLUVIAS 3	ML	6,00	23.077,00	138.462,00	-	-	6,00	138.462,00	100,00	-	-
49	PUERTA EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑO	UND	1,00	894.850,00	894.850,00	1,00	894.850,00	1,00	894.850,00	100,00	-	-
50	JUEGO DE INCRUSTACIONES	JGO	4,50	76.840,00	345.780,00	4,50	345.780,00	4,50	345.780,00	100,00	-	-
51	LAVAMANOS DE EMPOTRAR	UND	4,00	151.697,00	606.788,00	-	-	4,00	606.788,00	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS												
52,0	BASE PARA TANQUES AEREOS EN CONCRETO INCLUYE IMPER. CON MANTO	UND	1,00	452.181,00	452.181,00	1,00	452.181,00	1,00	452.181,00	100,00	-	-
53,0	PINTURA EN GRIS BASALTO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO A LA VISTA	ML	32,00	3.607,00	112.224,00	32,00	112.224,00	32,00	112.224,00	100,00	-	-
SUB-TOTAL					77.989.602,13				77.989.602,13			
ITEMS NO PREVISTOS												
RED CONTRA INCENDIOS PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
1.13	TANQUE SUBTERRANEO 15 M3											
1.13.1	EXCAVACION MANUAL H<2M ARGILLA DURA	M3	2,03	37.844,00	76.823,32	-	-	2,03	76.823,32	100,00	-	-
1.13.2	RELLENO GRAVA TRITUR/VIBROCOMPAC	M3	19,41	60.050,00	1.165.570,50	-	-	19,41	1.165.570,50	100,00	-	-
1.13.3	CONCRETO SANEAMIENTO PISO e=5cm	M2	20,25	28.679,00	580.749,75	-	-	20,25	580.749,75	100,00	-	-
1.13.4	GEOTEXTIL	M2	20,25	5.000,00	101.250,00	-	-	20,25	101.250,00	100,00	-	-
1.13.5	MATERIAL GRANULAR FILTRO TM 1"	M3	-	63.745,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.6	TUBERIA 2" FILTRO	ML	-	16.659,57	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.7	VIGA 101 30*30	ML	25,60	126.757,01	3.244.879,46	-	-	25,60	3.244.879,46	100,00	-	-
1.13.8	COLUMNA TIPO 30*30	ML	7,20	174.135,00	1.253.772,00	-	-	7,20	1.253.772,00	100,00	-	-
1.13.9	MUROS Y PLACA EN CONCRETO	M3	7,82	1.611.763,63	12.603.991,59	-	-	7,82	12.603.991,59	100,00	-	-
1.13.10	TAPA TANQUE	UND	1,00	297.961,33	297.961,33	-	-	1,00	297.961,33	100,00	-	-
1.13.11	ESCALERA GATO EN ACERO REFORZADO	UND	1,00	114.672,66	114.672,66	-	-	1,00	114.672,66	100,00	-	-
1.13.12	FLOTADOR ELECTRICO	UND	1,00	117.651,90	117.651,90	1,00	117.651,90	1,00	117.651,90	100,00	-	-
1.13.13	RETIRO DE SOBANTES	M3	40,00	16.807,00	672.280,00	40,00	672.280,00	40,00	672.280,00	100,00	-	-
1.13.14	SISTEMA HIDRONEUMATICO 2HP	UND	-	814.717,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.15	EXCAVACION MECANICA	M3	44,55	25.841,00	1.195.766,55	-	-	44,55	1.195.766,55	100,00	-	-
1.13.16	ARRANCAADOR TERMOMAGNETICO	UND	-	450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.17	IMPERMEABILIZADO TANQUE PLACA Y FONDO	M2	33,00	19.781,37	652.785,21	-	-	33,00	652.785,21	100,00	-	-
1.14	RED CONTRA INCENDIOS											
1.14.1	SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA INCENDIOS	UND	1,00	16.791.417,60	16.791.417,60	1,00	16.791.417,60	1,00	16.791.417,60	100,00	-	-
1.14.2	SUMINISTRO DE SIAMESA 2 1/2*1/2 13	UND	1,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1,00	1.800.000,00	1,00	1.800.000,00	100,00	-	-
1.14.3	GRABINETE TIPO 2 NORMA 1689	UND	3,00	1.610.304,00	4.830.912,00	3,00	4.830.912,00	3,00	4.830.912,00	100,00	-	-
1.14.4	TUBERIA HG 2 1/2 NTC 1689	ML	68,22	70.800,00	4.829.976,00	-	-	68,22	4.829.976,00	100,00	-	-
1.14.5	TUBERIA 3" HG	ML	55,20	70.800,00	3.908.160,00	-	-	55,20	3.908.160,00	100,00	-	-
1.14.6	VIVULA CHEQUE 1 INCLUIDO MONTAJE	UND	1,00	600.000,00	600.000,00	1,00	600.000,00	1,00	600.000,00	100,00	-	-
1.14.7	EXCAVACION A MANO PARA TUBERIA HG	M3	19,75	37.844,00	747.419,00	7,29	275.862,76	19,75	747.419,00	100,00	-	-

[Handwritten signature]



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 09 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE OBRA No. N° 001635 / 2 SEPT DE 2011

OBJETO: CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO
UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 78 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL
CODIGO SEPPi No. 2010-054000-0341

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y
FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.14.8	CORTE Y DEMOLICION DE PISOS EN CONCRETO. Incluye retiro	M2	16,09	13.385,00	215.364,65			16,09	215.364,65	100,00	-	-
1.14.9	RESANES DE PISOS EN CONCRETO e= 0.10 MTS	M2	16,09	32.780,00	527.430,20			16,09	527.430,20	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS												
1.14.10	TUBERIA HG DE 1 1/2 NTC 1669	ML	4,50	70.800,00	318.600,00	4,50	318.600,00	4,50	318.600,00	100,00	-	-
SUB-TOTAL					66.647.433,71				66.647.433,71			
ITEMS NO PREVISTOS												
ADECUACION DEL AREA PARA INST. GRADERIAS MOVILES												
1,00	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	-	2.674,00	-				-			
2,00	EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR H=1	M3	-	26.841,00	-				-			
3,00	EXCAVACION MANUAL	M3	-	37.844,00	-				-			
4,00	ESTABILIZACION DE MATERIAL	M3	-	48.183,00	-				-			
5,00	SUB BASE GRANULAR	M3	-	63.544,00	-				-			
6,00	BASE GRANULAR e=0,2 COMPACTACION	M2	-	85.891,00	-				-			
7,00	PISO EN CONCRETO 10 CMS PSI	M2	-	47.201,00	-				-			
8,00	MURO EN CONCRETO CICLOPEO	M2	-	-	-				-			
8.1	GEOTEXTIL	M2	-	5.000,00	-				-			
8.20	GRAVA TRITURADA COMPACTADA	M3	-	80.150,00	-				-			
8.30	CONCRETO CICLOPEO MURO	M3	-	408.653,00	-				-			
ITEMS NO PREVISTOS												
ADECUACION ZONAS VERDES AREAS												
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	-	2.674,00	-				-			
1.2	EXCAVACION A MAQUINA CON RETIRO	M3	-	26.841,00	-				-			
1.3	EXCAVACION A MANO	M3	-	37.844,00	-				-			
1.4	GRAVA FINA e=15cm	M3	-	53.777,83	-				-			
1.5	ARENA GRUESA e=10cm	M3	-	53.777,83	-				-			
1.6	LIMO ORGANICO+ARENA GRUESA e=15cm	M3	-	53.777,83	-				-			
GRAMILLA SINTETICA BORDE EXTERIOR RISTA ATLETICA CUCUTA 78												
1.1	ALISTADO DE PISO CON MORTERO 3 CMS	M2	-	21.471,00	-				-			
1.2	ACABADO DE PISO EN GRAMILLA SINTETICA	M2	615,07	127.177,00	78.222.757,39	615,07	78.222.757,39	615,07	78.222.757,39	100,00	-	-
1.3	REALCE DE REJILLAS	UND	15,00	66.788,00	1.001.790,00			15,00	1.001.790,00	100,00	-	-
ITEMS NUEVOS												
1.4	PISO EN CONCRETO ESPESOR 10 CMS. CON MALLA ELECTROSOLDADA INCL ANCLAJE	M2	617,43	49.054,00	30.293.585,52	20,43	1.002.377,52	617,43	30.293.585,52	100,00	-	-
1.5	REALCE CAJAS DE AGUAS LLUVIAS	UND	9,00	31.008,00	279.072,00			9,00	279.072,00	100,00	-	-
SUB-TOTAL					109.797.204,91				109.797.204,91			
CUARTO DE BOMBAS												
1,0	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	8,50	2.674,00	22.729,00			8,50	22.729,00	100,00	-	-
2,0	EXCAVACION MANUAL	M3	7,31	37.844,00	276.638,64	2,64	99.908,16	7,31	276.638,64	100,00	-	-
3,0	RELLENO EN GRAVA TRITURADA	M3	1,45	60.050,00	87.072,50	0,15	9.007,50	1,45	87.072,50	100,00	-	-
4,0	CONCRETO REFORZADO MINIPILOTES	ML	6,00	120.349,00	722.084,00			6,00	722.084,00	100,00	-	-
5,0	CONCRETO COLUMNAS 12*25	ML	12,00	45.826,00	547.512,00			12,00	547.512,00	100,00	-	-
6,0	VIGA DE AMARRE 20*30	ML	8,20	68.120,00	422.344,00			8,20	422.344,00	100,00	-	-
7,0	PLACA MACIZA EN CONCRETO REF. E = 10 CMS	M2	9,23	98.816,00	912.071,88	2,09	206.525,44	9,23	912.071,88	100,00	-	-
8,0	MURO EN LADRILLO A LA VISTA UNA CARA	M2	16,75	48.286,50	808.463,88	2,15	103.772,98	16,75	808.463,88	100,00	-	-
9,0	HIDROPUGO DE MUROS	M2	16,75	10.729,00	179.710,75	16,75	179.710,75	16,75	179.710,75	100,00	-	-
10,0	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS 1 1/2	ML	4,50	12.891,00	58.009,50			4,50	58.009,50	100,00	-	-
11,0	MORTERO DE NIVELACION IMPERMEABILIZADO	M2	9,36	22.500,00	210.600,00	9,36	210.600,00	9,36	210.600,00	100,00	-	-
12,0	IMPERMEABILIZACION MANTO ASFALTICO	M2	10,66	56.338,08	600.563,08	10,66	600.563,08	10,66	600.563,08	100,00	-	-
13,0	PANETE MURO MORTERO 1:4	M2	14,98	13.833,00	207.218,34	14,98	207.218,34	14,98	207.218,34	100,00	-	-
14,0	FILOS Y DILATACIONES	ML	-	5.533,50	-				-			
15,0	PANETE BAJO PLACA	M2	10,00	14.643,75	146.437,50	10,00	146.437,50	10,00	146.437,50	100,00	-	-

[Handwritten signature]



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 09 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

29/11/2012

CONTRATO DE OBRA No. N° 001635 / 2 SEPT DE 2011

**OBJETO: CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO
UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL
CODIGO SEPPI No. 2010-054000-0341**

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

**PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y
FINAL**

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
16,0	PASTA ACRILICA PLACA INCLUYE PINTURA	M2	4,60	22.056,00	101.457,60	4,60	101.457,60	4,60	101.457,60	100,00	-	-
17,0	ESTUCOS MUROS INTERIORES	M2	-	5.849,00	-	-	-	-	-	-	-	-
18,0	PINTURA MUROS	M2	19,71	5.817,00	110.711,07	19,71	110.711,07	19,71	110.711,07	100,00	-	-
19,0	PLACA DE CONTRAPISO 10 CM	M2	4,73	46.400,69	228.936,21	4,73	228.936,21	4,73	228.936,21	100,00	-	-
20,0	INSTALACIONES ELECTRICAS	M2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21,0	SALIDA PARA LAMPARA INCLUYE PLAFON	UND	2,00	83.790,00	167.580,00	2,00	167.580,00	2,00	167.580,00	100,00	-	-
22,0	SALIDA DE TOMA COMUN	UND	-	79.449,00	-	-	-	-	-	-	-	-
23,0	GOTERO	ML	13,00	6.240,00	81.120,00	13,00	81.120,00	13,00	81.120,00	100,00	-	-
24,0	PISO EN TABLETA GRES	M2	-	38.366,00	-	-	-	-	-	-	-	-
25,0	GUARDAESCOBA EN GRES	ML	-	6.941,00	-	-	-	-	-	-	-	-
26,0	PUERTA METALICA EN CAL 18 INC. MARCO Y PINTURA	UND	-	174.180,56	-	-	-	-	-	-	-	-
27,0	CERRADURA DE SEGURIDAD	UND	1,00	72.747,00	72.747,00	1,00	72.747,00	1,00	72.747,00	100,00	-	-
28,0	VENTANA METALICA INCL PINTURA	M2	1,48	117.946,00	174.560,08	1,48	174.560,08	1,48	174.560,08	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS												
29,0	PUERTA METALICA CASETA BOMBAS CON MARCO Y PINTURA	UND	1,00	359.446,00	359.446,00	1,00	359.446,00	1,00	359.446,00	100,00	-	-
SUB-TOTAL									359.446,00	100,00	-	-
IMPERMEABILIZACION DE CARCAMO DE AGUAS LLUVIAS EXISTENTE									6.498.023,82	-	-	-
1,0	MORTERO IMPERMEABILIZADO	M2	135,00	22.500,00	3.037.500,00	-	-	-	-	-	-	-
2,0	IMPERMEABILIZACION DE MUROS	M2	297,24	6.066,00	1.803.057,84	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL									4.840.557,84	100,00	-	-
4	SALTO DE DOS AREAS											
4.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	157,66	2.674,00	421.582,84	-	-	-	-	-	-	-
4.2	IMPRIMACION EN CALIENTE	M2	69,54	3.724,00	258.966,96	-	-	-	-	-	-	-
4.3	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA CARPETA	M3	3,48	532.067,00	1.851.593,16	6,80	25.323,20	69,54	258.966,96	100,00	-	-
4.4	HERCULAN SR NATIONAL INCLUYE	M2	74,10	276.405,00	20.481.610,50	0,34	180.902,78	3,48	1.851.593,16	100,00	-	-
4.5	BORDILLO DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO	ML	161,40	47.747,00	7.706.365,80	27,79	7.661.294,95	74,10	20.481.610,50	100,00	-	-
4.6	SUB BASE GRANULAR COMPACTADA	M3	12,54	63.544,00	796.841,76	-	-	-	-	-	-	-
4.7	BASE GRANULAR COMPACTADA	M3	12,54	65.891,00	826.273,14	-	-	-	-	-	-	-
4.8	ARENA GRUESA e=10cm	M3	19,55	84.850,00	1.268.569,50	-	-	-	-	-	-	-
ITEMS NO PREVISTOS												
4,9	EXCAVACION MANUAL	M3	50,23	37.844,00	1.900.904,12	50,23	1.900.904,12	50,23	1.900.904,12	100,00	-	-
SUB-TOTAL									35.812.737,78	-	-	-
TOTAL COSTO DIRECTO									4.879.103.303,47	-	-	-
ADMINISTRACION (15%)									686.865.496,00	-	-	-
IMPREVISTOS (5%)									228.955.165,00	-	-	-
UTILIDADES (10%)									457.910.330,00	-	-	-
TOTAL COSTOS INDIRECTOS									1.373.730.991,00	-	-	-
COSTO TOTAL									6.952.834.295,00	-	-	-

VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA

6.952.834.295



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 09 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE OBRA No. N° 001639 / 2 SEPT DE 2011

OBJETO: CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO
UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL
CODIGO SEPEI No. 2010-054000-0341

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y
FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
------	-------------	-------	-------	------------	----------	-------	----------	-------	-------	---	-------	-------

PORCENTAJE DE EJECUCION DE LA OBRA	100,00%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	5.952.834.295
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	1.454.807.853
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO RESTANTE	73.706.511,80
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA DE RECIBO No. 09 y final	1.381.201.341

VALOR A PAGAR SEGUN PRESENTE ACTA: MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

Contratista
R.L. JOSE DANIEL ALDANA PEREZ

Supervisor
ING. JAIME TENJO

Interventoría
ING. LIDIA SHIRLEY PARRA

Vc. Bc. Ordenador del Gasto
ING. LUCY ELENA URON RINCON



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

MS-CC-CS-03

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPEI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 03

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 8 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR		
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR	
1	PRELIMINARES												
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO												
1.2	EXCAVACIONES	M2	126,83	2.674,00									
1.2.1	EXCAVACION ZAPATAS EN ARCILLA DURA				339.143,42								
1.2.2	EXCAVACION VIGAS 0,25*0,3	M3	66,35	37.844,00				126,83					
1.2.2.1	EXCAVACION PARA PISOS 1 NIVEL	M3	-	37.844,00	2.586.637,40	2,00			339.143,42	100,00	-	-	-
1.3	RELLENO	M3	14,42	37.844,00			75.688,00	66,35					
1.3.1	RELLENO MATERIAL GRAVA COMPACTADA				545.710,48								
1.3.2	RELLENO GRAVA e=0,05 VIBROCOMPAC	M3	60,39	60.050,00				14,42					
1.3.3	RELLENO MATERIAL COMUN	M3	-	60.050,00	3.025.919,50				545.710,48	100,00	-	-	-
1.4	CONCRETOS	M3	-	44.840,00				50,39					
1.4.1	VIGA SOBRECIMENTNO 30*30 (21 Mpa CON REF)	ML	-	-	-	-	-	-	3.025.919,50	100,00	-	-	-
4.1.1	CONCRETO REF ZAPATAS 1*1 RAMPA	M3	-	97.934,00									
1.1.1.1	VIGA AMARRE RAMPA 25*30	M3	-	816.525,00									
1.1.1.2	CONCRETO REF ZAPATA 1,3*1,3	M3	-	649.920,00									
4.1.2	CONCRETO REF VIGA RAMPA 0,3*0,3	M3	-	816.525,00									
4.1.3	CONCRETO PEDESTALES	ML	-	97.934,00									
4.2	COLUMNAS 0,3*0,3 REF 5/8 E 3/8	M3	-	991.318,00									
4.2.1	COLUMNAS 0,4*0,25 (Reforzada) RAMPA	ML	-	79.569,00									
4.3	VIGA SOBRE MURO 0,3*0,3 CON REFUERZO	ML	-	87.034,00									
1.3.1	VIGA SOBRE MURO 0,25*0,2	ML	-	83.713,00									
4.4	CONCRETO VIGA CANAL	ML	-	73.348,00									
4.5	PLACA METALDECK DE 2" CAL 10 e=10	ML	-	42.628,00									
5.1	PLACA METALDECK RAMPA	M2	-	153.349,00									
5	MAMPOSTERIA	M2	-	153.349,00									
3.1	MURO EN LADRILLO DE OBRA e=0,12												
6	ANTEPISOS	M2	-	39.079,00									
3.1	ANTEPISOS CON MALLA ELECTROSOLDADA												
1.2	ANTEPISO 2 PISO	M2	-	26.921,00									
1.3	ANTEPISO RAMPA	M2	-	22.928,00									
7	PISOS	M2	-	22.928,00									
1	PISOS EN BALDOSIN DE CEMENTO 15*30	M2	-	-									
2	PISO CERAMICA P.M.R. Y VIP 1 Y 2 PISO	M2	-	26.950,00									
3	PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE RAMPA	M2	-	39.970,00									
1	PANETES												
1	PANETE LISO MUROS 1:4												
3	ESTUCO	M2	43,03	13.833,00									
1	ESTUCO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES				595.233,99								
1	PINTURA	M2	81,47	5.849,00				43,03					
1	PINTURA EN VINILO SOBRE ESTUCO				476.518,03	36,44			595.233,99	100,00	-	-	-
1	CARPINTERIA VENTANAS	M2	81,47	5.617,00			224.835,56	81,47					
1	VENTANAS DE ALUMINIO				457.616,99	51,85			476.518,03	100,00	-	-	-
2	PUERTA EN LAMINA C.18	M2	16,23	206.000,00			288.427,33	81,47					
3	PERFIL DE ALUMINIO PARA VIDRIO	M2	-	350.000,00	3.343.380,00	16,23			457.616,99	100,00	-	-	-
1	VIDRIO	UND	-	85.000,00			3.343.380,00	16,23					
1	CUBIERTA	M2	-	41.103,00					3.343.380,00	100,00	-	-	-
1	CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA AJOVER	M2	267,95	43.115,00									
					11.552.664,25	3,54							
							152.627,10	267,95					
									11.552.664,25	100,00	-	-	-



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA: 28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPEI No. 2010-054000 0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.13.2	CERCHA METALICA TUBO 4"x2" CAL 16	ML	-	31.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14	CIELO RASO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14.1	CIELO RASO DRYWALL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15	BARANDA METALICA	M2	194,05	35.140,00	6.818.917,00	194,05	6.818.917,00	194,05	6.818.917,00	100,00	-	-
1.15.1	BARANDA METALICA RAMPAS	ML	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS 4	ML	-	306.048,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17	ASEO RETIRO DE ESCOMBROS	ML	-	26.208,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.1	RETIRO DE ESCOMBROS	M3	40,00	18.807,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.2	ASEO LIMPIEZA	M3	263,66	992,00	672.280,00	40,00	672.280,00	263,66	672.280,00	100,00	-	-
	SUB-TOTAL				251.630,72	253,66	251.630,72	40,00	251.630,72	100,00	-	-
	CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS PISTA ATLETICA CUCUTA 75				30.885.851,78				30.885.851,78			
1	CONSTRUCCION PARQUEADERO PMR Y VIP											
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	501,32	2.674,00	1.340.529,68	-	-	-	-	-	-	-
1.2	EXCAVACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	EXCV MANUAL ARCILLA DURA H=0,3	M3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	RELLENO	-	-	37.844,00	-	-	-	501,32	1.340.529,68	100,00	-	-
1.3.1	RELLENO GRAVA TRITURADA/VIBROCOMPAC	M3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	ANTEPISO	M3	-	60.050,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1	ANTEPISO e=0,15 CON MALLA ELECTROSOLDADA	M2	-	49.641,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2	JUNTA CON CINTA PVC	ML	-	20.880,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	SARDINEL H=0,40	ML	-	37.949,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	CASETA DE CONTROL	CL	-	12.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	DEMOLICION MANUAL PLACAS MACIZAS	M2	935,29	18.738,00	17.523.593,44	-	-	-	-	-	-	-
1.8	DEMARCAACION DE PARQUEADEROS	ML	111,30	7.000,00	779.100,00	111,30	779.100,00	935,29	17.523.593,44	100,00	-	-
	SUB-TOTAL				19.843.223,12	111,30	19.843.223,12	111,30	19.843.223,12	100,00	-	-
2	CIRCULACION INTERIORES											
2.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	1.377,19	2.674,00	3.682.606,06	-	-	-	-	-	-	-
2.2	EXCAVACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1	EXCAVACION MANUAL H=2M ARCILLA DURA	M3	189,08	37.844,00	7.155.543,52	25,92	980.916,48	189,08	3.682.606,06	100,00	-	-
2.3	RELLENOS	-	-	-	-	-	-	1.377,19	3.682.606,06	100,00	-	-
2.3.1	RELLENO GRAVA TRITURADA/VIBROCOMPAC MANUAL	M3	38,24	60.050,00	2.296.312,00	7,59	455.778,50	38,24	2.296.312,00	100,00	-	-
2.4	ANTEPISOS	M2	-	25.921,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1	ANTEPISO e=0,05 CON MALLA ELECTROSOLDADA	M2	-	25.921,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	PISOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1	PISO EN LOSETA DE CEMENTO RAYAS	M2	519,92	57.039,00	29.655.716,88	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2	PISO EN LOSETA DE CEMENTO TOPEROL	M2	18,01	61.554,00	1.108.587,54	-	-	-	-	-	-	-
2.6	SARDINEL	ML	-	37.949,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUB-TOTAL				43.898.768,00			519,92	29.655.716,88	100,00	-	-
3	ZONA DE CALENTAMIENTO											
3.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	-	2.674,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR H=1	M3	-	26.841,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	GEOTEXTIL PARA FILTROS	M2	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	SUB BASE GRANULAR e=0,68	M2	-	43.210,00	-	-	-	-	-	-	-	-



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPi No. 2010-084000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	V/R/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR		
						CANT.	V/R/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR	
1.1	PRELIMINARES												
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO												
1.2	EXCAVACIONES	M2	119,69	2.674,00									
1.2.1	EXCV MANUAL H<2M ARCILLA DURA ZAPATAS	M3	-	-	320.051,06								
1.2.2	EXCV MANUAL H<2M ARCILLA DURA PISOS	M3	18,47	37.844,00				119,69	320.051,06	100,00			
1.2.3	EXCV MANUAL H<2M ARCILLA DURA VIGA	M3	15,36	37.844,00	698.978,68								
1.3	RELLENO	M3	-	37.844,00	581.283,84								
1.3.1	RELLENO MATERIAL GRAVA COMPACTADA ZAPATAS	M3	-	-	-			18,47	698.978,68	100,00			
1.3.2	RELLENO MATERIAL EXCAVACION ZAPATAS	M3	28,68	60.050,00				15,36	581.283,84	100,00			
1.3.3	RELLENO GRAVA TRITUR/MIBROCOMPAC PISOS	M3	-	20.552,00	1.722.234,00								
1.4	CONCRETOS	M3	3,11	60.050,00				28,68	1.722.234,00	100,00			
1.4.1	ZAPATA CONCENTRICA A<2M^2	M3	-	-	186.755,50								
1.4.2	VIGA SOBRECIMIENTO 30*30 (21Mpa CON REFUERZO)	ML	-	903.481,00				3,11	186.755,50	100,00			
1.4.3	VIGA SOBRE MURO 15*20 CON REFUERZO	ML	-	97.934,00									
1.4.4	PEDESTAL CONCRETO 28 Mpa REFORZADA	M3	-	52.219,00									
1.4.5	COL DE CONFINAMIENTO CON REFUERXO 15*25	ML	-	991.318,00									
1.4.6	COL DE CONFINAMIENTO CON REFUERXO 15*25	ML	-	63.809,00									
1.5	MAMPOSTERIA	ML	-	57.694,00									
1.5.1	MURO EN LADRILLO DE OBRA e=0,12	M2	56,76	39.079,00									
1.6	ANTEPISOS	M2	-	-	2.218.124,04								
1.6.1	ANTEPISOS CON MALLA ELECTROSOLDADA	M2	-	-	-			56,76	2.218.124,04	100,00			
1.7	PISOS	M2	-	25.921,00									
1.7.1	PISO EN PORCELANATO	M2	67,94	85.771,00									
1.7.2	PISO CERAMICA BAÑO AGHATA 44*44 CM	M2	7,65	38.831,00	5.827.281,74								
1.8	PANETES	M2	-	-	297.057,15								
1.8.1	PANETE LISO MUROS 1:5	M2	-	-	-			67,94	5.827.281,74	100,00			
1.9	ENCHAPES	M2	-	14.026,00				7,65	297.057,15	100,00			
1.9.1	ENCHAPE MUROS	M2	27,07	45.871,00									
1.10	ESTUCO	M2	-	-	1.241.727,97								
1.10.1	ESTUCO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	M2	217,04	5.849,00				27,07	1.241.727,97	100,00			
1.11	PINTURA	M2	217,04	6.617,00									
1.11.1	PINTURA EN VINILO SOBRE ESTUCO	M2	-	-	1.269.466,96								
1.12	CARPINTERIA VENTANAS	M2	-	-	1.219.113,68			217,04	1.269.466,96	100,00			
1.12.1	VENTANA AL NAT CORR 5020 V4mm 1*1,30	M2	13,20	200.000,00									
1.12.2	VENTANA AL NAT CORR 5020 V4mm 0,6*0,6	M2	0,25	200.000,00	2.640.000,00			217,04	1.219.113,68	100,00			
1.13	PUERTAS EN MADERA	UND	-	-	50.000,00								
1.13.1	PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA	UND	-	-	-			13,20	2.640.000,00	100,00			
1.13.2	PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA 0,7*2,1	UND	-	-	-			0,25	50.000,00	100,00			
1.13.2.1	MARCO MET DE PUERTA CALB 20 e=0,12	UND	-	-	-								
1.14	DIVISION METALICA ENTAMBORADA 1 1/2' CAL 18	M2	-	-	144.908,00								
1.15	APARATOS SANITARIOS	M2	-	253.240,00									
1.15.1	SANITARIO AVANTI COLOR	UND	2,00	254.102,60									
					508.204,00		2,00		508.204,00	2,00			
									508.204,00	100,00			



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

MS-CC-CS-03

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPi No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	V/R/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR		
						CANT.	V/R/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR	
1.15.2	LAVAMANOS PEDESTAL AVANTI COLOR CLARO	UND											
1.15.3	INSTALACION DUCHA	UND		257.939,00									
1.15.4	REJILLA CORRIENTE	UND	2,00	141.970,00									
1.16	INSTALACION TUBERIA SANITARIA	UND	4,00	6.905,00	283.940,00								
1.16.1	EXCAVACION TUBERIA SANITARIA				23.620,00								
1.16.2	EXCAVACION CAJAS DE INSP (0,6*0,6)	M3	1,49	37.844,00				2,00	283.940,00	100,00			
1.16.3	EXCAVACION CAJAS DE INSP (1*1)	M3	0,28	37.844,00	56.387,56			4,00	23.620,00	100,00			
1.16.4	RELLENO EN ARENA E=0,05	M3	1,00	37.844,00	10.596,32								
1.16.5	RELLENO MATERIAL DE EXCAVACION	M3	2,23	64.880,00	37.844,00			1,49					
1.16.6	CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION 1*1	M3		44.840,00	144.704,70			0,28	56.387,56	100,00			
1.16.7	CAJA DE INSPECCION 60*60*60	UND		823.639,00		1,07	69.432,30	1,00	10.596,32	100,00			
1.16.8	INSTALACION TUBERIA SANITARIA 4"	UND		275.446,00				2,23	37.844,00	100,00			
1.16.9	TUBERIA AGUAS SERVIDAS D=3"	ML	15,20	31.713,00	482.037,60				144.704,70	100,00			
1.16.10	TUBERIA AGUAS SERVIDAS D=2"	ML		22.976,00									
1.16.11	PUNTOS SANITARIOS	ML		19.799,00									
1.16.12	PUNTO DESAGUE 2"-3"	UND	8,00	80.282,00				15,20					
1.17	INSTALACIONES HIDRAULICAS	UND		56.939,00	642.256,00				482.037,60	100,00			
1.17.1	PUNTO HIDRAULICO												
1.17.2	EXCAVACION TUBERIA D=1/2"	UND	6,00	73.165,00				8,00					
1.17.3	RELLENO EN ARENA E=0,05	M3		37.844,00	438.990,00				642.256,00	100,00			
1.17.4	RELLENO CON MATERIAL COMUN	M3		64.890,00									
1.17.5	TUBERIA AGUA A PRESION PVC 1/2"	M3		44.840,00				6,00					
1.17.6	TUBERIA AGUA A PRESION PVC 3/4"	ML		11.721,00					438.990,00	100,00			
1.17.7	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1500LT	ML		12.721,00									
1.18	CUBIERTA	UND		438.049,00									
1.18.1	CERCHA APOYO CUBIERTA												
1.18.2	CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTIC AJOVER VE	ML		31.000,00									
1.19	CIELO RASO	M2	127,40	43.115,00									
1.19.1	CIELORASOS EN DRYWALL	M2	75,59	36.140,00	5.492.851,00								
	SUB-TOTAL							127,40	5.492.851,00	100,00			
					2.656.232,60								
					28.048.738,40			75,59	2.656.232,60	100,00			
									28.048.738,40				
1	PRELIMINARES CERRAMIENTO LOCALIZACION Y REPLANTEO												
1.1	DEMOLICIONES	M2	345,00	2.674,00	922.530,00								
1.2	DEMOLICIONES ANDENES EN CONCRETO	M2		7.184,00									
1.2.1	DEMOLICION SARDINEL	ML		3.726,00				345,00					
1.2.2	EXCAVACIONES								922.530,00	100,00			
1.3	EXCAVACIONES EN ARCILLA DURA H-2M	M3	205,70	37.844,00	7.784.510,80								
1.3.1	RELLENOS												
1.4	RELLENOS GRAVA TRITUR/VIBROCOMPAC MANUAL	M3	103,47	60.050,00	6.213.373,50			205,70	7.784.510,80	100,00			
1.4.1	CIMENTACION PARA ESTRUCTURA METALICA	ML		120.734,00									
2	CONCRETO VIGA REF 0,2*0,4	M3		326.525,00				103,47	6.213.373,50	100,00			
2.1	CONCRETO 3000PSI ZAPATAS DADOS	M3		408.653,00									
2.2	MURO CONCRETO CICLOPEO	M3											
3	SISTEMA CERRAMIENTO MODULAR	UND	221,00	509.506,00	112.600.826,00								
4	CERCAS ELECTROSOLDADAS MODULARES												
								221,00	112.600.826,00	100,00			



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/1/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001888 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 08

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 8 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
6	ASEO Y LIMPIEZA											
6.1	ASEO GENERAL	M2	345,00	971,00								
6	RETIRO DE SOBANTES	M3	57,27	20.043,00								
SUB-TOTAL												
CONSTRUCCION BAÑO MUJERES PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
1.00	PRELIMINARES											
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	88,55	2.674,00								
1.2	EXCAVACIONES				236.782,70							
1.2.1	EXCV ARCILLA DURA ZAPATAS	M3	32,72	37.844,00				88,55	236.782,70	100,00		
1.2.2	EXCV VIGA 0,3*0,3	M3		37.844,00		1.238.255,68						
1.2.3	EXCV PARA PISOS BANOS	M3	29,60	37.844,00				32,72	1.238.255,68	100,00		
1.3	RELLENO					1.120.182,40						
1.3.1	RELLENO MATERIAL GRAVA COMPACTADA ZAPATAS	M3	26,49	60.050,00				29,60	1.120.182,40	100,00		
1.3.1.1	RELLENO GRAVA TRITURVIBROCOMPAC MANUAL	M3	2,85	60.050,00		1.590.724,50						
1.3.2	RELLENO MATERIAL COMUN	M3		44.840,00								
1.4	CONCRETOS					171.142,50						
1.4.1	CONCRETO REF VIGA CIMENTACION 0,3*0,3	ML		97.934,00				2,85	171.142,50	100,00		
1.4.1.1	CONCRETO REF VIGA 2 CIMENTACION 0,3*0,3	ML		97.934,00								
1.4.1.2	CONCRETO REF VIGA 1 CIMENTACION 0,3*0,3	ML		102.458,00								
1.4.1.3	ZAPATA CONCENTRICA A<2M2 (1,2*1,2)	M3		816.525,00								
1.4.1.3.1	ZAPATA CONCENTRICA A<2M2 (1*1)	M3		816.525,00								
1.4.1.3.2	ZAPATA CONCENTRICA A<2M2 (0,9*0,9)	M3		598.155,00								
1.4.2	COL DE CONFINAMIENTO CON REFUERZO 15*20	ML		57.894,00								
1.4.2.1	COL 2 (0,3*0,15) DE CONFINAMIENTO	ML		57.894,00								
1.4.2.2	COL 1 (0,15*0,3) DE CONFINAMIENTO	ML		57.894,00								
1.4.3	COL DE CONFINAMIENTO CON REFUERZO 15*20	ML		50.685,00								
1.4.4	VIGA CORONA SOBRE MURO 30*30 CON REF	ML		67.075,00								
1.4.4.1	VIGA SOBRE MURO 15*30 CON REF	ML		53.412,00								
1.4.5	PLCA METALDEK DE 2" CAL 16 e=0,10	M2		153.349,00								
1.5	MAMPOSTERIA											
1.5.1	MURO EN LADRILLO DE OBRA E=0,12	M2	15,31	39.079,00								
1.6	ANTEPISOS					598.299,49						
1.6.1	ANTEPISOS CON MALLA ELECTROSOLDADA	M2		25.921,00				15,31	598.299,49	100,00		
1.7	PISOS											
1.7.1	PISO EN LOSETAS DE CEMENTO LISA	M2		57.039,00								
1.7.2	PISO EN LOSETAS DE CEMENTO TOPEROL	M2		61.554,00								
1.8	PANETES											
1.8.1	PANETE LIBO MUROS 1:4	M2	142,38	13.833,00								
1.9	ENCHAPE MUROS	M2	95,40	45.871,00		1.969.542,54						
1.10	ESTUCO	M2	33,62	5.849,00		4.376.093,40		142,38	1.969.542,54	100,00		
1.11	PINTURA EN VINILO SOBRE ESTUCO	M2	33,62	5.617,00		196.643,38		95,40	4.376.093,40	100,00		
1.12	CARPINTERIA					188.843,54		33,62	196.643,38	100,00		
1.12.1	VENTANA ALUMINIO	M2	2,00	200.000,00		400.000,00			188.843,54	100,00		
1.12.2	PUERTA EN LAMINA CAL 18	M2	3,90	350.000,00		1.365.000,00		33,62	400.000,00	100,00		
								2,00	400.000,00	100,00		
								3,90	1.365.000,00	100,00		



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 76 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPP: No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	V/RPARG.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR		
						CANT.	V/RPARG.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR	
1.2.1	EXCV MANUAL H<2M ARCILLA DURA ZAPATAS	M3	18,50	37.844,00									
1.2.2	EXCV MANUAL H<2M ARCILLA DURA PISOS	M3	16,36	37.844,00		700.114,00							
1.2.3	EXCV MANUAL H<2M ARCILLA DURA VIGA	M3	-	37.844,00		581.283,84							
1.3	RELLENO	M3	-	37.844,00		-		18,50	700.114,00	100,00	-	-	-
	RELLENO MATERIAL GRAVA COMPACTADA ZAPATAS	M3	-	-		-		15,36	581.283,84	100,00	-	-	-
1.3.1	RELLENO MATERIAL GRAVA COMPACTADA ZAPATAS	M3	26,76	60.050,00				-	-	-	-	-	-
1.3.2	RELLENO MATERIAL EXCAVACION ZAPATAS	M3	-	20.552,00		1.727.038,00		-	-	-	-	-	-
1.3.3	RELLENO GRAVA TRITURAVIBROCOMPAC PISOS	M3	-	-		-		26,76	1.727.038,00	100,00	-	-	-
1.4	CONCRETOS	M3	-	60.050,00		-		-	-	-	-	-	-
1.4.1	ZAPATA CONCENTRICA A<2M*2	M3	-	-		-		-	-	-	-	-	-
	VIGA SOBRECIMIENTO 30*30 (21Mpa CON REFUERZO)	M3	-	903.481,00		-		-	-	-	-	-	-
1.4.2	VIGA SOBRE MURO 15*20 CON REFUERZO	ML	-	97.934,00		-		-	-	-	-	-	-
1.4.3	PEDESTAL CONCRETO 28 Mpa REFORZADA	ML	-	52.219,00		-		-	-	-	-	-	-
1.4.4	COL. DE CONFINAMIENTO CON REFUERXO 15*25	M3	-	991.318,00		-		-	-	-	-	-	-
1.4.5	COL. DE CONFINAMIENTO CON REFUERXO 15*25	ML	-	63.809,00		-		-	-	-	-	-	-
1.4.6	PLACA METALDEK DE 2" CAL 16 E=10	ML	-	57.694,00		-		-	-	-	-	-	-
1.4.7	MAMPOSTERIA	M2	-	129.747,00		-		-	-	-	-	-	-
1.5	MURO EN LADRILLO DE OBRA e=0,12	M2	-	-		-		-	-	-	-	-	-
1.5.1	ANTEPISOS	M2	68,41	39.079,00				-	-	-	-	-	-
1.6	ANTEPISOS	M2	-	-		2.282.604,39		-	-	-	-	-	-
1.6.1	ANTEPISOS CON MALLA ELECTROSOLDADA	M2	-	-		-		58,41	2.282.604,39	100,00	-	-	-
1.7	PISOS	M2	-	25.921,00		-		-	-	-	-	-	-
1.7.1	PISO EN PORCELANATO	M2	-	-		-		-	-	-	-	-	-
1.7.2	PISO CERAMICA BANO AGHATA 44*44 CM	M2	71,16	85.771,00				-	-	-	-	-	-
1.8	PANETES	M2	7,35	38.831,00		6.103.464,36		-	-	-	-	-	-
1.8.1	PANETE LISO MUROS 1:5	M2	-	-		285.407,85		71,16	6.103.464,36	100,00	-	-	-
1.9	ENCHAPES	M2	-	14.026,00		-		7,35	285.407,85	100,00	-	-	-
1.9.1	ENCHAPE MUROS	M2	-	-		-		-	-	-	-	-	-
1.10	ESTUCCO	M2	27,19	45.871,00				-	-	-	-	-	-
1.10.1	ESTUCCO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	M2	-	-		1.247.232,49		-	-	-	-	-	-
1.11	PINTURA	M2	190,30	5.096,00				27,19	1.247.232,49	100,00	-	-	-
1.11.1	PINTURA EN VINILO SOBRE ESTUCCO	M2	-	-		969.768,80		-	-	-	-	-	-
1.12	CARPINTERIA VENTANAS	M2	190,30	6.617,00				190,30	969.768,80	100,00	-	-	-
1.12.1	VENTANA AL NAT CORR 5020 V4mm 1*1,30	M2	-	-		1.068.915,10		-	-	-	-	-	-
1.12.2	VENTANA AL NAT CORR 5020 V4mm 0,5*0,5	M2	16,13	200.000,00				190,30	1.068.915,10	100,00	-	-	-
1.13	PUERTAS EN MADERA	M2	0,25	200.000,00		3.226.000,00		-	-	-	-	-	-
1.13.1	PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA	UND	-	-		50.000,00		16,13	3.226.000,00	100,00	-	-	-
1.13.2	PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA 0,7*2,1	UND	-	280.000,00		-		0,25	50.000,00	100,00	-	-	-
1.13.2.1	MARCO MET DE PUERTA CALB 20 e=0,12	UND	-	133.680,00		-		-	-	-	-	-	-
	DIVISION METALICA ENTAMBORADA 1 1/2" CAL 18	UND	-	144.908,00		-		-	-	-	-	-	-
1.14	APARATOS SANITARIOS	M2	-	253.240,00		-		-	-	-	-	-	-
1.15.1	SANITARIO AVANTI COLOR	UND	2,00	254.192,00				-	-	-	-	-	-
1.15.2	LAVAMANOS PEDESTAL AVANTI COLOR CLARO	UND	-	-		508.204,00		2,00	508.204,00	100,00	-	-	-
		UND	-	257.939,00		-		-	-	-	-	-	-



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-GS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

26/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001088 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPEI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.15.3	INSTALACION DUCHA	UND	2,00	141.970,00								
1.16	INSTALACION TUBERIA SANITARIA				283.940,00	2,00	283.940,00	2,00	283.940,00	100,00	-	-
1.16.1	EXCAVACION TUBERIA SANITARIA	M3	5,93	37.844,00								
1.16.2	EXCAVACION CAJAS DE INSP (0,6*0,6)	M3	0,28	37.844,00	224.414,92							
1.16.3	EXCAVACION CAJAS DE INSP (1*1)	M3	-	37.844,00	10.596,32	0,28	10.596,32	5,93	224.414,92	100,00	-	-
1.16.4	RELLENO EN ARENA E=0,05	M3	1,70	64.890,00				0,28	10.596,32	100,00	-	-
1.16.5	RELLENO MATERIAL DE EXCAVACION	M3	-	44.840,00	110.313,00	0,54	35.040,60	-	10.596,32	100,00	-	-
1.16.6	CAJA DE INSPECCION 60*60*60	UND	-	275.446,00				1,70	110.313,00	100,00	-	-
1.16.7	TUBERIA AGUAS SERVIDAS D=3"	ML	-	22.976,00				-	-	-	-	-
1.16.8	TUBERIA AGUAS SERVIDAS D=2"	ML	-	19.799,00				-	-	-	-	-
1.16.9	PUNTOS SANITARIOS	UND	10,00	80.282,00				-	-	-	-	-
1.16.10	PUNTO DESAGUE 2*3"	UND	-	56.939,00	802.820,00	2,00	160.564,00	-	-	-	-	-
1.16.11	INSTALACION TUBERIA SANITARIA 4"	ML	15,20	31.713,00				10,00	802.820,00	100,00	-	-
1.17	INSTALACIONES HIDRAULICAS				482.037,60							
1.17.1	PUNTO HIDRAULICO	UND	6,00	73.165,00				15,20	482.037,60	100,00	-	-
1.17.2	EXCAVACION TUBERIA D=1/2"	M3	-	37.844,00	438.990,00							
1.17.3	RELLENO EN ARENA E=0,05	M3	-	64.890,00				6,00	438.990,00	100,00	-	-
1.17.4	RELLENO CON MATERIAL COMUN	M3	-	44.840,00				-	-	-	-	-
1.17.5	TUBERIA AGUA A PRESION PVC 1/2"	ML	-	11.721,00				-	-	-	-	-
1.17.6	TUBERIA AGUA A PRESION PVC 3/4"	ML	-	12.721,00				-	-	-	-	-
1.17.7	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1500LT	UND	-	438.049,00				-	-	-	-	-
1.18	CUBIERTA											
1.18.1	CERCHA APOYO CUBIERTA	ML	-	31.000,00				-	-	-	-	-
1.18.2	CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTIC AJOVER	M2	127,40	43.115,00				127,40	5.492.651,00	100,00	-	-
1.18.3	IMPERMEABILIZACION MANTO ASFALTICO 3MM	M2	-	56.338,00	5.492.651,00							
1.19	CIELO RASO											
1.19.1	CIELORASOS EN DRYWALL	M2	78,50	35.140,00				78,50	2.758.490,00	100,00	-	-
	SUB-TOTAL				2.758.490,00							
	CONSTRUCCION BLOQUE 2 PISTA ATLETICA CUCUTA 76				29.874.836,73							
1.00	AREA DE ENFERMERIA Y CONTROL DOPAJE								29.874.836,73			
1.1	PRELIMINARES											
1.1.1	LOCALIAZCION Y REPLANTEO	M2	119,69	2.674,00								
1.2	EXCAVACIONES				320.051,06							
1.2.1	EXCV MANUAL H<2M ARCILLA DURA ZAPATAS	M3	25,28	37.844,00				119,69	320.051,06	100,00	-	-
1.2.2	EXCV MANUAL H<2M ARCILLA DURA PISOS	M3	18,36	37.844,00	956.696,32							
1.2.3	EXCV MANUAL H<2M ARCILLA DURA VIGA	M3	-	37.844,00	581.283,84							
1.3	RELLENO											
	RELLENO MATERIAL GRAVA COMPACTADA ZAPATAS	M3	-	60.050,00				25,28	956.696,32	100,00	-	-
1.3.1	RELLENO MATERIAL EXCAVACION ZAPATAS	M3	40,13	60.050,00				18,36	37.844,00	100,00	-	-
1.3.2	RELLENO GRAVA TRITUR/VIBROCOMPAC PISOS	M3	-	20.562,00	2.409.806,50							
1.3.3	CONCRETOS	M3	3,48	60.050,00				40,13	2.409.806,50	100,00	-	-
1.4	CONCRETOS				208.974,00							
1.4.1	ZAPATA CONCENTRICA A<2M*2 Z3 1*1	M3	-	903.481,00				3,48	208.974,00	100,00	-	-
1.4.1.1	ZAPATA CONCENTRICA A<2M*2 Z3 0.8*0.8	M3	-	694.733,00				-	-	-	-	-
1.4.2	VIGA DE AMARRE (30*30) 21 Mpa CON REF	ML	-	97.934,00				-	-	-	-	-



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.4.3	VIGA SOBRE MURO 20*25 CON REFUERZO	ML	-	52.219,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3.1	VIGA SOBRE MURO 15*25 CON REFUERZO	ML	-	50.681,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.4	PEDESTAL CONCRETO 28 Mpa REFORZADA	M3	-	1.476.261,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.4.1	PEDESTAL CONCRETO 28 Mpa	M3	-	822.709,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.5	COLUMNA DE 25*25	ML	-	89.089,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.6	COL DE CONFINAMIENTO CON REFUERZO 15*25	ML	-	63.809,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.6	COL DE CONFINAMIENTO CON REFUERZO 15*25	ML	-	57.694,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.7	PLACA METALDEK DE 2° CAL 16 E=10	M2	-	148.716,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.8	IMPERMEABILIZACION MANTO ASFALTICO 3MM	M2	139,87	56.338,00	7.879.996,08	-	-	139,87	7.879.996,08	100,00	-	-
1.5	MAMPOSTERIA	M2	42,35	39.079,00	1.654.995,65	-	-	42,35	1.654.995,65	100,00	-	-
1.5.1	MURO EN LADRILLO DE OBRA e=0,12	M2	-	26.921,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	ANTEPISOS	M2	67,74	85.771,00	5.810.127,54	-	-	67,74	5.810.127,54	100,00	-	-
1.6.1	ANTEPISOS CON MALLA ELECTROSOLDADA	M2	10,95	38.831,00	425.199,45	-	-	10,95	425.199,45	100,00	-	-
1.7	PISOS	M2	38,86	45.871,00	1.782.547,06	-	-	38,86	1.782.547,06	100,00	-	-
1.7.1	PISO EN PORCELANATO	M2	192,34	5.617,00	1.080.373,78	-	-	192,34	1.080.373,78	100,00	-	-
1.7.2	PISO CERAMICA BANO AGHATA 44*44 CM	M2	13,01	200.000,00	2.602.000,00	-	-	13,01	2.602.000,00	100,00	-	-
1.8	PANETES	M2	0,50	200.000,00	100.000,00	-	-	0,50	100.000,00	100,00	-	-
1.8.1	PANETE LISO MUROS 1:5	M2	-	133.080,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9	ENCHAPES	M2	-	144.908,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.1	ENCHAPE MUROS	M2	-	253.240,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10	ESTUCCO	M2	1,00	141.970,00	141.970,00	-	-	1,00	141.970,00	100,00	-	-
1.10.1	ESTUCCO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	M2	-	257.839,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11	PINTURA	M2	1,00	141.970,00	141.970,00	-	-	1,00	141.970,00	100,00	-	-
1.11.1	PINTURA EN VINILO SOBRE ESTUCCO	M2	-	141.970,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12	CARPINTERIA VENTANAS	M2	1,00	141.970,00	141.970,00	-	-	1,00	141.970,00	100,00	-	-
1.12.1	VENTANA AL NAT CORR 5020 V4mm 1*1,30	M2	-	10.596,32	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.2	VENTANA AL NAT CORR 5020 V4mm 0,5*0,5	M2	-	64.890,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13	PUERTAS EN MADERA	UND	-	44.840,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.1	PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA	UND	-	275.448,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.2	PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA 0,7*2,1	UND	-	31.713,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.2.1	MARCO MET DE PUERTA CALB 20 e=0,12	UND	-	133.080,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14	DIVISION METALICA ENTAMBORADA 1 1/2" CAL 18	UND	-	144.908,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15	APARATOS SANITARIOS	M2	-	253.240,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.1	SANITARIO AVANTI COLOR	UND	1,00	254.102,00	254.102,00	-	-	1,00	254.102,00	100,00	-	-
1.15.2	LAVAMANOS PEDESTAL AVANTI COLOR CLARO	UND	-	257.839,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.3	INSTALACION DUCHA	UND	1,00	141.970,00	141.970,00	-	-	1,00	141.970,00	100,00	-	-
1.16	INSTALACION TUBERIA SANITARIA	UND	1,00	141.970,00	141.970,00	-	-	1,00	141.970,00	100,00	-	-
1.16.1	EXCAVACION TUBERIA SANITARIA	M3	5,93	37.844,00	224.414,92	-	-	5,93	224.414,92	100,00	-	-
1.16.2	EXCAVACION CAJAS DE INSP (0,6*0,6)	M3	0,28	37.844,00	10.596,32	-	-	0,28	10.596,32	100,00	-	-
1.16.3	RELLENO EN ARENA E=0,05	M3	1,30	64.890,00	84.357,00	-	-	1,30	84.357,00	100,00	-	-
1.16.4	RELLENO MATERIAL DE EXCAVACION	M3	-	44.840,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.5	CAJA DE INSPECCION 60*60*60	UND	-	275.448,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.6	TUBERIA AGUAS SERVIDAS D=4"	ML	3,00	31.713,00	95.139,00	-	-	3,00	95.139,00	100,00	-	-



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCLUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPEI No. 2010-05-4000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR		
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR	
17.7	CABLE UTP SE	ML	134,50	15.000,00									
ITEMS NO PREVISTOS PARTE ELECTRICA PISTA ATLETICA CUCUTA 75						2.017.500,00	134,50	2.017.500,00	134,50	2.017.500,00	100,00		
18.00	TABLEROS Y SALIDAS ELECTRICAS												
18.1	REFLECTOR RECTANGULAR DE 400W 220V	UND		481.797,00									
18.2	SALIDA DE ALUMBRADO. INCLUYE LAMPARA FLUORESCENTE 2X28W	UND	28,00	291.639,00	8.165.892,00								
18.3	SALIDA DE ALUMBRADO. INCLUYE LAMPARA 1X26W	UND	6,00	291.639,00	1.749.834,00								
18.4	SALIDA TOMA COMUN P/T 100W-120V	UND	44,00	79.449,00	3.495.756,00	19,00	1.509.531,00	6,00	1.749.834,00	100,00			
18.5	ADECUACION TABLEROS ELECTRICOS	GL	2,00	728.000,00	1.456.000,00	2,00	1.456.000,00	44,00	3.495.756,00	100,00			
18.6	ADECUACION SALIDAS ELECTRICAS	GL	74,00	144.849,00	10.704.026,00	74,00	10.704.026,00	2,00	1.456.000,00	100,00			
19	ILUMINACION PARQUEADEROS Y PISTA												
19.1	APOYO PARA REFLECTORES	UND	11,00	246.127,00	2.707.397,00								
19.2	APOYO PARA LUMINARIA	UND	24,00	244.085,00	5.858.040,00	11,00	2.707.397,00	11,00	2.707.397,00	100,00			
19.3	REFLECTOR CIRCULAR DE 1500W X 220V	UND	96,00	1.419.700,00	136.291.200,00	24,00	5.858.040,00	24,00	5.858.040,00	100,00			
19.4	REFLECTOR RECTANGULAR DE 150W 220V	UND	6,00	374.000,00	2.244.000,00	6,00	2.244.000,00	96,00	136.291.200,00	100,00			
19.5	Caja Hermética Para Derivacion LAMPARAS de 1500 W en Torres de 20 metros	UND	4,00	424.165,00	1.696.660,00	4,00	1.696.660,00	6,00	2.244.000,00	100,00			
20	PROTECCION DESCARGAS ATMOSFERICAS												
20.1	PARARRAYOS	UND	4,00	320.649,00	1.282.596,00	4,00	1.282.596,00	4,00	1.282.596,00	100,00			
20.2	BAJANTES AL 1#2/0 AWG DESNUDO CON SISTEMA PUESTA A TIERRA DE ALUMBRADO	ML	120,00	181.208,00	21.744.960,00	120,00	21.744.960,00	4,00	1.282.596,00	100,00			
20.3	SISTEMA PUESTA A TIERRA DE ALUMBRADO	UND	4,00	700.000,00	2.800.000,00	4,00	2.800.000,00	120,00	21.744.960,00	100,00			
21	RED DE VOZ Y DATOS												
21.1	SWITCHE 48 PUESTOS 3 COM	UND		1.523.750,00				4,00	2.800.000,00	100,00			
21.2	GABINETE DE PISO COMPULITE 1,2x61x64 12	UND		902.750,00									
21.3	UPS 1 KVA	UND		246.100,00									
21.4	CANALETA PLASTICA CON ACCESORIOS	ML	25,00	31.943,55	798.588,75	25,00	798.588,75						
21.5	EQUIPO PLANTA TELEFONICA	UND	1,00	3.190.000,00	3.190.000,00	1,00	3.190.000,00	25,00	798.588,75	100,00			
SUB-TOTAL						3.190.000,00	1,00	3.190.000,00	1,00	3.190.000,00	100,00		
ITEMS NO PREVISTOS						240.627.596,67				240.627.596,67			
ZONA DE COMPETENCIA DEPORTIVAS (MEDIA LUNA)													
1	MEDIA LUNA												
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	1.205,00	2.676,62	3.225.327,10								
1.2	EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR H=1	M3	1.361,16	26.841,05	36.534.963,62			1.205,00	3.225.327,10	100,00			
1.3	EXCAVACION MANUAL ARCILLA DURA	M3	55,87	37.844,00	2.114.344,28			1.361,16	36.534.963,62	100,00			
1.3	GEOTEXTIL PARA FILTROS	M2	1.374,44	5.000,00	6.872.200,00			55,87	2.114.344,28	100,00			
1.4	RELLENO GRAVA TRITUR/VIBROCOMPAC	M3	18,24	60.050,00	1.095.312,00			1.374,44	6.872.200,00	100,00			
1.5	SUB BASE GRANULAR e=0,88	M2	1.205,00	43.210,00	52.068.050,00			18,24	1.095.312,00	100,00			
1.6	BASE GRANULAR e=0,2 COMPACTACION	M2	1.205,00	18.210,00	21.943.050,00			1.205,00	52.068.050,00	100,00			
1.7	IMPRIMACION LECHADA (EMULSION)	M2		14.501,00				1.205,00	21.943.050,00	100,00			
1.8	CAPA DE RODADURA ASFALTICA e=0,05	M2		17.083,65									
1.9	HERCULAN SR NATIONAL INCLUYE	M2		450.000,00									
1.10	HERCULAN SR NATIONAL INCLUYE	M2	1.264,15	276.465,00	349.417.380,75	464,75	128.459.223,75	1.264,15	349.417.380,75	100,00			
1.11	CONCRETO REFORZADO MURO	ML	76,00	166.856,00	12.680.980,00			76,00	12.680.980,00	100,00			
1.12	GEOTEXTIL PARA FILTRO	M2	258,35	5.000,00	1.291.750,00			258,35	1.291.750,00	100,00			
1.13	MATERIAL GRANULAR 1" PARA FILTRO	M3	12,16	63.745,00	775.139,20								
1.14	CONCRETO DE SANEAMIENTO	M2	52,33	26.356,00	1.379.209,48								
1.15	IMPRIMACION EN CALIENTE	M2	1.205,00	3.724,00	4.487.420,00			1.205,00	1.379.209,48	100,00			



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPTI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

FOR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.16	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA CARPETA	M3	60,25	532.067,00	32.057.036,75	-	-	60,25	32.057.036,75	100,00	-	-
SUB-TOTAL					625.842.163,18				625.842.163,18			
ITEMS NO PREVISTOS												
CONSTRUCCION PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
1	HERCULAN FALTANTE PISTA											
1.1	HERCULAN SR NATIONAL INCLUYE DEMARCACION	M2	-	450.000,00	-							
1.2	HERCULAN SR NATIONAL INCLUYE DEMARCACION	M2	1.562,00	276.405,00	431.744.610,00	862,00	238.261.110,00	1.562,00	431.744.610,00	100,00	-	-
2	CERRAMIENTO EN LONA VERDE	ML	581,17	7.807,84	4.537.682,37			581,17	4.537.682,37	100,00	-	-
3	FOTO FINISCH											
3.1	EXCAVACION MECANICA	M3	-	26.841,00	-							
3.2	ESTABILIZACION BASE GRANULAR	M2	-	32.182,00	-							
3.3	GRAVA TRITURADA	M3	-	80.050,00	-							
3.4	PISO EN CONCRETO 10CM	M2	41,86	48.400,89	2.026.061,26	5,00	242.004,45	41,86	2.026.061,26	100,00	-	-
3.5	SARDINEL 70 CMS	ML	-	75.000,00	-							
3.6	CASETA EN LADRILLO	UND	2,00	300.000,00	600.000,00	2,00	600.000,00	2,00	600.000,00	100,00	-	-
3.7	BORDILLO DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO REFORZADO 40 CMS	ML	34,63	47.747,00	1.653.478,61	7,27	347.120,69	34,63	1.653.478,61	100,00	-	-
3.8	SUB-BASE GRANULAR	M3	5,53	63.544,00	351.398,32			5,53	351.398,32	100,00	-	-
3.9	BASE GRANULAR	M3	8,47	65.891,00	558.096,77	1,10	72.480,10	8,47	558.096,77	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS												
3.10	EXCAVACION MANUAL	M3	18,93	37.844,00	716.386,92	7,41	280.424,04	18,93	716.386,92	100,00	-	-
SUB-TOTAL					442.187.714,25				442.187.714,25			
ITEMS NO PREVISTOS												
CONSTRUCCION CERRAMIENTO PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
1	ESTRUCTURA CERRAMIENTO PERIMETRAL											
1.1	CONCRETO VIGA REF 0,2*0,3	ML	571,80	68.120,00	38.951.016,00			571,80	38.951.016,00	100,00	-	-
1.2	CONCRETO DE SANEAMIENTO	M2	205,35	26.356,00	5.412.204,60			205,35	5.412.204,60	100,00	-	-
1.3	MINIPILOTES EN CONCRETO REFORZADO	ML	171,25	62.334,44	10.674.772,85			171,25	10.674.772,85	100,00	-	-
2	MURO CONTENCIÓN CERRAMIENTO											
2.1	EXCAVACION MECANICA MURO	M3	105,98	28.841,00	2.844.609,18			105,98	2.844.609,18	100,00	-	-
2.2	GEOTEXTIL	M2	92,40	5.000,00	462.000,00			92,40	462.000,00	100,00	-	-
2.3	MURO CONCRETO CICLOPEO	M3	64,87	408.653,00	26.509.320,11			64,87	26.509.320,11	100,00	-	-
SUB-TOTAL					84.853.922,74				84.853.922,74			
ITEMS NO PREVISTOS												
CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
1	EXCAVACIONES											
1.1	EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR H=1	M3	807,59	26.841,00	21.676.523,19			807,59	21.676.523,19	100,00	-	-
1.2	EXCAVACIONES EN ARCILLA DURA H<2M	M3	93,25	37.844,00	3.528.953,00			93,25	3.528.953,00	100,00	-	-
2	RELLENOS											
2.1	RELLENO GRAVA TRITURADA COMPACTADA	M3	43,80	60.050,00	2.630.190,00			43,80	2.630.190,00	100,00	-	-
2.2	RELLENO EN GRAVA SUCIA	M3	315,73	44.452,09	14.034.858,38			315,73	14.034.858,38	100,00	-	-
3	GEOTEXTIL MURO CONCRETO CICLOPEO	M2	397,00	5.000,00	1.985.000,00			397,00	1.985.000,00	100,00	-	-
4	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE	M3	20,00	53.842,00	1.076.840,00			20,00	1.076.840,00	100,00	-	-
5	DEMOLICION A MAQUINA CONCRETO	M2	24,53	8.400,00	206.052,00			24,53	206.052,00	100,00	-	-
6	MURO CONCRETO CICLOPEO	M3	244,78	408.653,00	100.030.081,34			244,78	100.030.081,34	100,00	-	-



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

26/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPEI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
ITEMS NO PREVISTOS												
7	CORTE Y DILATACION DE CONCRETO	ML	58,00	19.317,00	1.120.386,00	58,00	1.120.386,00	58,00	1.120.386,00	100,00	-	-
	SUB-TOTAL				146.288.883,91				146.288.883,91			
ITEMS NO PREVISTOS												
CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS												
1	PARQUEADERO ZONA PMR Y VIP											
1.1	BASE GRANULAR ESTABILIZADA E= 50 CM	M2	-	32.182,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	PISO CONCRETO 3000 PSI E= 15 CMS	M2	449,70	71.890,43	32.329.126,37	-	-	-	-	-	-	-
1.3	SARDINEL EN CONCRETO REFORZADO H= 70	ML	-	75.000,00	-	-	-	449,70	32.329.126,37	100,00	-	-
1.4	POZO SEPTICO	UND	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.5	EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR	M3	247,07	26.941,00	6.631.605,87	-	-	1,00	1.500.000,00	100,00	-	-
1.6	ESTABILIZACION DE SUELO E = 0,15	M3	66,41	48.183,00	3.199.833,03	-	-	247,07	6.631.605,87	100,00	-	-
1.7	SUB-BASE GRANULAR	M3	91,02	83.644,00	5.783.774,88	-	-	66,41	3.199.833,03	100,00	-	-
1.8	BASE GRANULAR	M3	98,45	65.891,00	6.486.968,95	-	-	91,02	5.783.774,88	100,00	-	-
1.9	BORDILLO EN CONCRETO REFORZADO H 40	ML	18,95	47.747,00	904.805,65	-	-	98,45	6.486.968,95	100,00	-	-
2.0	BORDILLO EN CONCRETO REFORZADO H 1.0	ML	11,85	96.188,00	1.139.827,80	-	-	18,95	904.805,65	100,00	-	-
2.1	BORDILLO EN CONCRETO REFORZADO H 1.2 MT A 1,4 MTS	ML	16,04	111.497,00	1.788.411,88	-	-	11,85	1.139.827,80	100,00	-	-
3.0	CASETA DE CONTROL							16,04	1.788.411,88	100,00	-	-
3.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	11,10	2.674,00	29.681,40	-	-	-	-	-	-	-
3.2	EXCAVACION MANUAL ARCILLA DURA	M3	1,32	37.844,00	49.954,08	-	-	11,10	29.681,40	100,00	-	-
3.3	RELLENO GRAVA TRITURADA	M3	1,22	60.050,00	73.261,00	-	-	1,32	49.954,08	100,00	-	-
3.4	CONCRETO REFORZADO MINIPITOLES	ML	5,28	120.349,00	635.442,72	0,12	7.206,00	1,22	73.261,00	100,00	-	-
3.5	CONCRETO REFORZADO COLUMNAS 12 x 25	ML	12,00	45.696,00	548.352,00	-	-	5,28	635.442,72	100,00	-	-
3.6	VIGA DE AMARRE CONCRETO REF. 20x30	ML	8,60	68.120,00	585.832,00	-	-	12,00	548.352,00	100,00	-	-
3.7	PLACA MACIZA EN CONCRETO REFORZADO	M2	10,44	98.816,00	1.031.639,04	-	-	8,60	585.832,00	100,00	-	-
3.8	MURO EN LADRILLO A LA VISTA UNA CARA	M2	7,89	48.266,50	380.822,69	-	-	10,44	1.031.639,04	100,00	-	-
3.9	HIDROFUGO DE MUROS	M2	7,89	10.729,00	84.651,81	1,90	91.708,35	7,89	380.822,69	100,00	-	-
3.10	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS DE 1 A 1 1/2"	ML	4,50	12.891,00	58.009,50	-	-	7,89	84.651,81	100,00	-	-
3.11	MORTERO DE NIVELACION	M2	9,52	22.500,00	214.200,00	-	-	4,50	58.009,50	100,00	-	-
3.12	IMPERMEABILIZACION MANTO ASFALTICO 3MM	M2	11,32	56.338,00	637.746,16	-	-	9,52	214.200,00	100,00	-	-
3.13	PANETE MUROS 1:4	M2	8,71	13.833,00	120.485,43	11,32	637.746,16	11,32	637.746,16	100,00	-	-
3.14	FILOS Y DILATACIONES	ML	15,98	5.533,50	88.425,33	-	-	8,71	120.485,43	100,00	-	-
3.15	PANETE BAJO PLACA	M2	10,44	14.643,75	152.880,75	15,98	88.425,33	15,98	88.425,33	100,00	-	-
3.16	PASTA ACRILICA BAJO PLACA INCLUYE	M2	5,45	22.056,00	120.205,20	10,44	152.880,75	10,44	152.880,75	100,00	-	-
3.17	ESTUCO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	M2	8,58	5.849,00	50.184,42	-	-	5,45	120.205,20	100,00	-	-
3.18	PINTURA SOBRE MUROS	M2	8,58	5.817,00	48.193,86	-	-	8,58	50.184,42	100,00	-	-
3.19	PLACA CONTRAPISO 10 CM	M2	4,08	48.400,89	197.475,63	-	-	8,58	48.193,86	100,00	-	-
3.20	INSTALACIONES ELECTRICAS					4,08	197.475,63	4,08	197.475,63	100,00	-	-
3.20.1	SALIDA PARA LAMPARA INCLUYE PLAFON	UND	4,00	83.790,00	335.160,00	-	-	-	-	-	-	-
3.20.2	SALIDA PARA LAMPARA	UND	-	79.449,00	-	4,00	335.160,00	4,00	335.160,00	100,00	-	-
3.20.2	SALIDA DE TOMA COMUN	UND	2,00	79.449,00	158.898,00	-	-	-	-	-	-	-
3.20.3	SUM E INST LAMPARA DE SOBREPONER	UND	-	37.808,00	-	2,00	158.898,00	2,00	158.898,00	100,00	-	-
3.20.5	SALIDA PARA TELEFONO	UND	-	78.974,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.21	MESON EN CONCRETO REFORZADO INC.	ML	1,70	62.307,00	105.921,90	-	-	-	-	-	-	-
3.22	GOTERO	ML	13,20	6.240,00	82.368,00	1,70	105.921,90	1,70	105.921,90	100,00	-	-
3.23	PISO EN CERAMICA	M2	4,08	38.381,00	156.594,48	-	-	13,20	82.368,00	100,00	-	-
3.24	GUARDAESCOBNA EN CERAMICA	ML	7,38	8.692,50	64.150,65	-	-	4,08	156.594,48	100,00	-	-



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CG-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR		
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR	
3,25	PUERTA METALICA CAL 18 INC. MARCO Y	M2	2,07	174.180,56									
3,28	CERRADURA	UND	1,00	54.982,50	360.553,76	2,07	360.553,76	2,07	360.553,76	100,00	-	-	
3,27	VENTANA METALICA CAL 18 INC. PINTURA Y VIDRIO	M2		127.946,00	54.982,50	1,00	54.982,50	1,00	54.982,50	100,00	-	-	
4,0	TOPELLANTAS EN CONCRETO 3500 PSI	UND	28,00	45.105,00									
5,0	BARRACA MANUAL PARQUEADERO	UND	2,00	760.988,00	1.262.940,00			28,00	1.262.940,00	100,00	-	-	
ITEMS NO PREVISTOS								2,00	1.521.976,00	100,00	-	-	
6,0	REJAS METALICAS	M2	9,84	166.486,00									
7,0	VENTANA EN ALUMINIO	M2	9,84	200.000,00	1.638.222,24	9,84	1.638.222,24	9,84	1.638.222,24	100,00	-	-	
8,0	DEMARCAACION TOPELLANTAS	M2	8,95	19.284,00	1.968.000,00	8,95	1.968.000,00	8,95	1.968.000,00	100,00	-	-	
9,0	DEMARCAACION LOGOS DE PMR	M2	63,33	17.934,00	1.135.760,22	63,33	1.135.760,22	63,33	1.135.760,22	100,00	-	-	
10,0	ALFAJIAS EN CONCRETO e= 0.06 MTS	ML	1,90	22.750,00	43.225,00	1,90	43.225,00	1,90	43.225,00	100,00	-	-	
11,0	ALISTADO DE PISO e=3 CM	M2	4,08	16.085,88	65.634,47	4,08	65.634,47	4,08	65.634,47	100,00	-	-	
12,0	PINTURA BAJA PLACA	M2	4,31	5.617,00	24.209,27	4,31	24.209,27	4,31	24.209,27	100,00	-	-	
13,0	ESTUCCO BAJA PLACA	M2	4,31	5.849,00	25.209,19	4,31	25.209,19	4,31	25.209,19	100,00	-	-	
14,0	PANETE DE VIGAS Y COLUMNAS	ML	54,38	10.349,29	562.794,39	54,38	562.794,39	54,38	562.794,39	100,00	-	-	
SUB-TOTAL					74.810.889,32				74.810.889,32				
2	CIRCULACIONES												
2.1	BASE GRANULAR ESTABILIZADA E= 50 CM	M2	-	32.182,00									
2.2	PLACA CONTRAPISO 10 CMS	M2	1.310,00	48.400,88	63.405.165,90			1.310,00	63.405.165,90	100,00	-	-	
2.3	ALISTADO PISOS 3 CMS	M2	865,67	16.086,88	13.925.929,41	75,77	1.218.902,90	865,67	13.925.929,41	100,00	-	-	
2.4	SARDINEL EN CONCRETO REFORZADO H= 70	ML	372,38	75.000,00	27.928.500,00			372,38	27.928.500,00	100,00	-	-	
2.5	CUNETTA PERIMETRAL	ML		51.413,00									
2.6	EXCAVACION MECANICA	M3	899,57	26.841,00	24.145.358,37	78,47	2.106.213,27	899,57	24.145.358,37	100,00	-	-	
2.7	TUBERIA 3" AGUAS LLUVIAS	ML	51,40	21.381,00	1.088.983,40			51,40	1.088.983,40	100,00	-	-	
2.8	REJILLAS 3"	UND	10,00	5.905,00	59.050,00			10,00	59.050,00	100,00	-	-	
2.9	ESTABILIZACION DE MATERIAL E= 0,15	M3	91,58	48.183,00	4.412.599,14			91,58	4.412.599,14	100,00	-	-	
2.10	SUB-BASE GRANULAR	M3	329,14	63.544,00	20.914.872,16	78,78	5.005.996,32	329,14	20.914.872,16	100,00	-	-	
2.11	BASE GRANULAR	M3	255,91	65.891,00	16.862.165,81	0,02	1.317,82	255,91	16.862.165,81	100,00	-	-	
2.12	SARDINEL EN CONCRETO REFORZADO H= 1,0	ML	37,60	96.188,00	3.616.668,80	1,00	96.188,00	37,60	3.616.668,80	100,00	-	-	
2.13	SARDINEL EN CONCRETO REFORZADO H= 40 CMS	ML	93,19	47.747,00	4.449.542,93			93,19	4.449.542,93	100,00	-	-	
2.14	TUBERIA 4 AGUAS LLUVIAS	ML	86,00	26.545,00	2.282.870,00			86,00	2.282.870,00	100,00	-	-	
2.15	TAPA CON MARCO EN ANGULO CAJAS	UND	7,00	120.362,46	842.537,22			7,00	842.537,22	100,00	-	-	
2.16	TUBERIA AGUA PRESION 3/4	ML	33,60	12.721,00	427.425,60			33,60	427.425,60	100,00	-	-	
2.17	TUBERIA AGUA PRESION PVC 1 1/2	ML	98,80	13.171,00	1.301.294,80			98,80	1.301.294,80	100,00	-	-	
2.18	SIFON 3	UND	10,00	13.056,00	130.560,00			10,00	130.560,00	100,00	-	-	
2.19	ASEO Y LIMPIEZA	M2	1.377,19	992,00	1.366.172,48	877,19	870.172,48	1.377,19	1.366.172,48	100,00	-	-	
2.20	CORTE Y DEMOLICION DE PISOS EN CONCRETO Incluye retiro	M2	9,51	13.386,00	127.291,35			9,51	127.291,35	100,00	-	-	
2.21	RESANES DE PISOS EN CONCRETO e= 0.10 MTS	M2	9,51	32.780,00	311.737,80			9,51	311.737,80	100,00	-	-	
2.22	MURO EN CONCRETO REFORZADO HPROM= 1.70 MTS	ML	21,00	407.581,00	8.559.201,00			21,00	8.559.201,00	100,00	-	-	
2.23	EXCAVACION MANUAL	M3	5,94	37.844,00	224.793,36			5,94	224.793,36	100,00	-	-	
2.24	GEOTEXTIL	M2	42,20	5.000,00	211.000,00	15,88	79.400,00	42,20	211.000,00	100,00	-	-	
ITEMS NO PREVISTOS													
2.25	PISO EN TABLETA DE 30X30 CM	M2	327,20	55.774,00	18.249.252,80	327,20	18.249.252,80	327,20	18.249.252,80	100,00	-	-	



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001988 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPTI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 08

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UMID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
2.26	CONCRETO DE SANEAMIENTO	M2	25,32	26.356,00								
2.27	GUARDAESCOBNA EN CERAMICA	ML	29,49	8.692,60	667.333,92	25,32	667.333,92	25,32	667.333,92	100,00	-	-
	SUB-TOTAL				256.341,83	29,49	256.341,83	29,49	256.341,83	100,00	-	-
3	ZONA DE LLAMADO				215.778.648,07				215.778.648,07			
3.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	486,34	2.674,00								
3.2	EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR H=1	M3	499,60	26.841,00	1.300.473,16	29,93	80.032,82	486,34	1.300.473,16	100,00	-	-
3.3	EXCAVACION MANUAL	M3	8,13	37.844,00	13.409.763,60	81,59	2.189.957,19	499,60	13.409.763,60	100,00	-	-
3.4	GEOTEXTIL PARA FILTROS	M2	556,88	5.000,00	307.671,72			8,13	307.671,72	100,00	-	-
3.5	SUB BASE GRANULAR e=0,68	M2	408,90	43.210,00	2.784.400,00	25,09	125.450,00	556,88	2.784.400,00	100,00	-	-
3.6	BASE GRANULAR e=0,2 COMPACTACION	M2	408,90	18.210,00	17.668.569,00	13,23	571.868,30	408,90	17.668.569,00	100,00	-	-
3.7	GRAVA TRITURADA COMPACTADA	M3	148,47	60.050,00	7.446.069,00	13,23	240.918,30	408,90	7.446.069,00	100,00	-	-
3.8	CONCRETO SANEAMIENTO	M2	131,97	26.356,00	8.915.815,66			148,47	8.915.815,66	100,00	-	-
3.9	MURO EN CONCRETO REFORZADO H = 2 MTS	ML	66,89	471.113,50	3.478.201,32	18,37	484.159,72	131,97	3.478.201,32	100,00	-	-
3.10	MURO EN CONCRETO REFORZADO H = 1 MTS	ML	58,74	168.855,00	31.512.782,02	8,95	4.216.466,83	66,89	31.512.782,02	100,00	-	-
3.11	BARANDA METALICA	ML	66,74	198.813,00	9.801.062,70	0,90	150.169,50	58,74	9.801.062,70	100,00	-	-
3.12	PISO EN CONCRETO E= 10 CMS HERCULAN SR NATIONAL INCLUYE	M2	408,90	48.400,89	13.268.779,62			66,74	13.268.779,62	100,00	-	-
3.13	DEMARCAACION	M2	372,50	276.405,00	19.791.123,92	6,61	319.929,88	408,90	19.791.123,92	100,00	-	-
	SUB-TOTAL				102.960.862,50	372,50	102.960.862,50	372,50	102.960.862,50	100,00		
4	ZONA DE AMBULANCIAS Y CARPAS				232.646.574,22				232.646.574,22			
4.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	456,31	2.674,00								
4.2	EXCAVACION MECANICA	M3	-	63.809,00	1.220.172,94							
4.3	EXCAVACION MANUAL	M3	39,57	37.844,00				456,31	1.220.172,94	100,00	-	-
4.4	BASE GRANULAR ESTABILIZADA E= 50 CM	M2	-	32.182,00	1.497.487,08	5,54	209.655,76					
4.5	GRAVA TRITURADA COMPACTADA	M3	-	48.400,89				39,57	1.497.487,08	100,00	-	-
4.6	ANTEPISO EN CONCRETO E= 0,16	M2	-	49.641,00								
4.7	SARDINEL EN CONCRETO REFORZADO H= 70	ML	-	75.000,00								
4.8	EXCAVACION MECANICA	M3	336,00	26.841,00	9.018.576,00							
4.9	ESTABILIZACION DE MATERIAL E= 0,15	M3	63,00	48.183,00	3.035.529,00			336,00	9.018.576,00	100,00	-	-
4.10	SUB-BASE GRANULAR	M3	64,39	63.544,00	4.091.598,16	1,39	88.326,16	63,00	3.035.529,00	100,00	-	-
4.11	BASE GRANULAR	M3	111,51	65.891,00	7.347.505,41	1,85	121.898,35	64,39	4.091.598,16	100,00	-	-
4.12	GRAVA TRITURADA COMPACTADA	M3	6,00	53.842,00				111,51	7.347.505,41	100,00	-	-
4.13	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE	M2	36,34	43.298,74	323.052,00							
4.14	PISO EN TABLETA EN ANDINA	M2	406,32	71.890,43	1.573.476,21	36,34	1.573.476,21	6,00	323.052,00	100,00	-	-
4.15	PISO EN CONCRETO E = 0,15 CMS	ML	84,42	47.747,00	29.210.519,52			406,32	1.573.476,21	100,00	-	-
4.16	BORDILLO DE CONFINAMIENTO 40 CMS	M2	32,10	48.400,89	4.030.801,74			84,42	29.210.519,52	100,00	-	-
4.17	PISO EN CONCRETO E = 0,10 CMS	M2	20,00	45.105,00	1.553.668,57			32,10	4.030.801,74	100,00	-	-
4.18	TOPELLANTAS EN CONCRETO 3500 PSI	UND	20,00	45.105,00	902.100,00			20,00	1.553.668,57	100,00	-	-
	SUB-TOTAL				63.804.488,63				63.804.488,63			
ITEMS NO PREVISTOS												
CONSTRUCCION OBRA ELECTRICA PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
1	ACOMETIDA EN 5 n. 4 EN DUCTO DE 2	ML		75.000,00								
2	ACOMETIDA EN 5 n. 2 EN DUCTO DE 2	ML		97.000,00								
3	ACOMETIDA EN 5 n. 1/0 EN DUCTO DE 4	ML		188.000,00								
4	ACOMETIDA EN DUCTO 2 CON 5 N. 8	ML		42.500,00								
5	ACOMETIDA EN DUCTO DE 2 EN DUCTO 1 1/2	ML		42.500,00								
6	CARCAMO EN CONCRETO	ML	7,40	78.000,00								
	SUB-TOTAL				577.200,00	7,40	577.200,00	7,40	577.200,00	100,00		



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 09 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001888 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 78 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPP1 No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
7	ACOMETIDA SUBTERRANEA EN 3 CABLE DE COBRE MONO POLAR 2AWGXPE EN 2 DUCTOS DE 4	ML	-	42.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8	TABLERO TRIFASICO DE 24 CTS	UND	1,00	1.087.891,00	1.087.891,00	-	-	-	-	-	-	-
9	CAJAS DE PASO DE 20*20	UND	-	60.000,00	-	1,00	1.087.891,00	1,00	1.087.891,00	100,00	-	-
10	DEMOLICION DE PISO EN CONCRETO	ML	-	9.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESANES DE PISOS EN CONCRETO	ML	-	375.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
12	MASTILES EN ACERO 20 MTS	UND	4,00	29.500.000,00	118.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
13	ESTRUCTURA PARA POSTES LAMPARAS	UND	-	7.500.000,00	-	-	-	4,00	118.000.000,00	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS CIMENTACION MASTILES EN ACERO												
14	CAISSONS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14,1	EXCAVACION MANUAL H 0.2 MTS EN ARCILLA	M3	28,50	37.844,00	1.078.554,00	-	-	-	-	-	-	-
14,2	EXCAVACION MANUAL H 2 A 4 MTS EN	M3	23,07	53.636,00	1.235.075,52	3,17	169.709,12	28,50	1.078.554,00	100,00	-	-
14,3	CONCRETO DE SANEAMIENTO	M2	8,54	26.356,00	225.080,24	-	-	23,07	1.235.075,52	100,00	-	-
14,4	RELLENO EN ORAVA TRITURADA	M3	11,12	60.050,00	667.756,00	-	-	8,54	225.080,24	100,00	-	-
14,5	CONCRETO CICLOPEO	M3	29,71	257.145,00	7.639.777,95	-	-	11,12	667.756,00	100,00	-	-
14,6	CONCRETO REFORZADO PARA NUCLEO CON ACELERANTE	M3	10,07	3.178.784,00	32.010.354,88	-	-	29,71	7.639.777,95	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS OBRA ELECTRICA PISTA ATLETICA CUCUTA 78												
15,0	TABLEROS Y ACOMETIDAS BT	-	-	-	-	-	-	10,07	32.010.354,88	100,00	-	-
15,1	Acometida en BT desde TG a Torre 1 (3#2/O+1#8T)PVC 2"	ML	118,95	102.080,00	12.142.416,00	-	-	-	-	-	-	-
15,2	Acometida en BT desde TG a Torre 2 (3#4/O+1#8T)PVC 3"	ML	213,95	163.856,00	35.058.991,20	-	-	118,95	12.142.416,00	100,00	-	-
15,3	Acometida en BT desde TG a Torre 3 (3#1/O+1#8T)PVC 2"	ML	58,00	94.666,00	5.490.628,00	-	-	213,95	35.058.991,20	100,00	-	-
15,4	Acometida en BT desde TG a Torre 4 (3#3/O+1#8T)PVC 3"	ML	172,00	135.236,00	23.260.592,00	-	-	58,00	5.490.628,00	100,00	-	-
15,5	Acometida en BT desde TG a Tablero C (3#1/O+1#8T)PVC 2"	ML	145,30	94.668,00	13.754.968,80	35,30	3.341.709,80	172,00	23.260.592,00	100,00	-	-
15,6	Acometida en BT desde TC a Tablero B (4#1/O+1#10T)PVC 1"	ML	-	36.089,00	-	-	-	145,30	13.754.968,80	100,00	-	-
15,7	Acometida en BT desde TC a Tablero A (4#8+1#8T)PVC 1"	ML	74,00	32.149,00	2.379.026,00	74,00	2.379.026,00	74,00	2.379.026,00	100,00	-	-
15,8	Acometida en BT desde Tableros a Alumbrado 70W Sodio (3#10+1#10T)PVC 1"	ML	-	33.248,00	-	-	-	-	-	-	-	-
15,9	Acometida en tubeta de 3/4 en 3#12	ML	-	32.884,00	-	-	-	-	-	-	-	-
15,10	Cajas de paso BT 0,6x0,6x0,9	UND	8,00	685.424,00	5.483.392,00	2,00	1.370.848,00	8,00	5.483.392,00	100,00	-	-
15,11	Empalme prolongacion acometida cable 3/0	UND	1,00	1.089.017,00	1.089.017,00	1,00	1.089.017,00	1,00	1.089.017,00	100,00	-	-
15,12	Pedestal para tablero A (2.0x1.0x0,40 m)	UND	-	349.956,00	-	-	-	-	-	-	-	-
15,13	CORTE Y DEMOLICION DE PISOS EN CONCRETO. Incluye retiro	M2	48,14	13.385,00	644.353,90	-	-	-	-	-	-	-
15,14	RESANES DE PISOS EN CONCRETO e= 0.10 MTS	M2	47,31	32.780,00	1.550.821,80	-	-	48,14	644.353,90	100,00	-	-
16,0	RED DE MEDIA TENSION	-	-	-	-	-	-	47,31	1.550.821,80	100,00	-	-
16,1	Estructura Derivacion 730	UND	1,00	1.323.387,00	1.323.387,00	1,00	1.323.387,00	1,00	1.323.387,00	100,00	-	-
16,2	Puesta a Tierra Para MT	UND	1,00	396.339,00	396.339,00	1,00	396.339,00	1,00	396.339,00	100,00	-	-



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
15,3	Bajante en ducto IMC de 4" x 6 mts	UND	1,00	777.389,00	777.389,00	1,00	777.389,00	1,00	777.389,00	100,00	-	-
16,4	Caja de Paso MT 1.2x0.6x0.9 m.	UND	1,00	316.149,00	316.149,00	1,00	316.149,00	1,00	316.149,00	100,00	-	-
16,5	Canalización 1-4"	ML	-	36.465,00	-	-	-	-	-	-	-	-
16,6	Red MT XLPE Monopolar 3# 2	ML	38,00	97.065,00	3.688.470,00	38,00	3.688.470,00	38,00	3.688.470,00	100,00	-	-
16,7	Subestación de 225KVA. Incluye transformador	GL	1,00	90.157.058,00	90.157.058,00	1,00	90.157.058,00	1,00	90.157.058,00	100,00	-	-
16,8	Malla de Puesta a Tierra S/E	UND	1,00	1.884.892,00	1.884.892,00	1,00	1.884.892,00	1,00	1.884.892,00	100,00	-	-
16,9	Carcamo para confinar y conducir derrame hacia	UND	-	2.021.865,00	-	-	-	-	-	-	-	-
17,0	Foso para confinar derrame de aceite 1550 litros	UND	1,00	364.261,00	364.261,00	1,00	364.261,00	1,00	364.261,00	100,00	-	-
17,1	Acometida en BT desde TRF hasta TG	ML	20,00	1.095.593,00	21.911.860,00	20,00	21.911.860,00	20,00	21.911.860,00	100,00	-	-
17,2	Energización de Corta-Circuitos	UND	3,00	566.800,00	1.760.400,00	3,00	1.760.400,00	3,00	1.760.400,00	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS OBRA ELECTRICA PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
18,0	Acometida en BT desde TC a Tablero B	ML	33,40	35.814,00	1.196.187,60	33,40	1.196.187,60	33,40	1.196.187,60	100,00	-	-
19,0	Cable N. 1/0 para acometida eléctrica	ML	211,30	27.063,00	5.718.411,90	211,30	5.718.411,90	211,30	5.718.411,90	100,00	-	-
20,0	Cable N. 8 para acometida eléctrica	ML	127,10	7.350,00	934.185,00	127,10	934.185,00	127,10	934.185,00	100,00	-	-
21,0	Cable N. 4/0 para acometida eléctrica	ML	108,15	51.509,00	5.570.698,35	108,15	5.570.698,35	108,15	5.570.698,35	100,00	-	-
22,0	Cable N. 2/0 para acometida eléctrica	ML	207,15	31.509,00	6.527.089,35	207,15	6.527.089,35	207,15	6.527.089,35	100,00	-	-
23,0	Cable encauchado de 3*14	ML	192,00	11.632,00	2.233.344,00	192,00	2.233.344,00	192,00	2.233.344,00	100,00	-	-
24,0	Pedestal para tablero A en superboard	UND	1,00	363.907,00	363.907,00	1,00	363.907,00	1,00	363.907,00	100,00	-	-
25,0	Poste metálico 5 mts	UND	4,00	1.553.036,00	6.212.144,00	4,00	6.212.144,00	4,00	6.212.144,00	100,00	-	-
26,0	Poste metálico 11 mts	UND	8,00	2.153.036,00	17.224.288,00	8,00	17.224.288,00	8,00	17.224.288,00	100,00	-	-
27,0	Salida lámpara. Incluye lámpara de emergencia sub-estación eléctrica	UND	1,00	260.071,00	260.071,00	1,00	260.071,00	1,00	260.071,00	100,00	-	-
28,0	Cable N. 12 para acometida eléctrica	ML	636,00	12.159,00	7.733.124,00	636,00	7.733.124,00	636,00	7.733.124,00	100,00	-	-
29,0	Acometida en tubería de 3/4" con 3#12	ML	137,00	54.571,00	7.476.227,00	137,00	7.476.227,00	137,00	7.476.227,00	100,00	-	-
30,0	Salidas de alumbrado incluye lámpara fluorescente 2*26 w	UND	18,00	291.639,00	5.249.502,00	18,00	5.249.502,00	18,00	5.249.502,00	100,00	-	-
31,0	Salida de alumbrado de 1*26 incluye plafón	UND	17,00	118.636,00	2.016.812,00	17,00	2.016.812,00	17,00	2.016.812,00	100,00	-	-
32,0	Salida para lámparas especiales PMR. Incluye lámpara	UND	5,00	233.636,00	1.168.180,00	5,00	1.168.180,00	5,00	1.168.180,00	100,00	-	-
33,0	Excavación, Tendido de ducto de 2" y Relleno Compactado	ML	80,00	24.547,00	1.963.760,00	80,00	1.963.760,00	80,00	1.963.760,00	100,00	-	-
34,0	Tablero Trifásico 48 Circuitos	UND	1,00	2.716.306,00	2.716.306,00	1,00	2.716.306,00	1,00	2.716.306,00	100,00	-	-
35,0	Pedestal para tablero de 48 circuitos	UND	1,00	463.907,00	463.907,00	1,00	463.907,00	1,00	463.907,00	100,00	-	-
36,0	Acometida 4#4 + 1#6 T THN	ML	150,00	73.081,00	10.962.150,00	150,00	10.962.150,00	150,00	10.962.150,00	100,00	-	-
RED DE MEDIA TENSION												
33,1	Canalización 1-4"	ML	20,00	23.719,00	474.380,00	20,00	474.380,00	20,00	474.380,00	100,00	-	-
33,2	Nivelación y compactación de subrasante	M2	99,70	6.129,00	511.361,30	99,70	511.361,30	99,70	511.361,30	100,00	-	-
33,3	Excavación manual h menor 2 mts arcilla dura	M3	40,27	37.844,00	1.523.977,88	40,27	1.523.977,88	40,27	1.523.977,88	100,00	-	-
33,4	Estabilización de terreno	M3	6,08	48.183,00	292.952,64	6,08	292.952,64	6,08	292.952,64	100,00	-	-
33,5	Relleno en grava triturada	M3	44,55	60.050,00	2.675.227,50	44,55	2.675.227,50	44,55	2.675.227,50	100,00	-	-
33,6	Panelo muro mortero 1:4	M2	84,66	13.833,00	1.171.101,78	84,66	1.171.101,78	84,66	1.171.101,78	100,00	-	-
33,7	Filos y dilataciones	MI	18,00	5.533,50	99.603,00	18,00	99.603,00	18,00	99.603,00	100,00	-	-
33,8	Pasta y pintura muros	M2	48,43	22.056,00	1.068.172,08	48,43	1.068.172,08	48,43	1.068.172,08	100,00	-	-



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPi No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR		
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR	
33,9	Mortero de nivelacion placa	M2	20,25	22.500,00									
33,10	Impermeabilizacion placa plana	M2	20,25	66.338,00	456.625,00	20,25	456.625,00						
33,11	Dado en concreto 3000 psi para transformador e	M2	2,56	51.022,00	1.140.844,50	20,25	1.140.844,50	20,25	456.625,00	100,00	-	-	-
33,12	CIRCULACION SUB-ESTACION				130.616,32	2,56	130.616,32	2,56	1.140.844,50	100,00	-	-	-
33,12,1	Localizacion y replanteo	M2	25,00	2.674,00	66.890,00				130.616,32	100,00	-	-	-
33,12,2	Excavacion manual h menor 2 mts arcilla dura	M3	12,06	37.844,00	456.398,64	12,06	456.398,64	25,00	66.890,00	100,00	-	-	-
33,12,3	Refrero en grava triturada	M3	23,60	60.050,00	1.417.180,00	23,60	1.417.180,00	23,60	456.398,64	100,00	-	-	-
33,12,4	Diente de confinamiento concreto 3000 psi	M3	48,90	37.949,00	1.855.706,10	48,90	1.855.706,10	48,90	1.417.180,00	100,00	-	-	-
33,12,5	Placa de contrapiso 10 cms	M2	29,70	46.400,89	1.437.506,43	29,70	1.437.506,43	29,70	1.855.706,10	100,00	-	-	-
33,12,6	Retiro de sobrantes	M3	18,00	20.043,00	360.774,00	18,00	360.774,00	18,00	1.437.506,43	100,00	-	-	-
34,0	RED DE VOZ Y DATOS								360.774,00	100,00	-	-	-
34,1	PUNTOS DE DATOS	UND	4,00	87.286,00							-	-	-
34,2	CABLE UTP CATG. 6	ML	740,80	7.285,00	5.396.728,00	740,80	5.396.728,00	740,80	360.774,00	100,00	-	-	-
	SUB-TOTAL				492.828.545,66				349.144,00	100,00	-	-	-
	ITEMS NO PREVISTOS								5.396.728,00	100,00	-	-	-
	CONSTRUCCION OTRAS OBRAS PISTA ATLETICA CUCUTA 75								492.828.545,66		-	-	-
1	TALA DE ARBOLES	UND	31,00	150.402,00	4.662.462,00						-	-	-
2	ANDEIN PERIMETRAL										-	-	-
2,1	EXCAVACION ARCILLA DURA H<2	M3	131,91	37.844,00	4.992.002,04	25,39	960.859,16	31,00	4.662.462,00	100,00	-	-	-
2,2	GRAVA TRITURADA/COMPAC	M3	64,78	60.050,00	3.890.039,00	7,92	475.595,00	131,91	4.992.002,04	100,00	-	-	-
2,3	PISO EN CONCRETO e=7cm	M2	465,88	28.524,93	13.289.193,75			64,78	3.890.039,00	100,00	-	-	-
2,4	SARDINEL EN CONCRETO	ML	60,30	37.949,00	2.288.324,70			465,88	13.289.193,75	100,00	-	-	-
3	CONFORMACION Y DESMONTAJE TALUDES							60,30	2.288.324,70	100,00	-	-	-
3,1	CONFORMACION Y COMPACTACION TALUD	M3	428,35	19.373,00	8.298.424,55						-	-	-
3,2	RETIRO DE SOBRANTES	M3	60,00	16.800,00	1.008.420,00	30,00	504.210,00	428,35	8.298.424,55	100,00	-	-	-
4	CANASTAS PARA EL ASEO	UND	5,00	350.000,00	1.750.000,00	5,00	1.750.000,00	60,00	1.008.420,00	100,00	-	-	-
5	PORTON CERRAMIENTO	M2	22,93	285.000,00	6.535.050,00	1,93	550.050,00	5,00	1.750.000,00	100,00	-	-	-
6	CUNETAS PERIMETRAL	M2		51.413,00				22,93	6.535.050,00	100,00	-	-	-
	ITEMS NO PREVISTOS										-	-	-
7	PUERTA METALICA ACCESO PEATONAL	M2	17,09	286.000,00	4.870.660,00	14,91	4.249.350,00	17,09	4.870.660,00	100,00	-	-	-
8	BORDILLO DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO REFORZADO H= 40 CMS	ML	126,10	47.747,00	6.020.896,70			126,10	6.020.896,70	100,00	-	-	-
	SUB-TOTAL				67.605.462,74				6.020.896,70	100,00	-	-	-
	ITEMS NO PREVISTOS										-	-	-
	CONSTRUCCION ZONA CENTRAL PISTA ATLETICA CUCUTA 75								67.605.462,74		-	-	-
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	8.303,84	2.674,00	22.204.468,16						-	-	-
1,2	EXCAVACION A MAQUINA CON RETIRO	M3	6.134,00	26.841,00	164.642.694,00						-	-	-
1,3	EXCAVACION A MANO PARA FILTROS	M3	271,19	37.844,00	10.262.914,36				8.303,84	22.204.468,16	100,00	-	-
1,4	GRAVA FINA e=15cm	M3	1.245,58	53.777,83	66.984.592,61				6.134,00	164.642.694,00	100,00	-	-
1,5	ARENA GRUESA e=10cm	M3	830,38	53.777,83	44.656.036,55				271,19	10.262.914,36	100,00	-	-
1,6	LIMO ORGANICO+ARENA GRUESA e=15cm	M3	1.245,58	53.777,83	66.984.592,61				1.245,58	66.984.592,61	100,00	-	-
1,7	GRAVA TRITURADA/COMPAC TUBERIA CENTRAL	M3	28,70	60.050,00	1.723.435,00				830,38	44.656.036,55	100,00	-	-
1,8	GEOTEXTIL	M2	10.465,00	3.000,00	31.396.000,00				1.245,58	66.984.592,61	100,00	-	-
1,9	MATERIAL GRANULAR FILTRO	M3	188,09	63.745,00	11.989.797,05				28,70	1.723.435,00	100,00	-	-
1,10	TUBERIA 250 MM NOVAFORT	ML	129,80	59.502,83	7.723.467,66				10.465,00	31.396.000,00	100,00	-	-
1,11	TUBERIA 100 MM RANURADA	ML	910,70	31.605,27	28.782.915,75				188,09	11.989.797,05	100,00	-	-
1,12	KIT SILLA YEE 250 MM A 100 MM	UND	25,00	228.616,55	5.716.413,75				910,70	28.782.915,75	100,00	-	-
1,13	TANQUE SUBTERRANEO 15 M3								25,00	5.716.413,75	100,00	-	-



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SE PFI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR		
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR	
1.13.1	EXCAVACION MANUAL H<2M ARCILLA DURA	M3	2,03	37.844,00									
1.13.3	RELLENO GRAVA TRITUR/VIBROCOMPAC	M3	20,27	60.050,00	76.823,32								
1.13.4	CONCRETO SANEAMIENTO PISO e=5cm	M2	20,25	26.356,00	1.217.213,50								
1.13.5	GEOTEXTIL	M2	20,25	5.000,00	533.709,00			2,03	76.823,32	100,00			
1.13.6	MATERIAL GRANULAR FILTRO TM 1"	M3	-	63.745,00	101.250,00			20,27	1.217.213,50	100,00			
1.13.7	TUBERIA 2" FILTRO	ML	-	16.659,67	-			20,25	533.709,00	100,00			
1.13.8	VIGA 101 30*30	ML	25,60	126.757,01	-			20,25	101.250,00	100,00			
1.13.9	COLUMNA TIPO 30*30	ML	7,20	174.135,00	3.244.979,46			-	-	-			
1.13.10	MUROS Y PLACA EN CONCRETO	M3	7,82	1.611.763,63	1.253.772,00			25,60	3.244.979,46	100,00			
1.13.11	TAPA TANQUE	UND	1,00	297.981,33	12.603.991,59			7,20	1.253.772,00	100,00			
1.13.12	ESCALERA GATO EN ACERO REFORZADO	UND	1,00	114.572,66	297.981,33			7,82	12.603.991,59	100,00			
1.13.13	FLOTADOR ELECTRICO	UND	1,00	117.651,90	114.572,66			1,00	297.981,33	100,00			
1.13.14	RETIRO DE SOBRESANTES	M3	40,00	16.807,00	117.651,90	1,00		1,00	114.572,66	100,00			
1.13.15	SISTEMA HIDRONEUMATICO 2HP	UND	-	814.717,00	672.280,00	40,00	117.651,90	1,00	117.651,90	100,00			
1.13.16	EXCAVACION MECANICA	M3	40,50	26.841,00	-		672.280,00	40,00	672.280,00	100,00			
1.13.17	ARRANCADOR TERMOMAGNETICO	UND	-	450.000,00	1.087.060,50			-	-	-			
1.13.18	NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE ZONA CENTRAL	M2	8.723,32	5.129,00	44.741.908,28			40,50	1.087.060,50	100,00			
1.13.19	IMPERMEABILIZACION TANQUE MUROS, FONDO	M2	-	19.781,37	-			-	-	-			
1.13.20	TUBERIA DE PRESION DE 1"	ML	150,00	13.171,00	-			8.723,32	44.741.908,28	100,00			
1.13.21	MOTOBOMBA SUMERGIBLE DE 2 HP	UND	1,00	2.578.467,00	1.975.650,00	150,00							
	SUB-TOTAL				2.578.467,00	1,00	1.975.650,00	150,00	1.975.650,00	100,00			
	ITEMS NO PREVISTOS				2.578.467,00	1,00	2.578.467,00	1,00	2.578.467,00	100,00			
	ZONA DE COMPETENCIAS DEPORTIVAS (CAMPO DE MARTE) PISTA ATLETICA CUCUTTA 75				533.682.618,02				533.682.618,02				
1	LANZAMIENTO DE MARTILLO Y DISCO												
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	57,13	2.674,00									
1.2	EXCAVACION MANUAL ARCILLA DURA	M3	23,87	37.844,00	152.765,62								
1.3	ZAPATA EN CONCRETO 21 MPA	M3	2,40	724.483,90	903.336,28	10,22		57,13	152.765,62	100,00			
1.4	VIGA CONCRETO 3000 PSI 25*25	ML	11,20	89.784,54	1.738.761,36		386.765,68	23,87	903.336,28	100,00			
1.5	PEDESTALES EN CONCRETO	M3	1,50	1.370.361,67	1.117.586,85			2,40	1.738.761,36	100,00			
1.6	CONCRETO DE SANEAMIENTO	M2	8,00	26.356,00	2.055.572,51			11,20	1.117.586,85	100,00			
1.7	PLACA CONTRAPISO POLISEC 10 CMS	M2	-	48.400,89	210.848,00			1,50	2.055.572,51	100,00			
1.8	GEOTEXTIL	M2	-	5.000,00	-			8,00	210.848,00	100,00			
1.9	ESTABILIZACION DEL TERRENEO	M2	-	32.182,00	-			-	-	-			
1.10	TUBERIA HIDRAULICA 1/2	ML	-	11.721,00	-			-	-	-			
1.11	TUBERIA SANITARIA PVC 2	ML	-	19.799,00	-			-	-	-			
1.12	TUBERIA SANITARIA PVC 3	ML	-	22.978,00	-			-	-	-			
1.13	RELLENO EN GRAVA TRITURADA	M3	13,10	60.050,00	786.655,00			-	-	-			
1.14	PLATINA DEMARCAACION 3 * 1/4	ML	-	45.000,00	-			-	-	-			
1.15	EXCAVACION MECANICA	M3	10,40	26.841,00	279.146,40			13,10	786.655,00	100,00			
1.16	BORDILLO DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO	ML	24,40	47.747,00	1.166.026,80			10,40	279.146,40	100,00			
1.17	SU-BASE GRANULAR	M3	4,20	63.544,00	266.884,80			24,40	1.166.026,80	100,00			
1.18	BASE GRANULAR	M3	5,60	65.891,00	368.989,60			4,20	266.884,80	100,00			
1.19	PISO EN CONCRETO e=10CM 3.000PSI	M2	16,00	47.201,00	755.216,00			5,60	368.989,60	100,00			
1.20	PUNTO HIDRAULICO	UND	4,00	73.165,00	292.660,00	16,00	755.216,00	4,00	755.216,00	100,00			
	ITEMS NO PREVISTOS				292.660,00	16,00	755.216,00	4,00	292.660,00	100,00			
1.21	Dados en concreto de 3000 psi de 1x1x1 mts	UND	10,00	438.537,00	4.385.570,00	10,00	4.385.570,00	10,00	4.385.570,00	100,00			



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

MS-CC-CS-03

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001888 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPP1 No. 2010-054000 0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO B Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO B Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.5	CONCRETO DE SANEAMIENTO	M2	-	26.356,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	CONCRETO MURO DE CONFINAMIENTO	ML	-	166.855,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	TUBERIA HIDRAULICA 1/2	ML	-	11.721,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	TUBERIA SANITARIA PVC 2	ML	-	19.799,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9	TUBERIA SANITARIA PVC 3	ML	-	22.976,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10	SUB BASE GRANULAR e=0,66	M2	-	43.210,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11	BASE GRANULAR e=0,2 COMPACTACION	M2	-	18.210,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12	IMPRIMACION LECHADA (EMULSION)	M2	-	14.501,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13	CAPA DE RODADURA ASFALTICA e=0,05	M2	-	17.063,65	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14	HERCULAN SR NATIONAL INCLUYE	M2	198,15	276.405,00	54.769.650,75	91,99	25.426.495,95	198,15	54.769.650,75	100,00	-	-
1.16	BORDILLO DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO	ML	75,96	53.859,00	4.091.129,64	-	-	75,96	4.091.129,64	100,00	-	-
1.10	SUB BASE GRANULAR	M3	41,25	63.544,00	2.621.190,00	-	-	41,25	2.621.190,00	100,00	-	-
1.11	BASE GRANULAR	M3	33,00	65.891,00	2.174.403,00	-	-	33,00	2.174.403,00	100,00	-	-
1.12	IMPRIMACION EN CALIENTE	M2	150,33	3.724,00	559.828,92	-	-	150,33	559.828,92	100,00	-	-
1.13	MEZCLA Densa EN CALIENTE PARA CARPETA	M3	7,52	532.067,00	4.001.143,84	-	-	7,52	4.001.143,84	100,00	-	-
1.14	PUNTO HIDRAULICO	UND	1,00	73.165,00	73.165,00	-	-	1,00	73.165,00	100,00	-	-
1.15	PUNTO SANITARIO	UND	1,00	80.262,00	80.262,00	-	-	1,00	80.262,00	100,00	-	-
1.16	BORDILLO DE CONFINAMIENTO H=1,10M EN CONCRETO REF 21 MPA-FOSO RIA	ML	3,66	135.155,00	494.667,30	-	-	3,66	494.667,30	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS												
1.17	DADO EN CONCRETO DE 0,4X0,4X0,5 MTS	UND	2,00	139.097,00	278.194,00	2,00	278.194,00	2,00	278.194,00	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS												
BARANDA METALICA												
1.00	BARANDAS METALICA INCL. PINTURA INCLUIDAS SALIDAS	ML	318,26	199.813,00	63.274.225,38	-	-	318,26	63.274.225,38	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS												
CONSTRUCCION ZONA PMR PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
1	CONCRETO SANEAMIENTO PARA ZAPATAS	M2	30,66	26.356,00	808.074,96	-	-	30,66	808.074,96	100,00	-	-
2	ZAPATAS EN CONCRETO REFORZADO 21 MPA	M3	9,20	724.483,90	6.665.251,88	-	-	9,20	6.665.251,88	100,00	-	-
3	VIGA 101 CONCR. REFORZADO 21 MPA (30*35)	ML	86,56	122.809,60	10.613.086,98	-	-	86,56	10.613.086,98	100,00	-	-
4	VIGA 102 CONCR. REFORZADO 21 MPA (30*35)	ML	34,80	121.124,92	4.215.147,22	-	-	34,80	4.215.147,22	100,00	-	-
5	VIGA 103 CONCR. REFORZADO 21 MPA (30*35)	ML	11,60	124.289,52	1.441.758,43	-	-	11,60	1.441.758,43	100,00	-	-
6	VIGA 104 CONCR. REFORZADO 21 MPA (20*35)	ML	6,40	99.784,54	638.621,06	-	-	6,40	638.621,06	100,00	-	-
7	VIGA VR 1-(20*35)	ML	22,32	100.972,94	2.253.716,02	-	-	22,32	2.253.716,02	100,00	-	-
8	VIGA VR 2-(20*35)	ML	43,28	91.832,72	3.974.520,12	-	-	43,28	3.974.520,12	100,00	-	-
9	VIGA VR 3-(20*35)	ML	43,28	94.094,72	4.072.419,48	-	-	43,28	4.072.419,48	100,00	-	-
10	VIGA VR 4-(40*35)	ML	18,60	261.559,32	4.865.003,35	-	-	18,60	4.865.003,35	100,00	-	-
11	VIGA VR 5-(40*35)	ML	6,20	235.520,10	1.460.224,62	-	-	6,20	1.460.224,62	100,00	-	-
11	COLUMNAS CONFINAMIENTO CR1 40*40	ML	6,77	202.861,58	1.373.372,80	-	-	6,77	1.373.372,80	100,00	-	-
12	COLUMNAS CONFINAMIENTO CR2 40*40	ML	3,69	193.174,32	712.813,24	-	-	3,69	712.813,24	100,00	-	-
13	COLUMNAS CONFINAMIENTO CR3 40*40	ML	12,84	221.276,44	2.841.189,49	-	-	12,84	2.841.189,49	100,00	-	-
14	COLUMNAS CONFINAMIENTO CR4 40*40	ML	2,81	185.760,31	521.986,47	-	-	2,81	521.986,47	100,00	-	-
15	COLUMNAS CONFINAMIENTO CR5 40*40	ML	7,12	205.667,96	1.464.355,88	-	-	7,12	1.464.355,88	100,00	-	-



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-OS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUICUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPP No. 2010-05-4000 0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 8 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 8 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
16	COLUMNAS CONFINAMIENTO CR6 30*30	ML	40,62	197.537,14	8.023.958,63							
17	COLUMNAS CONFINAMIENTO CR7 30*30	ML	26,34	139.213,78	3.666.890,44							
18	CONCRETO VIGA CUBIERTA V-301 (30*40)	ML	43,28	120.134,15	5.197.003,33			40,62	8.023.958,63	100,00		
19	CONCRETO VIGA CUBIERTA V-302 (30*40)	ML	10,10	114.305,65	1.154.487,07			26,34	3.666.890,44	100,00		
20	PLACA CONTRAPISO ALIGERA E=35 CMS	M2	55,15	144.085,93	7.946.339,04			43,28	5.197.003,33	100,00		
21	PLACA ENTREPISO	M2	55,15	148.585,93	8.194.514,04			10,10	1.154.487,07	100,00		
22	PLACA MACIZA RAMPA 1,2 Y 3	M2	73,19	182.300,33	13.342.561,15			55,15	7.946.339,04	100,00		
23	VIGA CINTA 0,1*0,12	ML	-	28.679,00	-			55,15	7.946.339,04	100,00		
24	ANCLAJES	UND	76,00	12.000,00	912.000,00	12,00	144.000,00	73,19	8.194.514,04	100,00		
25	BASE GRANULAR ESTABILIZADA E= 50 CM	M2	-	32.182,00	-			76,00	912.000,00	100,00		
26	DINTELES EN CONCRETO 10*12	ML	-	28.900,00	-			-	-	-		
27	MURO EN LADRILLO OBRA LIMPIO 1 CARA	M2	53,90	48.268,50	2.601.564,35			-	-	-		
28	HIDROFUGADO MUROS	M2	53,90	10.729,00	578.293,10	53,90	578.293,10	-	-	-		
29	GUARDESOCOBA EN CERAMICA	ML	54,19	8.892,50	471.046,58	54,19	471.046,58	-	-	-		
30	PASAMANOS TUBULAR EN ACERO INOXID	ML	65,69	365.000,00	23.976.850,00			-	-	-		
31	RODAMANOS TUBO 2 EN ACERO INOXIDABE	ML	19,64	156.000,00	3.063.840,00			-	-	-		
32	TOPE PROTECCION METALICO H= 20 CMS	ML	29,58	45.000,00	1.331.100,00	29,58	1.331.100,00	-	-	-		
33	PANETE BAJO PLACA	M2	42,61	14.643,75	623.970,19			-	-	-		
34	PANETE COLUMNAS Y VIGAS	ML	825,75	10.349,29	8.545.926,22	66,80	691.332,57	-	-	-		
35	ESTUCCO BAJO PLACA	M2	-	5.849,00	-			825,75	8.545.926,22	100,00		
36	PINTURA BAJO PLACA	M2	-	5.617,00	-			-	-	-		
37	FILOS Y DILATAIONES	ML	412,88	5.533,50	2.284.643,81	412,88	2.284.643,81	-	-	-		
38	GOTEROS	ML	-	6.240,00	-			-	-	-		
39	ALISTADO DE PISO CON MORTERO 3 CMS	M2	294,40	16.086,88	4.735.977,47	177,40	2.853.612,51	-	-	-		
40	PISO EN GRAVILLA LAVADA 1.5 CMS	M2	92,57	62.839,00	5.817.006,23	92,57	5.817.006,23	-	-	-		
41	CERRADURAS PUERTAS	UND	-	84.962,50	-			294,40	4.735.977,47	100,00		
42	CANAL AGUAS LLUVIAS	ML	-	72.000,00	-			92,57	5.817.006,23	100,00		
43	BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4	ML	11,60	26.545,00	307.922,00	11,60	307.922,00	-	-	-		
44	ACCESORIOS CONEX. BAJANTE CON CANAL	UND	2,00	55.000,00	110.000,00	2,00	110.000,00	-	-	-		
45	TUBERIA AGUAS LLUVIAS 4	ML	11,70	26.545,00	310.576,50	11,70	310.576,50	-	-	-		
46	ASEO Y LIMPIEZA	M2	-	5.985,00	-			-	-	-		
47	ESTRUCTURA METALICA							-	-	-		
47.1	PLATINA DE ANCLAJE SUPERIOR CERCHA 30*30*3/8. Incluye montaje e instalacion	UND	20,00	54.736,00	1.094.720,00	6,00	326.416,00	-	-	-		
47.2	CERCHAS METALICAS ANGULAR A MEDIA AGUA	ML	76,34	127.711,00	9.749.457,74	1,14	145.590,54	20,00	1.094.720,00	100,00		
47.3	CORREA METALICA TUBULAR 100*50*1,5 MM	ML	233,00	35.741,00	8.327.653,00			76,34	9.749.457,74	100,00		
47.4	RIOSTRA CONTRAVIENTOS 1/2	ML	48,00	6.781,00	325.988,00			233,00	8.327.653,00	100,00		
47.5	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20	ML	23,30	56.923,00	1.326.305,90			48,00	325.988,00	100,00		
48	ESTRUCTURA							23,30	1.326.305,90	100,00		
48.1	COLUMNETAS 10*20 CM	ML	11,20	42.548,00	476.515,20			-	-	-		
48.2	COLUMNETAS 12*25 CM	ML	2,40	45.688,00	109.670,40			11,20	476.515,20	100,00		
48.3	MURO EN SUPER- BOARD. INCLUYE ESTRUCTURA EN HIERRO ANCLADA Y PINTURA PARA EXTERIORES	M2	25,58	236.091,00	6.039.207,78	8,52	2.011.495,32	2,40	109.670,40	100,00		
49	AIRES ACONDICIONADO							-	-	-		
49.1	PUNTOS DE DESAGUE AIRE ACONDICIONADO	UND	5,00	90.000,00	450.000,00	1,00	90.000,00	25,58	6.039.207,78	100,00		
49.2	AIRES ACONDICIONADOS 12000 BTU	UND	-	1.650.000,00	-			5,00	450.000,00	100,00		



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPTI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

FOR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			FOR EJECUTAR	
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
50	VIGA DE BORDE 20*35	ML	7,75	87.154,00	675.443,50							
51	PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE	M2	176,70	33.670,00	5.949.489,00	94,89	3.184.946,30	176,70	675.443,50	100,00	-	-
52	AIRES ACONDICIONADOS 18000 BTU	UND		1.671.498,00					5.949.489,00	100,00	-	-
53	TRATAMIENTO DE JUNTA	ML		20.768,00							-	-
54	GUARDARUELAS RAMPA PMR	ML	66,80	27.085,00	1.809.278,00						-	-
56	ESTRUCTURA METALICA							66,80	1.809.278,00	100,00	-	-
56,1	Apoyo metalico de alargue cercha de 0.50x0.34 m	Und	7,00	179.089,00	1.253.623,00	7,00	1.253.623,00	7,00	1.253.623,00	100,00	-	-
56,2	Cerchas metalicas a dos aguas canal intermedia	Mi		121.182,00							-	-
56,3	Cerchas voladizo para soporte de panel frontal	Und		311.293,00							-	-
56,4	Estructura panel frontal flotado para superboard	M2		61.569,00							-	-
56,5	Estructura liviana para paneles en superboard	M2	25,00	44.578,00	1.114.450,00	25,00	1.114.450,00	25,00	1.114.450,00	100,00	-	-
56,6	Flanche metalico superior para vidriera D=0.70 m	Mi	21,60	107.643,00	2.325.088,80	21,60	2.325.088,80	21,60	2.325.088,80	100,00	-	-
56,7	Flanche metalico inferior para vidriera D=0.80 m	Mi	21,60	125.662,00	2.714.299,20	21,60	2.714.299,20	21,60	2.714.299,20	100,00	-	-
57	ESTRUCTURA ALARGUE										-	-
57,1	PLACA EN METALDECK CALIBRE 22 PRIMER Y SEGUNDO NIVEL										-	-
57,2	Platina de apoyo a placa existente con anclaje epoxico de 35x25x1/2"	UND	24,00	104.635,00	2.511.240,00	1,00	104.635,00	24,00	2.511.240,00	100,00	-	-
57,3	Alargador estructural para placa en angulo de 2-1/2x1/4" tipo espacial L=1.0 m H=0.25 m	und	10,00	202.731,00	2.027.310,00				2.027.310,00	100,00	-	-
57,4	Viga perimetral de borde exterior en angulo de 2x1/8" H=0.25 m	ML	44,30	89.958,00	3.985.139,40			44,30	3.985.139,40	100,00	-	-
57,5	Angulo 2-1/2x3/16" de borde interior para apoyo de metaldeck	ML	39,40	35.362,00	1.393.262,80	39,40	1.393.262,80	39,40	1.393.262,80	100,00	-	-
57,6	Placa en metaldeck cal 22	M2	21,62	100.660,00	2.176.269,20			21,62	2.176.269,20	100,00	-	-
57,7	Alargador estructural para placa en angulo de 2-1/2x1/4" tipo espacial L=1.45 m H=0.25 m	UND	10,00	226.731,00	2.267.310,00						-	-
58	VIDRIO TEMPLADO										-	-
58,1	PUERTA TIPO CORREDERA CON MANIJA TIPO	M2	8,62	347.950,00	2.999.329,00	8,62	2.999.329,00	8,62	2.999.329,00	100,00	-	-
58,2	VIDRIO TEMPLADO DE 10MM INCOLORO INC. ACCESORIOS	M2	40,79	330.642,00	13.486.887,18	0,79	261.207,18	40,79	13.486.887,18	100,00	-	-
58,3	VIDRIO TEMPLADO DE 10MM INCOLORO INC. ACCESORIOS Y CONTRAFUERTE	M2	46,00	362.920,00	17.420.160,00			46,00	17.420.160,00	100,00	-	-
59	ESTRUCTURA SOPORTE VIDRIO										-	-
59,1	VIGA CONCRETO REFORZADO 0,3x0,4 m	ML	21,80	70.588,00	1.538.818,40	13,20	347.899,20	13,20	1.538.818,40	100,00	-	-
59,2	CONCRETO SANEAMIENTO	M2	13,20	26.356,00	347.899,20				347.899,20	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS												
60,0	GUARDAESCOBA EN GRAVILLA LAVADA E=0,2 MTS	ML	37,76	32.808,00	1.238.830,08	37,76	1.238.830,08	37,76	1.238.830,08	100,00	-	-



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001888 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPI No. 2010-064000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR		
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR	
61,0	GUARDAESCOBA EN GRAVILLA LAVADA E=D, 4 MTS	ML	65,53	42.808,00	2.805.208,24								
62,0	AIRES ACONDICIONADOS DE 24000 BTU	UND	5,00	2.168.242,00	10.791.210,00	65,53	2.805.208,24	65,53	2.805.208,24	100,00	-	-	-
63,0	Salida para AA de 18000 a 24000 BTU	UND	5,00	156.701,00	783.505,00	5,00	10.791.210,00	5,00	10.791.210,00	100,00	-	-	-
64,0	VIGAS METALICAS DE AMARRE EN TPR 100X50X2 MM	ML	42,50	40.537,00	1.722.822,50	42,50	1.722.822,50	42,50	1.722.822,50	100,00	-	-	-
65,0	LAMINA EN METALDECK cal.22 (No incluye concreto ni malla de refuerzo)	M2	28,57	59.614,00	1.703.171,98	28,57	1.703.171,98	28,57	1.703.171,98	100,00	-	-	-
66,0	DINTEL METALICO PARA MUROS INTERNOS EN SUPERBOARD EN TPR 70X40X1,5 MM	ML	102,00	30.237,00	3.084.174,00	102,00	3.084.174,00	102,00	3.084.174,00	100,00	-	-	-
67,0	ACABADO EN PASTA ACRILICA. Incluye pintura exteriores	M2	141,57	22.056,00	3.122.467,92	141,57	3.122.467,92	141,57	3.122.467,92	100,00	-	-	-
68,0	VIDRIO TEMPLADO DE 10MM INCOLORO PARA FACHADA INCLINADA (INCLUYE ACCESORIOS, CONTRAFUERTE Y ELEMENTOS DE FIJACION EN ACERO INOX.)	M2	64,92	435.817,00	28.293.239,64	64,92	28.293.239,64	64,92	28.293.239,64	100,00	-	-	-
SUB-TOTAL													
ITEMS NO PREVISTOS													
CONSTRUCCION BLOQUE N. 1 PISTA ATLETICA CUCUTA 75													
1	EXCAVACION MECANICA	M3	18,47	26.841,00	495.753,27								
2	CONCRETO SANEAMIENTO PARA ZAPATAS	M2	17,28	26.356,00	456.431,68								
3	ZAPATAS EN CONCRETO REFORZADO 21 MPA	M3	5,18	713.694,00	3.696.883,12								
4	VIGA 101 CONCR. REFORZADO 21 MPA	ML	58,68	123.682,00	7.257.659,76								
5	VIGA 102 CONCR. REFORZADO 21 MPA	ML	24,30	134.934,00	3.278.896,20								
6	PLACA ALIGERADA 35 CMS 21 MPA	M2	73,70	158.624,00	11.690.588,80								
7	VIGA CINTA 0,1*0,12	ML	91,75	28.679,00	2.631.298,25								
8	VIGA CUBIERTA VCB3 21 MPA	ML	11,36	72.874,00	827.848,84								
9	VIGA CUBIERTA VCB2 21 MPA	ML	22,72	57.928,00	1.316.124,16								
10	VIGA CUBIERTA VCB1	ML	54,52	42.509,00	2.317.590,68								
11	PEDESTAL EN CONCRETO 21 MPA	M3	2,39	1.370.381,67	3.275.212,19								
12	COLUMNAS CONFINAMIENTO C1	ML	75,20	47.496,00	3.571.699,20								
13	COLUMNAS CONFINAMIENTO C3	ML	21,60	56.958,00	1.230.249,60								
14	DINTELES EN CONCRETO 10*12	ML	17,64	28.900,00	509.796,00								
15	CORREA TIPICA CRA	ML	-	27.609,93	-								
16	CAJA DE INSPECCION CIRCULAR	UND	2,00	405.557,75	811.115,50								
17	MURO EN LADRILLO OBRA LIMPIO 1 CARA	M2	146,65	48.286,50	7.078.282,23								
18	HIDROFUGADO MUROS	M2	146,65	10.728,00	1.573.407,85	146,65	1.573.407,85	146,65	1.573.407,85	100,00	-	-	-
19	GUARDESOCABA EN CERAMICA	ML	64,48	8.592,50	560.492,40								
20	BORDILLO DUCHA	ML	2,89	28.500,00	82.365,00	0,67	19.095,00	0,67	19.095,00	100,00	-	-	-
21	DIVISION EN ALUMINIO EN ACRILICA BANOS	M2	5,20	130.000,00	676.000,00								
22	FILOS Y DILATACIONES	ML	321,35	5.533,50	1.778.190,23								
23	PANETE MURO MORTERO 1:4	M2	244,11	13.833,00	3.376.773,63								
24	ALISTADO PISOS	M2	75,58	16.086,88	1.216.846,39								
25	PINTURA PUERTAS DE MADERA	M2	-	15.661,00	-								



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

MS-CC-CS-03

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SE PPI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 8 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	GANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 8 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	GANT.	VALOR
26	PAPELERAS	UND	-	39.020,00	-	-	-	-	-	-	-	-
27	JABONERAS	UND	-	39.020,00	-	-	-	-	-	-	-	-
28	TOALLERO	UND	-	39.020,00	-	-	-	-	-	-	-	-
29	PUERTAS DE MADERA 0,9*2	UND	-	245.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
30	CERRADURAS	UND	4,00	54.962,50	-	-	-	-	-	-	-	-
31	RETIRO DE SOBRANTES	M3	30,00	16.807,00	219.850,00	4,00	219.850,00	4,00	-	-	-	-
32	ASEO Y LIMPIEZA	M2	119,69	5.985,00	504.210,00	30,00	504.210,00	30,00	219.850,00	100,00	-	-
33	ESTRUCTURA METALICA				716.344,65	119,69	716.344,65	119,69	504.210,00	100,00	-	-
33.1	ANCLAJES METALICOS APOYO CORREA	UND	60,00	6.863,00	-	-	-	-	716.344,65	100,00	-	-
33.2	CORREA METALICA TUBULAR 100*50*1,5 MM	ML	113,16	35.741,00	411.780,00	-	-	-	-	-	-	-
34	TUBERIA DE VENTILACION	ML	6,00	10.267,93	4.044.451,56	-	-	60,00	-	-	-	-
35	VENTANA EN ALUMINIO DE 0.5X0.5 MTS con vidrio. Incluye alfajia en aluminio	UND	1,00	140.717,00	61.607,58	-	-	113,16	411.780,00	100,00	-	-
36	ALFAJIAS EN CONCRETO e= 0.08 MTS	ML	13,47	22.750,00	140.717,00	-	-	8,00	4.044.451,56	100,00	-	-
37	JUEGO DE INCRUSTACIONES	ML	13,47	22.750,00	140.717,00	-	-	1,00	61.607,58	100,00	-	-
38	PUERTAS METALICA ENTAB. INCLUYE MARCO	JUEGO	2,50	76.840,00	306.442,50	-	-	1,00	140.717,00	100,00	-	-
39	TUBERIA 1 PRESION	UND	4,00	313.525,00	182.100,00	2,50	182.100,00	13,47	306.442,50	100,00	-	-
40	TUBERIA PRESION 1 1/2	ML	3,90	13.171,00	1.254.100,00	4,00	1.254.100,00	2,50	192.100,00	100,00	-	-
		ML	5,00	13.171,00	51.366,90	-	-	4,00	1.254.100,00	100,00	-	-
					65.855,00	-	-	3,90	51.366,90	100,00	-	-
						-	-	5,00	65.855,00	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS												
41	PUERT. EN ALUMIN. BAÑO INCL. MARCO, VIDRIO Y CERRADURA	UND	2,00	461.446,00	-	-	-	-	-	-	-	-
42	LAVAMANOS DE COLGAR	UND	2,00	70.712,00	922.892,00	2,00	922.892,00	2,00	-	-	-	-
43	FLANCHES EN LAMINA B= 0,30	ML	32,08	16.393,00	141.424,00	2,00	141.424,00	2,00	922.892,00	100,00	-	-
44	PINTURA EN GRIS BASALTO PARA ELEMENTOS	ML	45,60	3.507,00	525.887,44	32,08	525.887,44	32,08	141.424,00	100,00	-	-
45	LLAVES DE PASO DE 1"	UND	2,00	38.787,00	159.919,20	45,60	159.919,20	45,60	525.887,44	100,00	-	-
46	AIRES ACONDICIONADOS 18000 BTU	UND	2,00	1.671.498,00	77.574,00	2,00	77.574,00	2,00	159.919,20	100,00	-	-
47	PUNTOS DE DESAGUE AIRE ACONDICIONADO	UND	2,00	90.000,00	3.342.996,00	2,00	3.342.996,00	2,00	77.574,00	100,00	-	-
48	Salida para AA de 18000 a 24000 BTU	UND	2,00	156.701,00	180.000,00	2,00	180.000,00	2,00	3.342.996,00	100,00	-	-
					313.402,00	2,00	313.402,00	2,00	180.000,00	100,00	-	-
						2,00	313.402,00	2,00	313.402,00	100,00	-	-
SUB-TOTAL												
ITEMS NO PREVISTOS												
CONSTRUCCION BLOQUE N. 2 PISTA ATLETICA CUCUTA 76												
1	EXCAVACION MECANICA	M3	25,28	26.841,00	678.540,48	-	-	-	-	-	-	-
2	CONCRETO SANEAMIENTO PARA ZAPATAS	M2	23,52	26.356,00	619.893,12	-	-	25,28	678.540,48	100,00	-	-
3	ZAPATAS EN CONCRETO REFORZADO 21 MPA	M3	7,06	713.683,50	5.038.605,51	-	-	23,52	619.893,12	100,00	-	-
4	VIGA 101 CONCR. REFORZADO 21 MPA	ML	58,68	123.682,31	7.267.677,95	-	-	7,06	5.038.605,51	100,00	-	-
5	VIGA 102 CONCR. REFORZADO 21 MPA	ML	24,30	134.934,23	3.278.901,79	-	-	58,68	7.267.677,95	100,00	-	-
6	PLACA CONTRAPISO 35 CMS 21 MPA	M2	73,70	158.624,00	11.690.588,80	-	-	24,30	3.278.901,79	100,00	-	-
7	VIGA CUBIERTA VCB3 21 MPA	ML	13,28	72.674,00	967.766,72	-	-	73,70	11.690.588,80	100,00	-	-
8	VIGA CUBIERTA VCB2 21 MPA	ML	85,04	57.928,00	4.926.197,12	-	-	13,28	967.766,72	100,00	-	-
9	VIGA CUBIERTA VCB1	ML	3,40	42.509,00	144.530,60	-	-	85,04	4.926.197,12	100,00	-	-
10	PEDESTAL EN CONCRETO 21 MPA	M3	2,39	1.370.381,67	3.275.212,19	-	-	3,40	144.530,60	100,00	-	-
11	COLUMNAS CONFINAMIENTO C2	ML	78,40	70.697,56	5.542.688,70	-	-	2,39	3.275.212,19	100,00	-	-
12	PLACA MACIZA	M2	123,64	165.625,84	20.502.682,13	-	-	78,40	5.542.688,70	100,00	-	-
13	DINTELES EN CONCRETO 10*12	ML	21,69	28.900,00	626.841,00	-	-	123,64	20.502.682,13	100,00	-	-
14	MURO EN LADRILLO OBRA LIMPIO 1 CARA	M2	116,73	48.266,50	5.634.148,55	-	-	21,69	626.841,00	100,00	-	-
15	HIDROFUGADO MUROS	M2	116,73	10.729,00	1.252.396,17	116,73	1.252.396,17	116,73	5.634.148,55	100,00	-	-
									1.252.396,17	100,00	-	-



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 76 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPi No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 08

PRESENTE ACTA DE RECIBO 8 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 8 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
16	GUARDESOCABA EN CERAMICA	ML	61,78	8.692,50	537.022,65							
17	ESTUCO PLACA	M2	78,69	5.098,00	401.004,24			61,78	537.022,65	100,00	-	-
18	PINTURA PLACA	M2	78,69	5.849,00	460.257,81			78,69	401.004,24	100,00	-	-
19	FILOS Y DILATACIONES	ML	599,05	5.533,50	3.314.843,18			78,69	460.257,81	100,00	-	-
20	PANETE LISO MUROS MORT. 1:4	M2	231,20	13.833,00	3.198.189,60			599,05	3.314.843,18	100,00	-	-
21	ALISTADO PISOS	M2	78,70	16.086,88	1.266.037,46			231,20	3.198.189,60	100,00	-	-
22	MORTERO DE NIVELACION IMPERMEABILIZADO PLACA PLANA	M2	139,87	22.500,00	3.147.075,00			78,70	1.266.037,46	100,00	-	-
23	PINTURA PUERTAS DE MADERA	M2	-	15.661,00	-			-	-	-	-	-
24	PUERTAS DE MADERA 0,9*2	UND	-	245.000,00	-			139,87	3.147.075,00	100,00	-	-
25	PUERTA METALICA EN LAM. CAL 18 DOS ABRAS INC. MARCO	M2	12,55	350.000,00	4.392.500,00	4,55	1.592.500,00	-	-	-	-	-
26	PAPELERAS	UND	-	39.020,00	-			12,55	4.392.500,00	100,00	-	-
27	JABONERAS	UND	-	39.020,00	-			-	-	-	-	-
28	TOALLERO	UND	-	39.020,00	-			-	-	-	-	-
29	CERRADURAS	UND	-	54.982,50	-			-	-	-	-	-
30	RETIRO DE SOBANTES	M3	30,00	18.807,00	504.210,00	30,00	504.210,00	-	-	-	-	-
31	BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS 3"	ML	30,00	23.077,00	692.310,00			30,00	504.210,00	100,00	-	-
33	DIVISION EN ALUMINIO EN ACRILICA BAÑOS	M2	2,56	130.000,00	332.800,00			30,00	692.310,00	100,00	-	-
34	ASEO Y LIMPIEZA	M2	119,70	5.985,00	716.404,50	119,70	716.404,50	2,56	332.800,00	100,00	-	-
35	REJILLA DE CUPULA	UND	4,00	14.537,00	58.148,00			119,70	716.404,50	100,00	-	-
36	PANETE BAJO PLACA	M2	134,28	14.843,75	1.966.362,75	0,06	878,63	4,00	58.148,00	100,00	-	-
37	TUBERIA VENTILACION BAÑOS	ML	6,00	10.267,93	61.607,58			134,28	1.966.362,75	100,00	-	-
38	PASTA ACRILICA BAJO PLACA. Incluye acabado en pintura	M2	55,53	22.056,00	1.224.769,68			6,00	61.607,58	100,00	-	-
39	VENTANA EN ALUMINIO DE 0.5X0.5 MTS con vidrio. Incluye alfaja en aluminio	UND	2,00	140.717,00	281.434,00			55,53	1.224.769,68	100,00	-	-
40	ALFAJIAS EN CONCRETO e= 0.06 MTS	ML	11,22	22.750,00	255.255,00			2,00	281.434,00	100,00	-	-
41	PUERTA METALICA ENTABORADA 1*2,1	UND	1,00	265.494,00	265.494,00			11,22	255.255,00	100,00	-	-
42	CERRADURA DE SEGURIDAD	UND	3,00	72.747,00	218.241,00			1,00	265.494,00	100,00	-	-
43	JUEGO DE INCRUSTACIONES	JGO	3,00	78.880,00	230.640,00	3,00	230.640,00	3,00	218.241,00	100,00	-	-
44	SANITARIO AGUAJET	UND	2,00	649.859,00	1.099.718,00	2,00	1.099.718,00	2,00	230.640,00	100,00	-	-
45	LAVAMANOS AGUAJET DISCAPCITADOS	UND	2,00	270.859,00	541.718,00			2,00	1.099.718,00	100,00	-	-
46	BORDILLO DUCHA	ML	1,65	28.500,00	47.025,00			1,65	541.718,00	100,00	-	-
48	PUERT. EN ALUMIN. BAÑO INCL. MARCO, VIDRIO	UND	3,00	160.485,00	481.455,00			1,65	47.025,00	100,00	-	-
49	LLAVES DE PASO DE 1"	UND	3,00	38.787,00	116.361,00	3,00	116.361,00	3,00	481.455,00	100,00	-	-
50	PINTURA EN GRIS BASALTO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO A LA VISTA	ML	82,60	3.507,00	289.678,20	82,60	289.678,20	3,00	116.361,00	100,00	-	-
51	BASE PARA TANQUES AEREOS EN CONCRETO INCLUYE IMPER. CON MANTO	UND	2,00	452.161,00	904.322,00	2,00	904.322,00	2,00	289.678,20	100,00	-	-
52	LAVAMANOS DE COLGAR	UND	3,00	70.712,00	212.136,00	3,00	212.136,00	2,00	904.322,00	100,00	-	-
53	AIRES ACONDICIONADOS 18000 BTU	UND	2,00	1.671.498,00	3.342.996,00	2,00	3.342.996,00	2,00	212.136,00	100,00	-	-
54	PUNTOS DE DESAGUE AIRE ACONDICIONADO	UND	2,00	90.000,00	180.000,00	2,00	180.000,00	2,00	3.342.996,00	100,00	-	-



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEJO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/1/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPi No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 08

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR		
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR	
55	Salida para AA de 18000 a 24000 BTU	UND	2,00	156.701,00			2,00						
	SUB-TOTAL												
	ITEMS NO PREVISTOS												
	CONSTRUCCION BLOQUE N. 3												
1	EXCAVACION MECANICA	M3	18,50	26.841,00	496.558,50								
2	CONCRETO SANEAMIENTO PARA ZAPATAS	M2	17,28	26.356,00	455.431,89								
3	ZAPATAS EN CONCRETO REFORZADO 21 MPA	M3	5,18	713.884,00	3.696.883,12			18,50	496.558,50	100,00			
4	VIGA 101 CONCR. REFORZADO 21 MPA	ML	58,68	123.682,00	7.257.659,76			17,28	455.431,88	100,00			
5	VIGA 102 CONCR. REFORZADO 21 MPA	ML	24,30	134.934,00	3.278.896,20			5,18	3.696.883,12	100,00			
6	PLACA ALIGERADA 35 CMS 21 MPA	ML	73,70	158.624,00	11.690.588,80			58,68	7.257.659,76	100,00			
7	VIGA CINTA 0,1'0,12	ML	91,16	28.679,00	2.614.090,85			24,30	3.278.896,20	100,00			
8	VIGA CUBIERTA VCB3 21 MPA	ML	11,36	72.874,00	827.848,64			73,70	11.690.588,80	100,00			
9	VIGA CUBIERTA VCB2 21 MPA	ML	22,72	57.928,00	1.316.124,16			91,16	2.614.090,85	100,00			
10	VIGA CUBIERTA VCB1	ML	55,72	42.509,00	2.368.601,48			11,36	827.848,64	100,00			
11	PEDESTAL EN CONCRETO 21 MPA	M3	2,39	1.370.381,67	3.275.212,19			22,72	1.316.124,16	100,00			
12	COLUMNAS CONFINAMIENTO C1	ML	75,20	47.496,00	3.571.699,20			55,72	2.368.601,48	100,00			
13	COLUMNAS CONFINAMIENTO C3	ML	21,60	56.956,00	1.230.249,60			2,39	3.275.212,19	100,00			
14	DINTELES EN CONCRETO 10*12	ML	23,66	28.900,00	683.774,00			75,20	3.571.699,20	100,00			
15	CORREA TIPICA CRA	ML	-	27.609,93	-			21,60	1.230.249,60	100,00			
16	CAJA DE INSPECCION CIRCULAR	UND	2,00	406.557,25	811.115,50			23,66	683.774,00	100,00			
17	MURO EN LADRILLO OBRA LIMPIO 1 CARA	M2	140,77	48.266,60	6.794.475,21								
18	HIDROFUGADO MUROS	M2	140,77	10.729,00	1.510.321,33	140,77	1.510.321,33	2,00	811.115,50	100,00			
19	GUARDESOCABA EN CERAMICA	ML	58,50	8.682,50	508.511,25			140,77	6.794.475,21	100,00			
20	FILOS Y DILATACIONES	ML	343,99	5.533,50	1.903.468,67			140,77	1.510.321,33	100,00			
21	PANETE LISO MUROS MORTERO 1:4	M2	217,50	13.833,00	3.008.677,50			58,50	508.511,25	100,00			
22	ALISTADO PISOS	M2	78,50	16.086,88	1.262.820,08			343,99	1.903.468,67	100,00			
23	PINTURA PUERTAS DE MADERA	M2	-	15.661,00	-			217,50	3.008.677,50	100,00			
24	PUERTAS DE MADERA 0,9*2	UND	-	245.000,00	-			78,50	1.262.820,08	100,00			
25	PAPELERAS	UND	-	39.020,00	-								
26	JABONERAS	UND	-	39.020,00	-								
27	TOALLERO	UND	-	39.020,00	-								
28	CERRADURAS	UND	-	54.962,50	-								
29	PUERTA METALICA EN LAM. CAL 18 DOS ABRAS INC. MARCO	M2	12,50	350.000,00	4.375.000,00								
30	RETIRO DE SOBANTES	M3	30,00	16.807,00	504.210,00	30,00	504.210,00	12,50	4.375.000,00	100,00			
31	BORDILLO DUCHA	ML	3,28	28.500,00	93.480,00			30,00	504.210,00	100,00			
32	DIVISION EN ALUMINIO EN ACRILICA BANOS	M2	5,11	130.000,00	664.300,00			3,28	93.480,00	100,00			
33	ASEO Y LIMPIEZA	M2	119,69	5.985,00	716.344,65			5,11	664.300,00	100,00			
33.1	ESTRUCTURA METALICA	M2	119,69	5.985,00	716.344,65	119,69	716.344,65	119,69	664.300,00	100,00			
33.2	ANCLAJES METALICOS APOYO CORREA	UND	60,00	6.863,00	411.780,00				716.344,65	100,00			
34	CORREA METALICA TUBULAR 100*50*1,5 MM	ML	112,98	35.741,00	4.038.018,18								
35	TUBERIA DE VENTILACION	ML	6,00	10.267,93	61.607,58			60,00	411.780,00	100,00			
36	VENTANA EN ALUMINIO DE 0,5X0,5 MTS con ALFANJAS EN CONCRETO e= 0,06 MTS	UND	1,00	140.717,00	140.717,00			112,98	4.038.018,18	100,00			
37	PUERTA METALICA ENTAMBRADA 1'2,1 CERRADURA DE SEGURIDAD PUERTAS METALIC	UND	1,00	285.494,00	285.494,00	1,68	42.770,00	1,00	140.717,00	100,00			
38	METALIC	UND	1,00	72.747,00	72.747,00	1,00	285.494,00	13,47	306.442,50	100,00			
39	JUEGO DE INCRUSTACIONES	UND	3,00	76.840,00	230.520,00			1,00	285.494,00	100,00			
40	TUBERIA PRESION 1	ML	5,00	13.171,00	65.855,00			3,00	72.747,00	100,00			
								5,00	65.855,00	100,00			



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPi No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
41	REJILLA DE 2"	UND	4,00	5.372,00								
ITEMS NO PREVISTOS												
42	LAVAMANOS DE COLGAR	UND	2,00	70.712,00	141.424,00			4,00	21.488,00	100,00		
43	PUERT. EN ALUMIN. BAÑO INCL. MARCO, VIDRIO Y CERRADURA	UND	2,00	461.446,00	922.892,00	2,00	141.424,00	2,00	141.424,00	100,00		
44	PUERT. EN ALUMINIO INCLUYE MARCO, VIDRIO Y CERRADURA	UND	1,00	431.446,00	431.446,00	1,00	431.446,00	1,00	431.446,00	100,00		
45	PINTURA EN GRIS BASALTO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO A LA VISTA	ML	49,42	3.507,00	173.315,94	49,42	173.315,94	49,42	173.315,94	100,00		
46	FLANCHES EN LAMINA B= 0,30	ML	32,08	16.393,00	525.887,44	32,08	525.887,44	32,08	525.887,44	100,00		
47	AIRES ACONDICIONADOS 18000 BTU	UND	4,00	1.671.498,00	6.685.992,00	4,00	6.685.992,00	4,00	6.685.992,00	100,00		
48	PUNTOS DE DESAGUE AIRE ACONDICIONADO	UND	4,00	90.000,00	360.000,00	4,00	360.000,00	4,00	360.000,00	100,00		
55	Salida para AA de 18000 a 24000 BTU	UND	4,00	156.701,00	626.804,00	4,00	626.804,00	4,00	626.804,00	100,00		
SUB-TOTAL					80.418.773,00			4,00	626.804,00	100,00		
ITEMS NO PREVISTOS												
CONSTRUCCION ZONA BAÑO MUJERES PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
1	CONCRETO SANEAMIENTO PARA ZAPATAS	M2	13,60	26.356,00	358.441,60							
2	ZAPATAS EN CONCRETO REFORZADO 21 MPA	M3	4,08	713.683,60	2.911.828,68			13,60	358.441,60	100,00		
3	VIGA 103 CONCR. REFORZADO 21 MPA	ML	27,32	122.914,99	3.358.037,53			4,08	2.911.828,68	100,00		
4	VIGA 104 CONCR. REFORZADO 21 MPA	ML	17,36	101.710,13	1.765.687,86			27,32	3.358.037,53	100,00		
5	PLACA ALIGERADA 35 CMS 21 MPA	M2	54,08	160.691,80	8.690.212,54			17,36	1.765.687,86	100,00		
6	VIGA CINTA 0 1'0,12	ML	43,80	28.679,49	1.256.161,66			54,08	8.690.212,54	100,00		
7	VIGA CUBIERTA VCB2 21 MPA	ML	38,40	57.928,00	2.224.435,20			43,80	1.256.161,66	100,00		
8	VIGA CUBIERTA CRA	ML	-	28.964,93	-			38,40	2.224.435,20	100,00		
9	VIGA CUBIERTA VCH	ML	-	57.591,86	-			-	-	-		
10	PEDESTAL EN CONCRETO 21 MPA	M3	1,60	1.370.381,67	2.192.610,67			-	-	-		
11	PLACA MACIZA	M2	21,60	176.958,93	3.822.312,89			1,60	2.192.610,67	100,00		
12	COLUMNAS CONFINAMIENTO C1	ML	49,16	47.495,90	2.334.898,44			21,60	3.822.312,89	100,00		
13	COLUMNAS CONFINAMIENTO C2	ML	28,70	70.697,56	2.029.019,97			49,16	2.334.898,44	100,00		
14	DINTELES EN CONCRETO 10*12	ML	2,94	28.900,00	84.968,00			28,70	2.029.019,97	100,00		
15	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA	ML	6,85	72.000,00	493.200,00			2,94	84.968,00	100,00		
16	CAJAS DE INSPECCION CIRCULAR	UND	2,00	405.557,75	811.115,50			6,85	493.200,00	100,00		
17	MURO LADRILLO DE OBRA LIMPIO 1 CARA	M2	98,47	48.266,50	4.752.802,26			2,00	811.115,50	100,00		
18	HIDROFUGADO MUROS	M2	98,47	10.729,00	1.056.484,63	98,47	1.056.484,63	98,47	4.752.802,26	100,00		
19	PANETE BAJO PLACA	M2	22,76	14.643,75	333.291,75			98,47	1.056.484,63	100,00		
20	ALISTADO PISO 3 CMS	M2	61,64	16.086,89	991.595,28			22,76	333.291,75	100,00		
21	MORTERO DE NIVELACION IMPERMEABILIZDO	M2	22,33	22.800,00	502.426,00			61,64	991.595,28	100,00		
22	ESTUCO BAJO PLACA	M2	21,60	5.849,00	126.338,40			22,33	502.426,00	100,00		
23	PINTURA BAJO PLACA	M2	21,60	5.849,00	126.338,40			21,60	126.338,40	100,00		
24	FILOS Y DILATACIONES	ML	118,20	5.533,50	654.059,70			21,60	126.338,40	100,00		
25	PISO EN CERAMICA BANOS ANTIDESLIZANTE	M2	61,64	38.381,00	2.365.804,84			118,20	654.059,70	100,00		
26	SANITARIO AGUAJET DISCAPACITADOS	UND	1,00	549.859,00	549.859,00	1,00	549.859,00	1,00	549.859,00	100,00		
27	LAVAMANOS AGUAJET DISCAPACITADOS	UND	1,00	270.859,00	270.859,00	1,00	270.859,00	1,00	270.859,00	100,00		
28	JUEGO DE BARRAS EN ACERO INOXID. 1 1/2	UND	1,00	450.000,00	450.000,00	1,00	450.000,00	1,00	450.000,00	100,00		
29	PUERTA BANOS Y PMR METALICA INC. MARCO	M2		174.180,58								
30	CERRADURA METALICA	UND	1,00	54.962,50	54.962,50	1,00	54.962,50	1,00	54.962,50	100,00		
31	PAPEL ERAS	UND		39.020,00								
32	JABONERAS	UND		39.020,00								



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001988 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR		
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR	
33	TOALLERO	UND	-	39.020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	GRANITO LAVAMANOS CORRIDO	M2	1,69	46.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	REDUCCION 4'2 Y 4'3	UND	11,00	21.618,66	76.050,00	-	-	-	-	-	-	-	
36	TUBERIA 1' PRESION	ML	17,40	13.171,00	237.804,16	-	-	1,69	76.050,00	100,00	-	-	
37	REJILLA DE CUPULA	UND	2,00	14.537,00	229.175,40	-	-	11,00	237.804,16	100,00	-	-	
38	ACCESORIOS DE CONEXION TANQUES	UND	2,00	14.537,00	29.074,00	-	-	17,40	229.175,40	100,00	-	-	
38	TANQUE SUB-TERRANEO	UND	2,00	75.000,00	150.000,00	2,00	-	2,00	29.074,00	100,00	-	-	
38.1	CONCRETO SANEAMIENTO PISO	M2	20,25	28.356,00	533.709,00	2,00	-	2,00	29.074,00	100,00	-	-	
38.2	GEOTEXTIL	M2	20,25	5.000,00	101.250,00	-	-	-	150.000,00	100,00	-	-	
39.3	MATERIAL GRANULAR FILTRO	M3	-	63.745,00	-	-	-	20,25	533.709,00	100,00	-	-	
39.4	TUBERIA 2' FILTRO	ML	-	16.659,57	-	-	-	20,25	101.250,00	100,00	-	-	
39.5	VIGA 101 30*30	ML	25,60	126.757,01	3.244.979,46	-	-	-	-	-	-	-	
39.6	COLUMNA TIPO 30*30	ML	7,20	174.136,00	1.253.772,00	-	-	-	-	-	-	-	
39.7	MUROS Y PLACA EN CONCRETO	M3	7,82	1.611.763,63	12.603.991,59	-	-	25,60	3.244.979,46	100,00	-	-	
39.8	TAPA ACCESO TANQUE	M3	1,00	297.961,33	297.961,33	-	-	7,20	1.253.772,00	100,00	-	-	
39.9	ESCALERA GATO EN ACERO REFORZADO	UND	1,00	114.572,66	114.572,66	-	-	7,82	12.603.991,59	100,00	-	-	
39.10	FLOTADOR BRONCE	UND	-	77.661,90	-	-	-	1,00	297.961,33	100,00	-	-	
39.11	RETIRO DE SOBANTES	M3	20,00	15.807,00	336.140,00	20,00	-	1,00	114.572,66	100,00	-	-	
39.12	FLOTADOR ELECTRICO	UND	1,00	117.651,90	117.651,90	1,00	-	-	336.140,00	-	-	-	
39.13	ARRANCADOR TERMOMAGNETICO	UND	-	450.000,00	-	-	-	1,00	117.651,90	100,00	-	-	
37.13	EXCAVACION MECANICA	M3	44,55	26.841,00	1.195.766,55	-	-	-	450.000,00	-	-	-	
38	IMPERMEABILIZACION TANQUE FONDO Y MUROS	M2	-	19.781,37	-	-	-	44,55	1.195.766,55	100,00	-	-	
39	TUBO VENTILACION BANOS	ML	6,00	10.267,93	61.607,58	-	-	-	-	-	-	-	
40	LLAVE DE PASO DE 1	UND	2,00	38.787,00	77.574,00	-	-	6,00	61.607,58	100,00	-	-	
41	BORDILLO DUCHA	ML	11,58	28.600,00	330.030,00	-	-	2,00	77.574,00	100,00	-	-	
42	VENTANA EN ALUMINIO DE 0.5X0.5 MTS con vidrio. Incluye alfaja en aluminio	UND	8,00	140.717,00	1.125.736,00	-	-	11,58	330.030,00	100,00	-	-	
43	DIVISIONES DE BANOS	UND	-	-	-	-	-	8,00	1.125.736,00	100,00	-	-	
43.1	DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA DUCHAS. Incluye puertas y divisiones	UND	5,00	2.303.054,00	11.515.270,00	5,00	-	-	-	-	-	-	
43.2	DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA SANITARIOS. Incluye puertas y divisiones	UND	6,00	2.394.300,00	14.365.800,00	6,00	-	-	-	-	-	-	
43.3	DIVISIONES BAÑO PARA DISCAPACITADOS. Incluye puertas y divisiones	UND	-	2.688.986,00	-	-	-	6,00	14.365.800,00	100,00	-	-	
44	ESTRUCTURA METALICA	UND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44.1	ANCLAJES METALICOS APOYO CORREA	UND	16,00	8.863,00	109.808,00	-	-	-	-	-	-	-	
44.2	CORREA METALICA TUBULAR 100*50*1,5 MM	ML	66,34	35.741,00	2.371.057,94	-	-	16,00	109.808,00	100,00	-	-	
44.3	VIGA METALICA VM-1 PERFIL METALICO DE 120X60X2MM	ML	-	-	-	-	-	66,34	2.371.057,94	100,00	-	-	
45	LAVAMANOS DE INCRUSTAR	UND	5,00	151.697,00	758.485,00	1,95	-	6,70	259.249,80	100,00	-	-	
46	JUEGO DE INCRUSTACIONES	JGO	6,00	78.840,00	461.040,00	-	-	5,00	758.485,00	100,00	-	-	
47	TUBERIA DE PRESION 1'	ML	17,40	13.177,00	229.279,80	-	-	6,00	461.040,00	100,00	-	-	
48	PUERTA EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑO	UND	1,00	894.850,00	894.850,00	1,00	-	17,40	229.279,80	100,00	-	-	
49.0	FLANCHE EN LAMINA B= 0,30 MTS	ML	21,17	16.393,00	347.039,81	21,17	-	1,00	894.850,00	100,00	-	-	
EMS NO PREVISTOS						-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL						347.039,81	21,17	347.039,81	21,17	347.039,81	100,00	-	-



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPi No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 8 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 8 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
50,0	PINTURA EN GRIS BASALTO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO A LA VISTA	ML	32,00	3.507,00	112.224,00	32,00	112.224,00	32,00	112.224,00	100,00	-	-
51,0	BASE PARA TANQUES AEREOS EN CONCRETO INCLUYE IMPER. CON MANTO	UND	1,00	452.161,00	452.161,00	1,00	452.161,00	1,00	452.161,00	100,00	-	-
52,0	LAVAMANOS DE COLGAR	UND	1,00	70.712,00	70.712,00	1,00	70.712,00	1,00	70.712,00	100,00	-	-
SUB-TOTAL					98.356.702,08				98.356.702,08			
ITEMS NO PREVISTOS												
CONSTRUCCION ZONA BANO HOMBRES PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
1	CONCRETO SANEAMIENTO PARA ZAPATAS	M2	13,60	26.358,00	358.441,60	-	-	-	-	-	-	-
2	ZAPATAS EN CONCRETO REFORZADO 21 MPA	M3	4,08	713.683,50	2.911.828,68	-	-	13,60	358.441,60	100,00	-	-
3	VIGA 103 CONGR. REFORZADO 21 MPA	ML	27,32	122.914,99	3.358.037,53	-	-	4,08	2.911.828,68	100,00	-	-
4	VIGA 104 CONGR. REFORZADO 21 MPA	ML	17,36	101.710,13	1.765.687,86	-	-	27,32	3.358.037,53	100,00	-	-
5	PLACA CONTRAPISO 35 CMS 21 MPA	M2	54,08	160.691,80	8.690.212,64	-	-	17,36	1.765.687,86	100,00	-	-
6	VIGA CINTA 0,1*0,12	ML	43,80	28.679,49	1.256.161,66	-	-	54,08	8.690.212,64	100,00	-	-
7	VIGA CUBIERTA VCB2 21 MPA	ML	38,40	57.928,00	2.224.435,20	-	-	43,80	1.256.161,66	100,00	-	-
8	VIGA CUBIERTA CRA 21 MPA	ML	-	28.964,93	-	-	-	38,40	2.224.435,20	100,00	-	-
9	VIGA CUBIERTA VCH	ML	-	57.591,85	-	-	-	-	-	-	-	-
10	PEDESTAL EN CONCRETO 21 MPA	M3	1,60	1.370.381,67	2.192.610,67	-	-	-	-	-	-	-
11	PLACA MACIZA	M2	21,60	176.958,93	3.822.312,89	-	-	1,60	2.192.610,67	100,00	-	-
12	COLUMNAS CONFINAMIENTO C1	ML	49,16	47.495,90	2.334.898,44	-	-	21,60	3.822.312,89	100,00	-	-
13	COLUMNAS CONFINAMIENTO C2	ML	28,70	72.000,00	2.066.400,00	-	-	49,16	2.334.898,44	100,00	-	-
14	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA	ML	6,85	72.000,00	493.200,00	-	-	28,70	2.066.400,00	100,00	-	-
15	CAJAS DE INSPECCION CIRCULAR	UND	1,00	405.557,75	405.557,75	-	-	6,85	493.200,00	100,00	-	-
16	MURO LADRILLO DE OBRA LIMPIO 1 CARA	M2	98,47	48.266,50	4.752.802,26	-	-	1,00	405.557,75	100,00	-	-
17	DINTELES EN CONCRETO 10*12	ML	2,88	28.900,00	83.232,00	-	-	98,47	4.752.802,26	100,00	-	-
18	HIDROFUGADO MUROS	M2	98,47	10.729,00	1.056.484,63	98,47	1.056.484,63	2,88	83.232,00	100,00	-	-
19	PANETE BAJO PLACA	M2	22,76	14.643,75	333.291,75	-	-	98,47	1.056.484,63	100,00	-	-
20	ALISTADO PISO 3 MM	M2	61,58	16.086,88	990.630,07	-	-	22,76	333.291,75	100,00	-	-
21	PISO EN CERAMICA BANOS ANTIDESLIZANTE	M2	61,58	38.381,00	2.363.501,98	-	-	61,58	990.630,07	100,00	-	-
22	MORTERO DE NIVELACION IMPERMEABILIZDO	M2	22,33	22.500,00	502.425,00	-	-	61,58	2.363.501,98	100,00	-	-
23	ESTUCCO BAJO PLACA	M2	22,76	5.849,00	133.123,24	-	-	22,33	502.425,00	100,00	-	-
24	PINTURA MUROS BAJO PLACA	M2	22,76	5.617,00	127.842,92	-	-	22,76	133.123,24	100,00	-	-
25	FILOS Y DILATACIONES	ML	122,90	5.533,50	680.067,15	-	-	22,76	127.842,92	100,00	-	-
26	SANITARIO AGUAJET DISCAPACITADOS	UND	1,00	549.859,00	549.859,00	1,00	549.859,00	122,90	680.067,15	100,00	-	-
27	LAVAMANOS AGUAJET DISCAPACITADOS	UND	1,00	270.859,00	270.859,00	1,00	270.859,00	1,00	549.859,00	100,00	-	-
28	ACCESORIOS DE CONEXION TANQUES	UND	2,00	75.000,00	150.000,00	2,00	150.000,00	1,00	270.859,00	100,00	-	-
29	JUEGO DE BARRAS EN ACERO INOXID. 1 1/2	UND	1,00	450.000,00	450.000,00	1,00	450.000,00	2,00	150.000,00	100,00	-	-
30	PUERTA BANOS Y PMR METALICA INC. MARCO	M2	-	174.180,56	-	-	-	1,00	450.000,00	100,00	-	-
31	CERRADURA METALICA	UND	1,00	57.591,85	57.591,85	1,00	57.591,85	1,00	450.000,00	100,00	-	-
32	PAPELERAS	UND	-	39.020,00	-	-	-	-	-	-	-	-
33	JABONERAS	UND	-	39.020,00	-	-	-	-	-	-	-	-
34	TOALLERO	UND	-	39.020,00	-	-	-	-	-	-	-	-
35	REDUCCION 4*2 Y 4*3	UND	13,00	21.818,55	281.041,28	-	-	-	-	-	-	-
36	GRANITO LAVAMANOS CORRIDO	M2	2,78	45.000,00	125.100,00	1,93	86.850,00	13,00	281.041,28	100,00	-	-
37	RETIRO DE SOBANTES	M3	30,00	16.807,00	504.210,00	30,00	504.210,00	2,78	125.100,00	100,00	-	-
38	ACCESORIOS DE CONEXION TANQUES	UND	-	75.000,00	-	-	-	30,00	504.210,00	100,00	-	-
39	REJILLA DE CUPULA	UND	2,00	14.537,00	29.074,00	2,00	29.074,00	2,00	29.074,00	100,00	-	-
40	TUBO VENTILACION BANOS	ML	6,00	10.287,93	61.607,58	-	-	6,00	61.607,58	100,00	-	-
41	LLAVES DE PASO DE 1	UND	2,00	38.787,00	77.574,00	-	-	2,00	77.574,00	100,00	-	-



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

MS-CC-GS-03

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPi No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 08

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
42	BORDILLO DUCHA	ML	11,13	28.500,00	317.205,00							
43	ORINAL CON FLUXOMETRO EN BAÑO DE HOMBRES	UND	6,00	635.916,00				11,13	317.205,00	100,00	-	-
44	VENTANA EN ALUMINIO DE 0.5X0.5 MTS con Vidrio. Incluye alfaja en aluminio	UND	8,00	140.717,00	3.815.496,00			6,00	3.815.496,00	100,00	-	-
45	DIVISIONES DE BAÑOS				1.125.736,00			8,00	1.125.736,00	100,00	-	-
45.1	DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA DUCHAS. Incluye puertas y divisiones	UND	5,00	2.303.054,00				5,00	11.515.270,00	100,00	-	-
45.2	DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA SANITARIOS. Incluye puertas y divisiones	UND	3,00	2.668.130,00				3,00	8.004.390,00	100,00	-	-
45.3	DIVISIONES PARA ORINALES.	UND	6,00	371.617,00				6,00	2.229.702,00	100,00	-	-
45.4	DIVISIONES BAÑO PARA DISCAPACITADOS. Incluye puertas y divisiones	UND	-	2.688.986,00				-	-	-	-	-
46	ESTRUCTURA METALICA	UND	-	-	2.229.702,00			3,00	8.004.390,00	100,00	-	-
45.1	ANCLAJES METALICOS APOYO CORREA	UND	16,00	6.863,00	109.808,00			16,00	109.808,00	100,00	-	-
45.2	CORREA METALICA TUBULAR 100*50*1,5 MM	ML	66,40	35.741,00	2.373.202,40			66,40	2.373.202,40	100,00	-	-
45.3	VIGA METALICA VM-1 PERFIL METALICO DE 120X60X2MM	ML	6,70	38.694,00	258.249,80			6,70	258.249,80	100,00	-	-
47	TUBERIA 1 PRESION	ML	17,40	13.171,00	229.175,40	1,95	75.453,30	17,40	229.175,40	100,00	-	-
48	BAJANTE AGUAS LLUVIAS 3	ML	6,00	23.077,00	138.462,00			6,00	138.462,00	100,00	-	-
49	PUERTA EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑO	UND	1,00	894.850,00	894.850,00	1,00	894.850,00	1,00	894.850,00	100,00	-	-
50	JUEGO DE INCRUSTACIONES	JGO	4,50	76.840,00	345.780,00	4,50	345.780,00	4,50	345.780,00	100,00	-	-
51	LAYAMANOS DE EMPOTRAR	UND	4,00	151.697,00	606.788,00			4,00	606.788,00	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS												
52.0	BASE PARA TANQUES AEREO EN CONCRETO INCLUYE IMPER. CON MANTO	UND	1,00	452.161,00	452.161,00	1,00	452.161,00	1,00	452.161,00	100,00	-	-
53.0	PINTURA EN GRIS BASALTO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO A LA VISTA	ML	32,00	3.507,00	112.224,00	32,00	112.224,00	32,00	112.224,00	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS					77.889.602,13							
SUB-TOTAL					112.224,00							
TOTAL CONTRA INCENDIOS PISTA ATLETICA CUCUTA 75					77.889.602,13							
1.13	TANQUE SUBTERRANEO 16 M3											
1.13.1	EXCAVACION MANUAL H-2M ARCILLA DURA	M3	2,03	37.844,00								
1.13.2	RELLENO GRAVA TRITUR/VIBROCOMPAC	M3	19,41	60.050,00	76.823,32							
1.13.3	CONCRETO SANEAMIENTO PISO g=5cm	M2	20,25	28.679,00	1.165.570,50							
1.13.4	GEOTEXTIL	M2	20,25	5.000,00	580.749,75							
1.13.5	MATERIAL GRANULAR FILTRO TM 1"	M3	-	63.745,00	101.250,00			2,03	76.823,32	100,00	-	-
1.13.6	TUBERIA 2" FILTRO	ML	-	16.659,67				19,41	1.165.570,50	100,00	-	-
1.13.7	VIGA 101 30*30	ML	25,60	126.757,01	3.244.979,46			20,25	580.749,75	100,00	-	-
1.13.8	COLUMNA TIPO 30*30	ML	7,20	174.135,00				20,25	101.250,00	100,00	-	-
1.13.9	MUROS Y PLACA EN CONCRETO	M3	7,82	1.611.763,63	1.253.772,00			25,60	3.244.979,46	100,00	-	-
13.10	TAPA TANQUE	UND	1,00	297.961,33	12.603.991,59			7,20	1.253.772,00	100,00	-	-
13.11	ESCALERA GATO EN ACERO REFORZADO	UND	1,00	114.572,66	297.961,33			7,82	12.603.991,59	100,00	-	-
13.12	FLOTADOR ELECTRICO	UND	1,00	117.651,90	117.651,90			1,00	297.961,33	100,00	-	-
3.13	RETIRO DE SOBRIANES	UND	1,00	16.807,00	672.280,00	1,00	117.651,90	1,00	114.572,66	100,00	-	-
3.14	SISTEMA HIDRONEUMATICO 2HP	UND	40,00	814.717,00		40,00	672.280,00	40,00	117.651,90	100,00	-	-



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

MS-CC-CS-03

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPEI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO S Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.13.15	EXCAVACION MECANICA	M3	44,55	26.841,00	1.195.786,55	-	-	44,55	1.195.786,55	100,00	-	-
1.13.16	ARRANCADOR TERMOMAGNETICO	UND	-	450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.17	IMPERMEABILIZADO TANQUE PLACA Y FONDO	M2	33,00	19.781,37	652.785,21	-	-	33,00	652.785,21	100,00	-	-
1.14	RED CONTRA INCENDIOS											
1.14.1	SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA INCENDIOS											
1.14.2	SUMINISTRO DE SIAMESA 2 1/2*1/2 *3	UND	1,00	16.791.417,60	16.791.417,60	1,00	16.791.417,60	1,00	16.791.417,60	100,00	-	-
1.14.3	GABINETE TIPO 2 NORMA 1669	UND	1,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1,00	1.800.000,00	1,00	1.800.000,00	100,00	-	-
1.14.4	TUBERIA HG 2 1/2 NTC 1669	UND	3,00	1.810.304,00	4.830.912,00	3,00	4.830.912,00	3,00	4.830.912,00	100,00	-	-
1.14.5	TUBERIA 3" HG	ML	68,22	70.800,00	4.829.976,00	68,22	4.829.976,00	68,22	4.829.976,00	100,00	-	-
1.14.6	VALVULA CHEQUE 1 INCLUIDO MONTAJE	UND	55,20	70.800,00	3.908.160,00	55,20	3.908.160,00	55,20	3.908.160,00	100,00	-	-
1.14.7	EXCAVACION A MANO PARA TUBERIA HG	M3	1,00	600.000,00	600.000,00	1,00	600.000,00	1,00	600.000,00	100,00	-	-
1.14.8	CORTE Y DEMOLICION DE PISOS EN CONCRETO. Incluye retiro	M2	16,09	13.385,00	747.419,00	7,29	275.682,76	19,76	747.419,00	100,00	-	-
1.14.9	RESANES DE PISOS EN CONCRETO e= 0.10 MTS	M2	16,09	32.780,00	527.430,20	-	-	16,09	527.430,20	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS												
1.14.10	TUBERIA HG DE 1 1/2 NTC 1669	ML	4,50	70.800,00	318.600,00	4,50	318.600,00	4,50	318.600,00	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS SUB-TOTAL												
					56.647.433,71		318.600,00	4,50	318.600,00	100,00	-	-
ADECUACION DEL AREA PARA INST. GRADERIAS MOVILES												
1.00	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	-	2.674,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.00	EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR H=1	M3	-	26.841,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.00	EXCAVACION MANUAL	M3	-	37.844,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.00	ESTABILIZACION DE MATERIAL	M3	-	48.183,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00	SUB BASE GRANULAR	M3	-	63.544,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6.00	BASE GRANULAR e=0,2 COMPACTACION	M2	-	65.891,00	-	-	-	-	-	-	-	-
7.00	PISO EN CONCRETO 10 CMS PSI	M2	-	47.201,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8.00	MURO EN CONCRETO CICLOPEO	M2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1	GEOTEXTIL	M2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.20	GRAVA TRITURADA COMPACTADA	M3	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8.30	CONCRETO CICLOPEO MURO	M3	-	60.150,00	-	-	-	-	-	-	-	-
					408.663,00	-	-	-	-	-	-	-
ITEMS NO PREVISTOS												
ADECUACION ZONAS VERDES AREAS												
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	-	2.674,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	EXCAVACION A MAQUINA CON RETIRO	M3	-	26.841,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	EXCAVACION A MANO	M3	-	37.844,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	GRAVA FINA e=15cm	M3	-	53.777,83	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	ARENA GRUESA e=10cm	M3	-	53.777,83	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	LIMO ORGANICO+ARENA GRUESA e=15cm	M3	-	53.777,83	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMILLA SINTETICA BORDE EXTERIOR PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
1.1	ALISTADO DE PISO CON MORTERO 3 CMS	M2	-	21.471,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	ACABADO DE PISO EN GRAMILLA SINTETICA	M2	615,07	127.177,00	78.222.757,39	615,07	78.222.757,39	615,07	78.222.757,39	100,00	-	-
1.3	REALCE DE REJILLAS	UND	15,00	66.786,00	1.001.790,00	15,00	1.001.790,00	15,00	1.001.790,00	100,00	-	-
ITEMS NUEVOS												
					1.001.790,00	615,07	78.222.757,39	615,07	78.222.757,39	100,00	-	-
								15,00	1.001.790,00	100,00	-	-



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.4	PISO EN CONCRETO ESPESOR 10 CMS. CON MALLA ELECTROSOLDADA INCL ANCLAJE	M2	617,43	49.084,00								
1.5	REALCE CAJAS DE AGUAS LLUVIAS	UND	9,00	31.008,00	30.293.585,52	20,43						
	SUB-TOTAL						1.002.377,52	617,43	30.293.585,52	100,00	-	-
	CUARTO DE BOMBAS				279.072,00							
					109.787.204,91							
1.0	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	8,50	2.674,00				8,50	22.729,00	100,00	-	-
2.0	EXCAVACION MANUAL	M3	7,31	37.844,00				7,31	276.639,64	100,00	-	-
3.0	RELLENO EN GRAVA TRITURADA	M3	1,45	60.050,00				1,45	87.072,50	100,00	-	-
4.0	CONCRETO REFORZADO MINIFILOTES	ML	6,00	120.349,00		2,64		2,64	99.908,16	100,00	-	-
5.0	CONCRETO COLUMNAS 12*25	ML	12,00	45.626,00		0,15		0,15	9.007,50	100,00	-	-
6.0	VIGA DE AMARRE 20*30	ML	6,20	68.120,00				6,20	422.344,00	100,00	-	-
7.0	PLACA MACIZA EN CONCRETO REF. E = 10 CMS	M2	9,23	98.816,00				9,23	912.071,68	100,00	-	-
8.0	MURO EN LADRILLO A LA VISTA UNA CARA	M2	16,75	48.266,50		2,09		2,09	208.825,44	100,00	-	-
9.0	HIDROFUGO DE MUROS	M2	16,75	10.729,00		2,15		2,15	103.772,88	100,00	-	-
10.0	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS 1 1/2	ML	4,50	12.891,00		16,75		16,75	179.710,75	100,00	-	-
11.0	MORTERO DE NIVELACION IMPERMEABILIZADO	M2	9,36	22.500,00				9,36	58.009,50	100,00	-	-
12.0	IMPERMEABILIZACION MANTO ASFALTICO	M2	10,66	66.338,00				10,66	210.600,00	100,00	-	-
13.0	PANETE MURO MORTERO 1:4	M2	14,98	13.833,00		14,98		14,98	600.563,08	100,00	-	-
14.0	FILOS Y DILATACIONES	ML	-	5.533,50					207.218,34	100,00	-	-
15.0	PANETE BAJO PLACA	M2	10,00	14.643,75					146.437,50	100,00	-	-
16.0	PASTA ACRILICA PLACA INCLUYE PINTURA	M2	4,60	22.056,00					101.457,60	100,00	-	-
17.0	ESTUCOS MUROS INTERIORES	M2	-	5.849,00		4,60		4,60	146.437,50	100,00	-	-
18.0	PINTURA MUROS	M2	-	5.849,00		4,60		4,60	101.457,60	100,00	-	-
19.0	PLACA DE CONTRAPISO 10 CM	M2	19,71	5.617,00					110.711,07	100,00	-	-
20.0	INSTALACIONES ELECTRICAS	M2	4,73	48.400,89					228.936,21	100,00	-	-
21.0	SALIDA PARA LAMPARA INCLUYE PLAFON	UND	2,00	83.790,00					110.711,07	100,00	-	-
22.0	SALIDA DE TOMA COMUN	UND	-	79.449,00		2,00		2,00	228.936,21	100,00	-	-
23.0	GOTERO	ML	13,00	6.240,00					167.580,00	100,00	-	-
24.0	PISO EN TABLETA GRES	M2	-	38.356,00		13,00		13,00	81.120,00	100,00	-	-
25.0	GUARDAESCOBA EN GRES	ML	-	6.941,00					81.120,00	100,00	-	-
26.0	PUERTA METALICA EN CAL 18 INC. MARCO Y PINTURA	UND	-	174.180,56					-	-	-	-
27.0	CERRADURA DE SGURIDAD	UND	1,00	72.747,00					-	-	-	-
28.0	VENTANA METALICA INCL PINTURA	M2	1,48	117.946,00					-	-	-	-
	ITEMS NO PREVISTOS				72.747,00	1,00			72.747,00	100,00	-	-
					174.560,08	1,48			174.560,08	100,00	-	-
29.0	PUERTA METALICA CASETA BOMBAS CON MARCO Y PINTURA	UND	1,00	359.446,00					359.446,00	100,00	-	-
	SUB-TOTAL											
					6.498.023,82	1,00			359.446,00	100,00	-	-
					3.037.500,00				6.498.023,82			
	SUB-TOTAL											
					1.803.057,84							
					4.840.557,84							
	SALTO DE DOS AREAS											
4.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	157,66	2.674,00					136,00	3.037.500,00	100,00	-
4.2	IMPRIMACION EN CALIENTE	M2	69,54	3.724,00					297,24	1.803.057,84	100,00	-
4.3	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA CARPETA	M3	3,48	532.067,00		6,80		6,80	421.582,84	100,00	-	-
4.4	HERCULAN SR NATIONAL INCLUYE	M2	74,10	276.406,00		0,34		0,34	258.966,96	100,00	-	-
4.5	BORDILLO DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO	ML	161,40	47.747,00		27,79		27,79	1.851.593,16	100,00	-	-
					7.706.365,80				26.323,20	157,66	421.582,84	100,00
									180.902,78	69,54	258.966,96	100,00
									7.681.294,96	3,48	1.851.593,16	100,00
									74,10	20.481.810,50	100,00	-
									161,40	7.706.365,80	100,00	-



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

MS-CC-CS-03

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 76 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SE PPI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR		
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR	
4.6	SUB BASE GRANULAR COMPACTADA	M3	12,54	63.544,00									
4.7	BASE GRANULAR COMPACTADA	M3	12,54	65.891,00									
4.8	ARENA GRUESA e=10cm	M3	19,55	64.890,00									
ITEMS NO PREVISTOS													
4.9	EXCAVACION MANUAL	M3	50,23	37.844,00									
SUB-TOTAL													
TOTAL COSTO DIRECTO						1.900.904,12	50,23	1.900.904,12	50,23	1.900.904,12	100,00	-	-
ADMINISTRACION (15%)						285.122.737,78				285.122.737,78			
IMPREVISTOS (5%)						4.579.103.303,47				4.579.103.303,47			
UTILIDADES (10%)						886.865.496,00				886.865.496,00			
TOTAL COSTOS INDIRECTOS						228.955.165,00				228.955.165,00			
COSTO TOTAL						457.910.330,00				457.910.330,00			
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO						1.373.730.991,00				1.373.730.991,00			
VALOR A PAGAR SEGUN ACTA DE RECIBO No. 09 DEL 28 DE NOVIEMBRE 2012						6.952.834.295,00				6.952.834.295,00			

PORCENTAJE DE EJECUCION
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
 VALOR CONTRATO ADICIONAL No 1
 VALOR CONTRATO ADICIONAL No 2
 VALOR CONTRATO ADICIONAL No 4
 VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
 VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 1
 VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 2
 VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 3
 VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 4
 VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 5
 VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 6
 VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 7
 EXCEDENTE POR PAGAR ACTA N. 8 Y FINAL
 VALOR ANTICIPO RECIBIDO
 AMORTIZACIONES AL ACTA N.1
 AMORTIZACIONES AL ACTA N.2
 AMORTIZACIONES AL ACTA N.3
 AMORTIZACIONES AL ACTA N.4
 AMORTIZACIONES AL ACTA N.5
 AMORTIZACIONES AL ACTA N.6
 AMORTIZACIONES AL ACTA N.7
 TOTAL AMORTIZACIONES REALIZADAS

100,00%
 343.058.400,00
 40.673.889,00
 16.013.500,00
 17.894.958,00
 416.645.847,00
 57.833.811,00
 36.284.323,00
 43.231.885,00
 30.131.082,00
 48.770.054,00
 41.128.539,00
 59.854.429,00
 101.830.724,00
 102.917.520,00
 17.280.143,00
 10.879.287,00
 12.989.566,00
 9.039.325,00
 14.031.016,00
 12.338.892,00
 17.896.328,00
 94.444.538,00



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPEI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 08

PRESENTE ACTA DE RECIBO 8 Y FINAL


EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 8 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR							8.472.982,00					
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA DE INTERVENTORIA No. 08 Y RECIBO FINAL, YA AMORTIZADA							83.357.742,00					

VALOR A PAGAR SEGUN PRESENTE ACTA: NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE
SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:


Interventoria
ING. LIDIA SHIRLEY PARRA


Supervisor
ING. JAIME TENJO


Vo. Bo. Ordenador del Gasto
ING. LUCY ELENA URON RINCON

CONTRATO N°2

CONVOCATORIA No. **PAF-ATMINDEPORTE-I-057-2022**

Objeto: CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA “CONSTRUCCIÓN DE GRADAS ORIENTALES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE FUTBOL 12 DE OCTUBRE”, en el municipio de Sampués

UNION TEMPORAL GS

Señores
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
SECRETARIA GENERAL
 San José de Cúcuta

REFERENCIA: CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. CM-SEG-007-2018

Los suscritos, CARLOS ALBERTO GUERRERO CONTRERAS y LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de GRACA CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A.S. y LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA, respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en UNION TEMPORAL, para participar en la contratación de la referencia cuyo objeto es la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO LP-SEG-005-2018 CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA EN EL BARRIO EL TREBOL, MUNICIPIO DE CHINACOTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La Unión Temporal se denominará UNION TEMPORAL GS.
2. La duración de la Unión Temporal será igual al término de ejecución y liquidación del contrato.
3. La Unión Temporal está integrada por:

NOMBRE	TÉRMINOS Y EXTENSIÓN COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN (%) EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (*)
GRACA CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A.S.	EN TODOS LO ITEMS 52 %
LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA	EN TODOS LOS ITEMS 48 %

(*) Discriminar las principales actividades a ejecutar en el contrato, por parte de cada uno de los integrantes.

4. La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es solidaria.
5. El representante de la Unión Temporal es CARLOS ALBERTO GUERRERO CONTRERAS, identificado con C.C. No. 13.456.592 de Cúcuta, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación, firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del contrato con amplias y suficientes facultades.
6. Que declaramos bajo la gravedad de juramento que no nos hallamos *incursos* en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad para contratar previstas en el artículo 8 de Ley 80 de 1993, el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1474 de 2011.
7. La sede de la Unión Temporal es:

CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL A-9, CUCUTA. TELEFONO 5760505

UNION TEMPORAL GS

Dirección CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL A-9.
Teléfono 5760505
Telefax 5760505
Ciudad CUCUTA

En constancia, se firma en San José de Cúcuta, a los 22 días del mes de agosto de 2018.



Integrante 1: GRACA CONSTRUCCION
Y CONSULTORIA S.A.S.
Representante Legal
CARLOS ALBERTO GUERRERO CONTRERAS



Integrante 2: LIDIA SHIRLEY
PARRA GARCIA
Representante Legal
LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA



CARLOS ALBERTO GUERRERO CONTRERAS
Representante Legal de la Unión Temporal.

 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-LQ-02	
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA 02/11/2011	VERSIÓN 2
	LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL	Página 1 de 5	

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

1. GENERALES DEL CONTRATO.

CONTRATO No:	02413 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2018
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO LP-SEG - 005-2018 CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA EN EL BARRIO EL TREBOL, MUNICIPIO DE CHINÁCOTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
DEPENDENCIA CONTRATANTE:	SECRETARÍA GENERAL
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL GS
C.C. o N.I.T	901.216.134-5
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO GUERRERO MONCADA
C.C.	88.255.702 de Cúcuta
VALOR. (en números y letras)	CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS (\$182.599.651,00) M/CTE
VALOR ADICIÓN. (Si hay lugar a ello)	VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS M/C (\$22.513.802,00)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO.	DOSCIENTOS CINCO MILLONES CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/C (\$205.113.453,00)
FORMA DE PAGO.	EL DEPARTAMENTO pagará el valor del contrato celebrado según porcentajes equivalentes al avance ejecutado del contrato vigilado, de acuerdo a las actas suscritas, previa presentación de los informes de interventoría correspondientes, acompañados de la certificación de recibo a satisfacción expedida por el supervisor del contrato y acreditación del pago de sus obligaciones en seguridad social integral en salud, pensiones, riesgos laborales y parafiscales de conformidad con el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.
LUGAR DE EJECUCIÓN.	Barrio El Trébol del Municipio de Chinácota
PLAZO INICIAL.	CINCO (05) MESES
PRÓRROGA. (Si hay lugar a ello)	- PRÓRROGA No. 01: DOS (02) MESES - PRÓRROGA No. 02: DOS (02) MESES - PLAZO TOTAL: NUEVE (09) MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN.	03 DE OCTUBRE DE 2018
FECHA DE INICIO.	31 DE OCTUBRE DE 2018
FECHA DE SUSPENSIÓN (Si hay lugar a ello)	ACTA DE SUSPENSIÓN No.1: 31 DE OCTUBRE DEL 2018 ACTA DE PRORROGA No.1 A LA SUSPENSIÓN N°1: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 ACTA DE PRORROGA No.2 A LA SUSPENSIÓN N°1: 14 DE DICIEMBRE DEL 2018 ACTA DE SUSPENSIÓN No.2: 25 DE ABRIL DEL 2019

[Handwritten signature]

 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		MS-CC-LQ-02	
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN		FECHA 02/11/2011	VERSIÓN 2
	LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL		Página 2 de 5	

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

	ACTA DE SUSPENSIÓN No.3: 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 ACTA DE PRORROGA No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 03: 07 DE OCTUBRE DE 2019 ACTA DE PRORROGA No. 02 A LA SUSPENSIÓN No. 03: 06 DE NOVIEMBRE DE 2019 ACTA DE SUSPENSIÓN No.4: 20 DE DICIEMBRE DEL 2019 ACTA DE SUSPENSIÓN No.5: 17 DE MARZO DE 2020 ACTA DE SUSPENSIÓN No.6: 20 DE MARZO DE 2020 ACTA DE PRORROGA No.1 A LA SUSPENSIÓN N°6: 24 DE MARZO DE 2020 ACTA DE PRORROGA No.2 A LA SUSPENSIÓN N°6: 13 DE ABRIL DE 2020
FECHA DE REINICIO (Si hay lugar a ello)	ACTA DE REINICIO No.1: 25 DE ENERO DEL 2019 ACTA DE REINICIO No.2: 10 DE MAYO DEL 2019 ACTA DE REINICIO No.3: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019 ACTA DE REINICIO No.4: 13 DE ENERO DE 2020 ACTA DE REINICIO No.5: 17 DE MARZO DE 2020 ACTA DE REINICIO No.6: 27 DE ABRIL DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN	04 de mayo de 2020
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	<ul style="list-style-type: none"> - FABIÁN RICARDO ARIAS MANTILLA 05 DE OCTUBRE DE 2018 - ING. DIEGO FERNANDO CARRILLO MENDOZA ASESOR DE PROYECTOS 03 DE ENERO 2020
INTERVENTOR (No. de Contrato)	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 00 5255 DEL 05 DE OCTUBRE DE 2018
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL ADICIONAL (Si hay lugar a ello)	No. 006577 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO (Si hay lugar a ello)	N.A.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 00 VF 3907 DEL 13 FEBRERO DE 2018
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL ADICIONAL (Si hay lugar a ello)	No. 005372 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 No. 2282 DEL 24 DE AGOSTO DE 2020
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MODIFICATORIO (Si hay lugar a ello)	N.A.
GACETA DEPARTAMENTAL (Si hay lugar a ello fecha y valor)	N.A.
GACETA DEPARTAMENTAL ADICIONAL (Si hay lugar a ello fecha y valor)	N.A.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO		ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA No. 460-47-994000024639	
AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento	\$ 18.259.965,10	31/10/2018	31/07/2019
Calidad del Servicio	\$ 54.779.895,30	31/03/2019	31/03/2024



 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-LQ-02	
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA 02/11/2011	VERSIÓN 2
	LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL	Página 3 de 5	

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

Anticipo	N.A.		
Otros riesgos amparados (Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales):	\$ 18.259.965,10	31/10/2018	31/03/2022

AMPARO ADICIONAL	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento	20.511.345.30	31/10/2018	05/09/2020
Calidad del Servicio	61.534.035.90	30/04/2020	30/04/2025
Anticipo	N.A.		
Otros riesgos amparados (describirlos): Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	20.511.345.30	31/10/2018	05/05/2023

OTRAS GARANTÍAS PRESTADAS (SI HAY LUGAR A ELLO)

GARANTÍA	No PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N.A.			
Póliza de Estabilidad de la Obra	N.A.			
Otros (según el contrato):	N.A.			

AMORTIZACIONES ANTICIPO (SI HAY LUGAR A ELLO)

CONCEPTO	COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR ENTREGADO	VALOR DESCONTADO
Anticipo (%)	N.A.		
Amortización Acta No.	N.A.		
Amortización Acta No.	N.A.		
TOTALES	N.A.		

PAGOS REALIZADOS	COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR
1. 07/05/2019	CE 195658	\$51.200.942
2. 15/08/2019	CE 201870	\$43.276.117
3. 25/09/2019	CE 204672	\$67.762.730

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO.

VALOR INICIAL	\$182.599.651,00
----------------------	------------------

Handwritten signature or mark

 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-LQ-02	
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA 02/11/2011	VERSIÓN 2
	LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL	Página 4 de 5	

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

VALOR ADICIÓN (Si las hubo)	\$22.513.802,00
VALOR TOTAL DE PAGOS	\$162.239.789,00
VALOR A RETENER DESTINO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y PENSIONES POR IBC INFERIOR AL DE LEY (U OTRO CONCEPTO -SI HAY LUGAR A ELLO)	\$00,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$42.873.664,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	\$ 00
SUMAS IGUALES	\$205.113.453,00

Conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y al artículo 11 de la ley 1150 de 2007, se reunieron en la ciudad de Cúcuta, a los doce (12) días del mes de noviembre de 2020, en las oficinas de Secretaría General, las siguientes personas: Dra. **EDNA CAROLINA JOYA NÚÑEZ**, en su condición de Ordenador del Gasto – Secretaria General; Ing. **DIEGO FERNANDO CARRILLO MENDOZA**, en condición de Asesor de Proyectos - Supervisor, y el contratista **CARLOS ALBERTO GUERRERO MONCADA**, identificado con la cédula de ciudadanía número 88.255.702, expedida en Cúcuta, en su calidad de representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL GS NIT: 901.216.134-5** con el fin de **LIQUIDAR EN FORMA CONJUNTA Y DE MUTUO ACUERDO** el presente contrato.

3. CONCLUSIONES.

- 3.1 El objeto y las obligaciones contratadas fueron cumplidas a cabalidad por el CONTRATISTA y recibidos por la ENTIDAD según consta en el Certificado de Cumplido a satisfacción de fecha 24 de abril de 2019, 25 de julio de 2019, 05 de septiembre de 2019 y 30 de abril de 2020, expedido por el supervisor del contrato y el asesor de proyectos.
- 3.2 Que el CONTRATISTA según consta en la Certificación de Cumplido a Satisfacción de fecha 24 de abril de 2019, 25 de julio de 2019, 05 de septiembre de 2019, y 30 de abril de 2020, expedida y suscrita por el Supervisor del contrato, que durante todo el término de ejecución del contrato acreditó el cumplimiento de sus obligaciones para con el Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y SENA respecto de todo el personal contratado para la ejecución del contrato, conforme a lo dispuesto en la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y 1122 de 2007, y demás normas concordantes y pertinentes.
- 3.3 Que, conforme a lo consignado en la Certificación citada, se procedió a retener de las sumas adeudadas al CONTRATISTA el valor de \$ 00, 00, por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (u otro concepto, si hay lugar a ello), el cual deber ser consignado a la entidad (es) correspondiente (s).


Joy

 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-LQ-02	
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA 02/11/2011	VERSIÓN 2
	LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL	Página 5 de 5	

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

- 3.4 Que, no obstante, las consideraciones aquí contenidas, EL CONTRATISTA asume la obligación de responder patrimonial, fiscal y penalmente, así como coadyuvar a la Entidad en la defensa judicial o ante los órganos de control, por demandas y demás acciones judiciales o legales que se adelanten en contra de la Gobernación de Norte de Santander por hechos relacionados con la ejecución del presente contrato y que le sean imputables.
- 3.5 Que, las partes manifiestan estar totalmente de acuerdo con los valores reseñados en el acápite de "Estado Financiero del Contrato", y en consecuencia, quedando como única obligación pendiente el pago del saldo a favor del contratista por la suma de **(\$42.873.664,00)**, una vez generado el mismo se declaran a **PAZ Y SALVO** por todo concepto emanado de la relación contractual sometida a la presente liquidación.
- 3.6 Queda entendido que el Contrato de Interventoría No. 02413 del 03 de octubre de 2018, no genera ningún tipo de relación laboral entre el Departamento Norte de Santander y EL CONTRATISTA, quien siempre ha tenido la condición de independiente para todos los efectos de ley.

En constancia de aceptación se firma por los intervinientes.


EDNA CAROLINA JOYA NÚÑEZ
 Secretaria General
 Ordenador del Gasto



**CARLOS ALBERTO GUERRERO
MONCADA**
 RL/ Unión Temporal Gs
 Contratista

Elaboró y Aprobó: Diego Fernando Carrillo Mendoza – Asesor de Proyectos - Supervisor 

Revisó: Andrés Camilo Durán Flórez – Jurídico Externo SG 

Nota 1: Si el contrato contempla la interventoría externa, tanto el Supervisor como el interventor externo deberán suscribir el presente documento.


Nota 2: Toda suspensión y reiniciación que afecte el contrato debe ser notificada a la compañía garante con el fin de que se extienda la vigencia de los amparos por el término de duración efectiva del mismo.

	MACROPROCESO: SOPORTE		MS-CC-CS-03	
	GESTIÓN COMPRAS Y CONTRATACIÓN		FECHA 03/10/18	VERSIÓN 3
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Página 1 de 3	

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 05 Y FINAL

FECHA DEL ACTA	30 DE ABRIL DEL 2020
----------------	----------------------

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. – FECHA	01573 DEL 15 DE JUNIO DE 2018
TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARÍA GENERAL
CONTRATISTA	CONSORCIO CANCHA CHINÁCOTA 2018
NIT	901.186.859-6
REPRESENTANTE LEGAL	YACID NAVARRO CARVAJALINO
C.C.	88.141.633 de Ocaña
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA EN EL BARRIO EL TRÉBOL, MUNICIPIO DE CHINÁCOTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 00 VF 4184 DEL 13 DE FEBRERO DEL 2018 No. 005374 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 No. 2283 DEL 24 DE AGOSTO DE 2020
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 00 3093 DEL 15 DE JUNIO DEL 2018 No. 006580 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 No. 3481 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020
VALOR DEL CONTRATO	VALOR INICIAL: DOS MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/C (\$2.616.261.536,00). VALOR ADICIONAL: TRESCIENTOS VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/C (\$321.625.750,00). VALOR TOTAL DEL CONTRATO: DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/C (\$2.937.887.286,00).
PLAZO O DURACIÓN	PLAZO INICIAL: CINCO (5) MESES PRORROGA No. 01: DOS (2) MESES PRORROGA No. 02: DOS (2) MESES PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: NUEVE (9) MESES
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	FABIÁN RICARDO ARIAS MANTILLA 05 DE OCTUBRE DE 2018 ING. DIEGO FERNANDO CARRILLO MENDOZA ASESOR DE PROYECTOS 03 DE ENERO 2020
INTERVENTOR EXTERNO	UNIÓN TEMPORAL GS. R/L CARLOS GUERRERO 03 DE OCTUBRE DE 2018
FECHA ACTA DE INICIO	31 DE OCTUBRE DE 2018
ACTAS DE SUSPENSIÓN	ACTA DE SUSPENSIÓN No.1: 31 DE OCTUBRE DEL 2018

 Gobernación de Norte de Santander <small>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN</small>	MACROPROCESO: SOPORTE		MS-CC-CS-03	
	GESTIÓN COMPRAS Y CONTRATACIÓN		FECHA 03/10/1 8	VERSIÓN N 3
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Página 2 de 3	

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 05 Y FINAL

	ACTA DE SUSPENSIÓN No.1: 31 DE OCTUBRE DEL 2018 ACTA DE PRORROGA No.1 A LA SUSPENSIÓN Nº1: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 ACTA DE PRORROGA No.2 A LA SUSPENSIÓN Nº1: 14 DE DICIEMBRE DEL 2018 ACTA DE SUSPENSIÓN No.2: 25 DE ABRIL DEL 2019. ACTA DE SUSPENSIÓN No.3: 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. ACTA DE PRORROGA No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 03: 07 DE OCTUBRE DE 2019. ACTA DE PRORROGA No. 02 A LA SUSPENSIÓN No. 03: 06 DE NOVIEMBRE DE 2019. ACTA DE SUSPENSIÓN No.4: 20 DE DICIEMBRE DEL 2019. ACTA DE SUSPENSIÓN No.5: 17 DE MARZO DE 2020 ACTA DE SUSPENSIÓN No.6: 20 DE MARZO DE 2020 ACTA DE PRORROGA No.1 A LA SUSPENSIÓN Nº6: 24 DE MARZO DE 2020. ACTA DE PRORROGA No.2 A LA SUSPENSIÓN Nº6: 13 DE ABRIL DE 2020.
ACTAS DE REINICIO	ACTA DE REINICIO No.1: 25 DE ENERO DEL 2019 ACTA DE REINICIO No.2: 10 DE MAYO DEL 2019 ACTA DE REINICIO No.3: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019 ACTA DE REINICIO No.4: 13 DE ENERO DE 2020 ACTA DE REINICIO No.5: 17 DE MARZO DE 2020 ACTA DE REINICIO No.6: 27 DE ABRIL DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN	02 DE MAYO DEL 2020
GARANTIAS	33 GU031237 DEL 30 DE ENERO DEL 2019 33 RE002366 DEL 30 DE ENERO DEL 2019
ACTAS DE APROBACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS	ACTA DE APROBACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS No.1: 25 DE FEBRERO DEL 2019 ACTA DE APROBACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS No.2: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019
ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No.1: 25 DE FEBRERO DEL 2019 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No.2: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No.3: 28 DE ABRIL DEL 2020.
ACTAS DE RECIBO PREVIAS	ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1: 09 DE ABRIL DEL 2019 ACTA DE RECIBO PARCIAL No.2: 25 DE JULIO DEL 2019 ACTA DE RECIBO PARCIAL No.3: 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 ACTA DE RECIBO PARCIAL No.4: 06 DE DICIEMBRE DEL 2019.
ACTAS DE MODIFICACIONES	ACTA DE PRORROGA No.1: 08 DE JULIO DEL 2019
% EJECUTADO SEGÚN PRESENTE ACTA	15.19 %
% EJECUTADO ACUMULADO	100.00%



 Gobernación de Norte de Santander <small>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN</small>	MACROPROCESO: SOPORTE		MS-CC-CS-03	
	GESTIÓN COMPRAS Y CONTRATACIÓN		FECHA 03/10/1 8	VERSIÓN N 3
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Página 3 de 3	
ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 05 Y FINAL				
% DE TIEMPO TRANSCURRIDO		100,00%		

En San José de Cúcuta, en las oficinas de la Secretaría General de la Gobernación del Departamento Norte de Santander, se reunieron los suscritos a saber: El Ingeniero **DIEGO FERNANDO CARRILLO MENDOZA** Asesor de Proyectos- Supervisor del Contrato, **CARLOS ALBERTO GUERRERO CONTRERAS** Representante Legal de la **UNIÓN TEMPORAL GS**, Interventoría Externa y **YACID NAVARRO CARVAJALINO**, Representante Legal del **CONSORCIO CANCHA CHINÁCOTA 2018** contratista, con el fin de dar recibo parcial No. 05 y final al contrato en referencia, atendiendo a las cantidades y precios establecidos en el mismo, de acuerdo al detalle consignado en el Anexo No. 01 que forma parte integral de la presente acta.

Se firma la presente por los que en ella intervienen,



YACID NAVARRO CARVAJALINO
 R.L CONSORCIO CANCHA
 CHINÁCOTA 2018
 Contratista




**ING.DIEGO FERNANDO CARRILLO
MENDOZA**
 Asesor de Proyectos- Supervisor





CARLOS ALBERTO GUERRERO C.
 R.L UNIÓN TEMPORAL GS
 Interventor

Nota 1: Toda suspensión y reiniciación que afecte el contrato debe ser notificada a la compañía garante con el fin de que se extienda la vigencia de los amparos por el término de duración efectiva del mismo.

PROYECTÓ Y APROBÓ: ING. DIEGO FERNANDO CARRILLO MENDOZA – ASESOR DE PROYECTOS 

REVISÓ: ANDRÉS CAMILO DURÁN FLÓREZ – ABOGADO EXTERNO SG 

VºBº: EDNA CAROLINA JOYA NÚÑEZ – SECRETARIA GENERAL 



ICCU

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA
Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

CERTIFICACIÓN ICCU 057-2014

EL SUSCRITO JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE GESTIÓN JURÍDICA Y
CONTRACTUAL DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE
CUNDINAMARCA- ICCU

Nit.900-258711-1

CERTIFICA

Que de conformidad al acta de Liquidación de Común Acuerdo del Contrato de Interventoría ICCU 057-2014, el contratista CONSORCIO DC-15, identificado con NIT 900.743.638-1, y el INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU, suscribieron un contrato con las siguientes características

No. CONTRATO:

ICCU 057-2014

OBJETO

"INTERVENTORÍA, TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL
PARA EL CONTRATO No. 056-2014,
CONSTRUCCIÓN CUBIERTA COLISEO DEL
CENTRO AGROTECNOLOGICO DE
EXPOSICIONES Y COMERCIALIZACIÓN DE
LA REGIÓN DEL SUMAPAZ EN EL
MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ-
CUNDINAMARCA"

MIEMBROS DEL CONSORCIO

(C.C. NIT, % DE PARTICIPACIÓN):

DPC INGENIEROS S.A.S. (50) %, NIT
830.101.071-8 Y CLEMENTE ALFREDO
BUITRAGO AMARILLO (50) % C.C.
19.483.980

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:

02 DE JULIO DE 2014

FECHA DE INICIACIÓN:

22 DE AGOSTO DE 2014

PLAZO DE EJECUCIÓN:

DIEZ (10) MESES

FECHA TERMINACIÓN INICIAL:

22 DE JUNIO DE 2015

SUSPENSIÓN No.1:

22 DE DICIEMBRE DE 2015




Gobernación de Cundinamarca



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central, Piso 6
Código Postal: 111321 - Teléfono: (1) 749 1896
@/ICCU GOB @/ICCU GOB
www.iccu.gov.co

Página 1 de 5



ICCU

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA
Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

CERTIFICACIÓN ICCU 057-2014

REINICIO No.1:	14 DE ENERO DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN:	13 DE JULIO DE 2015
PRORROGA N.1:	02 DE JULIO DE 2015, POR 2 MESES 15 DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN:	28 DE SEPTIEMBRE DE 2015
SUSPENSIÓN No.2:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2015, POR 2 MESES 18 DÍAS
REINICIO No.2:	02 DE DICIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN:	16 DE DICIEMBRE DE 2015
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 350.157.600,00
ADICIÓN No. 1:	\$ 65.000.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$ 415.157.600,00
VALOR TOTAL EJECUTADO:	\$ \$ 415.157.600,00

CONTRATO DE OBRA

CONTRATISTA:	CONSORCIO C & A 2014
CONTRATO:	ICCU 056-2014
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 5.908.016.617,00
SUPERVISOR ICCU:	VÍCTOR RAÚL NAVA GARCIA

ALCANCE DEL CONTRATO

Cimentación y columnas en concreto, soportes para estructura metálica

Estructura metálica con un peso total de 422.805 kgr. en un área construida de 7.132 M2 (Columnas, vigas, perlinas, perfiles, platinas, correas, contravientos, tensores, anclajes, tornillería y pintura).

Acometida principal eléctrica con caja para tablero, iluminación, gabinete en mampostería y medidor con lectura de 361.078 kw internamente se entrega cajas, tuberías y sistemas de apantallamiento.




Gobernación de Cundinamarca



CUNDINAMARCA
unidos podemos más

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central, Piso 6
Código Postal: 111321 - Teléfono: (1) 749 1896
@/ICCU GOB @/ICCU GOB
www.iccu.gov.co



ICCU

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA
Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

CERTIFICACIÓN ICCU 057-2014

Carcamo recolector en concreto para aguas lluvias conectado a vallado externo, en la base de columnas se entrega tubería para tramo inicial de las bajantes.

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS

No.	DESCRIPCIÓN	UNID.	CONDICIONES INICIALES
			CANT
1	PRELIMINARES		
1002	Descapote manual y retiro e=0.20 m apile a 15 m	M2	2.731,00
1003	Cerca de tela verde h= 2.10 m	ML	550,00
1004	Campamento 18 m2	Und	1,00
1005	Letrina de 2.0x1.0	Und	1,00
1006	Red eléctrica provisional L=50	Und	3,00
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS		
2001	Relleno con material del sitio compactado mecánicamente	M3	4.537,10
2002	Relleno en material de afirmado para estructuras, Compactación mecánica	M3	576,68
3	CIMENTACION		
3001	Base en concreto pobre 1500 psi	M3	13,85
3002	Viga de cimentación en concreto 3500 psi	M3	51,86
3003	Concreto para zapatas, 3500 psi	M3	38,92
3004	Concreto ciclópeo 2000 psi, 40% rajón (zapata A14)	M3	80,79
3005	Concreto para contrapeso, 3500 psi	M3	34,80
3006	Concreto para diafragma, 3500 psi	M3	7,25
4	ESTRUCTURA EN CONCRETO		
4001	Columnas en concreto de 3500 psi	M3	79,16
4002	Pedestales en concreto de 3500 psi	M3	8,4
4013	Vigas aereas en concreto 3500 psi	M3	11,43
5	ACERO DE REFUERZO		
5001	Acero de Refuerzo 37000 PSI	Kg	29.822,00




Gobernación de Cundinamarca



CUNDINAMARCA
unidos podemos más

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central, Piso 6
Código Postal: 111321 - Teléfono: (1) 749 1896
@/ICCU GOB @/ICCU GOB
www.iccu.gov.co

Página 3 de 5



ICCU

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA
Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

CERTIFICACIÓN ICCU 057-2014

	VALOR CAPITULO		
6	ESTRUCTURA METALICA		
6001	Suministro, fabricación y montaje de	Kg	422.805,00
7	DESAGUES AGUAS LLUVIAS		
7001	Suministro e instalación de tubería pvc	ML	54,00
7002	Suministro e instalación de tubería pvc	ML	48,00
7003	Suministro e instalación de tubería pvc	ML	57,00
7006	Excavación manual terreno común para	ML	250,00
8	INSTALACIONES ELECTRICAS		
3	TABLEROS		
3.01	Caja de medida trifasica (Incluye medidor)	UN	
3.08	Puesta a tierra caja medidor	UN	1,00
	VALOR SUB-CAPITULO		
4	ACOMETIDAS ELECTRICAS		
4.01	Acometida en 3#2/0 + 1#1/0 + 1#2t thw en	ML	207,63
4.02	Bajante galvanizada de 3"	UN	1,00
4.02	Camara en mampostería según norma	UN	8,00
5	CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL		
5.01	Cable 2/0 desnudo thw- enterrado 60	ML	200,00
5.02	Soldadura exotermica c.w 115	UN	15,00
5.03	Soldadura exotermica contra estructura	UN	6,00
5.04	Varilla de cobre 12.7mm x 2400mm	UN	6,00
	5.05UN Caja de inspección en mampos.de		6,00
100	OBRAS NO PREVISTAS MODIFICATORIO		
101	Localización y replanteo de cimientos con	M2	4.371,00
102	Anclaje estructural de 6/8" x 30 cm	UN	144,00
103	Anclaje estructural de 6/8" x 30 cm	UN	176,00
104	Tala de árboles especie quebrajacho y	UN	
105	Demolición en roca con pólvora y acopio	M3	22600
106	Demolición placa piso 0,15 m	M2	15,75
107	Placa base concreto 0,15 m 2500 psi	M2	15,75
108	Topografía para montaje de estructura	M2	7.174,49
109	Excavación mecánica con acopio de	M3	4.369,15
110	Suministro de retroexcavadora tipo .	HR	1.195,00
114	Construcción de nicho para tablero	UND	100
116	Estructura de acero reprocesada por	KG	95,05




Gobernación de Cundinamarca



CUNDINAMARCA
unidos podemos más

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central, Piso 6
Código Postal: 111321 - Teléfono: (1) 749 1896
@/ICCU GOB @/ICCU GOB
www.iccu.gov.co



ICCU

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA
Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

CERTIFICACIÓN ICCU 057-2014

OBRAS NO PREVISTAS MODIFICATORIO			
117	Movimiento de red de media tensión	GBL	
118	Carcamo en profundidad entre 0.4 y 1.7m con tapas en concreto	ML	207,6
119	Grouting de Nivelacion zona rectangular	M3	1764
120	Caja Tablero control de alumbrado (según diag. Unifilar)	UND	1
121	Soporte para canal zona circular en angulo L 1+1/2" X 1/8" X	UNO	225
122	Soporte para canal zona rectangular en angulo L 2" X 1/8" X 950 mm	UND 240	
123	Portacorrea para soporte de canales en lamina de 1/8" con cartera de 100 x 305 mm	UNO	20
124	Correa portacanal en perfil PHR-C 305 X 80 X 2.5 con tapa en lamina de 1/8"	ML	216
125	Tensores en angulo L 1+1/2" x 1/8" x 600mm	UND	32

Se expide a solicitud del contratista, en Bogotá D.C, a los veintiocho (28) días del mes de febrero de 2017

GERMÁN ALIRIO MELÉNDEZ CAMPOS
Jefe Oficina Asesora de Gestión Jurídica y Contractual


Proyecto: Giovanni Cendales
Vo.Bo: Ing. Ing. Víctor Raúl Nava Garcia



CUNDINAMARCA
unidos podemos más

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central, Piso 6
Código Postal: 111321 - Teléfono: (1) 749 1896
@/ICCU GOB @/ICCU GOB
www.iccu.gov.co

Página 5 de 5



Póliza de seriedad de la oferta

CONSORCIO SAMPUES DLE 57

CONVOCATORIA No. **PAF-ATMINDEPORTE-I-057-2022**

Objeto: CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA “CONSTRUCCIÓN DE GRADAS ORIENTALES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE FUTBOL 12 DE OCTUBRE”, en el municipio de Sampués



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-45-101363623		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA 08	MES 03	AÑO 2022	VIGENCIA DESDE DÍA 09	MES 03	AÑO 2022	A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA 20	MES 07	AÑO 2022	A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO SAMPUES DLE 57								IDENTIFICACIÓN NAD: 300.134-0			
DIRECCIÓN: CR 70 D NRO. 48 - 40						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL				TELÉFONO: 3118105685	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.052.998-9			
DIRECCIÓN: CL 103 NRO. 19 - 21						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL				TELÉFONO 3123711	
ADICIONAL:											

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIA LA SERIEDAD DE LA OFERTA REFERENTE A CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-057-2022 TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) PARA LA CONSTRUCCION DE GRADAS ORIENTALES, SISTEMA DE ILUMINACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE FUTBOL 12 DE OCTUBRE, EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES

- LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:
 - LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
 - LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.
 - EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA			
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	09/03/2022	20/07/2022	\$52,510,130.00
FECHA ADJUDICACIÓN : 22/03/2022			

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :		
NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
DPC INGENIEROS SAS	830101071-8	35.00
PARRA GARCIA LIDIA SHIRLEY	60377366	50.00
EJECUCION Y GERENCIA DE PROYECTOS S.A.S.	900599732-9	15.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****52,510.00	\$ *****8,000.00	\$ *****11,496.00	\$ *****72,007.00	\$ *****52,510,130.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PREMIUM COLOMBIA LTDA ASESORES DE S	52857	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

SE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
 3- SE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
 SE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO

21-45-101363623

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



[Handwritten Signature]

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
PARTICULAR**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-45-101363623		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 08 03 2022			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 09 03 2022			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 20 07 2022		A LAS HORAS 23:59	
										TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO SAMPUES DLE 57							IDENTIFICACIÓN NAD: 300.134-0				
DIRECCIÓN: CR 70 D NRO. 48 - 40						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 3118105685		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER							IDENTIFICACIÓN NIT: 830.052.998-9				
DIRECCIÓN: CL 103 NRO. 19 - 21						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 3123711		

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA
D. LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.



21-45-101363623

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21	NO.PÓLIZA 21-45-101363623	ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 08 03 2022	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 09 03 2022		A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 20 07 2022		A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO SAMPUES DLE 57	IDENTIFICACIÓN NAD: 300.134-0
DIRECCIÓN: CR 70 D NRO. 48 - 40	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3118105685

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.052.998-9
DIRECCIÓN: CL 103 NRO. 19 - 21	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 3123711

ADICIONAL:




PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio *No aplica para transferencias



VALOR PRIMA NETA \$ *****52,510.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****11,496.00	TOTAL A PAGAR \$ *****72,007.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****52,510,130.00	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PREMIUM COLOMBIA LTDA ASESORES DE S	52857	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



(415) 7709998021167 (8020) 11005129233491 (3900) 000000072007 (96) 20230309

REFERENCIA PAGO:
1100512923349-1

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



CLAUSULADO GENERAL DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES

I AMPAROS

SEGUROS DEL ESTADO S.A., EN ADELANTE DENOMINADA **SEGURESTADO**, OTORGA AL ASEGURADO LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CON SUJECCIÓN, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO Y SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, A LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN.

1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE SUSCRIBIR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, CONCURSO, CONVOCATORIA O INVITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES QUE DIERON FUNDAMENTO A LA ADJUDICACIÓN. ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR NINGÚN TIPO DE SANCIÓN.

1.2. AMPARO DE ANTICIPO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO, POR LOS PERJUICIOS ECONÓMICOS SUFRIDOS CON OCASIÓN DE LA FALTA DE AMORTIZACIÓN, EL MAL USO O LA APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL TOMADOR/GARANTIZADO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE ANTICIPOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS COMO PAGO ANTICIPADO AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.3. AMPARO DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL NO REINTEGRO A ÉSTE, POR PARTE DEL TOMADOR/GARANTIZADO, DEL DINERO ENTREGADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, NO EJECUTADO EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE PAGOS ANTICIPADOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL.

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL A CARGO DEL TOMADOR/GARANTIZADO CON SUS TRABAJADORES, RELACIONADAS CON EL PERSONAL VINCULADO MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO PARA PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SOBRE LAS CUALES SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE EL ASEGURADO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR AL PERSONAL DE LOS SUBCONTRATISTAS O A AQUELLAS PERSONAS VINCULADAS AL TOMADOR/GARANTIZADO BAJO MODALIDADES DIFERENTES AL CONTRATO DE TRABAJO, NI CUBRE EL PAGO DE OBLIGACIONES ANTE LAS ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NI OBLIGACIONES PARAFISCALES.

1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO A PARTIR DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA, EN CONDICIONES NORMALES DE USO Y MANTENIMIENTO, POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS DAÑOS DE LA MISMA IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.7. AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS O ELEMENTOS SUMINISTRADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO ENTREGADO O LAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO. ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO DE LA GARANTÍA OTORGADA POR LOS FABRICANTES EN CASO DE TENERLA.

1.8. AMPARO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES FIJADAS EN EL CONTRATO O EN LAS NORMAS TÉCNICAS BÁSICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO CONTRATADO. ESTE AMPARO SOLAMENTE OPERARÁ CON POSTERIORIDAD A LA FINALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO.

1.9. AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

ESTE AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PREVISTO EN EL CONTRATO.

2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO SE EXTIENDEN A CUBRIR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE:

2.1 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.

2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO A LOS BIENES O AL PERSONAL DE EL ASEGURADO O A PERSONAS DISTINTAS DE ÉSTE, OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, NI LOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

2.3 EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL TOMADOR/GARANTIZADO DE CONTRATAR OTROS SEGUROS.

2.4 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

2.5 EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS OBJETOS O BIENES COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

2.6 EL INCUMPLIMIENTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL EMPLEADOR, A MENOS QUE ÉSTAS SEAN ACEPTADAS EXPRESAMENTE POR SEGURO ESTADO, LO CUAL CONSTARÁ EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O DE SUS ANEXOS.

2.7 SANCIONES PECUNIARIAS O ECONÓMICAS IMPUESTAS AL TOMADOR/GARANTIZADO, TALES COMO MULTAS O CLAUSULAS PENALES.

2.8 EL LUCRO CESANTE Y LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

2.9 EL INCUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA DE INDEMNIDAD DEL CONTRATO GARANTIZADO.

3. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O MEDIANTE ANEXOS.

LA VIGENCIA PODRÁ SER PRORROGADA A SOLICITUD DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

4. IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO PODRÁ SER REVOCADA POR LAS PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO DE SEGURO.

5. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO

EL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO EN VIRTUD DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SERÁ EL FIJADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA PARA CADA UNO DE ELLOS. EL VALOR ASEGURADO DE LA PRESENTE PÓLIZA NO SE RESTABLECERÁ AUTOMÁTICAMENTE EN NINGÚN CASO.

6. PAGO DEL SINIESTRO

LA INDEMNIZACIÓN PODRÁ SER PAGADA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, A OPCIÓN DE SEGURESTADO.

7. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

LA INDEMNIZACIÓN A QUE TIENE DERECHO EL ASEGURADO, EN VIRTUD DE LA EFECTIVIDAD DEL PRESENTE SEGURO, SE REDUCIRÁ EN EL MISMO MONTO EN QUE OPERE UNA COMPENSACIÓN DE DEUDAS ENTRE EL TOMADOR/GARANTIZADO Y EL ASEGURADO EN LOS TÉRMINOS DE LEY.

TAMBIÉN SE REDUCIRÁ LA INDEMNIZACIÓN SOLICITADA, SI EL ASEGURADO OBTIENE POR CUALQUIER MEDIO, UN RESARCIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LOS PERJUICIOS RECLAMADOS.

8. SUBROGACIÓN

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, SEGURESTADO SE SUBROGARÁ HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE EL ASEGURADO TENGA CONTRA EL TOMADOR/GARANTIZADO COMO RESPONSABLE DEL SINIESTRO.


EN TAL SENTIDO, EL ASEGURADO SE OBLIGA A REALIZAR TODO LO QUE ESTÉ A SU ALCANCE PARA PERMITIRLE A SEGURESTADO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA SUBROGACIÓN. LO ANTERIOR INCLUYE LA INTERVENCIÓN OPORTUNA EN PROCESOS JUDICIALES O CONCURSALES QUE SE PUEDAN ADELANTAR RESPECTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, DARÁ LUGAR A LA REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN, POR EL VALOR DE LOS PERJUICIOS CON ELLO SE LE CAUSEN A SEGURESTADO.

9. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, LAS OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS QUE PARTICIPAN EN ÉL, NO SON SOLIDARIAS Y LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A SU PARTICIPACIÓN, LA CUAL SE ESTABLECERÁ EN LA PÓLIZA DE LA ASEGURADORA LÍDER.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.



Firma Autorizada

Recibo de pago
Póliza de seriedad de la oferta

CONSORCIO SAMPUES DLE 57

CONVOCATORIA No. **PAF-ATMINDEPORTE-I-057-2022**

Objeto: CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA “CONSTRUCCIÓN DE GRADAS ORIENTALES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE FUTBOL 12 DE OCTUBRE”, en el municipio de Sampués

Carta cupo de crédito

CONSORCIO SAMPUES DLE 57

CONVOCATORIA No. **PAF-ATMINDEPORTE-I-057-2022**

Objeto: CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA “CONSTRUCCIÓN DE GRADAS ORIENTALES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE FUTBOL 12 DE OCTUBRE”, en el municipio de Sampués

Bogotá 9 de marzo de 2022

Señores

FINDETER

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

**BANCOLOMBIA S.A.
CERTIFICA**

Que la sociedad DPC INGENIEROS SAS con Nit 830101071 tiene con nuestra entidad un cupo de crédito pre-aprobado por valor de **CIENTO CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PEROS** _ M/CTE. \$105.200.000), destinado para la Convocatoria Pública No. **PAF-ATMINDEPORTE-I-057-2022** que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE GRADAS ORIENTALES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE FUTBOL 12 DE OCTUBRE", en el municipio de Sempués".

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de (1) UN meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria No. **PAF-ATMINDEPORTE-I-057-2022**

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad DPC INGENIEROS SAS de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Bogotá a los (9) nueve días del mes de marzo del año 20 22

Cordialmente,


ASTRID MILENA RINCON
Representante Legal de **BANCOLOMBIA S.A.**
C.C. 52159760 de Bogotá

En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:

Nombre: LUZ YOMAIRA ACOSTA TRIANA

Cargo: EJECUTIVA SENIO PYME
Correo electrónico: LUZACOST@BACOLOMBIA.COM.CO
Teléfono: 3174020904
Dirección:

VERIFICAR
CORREO ELECTRONICO
3174020904

