

	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 3 <b>Fecha de aprobación:</b> 15-Jun-2022 <b>Clasificación:</b> Público
--	--	---

CONTRATO 
PROYECTO 
FASE/ETAPA  No. 2

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	<i>INTERVENTORÍA</i>
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	<i>REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL RESGUARDO INDÍGENA PANURE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE</i>
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	<i>3-1-102452-COI-1364-45 (PAF-ATMINDEPORTE-I-076-2022)</i>
<b>DESCRIPCIÓN ETAPA 2:</b>	<i>CONSTRUCCION DE UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL RESGUARDO INDÍGENA PANURE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE</i>
<b>CONTRATISTA</b>	<i>DONAL BOGOTA BAUTISTA C.C 79.557.205</i>
<b>SUPERVISOR</b>	<i>LUIS ALBERTO PERDOMO LARA</i>
<b>PLAZO INICIAL ETAPA 2</b>	<i>SIETE (7) MESES</i>
<b>VALOR INICIAL ETAPA 2</b>	<i>CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS (\$157.719.366,00) M/CTE</i>
<b>FECHA DE INICIO ETAPA 2</b>	<i>15/06/2022</i>

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>PLAZO EJECUTADO</b>	<i>SIETE (7) MESES Y CINCO (5) DÍAS</i>
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	<i>CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS (\$165.229.812)</i>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	<i>20/01/2023</i>

Una vez verificados los productos o servicios objeto de la **Etapa No. 2** del **Contrato No. 3-1-102452-COI-1364-45 (PAF-ATMINDEPORTE-I-076-2022)**, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el **VEINTE (20)** del mes de **ENERO** del año **2023**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto de la Etapa No. 2 se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes cantidades de obra ejecutadas y recibidas por la interventoría:

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	EJECUTADO FINAL
			CANTIDAD
<b>1,00</b>	<b>PRELIMINARES</b>		
1,01	Localización y replanteo	M2	858,74
1,02	Descapote capa vegetal y nivelación manual, incluye retiro	M2	408,78
1,03	Demolición de placa de piso	M2	633,66
1,04	Desmonte y Retiro Poste de concreto	UN	4,00
<b>2,00</b>	<b>EXCAVACIONES</b>		
2,01	Excavación manual en tierra dura, incluye retiro	M3	191,13
<b>3,00</b>	<b>CIMENTACIONES</b>		
3,01	Concreto ciclópeo 60% concreto simple + 40% piedra 1/2 zonga para fundaciones 3.000 psi	M3	13,00
3,02	Concreto de 3000 psi para vigas de cimentación	M3	7,28
3,03	Concreto de 3000 psi para zapatas	M3	12,09
3,04	Base concreto pobre 5cm	M2	36,10
3,05	Contrapesos en concreto ciclópeo reforzado D=3/8"	M3	10,00
3,06	Viga de cimentación 25*25cm, 4D1/2" + flejes 3/8" a 15cm c/u	ML	139,46
<b>4,00</b>	<b>ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO</b>		
4,01	Columnetas de confinamiento 15*20cm, 4D=1/2" + flejes 3/8" a 15cm c/u	ML	34,32
4,02	Concreto 3000 psi acelerado para estructuras esbeltas a la vista (columnas)	M3	15,31
4,03	Acero de refuerzo FG	KG	5514,10
4,04	Cañuela en concreto de 3.000 PSI de 60*X36cm, incluye acero de refuerzo	ML	64,00
4,05	Tapa en concreto prefabricada en obra 3000PSI e=5cm, a=60cm d=3/8" c. 20cm en ambos sentidos	ML	64,00
4,06	Plaquetas para graderías deportivas fundidas in situ de E=10cm y A=70cm 4D5/8" en puntos de corte y D=1/2" 20cm en ambos sentidos y esmaltadas con mineral, Concreto 3000 psi	M2	108,43
4,07	Vigueta 10*58cm, 2D 5/8" + Ganchos 3/8" a 15cm c/u	ML	80,32
<b>5,00</b>	<b>ESTRUCTURAS METALICAS</b>		
5,01	Correa Cajón PHR 220X80X20 (e=1.20)	ML	731,04
5,02	Acero estructural ASTM A-500 Gr.c (incluye suministro montaje y pintura) según diseño.	KG	18311,27
5,03	Contravientos D=5/8"	ML	243,34

5,04	Platina de anclaje para columna metálica incluye pernos y pintura	UND	10,00
<b>6,00</b>	<b>CUBIERTA</b>		
6,01	Cubierta termo acústica Ondulada - Tipo Ajover o similar	M2	981,42
<b>7,00</b>	<b>MAMPOSTERIA</b>		
7,01	Muro en ladrillo estructural portante celda circular - - Tipo Santafé o similar	M2	87,41
<b>8,00</b>	<b>DRENAJES Y DESAGUES</b>		
8,01	Cajas de inspección de 60*60*80cm, concreto de 3000 psi E=10cm	UN	4,00
<b>9,00</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>		
9,01	Suministro e instalación tubería PVCS 4"	ML	40,00
9,02	Bajante aguas lluvia 4"	ML	75,43
9,03	Tragante cúpula aluminio 4"	UN	6,00
<b>10,00</b>	<b>ELECTRICOS</b>		
10,01	Acometida general bifásica 20m	UN	1,00
10,02	Malla a Tierra	UN	1,00
10,03	Salidas + Tomacorriente Corriente Regulada-EMT - 3/4"	UN	10,00
10,04	Interruptor Automático 2*20(30-40) A	UN	2,00
10,05	Suministro E Instalación De Tablero Tipo Intemperie De Control De Iluminación - 20 A	UN	1,00
10,06	Salida (tubería EMT) + Luminaria LED 100W 110-220V, 12000 Lumens	UN	16,00
10,07	Suministro E Instalación De Terminal Franklin De 2 Metros De Altura, Auto soportada, dimensiones Mínimas De 16mm" De Diámetro	UN	6,00
10,08	Suministro E Instalación De Bajante A Tierra Para Terminal Tipo Franklin	UN	6,00
<b>11,00</b>	<b>PISOS Y BASES</b>		
11,01	Base en Recebo compactado para pisos	M3	227,39
11,02	Polietileno para impermeabilizar C.6	M2	790,53
11,03	Placa de piso reforzada e=10cm, concreto de 3000 PSI, incluye Malla electrosoldada 6x2.35mx4mm	M2	790,53
<b>12,00</b>	<b>CARPINTERIA METALICA</b>		
12,01	Cerramiento de protección contra impacta h=5.0 (malla eslabonada C.10, tubo cerramiento galvanizado de 3")	M2	0,00
12,02	Pórtico multifuncional movable 3 1/2" - 2 1/2", incluye marco integrado arco de futbol sala y estructura para baloncesto móvil 3 1/2" - 2 1/2", incluye tablero en acrílico de 10mm, rodachines contrapeso, en Acero Galvanizado completa (JUEGO)	UN	1,00

12,03	Kit de Tubos 3", tensores, soportes, anclajes malla nylon y pintura en esmalte en la estructura metálica. para voleibol	UN	1,00
12,04	Canal en lámina galvanizada C 18, Desarrollo 160cm, con anticorrosivo	ML	60,92
<b>13,00</b>	<b>CARPINTERIA ALUMINIO</b>		
13,01	Puerta en aluminio enchapada llena, con basculante, cerradura de seguridad tipo alcoba con pomo o manija marca Yale o similar	M2	15,64
<b>14,00</b>	<b>PAÑETES</b>		
14,01	Pañete liso muros interiores y exteriores mortero 1:4	M2	167,49
14,02	Filos y Dilataciones	ML	115,88
<b>15,00</b>	<b>PINTURA</b>		
15,01	Vinilo Tipo 1 sobre muros 3 manos	M2	167,49
15,02	Esmalte sintético para correas en lamina	ML	731,04
15,03	Esmalte sintético para cerchas metálicas y columnas	ML	1832,40
15,04	Línea de demarcación continua para placas deportivas ancho de 10cm	ML	294,48
15,05	Esmalte sintético para canales en lamina	ML	60,92
15,06	Pintura para canchas deportivas - sistema de recubrimiento Acrílico y base epóxica	M2	667,87
<b>16,00</b>	<b>LIMPIEZA GENERAL</b>		
16,01	Aseo General	M2	858,74
<b>17,00</b>	<b>ANDENES -SARDINELES Y MOBILIARIO</b>		
17,01	Sardinel fundido in-situ, 3000 PSI, H=0.40M B=0.2X b=0.15m	ML	133,82
<b>18,00</b>	<b>NUEVOS ITEM NO PREVISTOS</b>		
18,01	Placa maciza para rampa e=10cm d=1/2" c. 20cm ambos sentidos	M2	24,54
18,02	Cerramiento de protección contra impacta h=5.0 IDR (Varilla lisa de 1/2", malla ondulada, Tubo Cerramiento Galvanizado de 3")	M2	153,80

Se relaciona la documentación entregada así:

No.	ENTREGABLE	OBSERVACIÓN
1.	Recibo a satisfacción Contrato de obra No. 223-2022	Suscrita 13 de diciembre de 2022
2.	Liquidación del contrato de obra No. 223-2022	Suscrita 28 de diciembre de 2022


No.	ENTREGABLE	OBSERVACIÓN
2.	Informe final de interventoría	Aprobado por la supervisión
3.	Entregables finales	Informe final de obra aprobado por interventoría Planos Récord aprobado por interventoría Manual de mantenimiento

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega a **FINDETER**.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA**, para su aprobación.


Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **TREINTA Y UNO (31)** días del mes de **ENERO** del año **2023**.

**QUIEN ENTREGA**



**Firma**  
**DONAL BOGOTA BAUTISTA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**INTERVENTORÍA**

**QUIEN RECIBE**



**Firma**  
**LUIS ALBERTO PERDOMO LARA**  
**SUPERVISOR**  
**FINDETER**

**FIDUCIARIA**

**Firma**  
**GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA**  
**Representante Legal**  
**BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.**  
**SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y**  
**ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO**  
**MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**

Original: Contratante.  
Copias: Contratista o Consultor e Interventor