

 Banca de Desarrollo Territorial	<b>ACTA DE TERMINACIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-023 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-Feb-2021
--	----------------------------	--

CONTRATO ☐
 PROYECTO ☐
 FASE/ETAPA ☒ No. 2

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	INTERVENTORÍA
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	“LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN DEL COLISEO DEL PUEBLO DEL MUNICIPIO DE CUMARAL, META”
<b>NÚMERO DEL CONTRATO:</b>	3-1-102452-COI-1364-48 (PAF-ATMINDEPORTE-I-077-2022)
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR:</b>	PROYECTO ADECUACIÓN DEL COLISEO DEL PUEBLO DEL MUNICIPIO DE CUMARAL, META, <b>ETAPA 2</b>
<b>INTERVENTOR:</b>	BRAIN INGENIERIA VIAL S.A.S. REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 1.049.625.075
<b>SUPERVISOR:</b>	ING. LUIS ALBERTO PERDOMO LARA
<b>PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO</li> <li>• PLAZO ETAPA DE REVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS: QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO</li> </ul> PLAZO ETAPA INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y CIERRE CONTRACTUAL: CINCO (05) MESES.
<b>PLAZO INICIAL ETAPA 1:</b>	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b>	OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS (\$89.252.136,00) M/CTE, INCLUIDOS COSTOS, GASTOS, IMPUESTOS (IVA), TASAS Y DEMÁS CONTRIBUCIONES A QUE HUBIERE LUGAR.
<b>VALOR INICIAL DE LA ETAPA 2:</b>	OCHENTA Y UN MILLONES NOVESENTOS DIEZ Y OCHO MIL OCHOSCIENTOS TRES (\$81'918.803,00) M/CTE
<b>FECHA DE INICIO DE LA ETAPA 2:</b>	23 DE JUNIO DE 2022
<b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DE LA ETAPA 2:</b>	22 DE NOVIEMBRE DE 2022

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.01	Desde	Hasta
		16/09/2022	11/10/2022
	Prórroga No.1 a la suspensión No. 01	12/10/2022	19/10/2022

 Banca de Desarrollo Territorial	<b>ACTA DE TERMINACIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-023 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-Feb-2021
--	----------------------------	--

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA		
	Reinicio No. 01	20/10/2022
<b>TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN</b>	34 DÍASCALENDARIO	
<b>PRÓRROGAS</b>	Prórroga No. 1	25/10/2022 – 8/12/2022
<b>TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS</b>	1 MES Y 9 DÍAS	
<b>ADICIONES</b>	Adición No 1	\$ 10.649.445,00
<b>VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES</b>	DIESE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROSCIENTOS CUARENTA Y CINCO (\$ 10.649.445,00) M/CTE	

CONDICIONES FINALES DE LA ETAPA No.2	
<b>PLAZO EJECUTADO DE LA ETAPA 2</b>	6 MESES Y 9 DÍAS
<b>VALOR FINAL DE LA ETAPA 2</b>	NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS(\$ 92.568.250,00) M/CTE
<b>FECHA DE TERMINACIÓN FINAL DE LA ETAPA 2</b>	4 DE FEBRERO DE 2023

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales de la etapa No. 2 dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez cumplido el plazo establecido contractualmente para la fase o etapa No. 02, se recibe por parte del contratista, los productos, los cuales quedaran sujetos a la revisión, verificación y aprobación por parte de la interventoría.

Una vez verificados los productos, se identificó que: queda pendiente de entrega e instalación el Tablero Electrónico Multisport, los demás ítems se encuentran debidamente terminados, cumpliendo con la normatividad técnica aplicable y demás requisitos establecidos.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los tres (03) días del mes de febrero de 2023.

**CONTRATANTE**

**INTERVENTOR**

\_\_\_\_\_  
**GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA**

Representante Legal  
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.  
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA  
Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO  
AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA  
TÉCNICA FINDETER



\_\_\_\_\_  
**MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ**

Representante legal  
**BRAIN INGENIERIA VIAL SAS**

**SUPERVISOR**

\_\_\_\_\_  
**ING. LUIS ALBERTO PERDOMO LARA**

SUPERVISOR  
**FINDETER**