

 <p>Findeter Banca de Desarrollo Territorial</p>	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Público
--	--	---

CONTRATO ☒ PROYECTO ☐ FASE/ETAPA ☐ No. ETAPA II

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	<i>INTERVENTORÍA</i>
OBJETO DEL CONTRATO	<i>REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL CENTRO POBLADO DE ALTAMIRA, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ</i>
NÚMERO DEL CONTRATO	<i>3-1-102452-COI-1364-73 (PAF-ATMINDEPORTE-I-152-2022)</i>
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	<i>ETAPA II REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL CENTRO POBLADO DE ALTAMIRA, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ</i>
CONTRATISTA	<i>INGTEC SAS NIT: 826000391-1 REPRESENTADO POR: JUAN MAURICIO MANOSALVA AMAYA IDENTIFICADO CON CC No. 74.374.894</i>
INTERVENTOR	<i>DONAL BOGOTA BAUTISTA REPRESENTADO POR: DONAL BOGOTA BAUTISTA IDENTIFICADO CON CC No. 79.557.205</i>
SUPERVISOR	<i>ALBERTO JOSE LARA DEL CASTILLO</i>
PLAZO INICIAL CONTRATO	<i>PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO</i> <i>ETAPA I: QUINCE (15) DIAS, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.</i> <i>ETAPA II: SEIS (6) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DE LA OBRA.</i>

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Público
---	--	---

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL CONTRATO	<p><i>VALOR TOTAL: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS (\$155.863.441,00) M/CTE.</i></p> <p><i>ETAPA I: ONCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$11.792.400) M/CTE.</i></p> <p><i>ETAPA II: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y UN MIL CUARENTA Y UN PESOS (144.071.041,00), M/CTE.</i></p>
ACTA DE INICIO ETAPA I	<i>14 DE OCTUBRE DE 2022</i>
SUSPENSIÓN No 01 DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2022 ETAPA I	<p><i>POR EL TÉRMINO DE VEINTE (20) DÍAS, ESTO ES HASTA EL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022.</i></p> <p><i>FECHA DE REINICIO DEL CONTRATO: 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022</i></p>
PRÓRROGA 1 A LA SUSPENSIÓN 1 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 ETAPA I	<i>UN MES: 18 DE NOVIEMBRE DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2022</i>
PRÓRROGA 2 A LA SUSPENSIÓN 1 DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2022 ETAPA I	<i>UN (1) MES: 19 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 19 DE ENERO DEL 2023</i>
ACTA DE TERMINACIÓN ETAPA I	<i>20 DE ENERO DE 2023</i>
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN – ETAPA I	<i>20 DE ENERO DE 2023</i>
ACTA DE INICIO ETAPA II	<i>15 DE MAYO DE 2023</i>
SUSPENSION No. 02 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	<p><i>POR EL TÉRMINO DE CUATRO (4) DÍAS, DESDE EL 12 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.</i></p> <p><i>FECHA DE REINICIO DEL CONTRATO: 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2023</i></p>
OTRO SI No 1	<i>UN (1) MES y DOCE (12) DÍAS</i>

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Público
--	--	---

CONDICIONES FINALES DE LA ETAPA 2	
PLAZO EJECUTADO	<i>SIETE (7) MESES y DOCE (12) DÍAS</i>
VALOR TOTAL EJECUTADO	<i>CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y UN MIL CUARENTA Y UN PESOS (144.071.041,00), INCLUIDO COSTOS, GASTOS, IMPUESTOS (IVA), TASAS Y DEMAS CONTRIBUCIONES A QUE HUBIERA LUGAR</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>31 DE DICIEMBRE DE 2023</i>

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
VALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO	<i>CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS (\$155.863.441,00), INCLUIDO COSTOS, GASTOS, IMPUESTOS (IVA), TASAS Y DEMAS CONTRIBUCIONES A QUE HUBIERA LUGAR</i>

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto de la **Etapa II del Contrato No. 3-1-102452-COI-1364-73 (PAF-ATMINDEPORTE-I-152-2022)**, que tiene por objeto “**REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA “CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL CENTRO POBLADO DE ALTAMIRA, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ.”**”, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el **Treinta y un (31)** del mes de **Diciembre** del año **2023** realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto de la Etapa II del **Contrato No. 3-1-102452-COI-1364-73 (PAF-ATMINDEPORTE-I-152-2022)** se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:

ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	PORCENTAJE EJECUTADO (%)
1,00	PRELIMINARES			
1,01	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	0,00	N/A
1,02	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	0,00	N/A
2,00	CANCHA DEPORTIVA			
2,01	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	0,00	N/A
2,02	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	90,100	100%

 <p>Findeter Banca de Desarrollo Territorial</p>	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Público
--	--	---

2,03	CUNETA PREFABRICADA DE CONCRETO TIPO A-120 80X30X22.5 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	UN	0,000	N/A
2,04	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	GL	0,000	100%
2,05	CANCHA MULTIPLE FIJA. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" Y 3". TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	JGO	1,000	100%
2,06	PINTURA PARA ESCENARIOS DEPORTIVOS 2 CAPAS	M2	179,930	100%
3,00	CUBIERTA PARA POLIDEPORTIVO			
3,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA.	M2	849,400	100%
3,02	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	221,350	100%
3,03	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	6,620	100%
3,04	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	11,660	100%
3,05	CONTRAPESO CONCRETO CICLOPEO 20.7 MPA (3000 PSI) INCLUYE REFUERZO D=3/8"	M3	6,910	100%
3,06	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	9.709,450	100%
3,07	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	10,630	100%
3,08	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	12,600	100%
3,09	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	231,170	100%
3,10	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	11.663,590	100%
3,11	ACERO ESTRUCTURAL T ASTM A36 (INCLUYE SUMINISTRO MONTAJE Y PINTURA)	KG	6.442,930	100%
3,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TIPO SANDWICH 333C CAL. 26 PREPINTADA. INCLUYE POLIURETANO O MATERIAL SIMILAR. NO INCLUYE ESTRUCTURA.	M2	0,000	100%
3,13	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=0.60 M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	ML	69,000	100%
3,14	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	80,760	100%
3,15	ACCESORIO PVCP 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	60,000	100%
3,16	CARCAMO SECCION 40X40 INCLUYE REJILLA EN CONCRETO	ML	0,000	100%

 <p>Findeter Banca de Desarrollo Territorial</p>	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Público
--	--	---

3,17	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.70 X 0.70 X 0.70 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UND	2,000	100%
3,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 200MM Ø8" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	23,300	100%
4,00	GRADERIAS			
4,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA.	M2	79,890	100%
4,02	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	13,870	100%
4,03	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	13,860	100%
4,04	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	3,449,290	100%
4,05	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	6,950	100%
4,06	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3,460	100%
4,07	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	9,360	100%
4,08	PLACA CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 MPa E= 0.15 M ANCHO 0.90 M MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	0,000	100%
5,00	MURO CONTRA BALONES			
5,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA.	M2	21,840	100%
5,02	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	7,820	100%
5,03	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,720	100%
5,04	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	0,000	100%
5,05	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO VISTA DOBLE T. STA FE (MORTERO TIPO 1:4)	M2	15,460	100%
5,06	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	739,970	100%
5,07	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,260	100%

 <p>Findeter Banca de Desarrollo Territorial</p>	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Público
--	--	---

5,08	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,090	100%
5,09	ALFAJÍAS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,640	100%
5,10	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA ESLABONADA TIPO CICLON. MALLA GALVANIZADA RECUBRIMIENTO EN PVC HUECO 2" X 2" CAL. 10 POSTES DE LÍNEA TUBERÍA GALVANIZADA 2" Y PIÉ DE AMIGO EN ANGULO GALVANIZADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	150,000	100%
5,11	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L), TAPAS, <, PL	M2	150,000	100%
6,00	ILUMINACION			
6,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	KM	0,190	100%
6,02	ESTRUCTURA AP312 CIRCUITO EXCLUSIVO A.P. CONSTRUCCIÓN FINAL DE CIRCUITO CON CONDUCTOR TRENZADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA.	UND	5,000	100%
6,03	ACOMETIDA GENERAL BIFASICA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	1,000	100%
6,04	BAJANTE CON TUBO CONDUIT METALICO 1" L=6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	2,000	100%
6,05	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA TIERRA, CABLE 2/0, No 4, 3 CW	UND	1,000	100%
6,06	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UND	1,000	100%
6,07	CABLE TRIPLEX 2*2+1*2 (2*35+1*35MM)	ML	48,400	100%
6,08	POSTE DE CONCRETO EXTRA REFORZADO DE 8 M X 1050 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN	UND	0,000	100%
6,09	CONTROL PARA ALUMBRADO PUBLICO INSTALACIÓN EN POSTE	UND	1,000	100%
6,10	CAJA METALICA 20x20x15	UND	7,000	100%
6,11	INDULED I 64LED. POTENCIA: 140W.FLUJO LUMINOSO: 17.000 LUMENES. OPTICA: RAP 212 TEMP. COLOR: 4000K. VIDA UTIL: 100.000 HORAS. GARANTIA: 10 AÑOS. MARCA: ROY ALPHA	UND	0,000	100%
6,12	SALIDA DE PARA ILUMINACION 208V L= 10M EN TUBERIA METALICA EMT	PTO	18,000	100%
6,13	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS ACORDE A LA NORMA NTC4552-1-2-3, CON SISTEMA DE PREVENCIÓN Y SEÑALIZACIÓN, TERMINALES DE CAPTACIÓN, BAJANTES, SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y DPS. CONECTORES DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NTC 4628 O LA IEEE-837 Y EN-50164 LIGHTNING PROTECCIÓN COMPONENT PART 1,2,3. DEBEN EVITAR LA CORROSIÓN GALVÁNICA.	UND	1,000	100%
6,14	MANIOBRA EN LINEA VIVA	HR	1,000	100%
7,00	URBANISMO			
7,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-10 SENCILLO	ML	78,000	100%

 <p>Findeter Banca de Desarrollo Territorial</p>	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Público
--	--	---

7,02	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	85,230	100%
7,03	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	46,010	100%
7,04	SUMINISTRO Y SIEMBRA GRAMA TRENZA INCLUYE TIERRA NEGRA E=0.10 M	M2	223,890	100%
7,05	BANCA EN CONCRETO CON ESPALDAR TIPO M30. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	0,000	100%
7,06	CANECA EN MALLA METÁLICA TIPO M120 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	UND	0,000	100%
INP	ITEMS NO PREVISTOS			
INP1	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL	M3	62,45000	100%
INP2	CARCAMO SECCION 40X40 CON MALLA ELECTROSOLDADA INCLUYE REJILLA EN CONCRETO	ML	90,050	100%
INP3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TEJA IMPORTADA CRESTA ALTA STROONG ROOF 37 TIPO INDUSTRIAL DE 2.5 MM DE ESPESOR 11.80 X 1.07 DE ANCHO.	M2	1.193,750	100%
INP4	PERFORACIÓN DE CÁMARA DE INSPECCIÓN EXISTENTE, ABOCADA PARA NUEVA TUBERÍA Ø MENOR DE 400 MM Y RESANE	UN	1,000	100%
INP5	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	2.288,440	100%
INP6	MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3	M2	10,730	100%
INP7	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	21,450	100%
INP8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-85	ML	7,900	100%
INP9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-100	UN	4,000	100%
INP 10	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	8,280	100%
INP 11	POSTE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 8 M X 1050 KGF. . SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN	UND	2,000	100%
INP 12	LED HIGH BAY GC015 POTENCIA: 150W.FLUJO LUMINOSO: 21.000 LUMENES. TEMP. COLOR: 6000K. VIDA UTIL: 40.000 HORAS. MARCA: SYLVANIA	UND	18,000	100%
INP 13	SERVICIO DE RECUBRIMIENTO SINTETICO T. PLEXIPAVE SYSTEM	M2	651,400	100%
INP 14	SUMINSITRO E INSTALACION DE BANCA EN CONCRETO TIPO PRISMA INCLUYE ANCLAJE	UND	8,000	100%

 <p>Findeter Banca de Desarrollo Territorial</p>	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Público
--	--	---

INP 15	CANECA DE ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	UND	6,000	100%
INP 16	DEMARCAION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (SIN RELLE)	GLB	1,000	100%
INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA				
	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA	UND	1,00	100%

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega al **PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA.**


El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la **CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER NIT. 830.052.998-9 ADMINISTRADO POR BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA** para su aprobación,

Nota: El contenido de la presente acta de entrega y recibo a satisfacción, tiene lugar conforme la revisión y aprobación realizada por la Supervisión en el marco de sus funciones de seguimiento técnico, social, administrativo, legal, presupuestal y financiero a la labor de la interventoría, conforme lo establecido en los estudios previos, las cláusulas del contrato, los Términos de Referencia, manual de supervisión e interventoría de FINDETER y demás documentos que hacen parte integral del negocio jurídico celebrado.*

Por lo tanto, el visto bueno al presente documento dentro de las funciones de apoyo jurídico que presta la Jefatura de Contratación Derivada para los contratos derivados no contempla la responsabilidad en la calidad de los documentos presentados por el supervisor en el desarrollo del proyecto para la firma del acta de entrega y recibo a satisfacción, siendo esta responsabilidad exclusiva del supervisor.


Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los 04 días del mes de febrero del año 2025.

QUIEN ENTREGA



Firma
DONAL BOGOTÁ BAUTISTA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C No. 79.557.205 de Bogota D.C


QUIEN RECIBE



Firma
ALBERTO JOSE LARA DEL CASTILLO
Supervisor
En representación de
FINDETER – Gerencia de Infraestructura.
C.C No. 72.236.050

	<p align="center">ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</p>	<p>Código: GES-FO-024 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Público</p>
---	--	--

CONTRATANTE (PATRIMONIO AUTONOMO)



Firma

GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA

Representante Legal


BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.

SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y

ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO

AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA

TÉCNICA FINDETER

VoBo: Carlos David Rodríguez Medina / Abogado Contratación Derivada Findeter 

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor