

ACTA DE TERMINACIÓN

Código: GES-FO-023
Versión: 3
Fecha de aprobación:
15-Jun-2022
Clasificación: Público

CONTRATO ☐

PROYECTO ☐

FASE/ETAPA ☒

No. 1

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
OBJETO DEL CONTRATO	“REVISIÓN AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, LINARES – NARIÑO.”
NÚMERO DEL CONTRATO	3-1-102452-COI-1364-75 (PAF-ATMINDEPORTE-O-105-2022)
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	REVISIÓN AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, LINARES – NARIÑO
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN FRANCISCO 105 Representado por DIEGO FERNANDO AYALA SOMBREDERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.819.307. - LYDCO INGENIERIA S.A.S con NIT. 900.233.698-5, representada legalmente por LINA JISELA MURCIA CUELLAR, identificada con cédula de ciudadanía No. 53.063.801, con un porcentaje de participación del 50%. - JOSE EDMUNDO ROSERO ORTIZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.969.285, con un porcentaje de participación del 50%
INTERVENTOR	CONSORCIO DEPORTIVO CRP Representado por CARLOS JULIO RODRIGUEZ PADILLA, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.746.699. - CRP CONSULTORES SAS con NIT. 900.502.499-0, representada legalmente por LAURA VALENTINA RODRIGUEZ VERDECIA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.065.846.371, con un porcentaje de participación del 50%. - CARLOS JULIO RODRIGUEZ PADILLA, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.746.699, con un porcentaje de participación del 50%.
SUPERVISOR	SALIM HAMED CHAGUI FLOREZ
PLAZO INICIAL CONTRATO	SEIS (6) MESES ETAPA I: UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO ETAPA II: CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
VALOR INICIAL ETAPA I	CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE (\$ 47.376.890,00)
FECHA DE INICIO ETAPA I	24 de febrero del 2023 (24/02/2023)
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA I	8 de abril de 2023 (08/04/2023)

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

	Suspensión No.1	Desde	Hasta
		N/A	N/A

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: GES-FO-023 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
--	----------------------------	---

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Prórroga a la suspensión No.	N/A	N/A
	Reinicio No. 1	N/A	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	N/A		
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	N/A	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	N/A		
ADICIONES	Adición No 1	N/A	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	N/A		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
VALOR FINAL ETAPA I	\$ 47.376.890,00
FECHA DE TERMINACIÓN	8/04/2023

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales de la etapa I del contrato de obra No. 3-1-102452-COI-1364-75 (PAF-ATMINDEPORTE-O-105-2022), dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados el (los) producto (s) o servicio (s), se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación:

PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA		
No.	ENTREGABLE	OBSERVACIÓN
1	Informe final Componente legal	Se debe presentar Certificación de disponibilidad de servicios públicos actualizado y Certificación de no afectación de bienes de interés actualizado.
2	Informe final componente topográfico	El plano entregado en dwg se deberá ajustar con respecto a la morfología del IGAG, una vez revisado el ajuste presentar el plano en PDF firmado, anexar

ACTA DE TERMINACIÓN

Código: GES-FO-023
Versión: 3
Fecha de aprobación:
15-Jun-2022
Clasificación: Público

		documentación del topógrafo y estación topográfica. Se recomienda anexar cuadro de áreas al plano topográfico.
3	Informe final componente diseño arquitectónico	El contratista entrega planos en DWG, sin embargo, debe anexar planos complementarios en PDF firmados. Todos los planos deberán tener la cota de implantación corregida con respecto a los planos iniciales y debidamente aprobados junto con el informe.
4	Informe final componente estructural	Se presentó planos en dwg y memoria de cálculo de la batería sanitaria. Sin embargo, se debe presentar un informe final por parte del especialista estructural donde se evidencie las subsanaciones, ajustes, complementos y se apruebe el diseño estructural. Se debe presentar planos en formato PDF y debidamente firmados, junto con las memorias de cálculo de la estructura de cubierta de la cancha sintética.
5	Informe final componente hidrosanitario	El especialista presenta informe final, sin embargo, es necesario chequear cantidades de obra y especificaciones técnicas, se debe entregar planos en PDF firmados.
6	Informe final Componente eléctrico	El contratista presenta observaciones por parte del especialista eléctrico. Debe presentar documentos y tarjeta profesional del especialista, junto con informe aprobación.
7	Presupuesto y especificaciones técnicas	Se presentó presupuesto por parte del contratista, sin embargo, este deberá ser concertado con la interventoría.

El Contratista se compromete a realizar los ajustes y entregarlos en **diecisiete (17)** hábiles contados a partir de la fecha de suscripción de la presente acta.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA**

FINDETER NIT. 830.052.998-9 ADMINISTRADO POR BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA para su aprobación.


Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **ocho (8)** días del mes de **abril** del año **2023**.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR/SUPERVISOR



Firma
DIEGO FERNANDO AYALA
SOMBREDERO
REPRESENTANTE LEGAL
En representación CONSORCIO SAN
FRANCISCO 105



Firma
CARLOS JULIO RODRIGUEZ
PADILLA
REPRESENTANTE LEGAL
En representación CONSORCIO
DEPORTIVO CRP

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor