

 <p>Findeter Banca de Desarrollo Territorial</p>	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Público
--	--	---

CONTRATO ☐
PROYECTO ☐
FASE/ETAPA ☒ No. 2

Contrato: aplica para el acta de entrega y recibo a satisfacción global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

Proyecto: aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

Fase o Etapa: aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa para realizar la entrega y recibo a satisfacción.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	Obra
OBJETO DEL CONTRATO	REVISION, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL PARQUE PRINCIPAL BARRIO EL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE PAILITAS, CESAR
NÚMERO DEL CONTRATO	3-1-102452-COI-1364-89 (PAF-ATMINDEPORTE-O-0152023)
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	Etapa 2
CONTRATISTA	<p>CONSORCIO OMEGA PARK 2023 Representado por: CARMELO SANJUANES MEDINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.697.417.</p> <p>Conformado por:</p> <p>i) ISAIAS VARGAS GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.710.012, con un porcentaje de participación del 30%.</p> <p>ii) INGENIERIA ELECTRONICA DEL HUILA S.A.S. BIC – INGELECGROUP S.A.S. BIC, con NIT: 813.008.121-9, representado legalmente por CARMELO SANJUANES MEDINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.697.417, con un porcentaje de participación del 50%.</p> <p>iii) V&M INGENIERIA S.A.S., con NIT: 900.062.688-7, representado legalmente por YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.713.933, con un porcentaje de participación del 20%.</p>

 <p>Findeter Banca de Desarrollo Territorial</p>	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Público
--	--	---

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
INTERVENTOR	<p>CONSORCIO INTERPARQUE DE PAILITAS Representado por: JESUS MIGUEL SIERRA MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 15.621.501.</p> <p>Integrado por:</p> <p>i) ABRAHAM ENRIQUE ESPINOSA DÍAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 78.690.387, con un porcentaje de participación del 30%.</p> <p>ii) EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 78.034.207, con un porcentaje de participación del 20%.</p> <p>iii) INGENIERÍA 3M S.A.S., con NIT. 900.690.300-9, representada legalmente por NAIRA DEL CARMEN HERNÁNDEZ LUGO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.063.152.260, con un porcentaje de participación del 30%.</p> <p>iv) JESUS DAVID SALGADO HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 11.037.579, con un porcentaje de participación del 20%.</p>
SUPERVISOR	Héctor Julio Cabarcas Vargas
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<p>PLAZO TOTAL CONTRATO: CINCO (5) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO.</p> <p>ETAPA 1: UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIOS.</p> <p>ETAPA 2: CUATRO (4) MESES</p>
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<p>VALOR TOTAL CONTRATO: MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/Cte. (\$1.743.647.771,00).</p> <p><u>DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA:</u></p> <p>VALOR ETAPA 1: CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/Cte. (\$57.378.557,00).</p> <p>VALOR ETAPA 2: MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/Cte. (\$1.686.269.214,00).</p>
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<p>Fecha Inicial Global: 13 de junio de 2023</p> <p>Fecha de Inicio Etapa I: 13 de junio de 2023</p> <p>Fecha de Inicio Etapa II: 18 de septiembre de 2023</p>

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	<p>PLAZO TOTAL CONTRATO: SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO.</p> <p>ETAPA 1: UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIOS.</p> <p>ETAPA 2: SEIS (6) MESES</p>

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Público
--	--	---

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR TOTAL EJECUTADO: MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON SETENTA Y NUEVE C/Vos. M/Cte. (\$1.743.130.622,79). SALDO A FAVOR DEL CONTRATANTE: QUINIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS CON VEINTI UN C/Vos M/Cte. (\$517.148,21) DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA: VALOR ETAPA 1: CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/Cte. (\$57.378.557,00). VALOR ETAPA 2: MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SESENYA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y NUEVE C/Vos. M/Cte. (\$1.685.752.065,79).
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>Fecha de Terminación Etapa II: 19 de mayo de 2024</i>

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del **CONTRATO DE OBRA No. 3-I-102452-COI-1364-89 (PAF-ATMINDEPORTE-O-015-2023)** cuyo Objeto es **REVISION, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL PARQUE PRINCIPAL BARRIO EL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE PAILITAS, CESAR - Fase No. 2**, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el Oficio No. CIP-102452-061 del 18 de julio de 2024 enviado por la Interventoría a FINDETER, dando por Terminada la Obra.

En consecuencia, el objeto del **CONTRATO DE OBRA No. 3-I-102452-COI-1364-89 (PAF-ATMINDEPORTE-O-015-2023)** cuyo Objeto es **REVISION, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL PARQUE PRINCIPAL BARRIO EL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE PAILITAS, CESAR - Fase No. 2**, se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:

ítem	Descripción	Unidad	Cantidad final ejecutada
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES		
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA	M2	2523,45
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE	M2	430,94
1.3	DESCAPOTE MECANICO, NO INCLUYE RETIRO	M3	332,06
1.4	DEMOLICION DE SARDINELES EXISTENTES, NO INCLUYE RETIRO	ML	39,20
1.5	RETIRO DE JUEGOS EXISTENTES INC. DEMOLICIÓN BASES	UND.	1,00
1.6	DESMONTE Y RETIRO DE PORTERIAS METALICAS EXISTENTES INC. DEMOLICIÓN BASES	UND.	2,00
1.7	DESMONTE Y RETIRO DE LUMINARIAS Y CABLEADO EXISTENTES	UND.	4,00
1.8	DESMONTE Y RETIRO DE POSTE DE APOYO DE CONCRETO DE 12 M	UND.	3,00
2	EXCAVACIONES, RETIROS Y RELLENOS		
2.1	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO COMUN	M3	320,09
2.2	RETIRO DE SOBRESANTES DE EXCAVACION, DESCAPOTE Y ESCOMBROS, INCLUYE CARGUE	M3	490,00
2.3	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	686,17
3	ESTRUCTURA EN CONCRETO GRADERIAS Y CERRAMIENTO CANCHA		

 <p>Findeter Banca de Desarrollo Territorial</p>	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Público
--	--	---

3.1	CONCRETO CICLOPEO, CONCRETO DE 14 MPA 60 % DE 14 MPA Y PIEDRA RAJÓN 40 %	M3	32,91
3.2	ZAPATA CORRIDA EN CONCRETO DE 21 MPA, SIN REFUERZO	M3	10,19
3.3	VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 21 MPA, SIN REFUERZO	M3	19,63
3.4	MUROS GRADERIAS EN CONCRETO DE 21 MPA A LA VISTA, SIN REFUERZO	M3	23,99
3.5	LOSA GRADERAS E=0.13 M EN CONCRETO DE 21 MPA A LA VISTA, SIN REFUERZO	M2	52,61
3.6	DADOS EN CONCRETO DE 21 MPA PARA SOPORTES TUBOS METALICOS CERRAMENTO CANCHA, SIN REFUERZO	M3	4,69
3.7	ACERO DE REFUERZO 420 MPA, INCLUYE FIGURACION Y AMARRE	KG	6930,61
4	DRENAJE AGUAS LLUVIAS		
4.1	TUBERIA PVC CORRUGADO DE 4" PARA ÁGUAS LLUVIAS, INCLUYE CAMA EN ARENA	ML	0,00
4.2	CAJA DE INSPECCION DE 0.60X0.60 M, INCLUYE MARCO. TAPA. PANETE INTERIOR Y CAÑUELAS SEGÚN	UND.	0,00
4.3	CUNETA SECCION RECTANGULAR, BASE DE 0.35 M, ALTURA PROM. DE 0.10 M, EN CONCRETO 21 MPA	ML	0,00
5	PISOS Y ACABADOS		
5.1	SUMNISTRO E INSTALACION DE POLIETILENO CAL. 6	M2	867,39
5.2	LOSA CONTRAPISO CONCRETO 21 MA ESPESOR 0.10 M, INCLUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA	M2	787,39
5.3	ENDURECEDOR SUPERFICIAL PARA PISOS CON BASE EN CUARZO Y CEMENTO, COLOR GRIS ACABADO PULIDO	M2	608,00
5.4	SARDINEL PREFABRICADO ACHAFLANADO 0.20X0.80X0.50 M DE ALTURA	ML	109,01
5.5	BORDILLO PREFABRICADO 0.15X0.80X0.35 M DE ALTURA	ML	311,14
5.6	RAMPAS EN CONCRETO 21 MPA, ESPESOR 0.10 M, INCLUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA M-221	M2	7,05
5.7	ADOQUIN CONCRETO PARA TRAFICO PEATONAL 0.20X0.10X0.06 M. COLORES GRIS, ROJO Y AMARILLO	M2	0,00
5.8	LOSETA CEMENTO LISA PARA TRAFICO PEATONAL. 0.40X0.40X0.06 M, COLORES ARENA, GRIS Y NEGRO	M2	795,21
5.9	CORTE CON DISCO Y TRATAMIENTO JUNTAS CON SELLANTE ELASTICO DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE	ML	651,36
5.10	PINTURA PISO CANCHA MULTIFUNCIONAL, CON ALTO TRAFICO DE ACUERDO A COLORES REGLAMENTARIOS	M2	0,00
5.11	DEMARCAION CANCHA CON PINTURA ALTO TRAFICO, ANCHO 0.10 M. DE ACUERDO A COLORES REGLAMENT.	ML	0,00
5.12	GRAVILLA EXTENDIDA COLOR BLANCO AREA INTERNA CONTENEDORES ARBOLES ESPESOR 0.05 M	M2	140,96
5.13	CONCRETO ASFALTICO MDC-2 ESPESOR 0.05 M, INCLUYE RIEGO E IMPRIMACION	M2	150,00
5.14	LINEAS DE DEMARCAION CICLORUTA CON PINTURA ALTO TRAFICO, ANCHO MAX. 0.12 M	ML	0,00
5.15	MARCAS VIALES CICLORUTA Y SENTIDO CIRCULACION CON PINTURA ALTO TRAFICO	M2	0,00
5.16	GRAMA SINTETICA ESPESOR 2.5 CM, PARA ZONA POSTERIOR PORTERIAS	M2	0,00
5.17	CONTENEDOR RAICES CONCRETO 21 MPA. 0.10 M DE ANCHO Y 0.60 M DE ALTO, INC. REFUERZO MALLA	ML	196,32
5.18	PISO EN CAUCHO GRANULADO PARA AREAS DE JUECOS INFANTILES, COLORES SEGUN DISENO	M2	102,66
6	MOBILIARIO URBANO		
6.1	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES NATIVOS H=2.00 M	UND.	3,00
6.2	CANECA DE BASURA CON TAPA Y ESTRUCTURA DE SOPORTE CON DISEÑO FLOTANTE Y SEGURO ANTIVUELCO	UND.	5,00
6.3	BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR TPO IDU M-3I, INC. BASE Y FIJACION	UND.	25,00
6.4	BANCA EN CONCRETO CON ESPALDAR EN ACERO INOXIDABLE TPO IDU M-30, INC. BASE Y FIJACIÓN	UND.	6,00
6.5	CICLOPARQUADERO DE 8 PUESTOS TIPO IDRD M-101, INC. BASE Y FIJACIÓN	UND.	2,00
6.6	BOLARDO EN CONCRETO TIPO IDU M-60, INC. BASE Y FIJACIÓN	UND.	0,00
6.7	MAQUINA DE GIMNASIO BIOSALUDABLE POR DOCE (12) UNIDADES METALICAS PARA ESPACIOS PUBLICOS	GLB	1,00
6.8	SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA, INC. BASE Y FIJACION	UND.	6,00
6.9	JUEGO DE UNA MESA Y CUATRO SILLAS EN CONCRETO ARQUITECTÓNICO, INC. TRANSPORTE A OBRA	UND.	6,00

 <p>Findeter Banca de Desarrollo Territorial</p>	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Público
--	--	---

6.10	PARQUE INFANTIL IMPORTADO REF. PV 1362, INC. BASES Y FIJACION	UND.	0,00
7	CARPINTERIA METALICA		
7.1	PORTERIA MULTIFUNCIONAL FIJA METALICA CON PINTURA, TABLERO ACRILICO, MALLA NYLON Y BASES	UND.	2,00
7.2	CERRAMIENTO CANCHA EN MALLA CONTRA IMPACTO, SEGÚN DISEÑO, INC. PINTURA, BASES Y FUACIÓN	M2	385,83
7.3	PARALES DE VOLEIBOL EN TUBERIA METALICA DE 3" (X 2) CON MALLA NYLON 100% Y PINTURA ESMALTE	UND.	2,00
7.4	BARANDA GRADERIAS CON PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE, SEGUN DISEÑO. INC. FIJACION	ML	34,04
8	INSTALACIONES ELECTRICAS		
8.1	INSTALACIONES EN MEDIA TENSION		
8.1.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE, HINCADA Y APLOMADA DE APOYO DE CONCRETO DE 12 M X 1050 KGF	UND.	0,00
8.1.2	CIMENTACION CILINDRICA PARA APOYO DE CONCRETO DE 12 M	UND.	0,00
8.1.3	MONTAJE DE ESTRUCTURA DE DOBLE RETENSION TRIFÁSICA - ANCLAJE 30	UND.	0,00
8.2	CENTRO DE TRANSFORMACION		
8.2.1	MONTAJE DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO EN POSTE DE 15 KVA - 13200/240/120 V	UND.	0,00
8.2.2	SISTEMA PROTECCIONES DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 KVA - 13200/240/120 V	UND.	0,00
8.3	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y OTROS		
8.3.1	SISTEMA PUESTA A TIERRA 4 VARILLAS COBRE-COBRE 2.4M CABLEADO 2/0 AWG Y SOLD. EXOTERMICA	UND.	0,00
8.3.2	REGISTRO ELECTRICO 0.60 X 0.60 M CON MARCO METALICO Y TAPA EN CONCRETO	UND.	3,00
8.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APANTALLAMIENTO Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	UND.	0,00
8.3.4	NICHO PARA INSTAL. TABLERO ELÉCTRICO, INCL. MURO Y LOSA EN CONCRETO 21 MPA, LEVANTE Y REJA	UND.	1,00
8.4	ACOMETIDA, ALIMENTADORES Y TABLEROS DE BAJO TENSION		
8.4.1	BAJANTE TUBERIA IMC 1.1/2P Y ACOMETIDA CABLE TIPO 2 No. 2F+ 1No. 2 N +1No. 4T Cu THWN 600V	UND.	0,00
8.4.2	ACOMETIDA BAJANTE A TABLERO GRAL EN CABLE 2 No.2F + 1 No. 2N +1No. 4T Cu THW EN PVC 1.1/2"	ML	0,00
8.4.3	ALIMENTADOR ILUMINACION EXTERIOR 2 No. 10F + 1 No. 12N THWN 600V, EN TUBERIA PVC ¾"	ML	0,00
8.4.4	TABLERO DISTRIBUCION 12 CTOS + ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y DPS CLASE II SEGÚN DIAG. UNIFIL	UND.	0,00
8.4.5	DPS TIPO II DE INCRUSTAR PARA TABLERO DE DISTRIBUCION	UND.	0,00
8.5	SALIDAS DE ILUMINACIÓN, LUMINARIAS Y POSTES		
8.5.1	SALIDA ILUMINACIÓN Y LUMINARIA LED 50W REF. SKYLINE STREET O SIMILAR	UND.	36,00
8.5.2	SALIDA ILUMINACIÓN Y LUMINARIA REFLECTOR DE 200W SYLVEO LED O SIMILAR	UND.	8,00
8.5.3	SALIDA ILUMINACIÓN Y BALA DE PISO O MURO LED 9W PARA EXTERIORES	UND.	
8.5.4	POSTE TIPO SEXTANTE DE 10M, POLIGONAL EN ACERO GALVANIZADO CON 2 BRAZOS	UND.	4,00
8.5.5	POSTE TIPO SEXTANTE DE 7 M, POLIGONAL EN ACERO GALVANIZADO CON 2 BRAZOS	UND.	0,00
8.5.6	POSTE TIPO SEXTANTE DE 7 M, POLIGONAL EN ACERO GALVANIZADO CON 1 BRAZO	UND.	0,00
8.5.7	REGISTRO ELECTRICO DE 0.30 X 0.30 M CON MARCO METALICO Y TAPA EN CONCRETO	UND.	0,00
9	ITEMS NO PREVISTOS		
NP-01	DEMOLICIÓN DE PISO ÁREA DEL NICHO ACTUAL	M2	37,88
NP-02	DEMOLICIÓN DEL NICHO ACTUAL DE LA VIRGEN	GLB	1,00
NP-03	REUBICACIÓN ÁRBOLES EXISTENTES ALT. < =2.0 m, INCLUYE TIERRA NEGRA	UND.	10,00
NP-04	REUBICACIÓN PLANTAS ORNAMENTALES EXISTENTES EN AREA DEL NICHO ACTUAL	GLB	1,00
NP-05	RELLENO EN MATERIAL TIPO TERRAPLÉN COMPACTADO (NO SELECCIONADO)	M3	466,27
NP-06	ZAPATA CORRIDA EN CONCRETO DE 28MPA, SIN REFUERZO	M3	15,83

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Público
--	--	---

NP-07	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 28 MPA, UNA CARA A LA VISTA, SIN REFUERZO	M3	12,82
NP-08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA XX-335 8MM 15X15 CM	M2	123,71
NP-09	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO F'C 3000 PSI, 10X35 CM, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA GRAFIL 6.0 MM 15X15 CM, PARA CONFINAMIENTO DE LOSETA DE CEMENTO	ML	262,72
NP-10	BASES EN CONCRETO DE 21 MPA PARA POSTES DE ILUMINACIÓN, MÁQUINAS BIOSALUDABLES.	M3	7,64
NP-11	LEVANTE DE CONTRAHUELLAS DE GRADERIA EN MAMPOSTERIA SIMPLE E=10CM	M2	15,37
NP-12	MAMPOSTERÍA REFORZADA EN BLOQUE DE CEMENTO VIBRADO DE 0.15x0.20x0.40 M, MORTERO DE PEGA 1:4, CON RELLENO DE DOVELAS EN CONCRETO DE 2500 PSI Y REFUERZO CENTRAL ACERO $\Phi=1/2"$	M2	0,00
NP-13	PAÑETE 1:4 LISO EN MUROS	M2	15,37
NP-14	NUEVO NICHOS PARA LA VIRGEN (INCLUYE CUBIERTA)	GLB	1,00
NP-15	FILTRO EN PIEDRA TMN 1"-2" CON GEOTEXTIL NO TEJIDO	M3	5,09
NP-16	PLACAS PREFABRICADAS EN CONCRETO A LA VISTA E=8CM PARA SENDEROS EN ZONA VERDE	M2	0,00
NP-17	ADOQUIN EN CONCRETO PERFORADO E: 8 CM "ECOLÓGICO" PARA ZONA VERDE, COLOR GRIS	M2	50,00
NP-18	SIEMBRA DE GRAMA / CÉSPED EN JARDINERAS Y ZONA VERDE	M2	0,00
NP-19	PINTURA EN VINILO TI LAVABLE PARA EXTERIORES	M2	32,97
NP-20	ACOMETIDA BAJA TENSIÓN 2X6+1X6 CONCÉNTRICO Cu DESDE EL POSTE HACIA EL TGD	ML	47,06
NP-21	ACOMETIDA BAJA TENSIÓN THHN No.6 Al PARA ALIMENTACIÓN DE LUMINARIAS	ML	480,00
NP-22	TABLERO 8 CIRCUITOS GENERAL DE DISTRIBUCIÓN IP65, INCLUYE DPS, TEMPORIZADOR, BREAKER TOTALIZADOR INDUSTRIAL, BREAKERS TIPO RIEL Y ACCESORIOS	GBL	1,00
NP-23	POSTE METALICO 6M PARA ALUMBRADO PUBLICO 1 BRAZO	UND.	6,00
NP-24	POSTE METALICO 6M PARA ALUMBRADO PUBLICO 2 BRAZO	UND.	10,00
NP-25	POSTE METALICO 6M PARA ALUMBRADO PUBLICO 3 BRAZO	UND.	2,00
NP-26	CERTIFICACION RETIE INSTALACIONES EN BAJA TENSIÓN Y USO FINAL	GLB	1,00
NP-27	CERTIFICACION RETILAP PARA ILUMINACIÓN	GLB	1,00
NP-28	ESTRUCTURA BT21	UND.	2,00
NP-29	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA ALUMBRADO PÚBLICO	UND.	22,00
NP-30	SALIDA ILUMINACIÓN Y LUMINARIA TIPO APLIQUE 30W, NICHOS VIRGEN	UND.	1,00
NP-31	REGISTRO ELÉCTRICO 0.4x0.4 m	UND.	22,00
NP-32	DESMONTE Y REUBICACIÓN POSTE EXISTENTE 8M PARA ACOMETIDA	UND.	1,00
NP-33	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DESDE EL MEDIDOR HACIA EL TGD	GLB	1,00
NP-34	REGISTRO ELECTRICO 0.72 X 0.72 M CON MARCO	UND.	3,00
NP-35	DESMONTE DEL CERRAMIENTO Y ASEO FINAL ENTREGA DE OBRA	M2	2954,39
NP-36	PARQUE INFANTIL IMPORTADO BASES Y FIJACION	UND.	1,00
NP-37	PINTURA PISO CANCHA MULTIFUNCIONAL DE ALTA RESISTENCIA Y EFECTO ANTIDESLIZANTE DE ACUERDO A COLORES REGLAMENTARIOS	M2	653,75
NP-38	DEMARCAACION CANCHA CON PINTURA ESPECIAL PARA CANCHAS ANTIDESLIZANTE, ANCHO 0.10 M, DE ACUERDO A COLORES REGLAMENTARIOS.	ML	424,98

Nota: Este cuadro deberá ser ajustado de acuerdo con los entregables contractuales en los casos de contratos de consultoría e interventoría.

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega al **Alcaldía de Pailitas**.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMOMATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER** para su aprobación,

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Público
---	--	---

Nota: El contenido de la presente acta de entrega y recibo a satisfacción, tiene lugar conforme la revisión y aprobación realizada por la Supervisión en el marco de sus funciones de seguimiento técnico, social, administrativo, legal, presupuestal y financiero a la labor de la interventoría, conforme lo establecido en los estudios previos, las cláusulas del contrato, los Términos de Referencia, manual de supervisión e interventoría de FINDETER y demás documentos que hacen parte integral del negocio jurídico celebrado.*

Por lo tanto, el visto bueno al presente documento dentro de las funciones de apoyo jurídico que presta la Jefatura de Contratación Derivada para los contratos derivados no contempla la responsabilidad en la calidad de los documentos presentados por el supervisor en el desarrollo del proyecto para la firma del acta de entrega y recibo a satisfacción, siendo esta responsabilidad exclusiva del supervisor.


Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los Dieciocho (18) días del mes de **julio** del año **2024**.

QUIEN ENTREGA

Firma

CARMELO SAN JUAN MEDINA
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de CONSORCIO
OMEGA PARK 2023
C.C No. 7.697.417

QUIEN RECIBE



Firma
JESUS MIGUEL SIERRA MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de CONSORCIO
INTER PARQUE DE PAILITAS
C.C No. 15.621.501

Nota: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo con el tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Patrimonio Autónomo (Fiduciaria), Contratista de Obra y la Interventoría y/o Supervisor designado por Findeter según corresponda.

Para los Contratos de Consultoría, firman Patrimonio Autónomo (Fiduciaria), Consultor y la Interventoría y/o Supervisor designado por Findeter según corresponda.

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo (Fiduciaria), la Interventoría y Supervisor designado por Findeter.

Para otras tipologías de contratos que no tienen interventoría, firman Patrimonio Autónomo (Fiduciaria), Contratista y Supervisor designado por Findeter.

VoBo Abogado Contratación Derivada Findeter.

VoBo Supervisor <en los casos en que no suscriba el acta>

Nota: La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor