

| | | |
|---|---|--|
|  | INFORME SEMANAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2162-2022 URI DE TUNJUELITO | Código: GES-FO-016 Versión: 2 Fecha de Aprobación: 22-Abr-2022 Clasificación: Pública |
|---|---|--|

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|-------------|---|-----|------------|----|------------|
| FECHA | 20/02/2023 | | | PERIODO No. | 3 | DEL | 10/02/2023 | AL | 16/02/2023 |
| 1. INFORMACIÓN GENERAL | | | | | | | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD | | | | | | | | |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO | Bogotá DC, Localidad de Tunjuelito – Aledaño a la troncal Caracas de Transmilenio entre las carreras 8A y 9. | | | | | | | | |
| CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: | SCJ-2162-2022 | | | | | | | | |
| PLAZO INICIAL: | DIECISIETE (17) MESES Y TRES (3) DÍAS CALENDARIO | | | | | | | | |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 27/01/2023 | | | | | | | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 30/06/2024 | | | | | | | | |
| PLAZO EN DIAS: | 521 | | | | | | | | |
| PLAZO TRANSCURRIDO: | 20 EQUIVALE AL | | | 4% | | | | | |
| VALOR INICIAL : | \$ 21.411.634.465,00 | | | | | | | | |
| VALOR PAGADO: | \$ 0,00 | | | | | | | | |
| VALOR POR PAGAR: | \$ 21.411.634.465,00 | | | | | | | | |

| 2. CONTROL DE HITOS. | | | | |
|----------------------------|--|------------------|----------------------------|-----------------|
| No. | | FECHA PROGRAMADA | FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO | DÍAS DE RETRASO |
| 1 | ENTREGA ACTA DE TRANSFERENCIA DE PREDIOS DADEP INTEGRAL DE JUSTICIA. | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 0 |
| 2 | SUSCRIPCION ACTA DE INICIO | 27/01/2023 | 27/01/2023 | 0 |
| 3 | REMITIR EL PDT Y EL CRONOGRMA A LA SDSCJ | 3/02/2023 | 3/02/2023 | 0 |
| 4 | REMISION A LA SDSCJ BORRADOR MANUAL OPERATIVO | 3/02/2023 | 3/02/2023 | 0 |
| 5 | CONSTITUCION DEL PATRIMONIO AUTONOMO | 7/02/2023 | 7/02/2023 | 0 |
| 6 | APROBACION MANUAL OPERATIVO | 21/02/2023 | 21/02/2023 | 0 |
| 7 | DESEMBOLSO DE RECURSOS | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 0 |
| 8 | REVISION DOCUMENTACION TECNICA ENTREGADA | 15/02/2023 | 15/02/2023 | 0 |
| 9 | PREPARACION ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION DERIVADA | 15/02/2023 | 15/02/2023 | 0 |
| 10 | PRESENTACION BORRADOR EP ANTE LA SDSCJ | 20/02/2023 | 20/02/2023 | 0 |
| 11 | ELABORACION DOCUMENTACION PROCESOS DE CONTRATACION | 27/02/2023 | 27/02/2023 | 0 |
| 12 | PUBLICACION PROCESO DE CONTRATACION DERIVADA | 3/03/2023 | 3/03/2023 | 0 |
| 13 | DESARROLLO PROCESOS DE CONTRATACION | 5/04/2023 | 5/04/2023 | 0 |
| 14 | APROBACION ADJUDICACION PROCESO DE CONTRATACION | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 0 |
| 15 | PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION CONTRATOS DERIVADOS | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 0 |
| 16 | SUSCRIPCION ACTA DE INICIO CONTRATOS DERIVADOS | 5/05/2023 | 5/05/2023 | 0 |
| 17 | ETAPA DE CONSULTORIA- (ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCION LICENCIAS) | 5/11/2023 | 5/11/2023 | 0 |
| 18 | ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRA (DURACION ESTIMADA DEPENDE DE RESULTADOS DE CONSULTORIA) | 30/06/2024 | 30/06/2024 | 0 |
| 19 | CIERRE Y LIQUIDACION CONTRATACION DERIVADA | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 0 |
| 20 | LIQUIDACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | 31/12/2024 | 31/12/2024 | 0 |
| 21 | ACCIONES TRANSVERSALES | 31/12/2024 | 31/12/2024 | 0 |
| Plazo del Proyecto en días | | 521 | 521 | 0 |

| |
|--|
| 3. ACTIVIDADES REALIZADAS |
| El 10 de Febrero de 2023 Findeter remite a la SDSCJ Polizas Anexo N°1 y N°2 firmadas El 13 de Febrero de 2023 Findeter remite a la SDSCJ. Se envia los informes semanales N°1 y 2 El 16 de Febrero de 2023 Findeter remite a la SDSCJ. Se Envia certificación Apertura Fidupopular |