

 Banca de Desarrollo Territorial	INFORME SEMANAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2162-2022 URI DE TUNJUELITO	Código: GES-FO-016 Versión: 2 Fecha de Aprobación: 22-Abr-2022 Clasificación: Pública
--	---	--

FECHA	13/02/2023	PERIODO No.	2	DEL	3/02/2023	AL	9/02/2023
1. INFORMACIÓN GENERAL							
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD						
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Bogotá DC, Localidad de Tunjuelito – Aledaño a la troncal Caracas de Transmilenio entre las carreras 8A y 9.						
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	SCJ-2162-2022						
PLAZO INICIAL:	DIECISIETE (17) MESES Y TRES (3) DÍAS CALENDARIO						
FECHA DE INICIACIÓN:	27/01/2023						
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/06/2024						
PLAZO EN DÍAS:	521						
PLAZO TRANSCURRIDO:	13 EQUIVALE AL 2%						
VALOR INICIAL :	\$ 21.411.634.465,00						
VALOR PAGADO:	\$ 0,00						
VALOR POR PAGAR:	\$ 21.411.634.465,00						

2. CONTROL DE HITOS.				
No.		FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
1	ENTREGA ACTA DE TRANSFERENCIA DE PREDIOS DADEP INTEGRAL DE JUSTICIA.	27/01/2023	27/01/2023	0
2	SUSCRIPCION ACTA DE INICIO	27/01/2023	27/01/2023	0
3	REMITIR EL PDT Y EL CRONOGRAMA A LA SDSCJ	3/02/2023	3/02/2023	0
4	REMISION A LA SDSCJ BORRADOR MANUAL OPERATIVO	3/02/2023	3/02/2023	0
5	CONSTITUCION DEL PATRIMONIO AUTONOMO	7/02/2023	7/02/2023	0
6	APROBACION MANUAL OPERATIVO	21/02/2023		
7	DESEMBOLSO DE RECURSOS	31/03/2023		
8	REVISION DOCUMENTACION TECNICA ENTREGADA	15/02/2023		
9	PREPARACION ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION DERIVADA	15/02/2023		
10	PRESENTACION BORRADOR EP ANTE LA SDSCJ	20/02/2023		
11	ELABORACION DOCUMENTACION PROCESOS DE CONTRATACION	27/02/2023		
12	PUBLICACION PROCESO DE CONTRATACION DERIVADA	3/03/2023		
13	DESARROLLO PROCESOS DE CONTRATACION	5/04/2023		
14	APROBACION ADJUDICACION PROCESO DE CONTRATACION	14/04/2023		
15	PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION CONTRATOS DERIVADOS	28/04/2023		
16	SUSCRIPCION ACTA DE INICIO CONTRATOS DERIVADOS	5/05/2023		
17	ETAPA DE CONSULTORIA- (ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCION LICENCIAS)	5/11/2023		
18	ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRA (DURACION ESTIMADA DEPENDE DE RESULTADOS DE CONSULTORIA)	30/06/2024		
19	CIERRE Y LIQUIDACION CONTRATACION DERIVADA	31/10/2024		
20	LIQUIDACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	31/12/2024		
21	ACCIONES TRANSVERSALES	31/12/2024		
Plazo del Proyecto en días		521		

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

El 03 de Febrero de 2023 Findeter remite a la SDSCJ el Plan de Trabajo Detallado (PDT) y el cronograma.

El 03 de Febrero de 2023 Findeter remite a la SDSCJ el borrador del Manual Operativo para revisión y comentarios.

El 06 de febrero de 2023 se lleva a cabo reunion conjunta para verificación del PDT

El 07 de febrero de 2023 se remite la version 2 del PDT, ajustado de conformidad con la reunion del día anterior.

El 07 de Febrero de 2023 Findeter remite a la SDSCJ la constitución del Patrimonio Autónomo.

El 09 de febrero de 2023 se lleva a cabo reunion presencial en la SDSCJ para presentar el PDT y tratar temas relacionados con la ejecucion del contrato.

El 10 de febrero de 2023 Findeter remite las polizas actualizadas contra acta de inicio.

El 10 de febrero de 2023 la SDSCJ remite el Borrador de Manual Operativo con observaciones y comentarios

Durante esta semana se inició la estructuración de los Estudios Previos de la contratación derivada.