

 Banca de Desarrollo Territorial	INFORME SEMANAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2162-2022 URI DE TUNJUELITO	Código: GES-FO-016 Versión: 2 Fecha de Aprobación: 22-Abr-2022 Clasificación: Pública
---	---	--

FECHA	1/04/2024	PERIODO No.	61	DEL	25/03/2024	AL	31/03/2024
-------	-----------	-------------	----	-----	------------	----	------------

1. INFORMACIÓN GENERAL						
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ					
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Bogotá DC, Localidad de Tunjuelito – Aledaño a la troncal Caracas de Transmilenio entre las carreras 8A y 9.					
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	SCJ-2162-2022					
PLAZO INICIAL:	DIECISIETE (17) MESES Y TRES (3) DÍAS CALENDARIO					
FECHA DE INICIACIÓN:	27/01/2023					
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30/06/2024					
MODIFICATORIO No. 1	PRORROGA CINCO (5) MESES					
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	30/11/2024					
PLAZO FINAL EN DIAS:	674					
PLAZO TRANSCURRIDO:	429 EQUIVALE AL		64%	DEL PLAZO DEL CONTRATO		
% AVANCE PROGRAMADO CI 2162 DE 2022	8,07%	Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022				
% AVANCE EJECUTADO CI 2162 DE 2022	8,07%	Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022				
% AVANCE ETAPA PRECONTRACTUAL	100,00%	Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022				
% PROGRAMADO ETAPA 1 DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	99,71%	% AVANCE ETAPA 1	99,38%	% (+) ADELANTO % (-) ATRASO	-0,33%	
VALOR INICIAL :	\$ 21.411.634.465,00					
VALOR PAGADO:	\$ 0,00					
VALOR POR PAGAR:	\$ 21.411.634.465,00					

2. CONTROL DE HITOS.				
No.		FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
1	ENTREGA ACTA DE TRANSFERENCIA DE PREDIOS DADEP INTEGRAL DE JUSTICIA.	27/01/2023	27/01/2023	0
2	SUSCRIPCION ACTA DE INICIO	27/01/2023	27/01/2023	0
3	REMITIR EL PDT Y EL CRONOGRAMA A LA SDSCJ	3/02/2023	3/02/2023	0
4	REMISION A LA SDSCJ BORRADOR MANUAL OPERATIVO	3/02/2023	3/02/2023	0
5	CONSTITUCION DEL PATRIMONIO AUTONOMO	7/02/2023	7/02/2023	0
6	APROBACION MANUAL OPERATIVO	21/02/2023	14/03/2023	21
7	DESEMBOLSO DE RECURSOS	31/03/2023	31/03/2023	0
8	REVISION DOCUMENTACION TECNICA ENTREGADA	15/02/2023	15/02/2023	0
9	PREPARACION ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION DERIVADA	31/03/2023	31/03/2023	0
10	PRESENTACION BORRADOR EP ANTE LA SDSCJ	31/03/2023	31/03/2023	0
11	ELABORACION DOCUMENTACION PROCESOS DE CONTRATACION	12/04/2023	4/04/2023	-8
12	PUBLICACION PROCESO DE CONTRATACION DERIVADA	3/05/2023	3/05/2023	0
13	DESARROLLO PROCESOS DE CONTRATACION	31/05/2023	31/05/2023	0
14	APROBACION ADJUDICACION PROCESO DE CONTRATACION	7/06/2023	6/06/2023	-1
15	PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION CONTRATOS DERIVADOS	20/06/2023	11/07/2023	21
16	SUSCRIPCION ACTA DE INICIO CONTRATOS DERIVADOS	19/07/2023	19/07/2023	0
17	ETAPA DE CONSULTORIA- (ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCION LICENCIAS)	17/04/2024	Suspendido	0
18	ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRA (DURACION ESTIMADA DEPENDE DE RESULTADOS DE CONSULTORIA)	17/12/2024		
19	CIERRE Y LIQUIDACION CONTRATACION DERIVADA	17/04/2025		
20	LIQUIDACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	17/06/2025		
21	ACCIONES TRANSVERSALES	17/06/2025		

3. ACTIVIDADES REALIZADAS
El 26 de marzo se remite vía correo electrónico el modelo de carta, para que de acuerdo con el correo recibido por la curaduría donde solicita el concepto previo favorable por parte de la SDSCJ de acuerdo con el POT (Decreto 555 de 2021, artículo 173, parágrafo 3), se envía modelo para firma del secretario de seguridad y poder culminar el trámite de licencia de construcción. El 27 de marzo la SDSCJ solicita mediante correo electrónico el Avance físico y financiero a 31-marzo-2024 (Proyecto URI Tunjuelito).
4. REGISTRO FOTOGRÁFICO E IMÁGENES
N.A.