

 Banca de Desarrollo Territorial	INFORME SEMANAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2162-2022 URI DE TUNJUELITO	Código: GES-FO-016 Versión: 2 Fecha de Aprobación: 22-Abr-2022 Clasificación: Pública
---	---	--

FECHA	20/05/2024	PERIODO No.	68	DEL	13/05/2024	AL	19/05/2024
-------	------------	-------------	----	-----	------------	----	------------

1. INFORMACIÓN GENERAL						
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ					
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Bogotá DC, Localidad de Tunjuelito – Aledaño a la troncal Caracas de Transmilenio entre las carreras 8A y 9.					
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	SCJ-2162-2022					
PLAZO INICIAL:	DIECISIETE (17) MESES Y TRES (3) DÍAS CALENDARIO					
FECHA DE INICIACIÓN:	27/01/2023					
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30/06/2024					
MODIFICATORIO No. 1	PRORROGA CINCO (5) MESES					
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	30/11/2024					
PLAZO FINAL EN DÍAS:	674					
PLAZO TRANSCURRIDO:	478 EQUIVALE AL		71%	DEL PLAZO DEL CONTRATO		
% AVANCE PROGRAMADO CI 2162 DE 2022	8,65%	Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022				
% AVANCE EJECUTADO CI 2162 DE 2022	8,65%	Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022				
% AVANCE ETAPA PRECONTRACTUAL	100,00%	Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022				
% PROGRAMADO ETAPA 1 DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	99,71%	% AVANCE ETAPA 1	99,38%	% (+) ADELANTO % (-) ATRASO	-0,33%	
VALOR INICIAL :	\$ 21.411.634.465,00					
VALOR PAGADO:	\$ 0,00					
VALOR POR PAGAR:	\$ 21.411.634.465,00					

2. CONTROL DE HITOS.				
No.		FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
1	ENTREGA ACTA DE TRANSFERENCIA DE PREDIOS DADEP INTEGRAL DE JUSTICIA.	27/01/2023	27/01/2023	0
2	SUSCRIPCION ACTA DE INICIO	27/01/2023	27/01/2023	0
3	REMITIR EL PDT Y EL CRONOGRAMA A LA SDSCJ	3/02/2023	3/02/2023	0
4	REMISION A LA SDSCJ BORRADOR MANUAL OPERATIVO	3/02/2023	3/02/2023	0
5	CONSTITUCION DEL PATRIMONIO AUTONOMO	7/02/2023	7/02/2023	0
6	APROBACION MANUAL OPERATIVO	21/02/2023	14/03/2023	21
7	DESEMBOLSO DE RECURSOS	31/03/2023	31/03/2023	0
8	REVISION DOCUMENTACION TECNICA ENTREGADA	15/02/2023	15/02/2023	0
9	PREPARACION ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION DERIVADA	31/03/2023	31/03/2023	0
10	PRESENTACION BORRADOR EP ANTE LA SDSCJ	31/03/2023	31/03/2023	0
11	ELABORACION DOCUMENTACION PROCESOS DE CONTRATACION	12/04/2023	4/04/2023	-8
12	PUBLICACION PROCESO DE CONTRATACION DERIVADA	3/05/2023	3/05/2023	0
13	DESARROLLO PROCESOS DE CONTRATACION	31/05/2023	31/05/2023	0
14	APROBACION ADJUDICACION PROCESO DE CONTRATACION	7/06/2023	6/06/2023	-1
15	PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION CONTRATOS DERIVADOS	20/06/2023	11/07/2023	21
16	SUSCRIPCION ACTA DE INICIO CONTRATOS DERIVADOS	19/07/2023	19/07/2023	0
17	ETAPA DE CONSULTORIA- (ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCION LICENCIAS)	1/09/2024	Suspendido	0
18	ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRA (DURACION ESTIMADA DEPENDE DE RESULTADOS DE CONSULTORIA)	1/05/2025		
19	CIERRE Y LIQUIDACION CONTRATACION DERIVADA	1/09/2025		
20	LIQUIDACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	1/11/2025		
21	ACCIONES TRANSVERSALES	1/11/2025		

3. ACTIVIDADES REALIZADAS
El 14/05/2024 la SDSCJ remite a Findeter el oficio con el radicado No. 2-2024-34586 mediante el cual da respuesta a los radicados SDSCJ No. 1-2024-28228 (Solicitud pago expensas licencia de construcción URI de Tunjuelito) y no. 1-2024-28496 (Pago expensas licencia de construcción URI de Tunjuelito).
El día 15/05/2024 a las 2:30pm se realizó reunión para tratar los temas ambientales de la URI de Tunjuelito.
El 15/05/2024 Findeter remite a la SDSCJ el informe mensual No. 15 de la URI de Tunjuelito mediante el oficio con el radicado de salida No. 22024520004931.
El 16/05/2024 la SDSCJ solicita la asistencia a una reunión presencial mesa de trabajo proyectos: Brigada XIII - Uri Tunjuelito - Campo Verde, para el 24 de mayo a las 02:00 pm.
4. REGISTRO FOTOGRÁFICO E IMÁGENES
N.A.