

	<b>INFORME SEMANAL</b> <b>CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2162-2022</b> <b>URI DE TUNJUELITO</b>	<b>Código:</b> GES-FO-016 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de Aprobación:</b> 22-Abr-2022 <b>Clasificación:</b> Pública
---	---	--

FECHA	29/05/2023		PERIODO No.	17	DEL	22/05/2023	AL	28/05/2023
1. INFORMACIÓN GENERAL								
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD							
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Bogotá DC, Localidad de Tunjuelito – Aledaño a la troncal Caracas de Transmilenio entre las carreras 8A y 9.							
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	SCJ-2162-2022							
PLAZO INICIAL:	DIECISIETE (17) MESES Y TRES (3) DÍAS CALENDARIO							
FECHA DE INICIACIÓN:	27/01/2023							
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/06/2024							
PLAZO EN DIAS:	521							
PLAZO TRANSCURRIDO:	121 EQUIVALE AL		23%	DEL PLAZO DEL CONTRATO				
% AVANCE PROGRAMADO	0,64%	Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022						
% AVANCE EJECUTADO	0,64%	Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022						
% AVANCE ETAPA PRECONTRACTUAL	91,75%	Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022						
VALOR INICIAL :	\$ 21.411.634.465,00							
VALOR PAGADO:	\$ 0,00							
VALOR POR PAGAR:	\$ 21.411.634.465,00							

2. CONTROL DE HITOS.				
No.		FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
1	ENTREGA ACTA DE TRANSFERENCIA DE PREDIOS DADEP INTEGRAL DE JUSTICIA.	27/01/2023	27/01/2023	0
2	SUSCRIPCION ACTA DE INICIO	27/01/2023	27/01/2023	0
3	REMITIR EL PDT Y EL CRONOGRMA A LA SDSCJ	3/02/2023	3/02/2023	0
4	REMISION A LA SDSCJ BORRADOR MANUAL OPERATIVO	3/02/2023	3/02/2023	0
5	CONSTITUCION DEL PATRIMONIO AUTONOMO	7/02/2023	7/02/2023	0
6	APROBACION MANUAL OPERATIVO	21/02/2023	14/03/2023	21
7	DESEMBOLSO DE RECURSOS	31/03/2023	31/03/2023	0
8	REVISION DOCUMENTACION TECNICA ENTREGADA	15/02/2023	15/02/2023	0
9	PREPARACION ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION DERIVADA	31/03/2023	31/03/2023	0
10	PRESENTACION BORRADOR EP ANTE LA SDSCJ	31/03/2023	31/03/2023	0
11	ELABORACION DOCUMENTACION PROCESOS DE CONTRATACION	12/04/2023	4/04/2023	-8
12	PUBLICACION PROCESO DE CONTRATACION DERIVADA	3/05/2023	3/05/2023	0
13	DESARROLLO PROCESOS DE CONTRATACION	31/05/2023	Pendiente	
14	APROBACION ADJUDICACION PROCESO DE CONTRATACION	7/06/2023		
15	PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION CONTRATOS DERIVADOS	20/06/2023		
16	SUSCRIPCION ACTA DE INICIO CONTRATOS DERIVADOS	21/06/2023		
17	ETAPA DE CONSULTORIA- (ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCION LICENCIAS)	18/12/2023		
18	ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRA (DURACION ESTIMADA DEPENDE DE RESULTADOS DE CONSULTORIA)	30/06/2024		
19	CIERRE Y LIQUIDACION CONTRATACION DERIVADA	31/10/2024		
20	LIQUIDACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	31/12/2024		
21	ACCIONES TRANSVERSALES	31/12/2024		
Plazo del Proyecto en días		521		

3. ACTIVIDADES REALIZADAS
4. TEMAS PENDIENTES
El 23 de mayo de 2023 se publicó el INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES de la Convocatoria No. PAF-ATSDSCJ-O-027-2023, dando plazo para presentar subsanaciones hasta el jueves 25 de mayo de 2023 a las 05:00 p.m. El 23 de mayo de 2023 se publicó el INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES de la Convocatoria No. PAF-ATSDSCJ-I-021-2023, dando plazo para presentar subsanaciones hasta el jueves 25 de mayo de 2023 a las 05:00 p.m.