

	INFORME SEMANAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2162-2022 URI DE TUNJUELITO	Código: GES-FO-016 Versión: 2 Fecha de Aprobación: 22-Abr-2022 Clasificación: Pública

FECHA	8/05/2023			PERIODO No.	14	DEL	1/05/2023	AL	7/05/2023
1. INFORMACIÓN GENERAL									
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD								
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Bogotá DC, Localidad de Tunjuelito – Aledaño a la troncal Caracas de Transmilenio entre las carreras 8A y 9.								
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	SCJ-2162-2022								
PLAZO INICIAL:	DIECISIETE (17) MESES Y TRES (3) DÍAS CALENDARIO								
FECHA DE INICIACIÓN:	27/01/2023								
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/06/2024								
PLAZO EN DIAS:	521								
PLAZO TRANSCURRIDO:	100 EQUIVALE AL			19%	DEL PLAZO DEL CONTRATO				
% AVANCE PROGRAMADO	0,53%	Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022							
% AVANCE EJECUTADO	0,53%	Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022							
% AVANCE ETAPA PRECONTRACTUAL	84,82%	Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022							
VALOR INICIAL :	\$ 21.411.634.465,00								
VALOR PAGADO:	\$ 0,00								
VALOR POR PAGAR:	\$ 21.411.634.465,00								

2. CONTROL DE HITOS.				
No.		FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
1	ENTREGA ACTA DE TRANSFERENCIA DE PREDIOS DADEP INTEGRAL DE JUSTICIA.	27/01/2023	27/01/2023	0
2	SUSCRIPCION ACTA DE INICIO	27/01/2023	27/01/2023	0
3	REMITIR EL PDT Y EL CRONOGRMA A LA SDSCJ	3/02/2023	3/02/2023	0
4	REMISION A LA SDSCJ BORRADOR MANUAL OPERATIVO	3/02/2023	3/02/2023	0
5	CONSTITUCION DEL PATRIMONIO AUTONOMO	7/02/2023	7/02/2023	0
6	APROBACION MANUAL OPERATIVO	21/02/2023	14/03/2023	21
7	DESEMBOLSO DE RECURSOS	31/03/2023	31/03/2023	0
8	REVISION DOCUMENTACION TECNICA ENTREGADA	15/02/2023	15/02/2023	0
9	PREPARACION ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION DERIVADA	31/03/2023	31/03/2023	0
10	PRESENTACION BORRADOR EP ANTE LA SDSCJ	31/03/2023	31/03/2023	0
11	ELABORACION DOCUMENTACION PROCESOS DE CONTRATACION	12/04/2023	4/04/2023	-8
12	PUBLICACION PROCESO DE CONTRATACION DERIVADA	3/05/2023	3/05/2023	0
13	DESARROLLO PROCESOS DE CONTRATACION	31/05/2023	Pendiente	
14	APROBACION ADJUDICACION PROCESO DE CONTRATACION	7/06/2023		
15	PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION CONTRATOS DERIVADOS	20/06/2023		
16	SUSCRIPCION ACTA DE INICIO CONTRATOS DERIVADOS	21/06/2023		
17	ETAPA DE CONSULTORIA- (ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCION LICENCIAS)	18/12/2023		
18	ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRA (DURACION ESTIMADA DEPENDE DE RESULTADOS DE CONSULTORIA)	30/06/2024		
19	CIERRE Y LIQUIDACION CONTRATACION DERIVADA	31/10/2024		
20	LIQUIDACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	31/12/2024		
21	ACCIONES TRANSVERSALES	31/12/2024		
Plazo del Proyecto en días		521		

3. ACTIVIDADES REALIZADAS
El 04 de mayo del 2023 Findeter remite a la SDSCJ via correo la instrucción de Rendimiento generados contrato 2162 de 2022 El 05 de mayo del 2023 Findeter remite a la SDSCJ via correo la informacion solicitada el 5 de mayo de 2023 para la generacion del recibo con codigo de barra
4. TEMAS PENDIENTES
Se publicaron los procesos de contratación derivada de obra e interventoria el 3 de mayo de 2023.