

FECHA	28/08/2023			PERIODO No.	30	DEL	21/08/2023	AL	27/08/2023
1. INFORMACIÓN GENERAL									
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ								
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Bogotá DC, Localidad de Tunjuelito – Aledaño a la troncal Caracas de Transmilenio entre las carreras 8A y 9.								
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	SCJ-2162-2022								
PLAZO INICIAL:	DIECISIETE (17) MESES Y TRES (3) DÍAS CALENDARIO								
FECHA DE INICIACIÓN:	27/01/2023								
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30/06/2024								
MODIFICATORIO No. 1	PRORROGA CINCO (5) MESES								
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	30/11/2024								
PLAZO FINAL EN DÍAS:	674								
PLAZO TRANSCURRIDO:	212 EQUIVALE AL			31%	DEL PLAZO DEL CONTRATO				
% AVANCE PROGRAMADO CI 2162 DE 2022	2,12%	Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022							
% AVANCE EJECUTADO CI 2162 DE 2022	2,12%	Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022							
% AVANCE ETAPA PRECONTRACTUAL	100,00%	Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022							
% PROGRAMADO ETAPA 1 DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	19,15%	% AVANCE ETAPA 1	16,42%	% (+) ADELANTO % (-) ATRASO	-2,73%				
VALOR INICIAL :	\$ 21.411.634.465,00								
VALOR PAGADO:	\$ 0,00								
VALOR POR PAGAR:	\$ 21.411.634.465,00								

2. CONTROL DE HITOS.				
No.		FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
1	ENTREGA ACTA DE TRANSFERENCIA DE PREDIOS DADEP INTEGRAL DE JUSTICIA.	27/01/2023	27/01/2023	0
2	SUSCRIPCION ACTA DE INICIO	27/01/2023	27/01/2023	0
3	REMITIR EL PDT Y EL CRONOGRAMA A LA SDSCJ	3/02/2023	3/02/2023	0
4	REMISION A LA SDSCJ BORRADOR MANUAL OPERATIVO	3/02/2023	3/02/2023	0
5	CONSTITUCION DEL PATRIMONIO AUTONOMO	7/02/2023	7/02/2023	0
6	APROBACION MANUAL OPERATIVO	21/02/2023	14/03/2023	21
7	DESEMBOLSO DE RECURSOS	31/03/2023	31/03/2023	0
8	REVISION DOCUMENTACION TECNICA ENTREGADA	15/02/2023	15/02/2023	0
9	PREPARACION ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION DERIVADA	31/03/2023	31/03/2023	0
10	PRESENTACION BORRADOR EP ANTE LA SDSCJ	31/03/2023	31/03/2023	0
11	ELABORACION DOCUMENTACION PROCESOS DE CONTRATACION	12/04/2023	4/04/2023	-8
12	PUBLICACION PROCESO DE CONTRATACION DERIVADA	3/05/2023	3/05/2023	0
13	DESARROLLO PROCESOS DE CONTRATACION	31/05/2023	31/05/2023	0
14	APROBACION ADJUDICACION PROCESO DE CONTRATACION	7/06/2023	6/06/2023	-1
15	PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION CONTRATOS DERIVADOS	20/06/2023	11/07/2023	21
16	SUSCRIPCION ACTA DE INICIO CONTRATOS DERIVADOS	19/07/2023	19/07/2023	0
17	ETAPA DE CONSULTORIA- (ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCION LICENCIAS)	19/01/2024	En Ejecución	
18	ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRA (DURACION ESTIMADA DEPENDE DE RESULTADOS DE CONSULTORIA)	19/09/2024		
19	CIERRE Y LIQUIDACION CONTRATACION DERIVADA	19/01/2025		
20	LIQUIDACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	19/03/2025		
21	ACCIONES TRANSVERSALES	19/03/2025		

3. ACTIVIDADES REALIZADAS
El día 22 de agosto de 2023 se llevó a cabo una revisión conjunta del anteproyecto arquitectónico con los subseanes y observaciones que se realizaron en la reunión anterior. El equipo de consultoría se encuentra realizando el informe de geotecnia para revisión y concepto de la interventoría. Además, se está realizando la revisión de la atención de observaciones del informe de topografía.
El día 24 de agosto de 2023 se realizó una reunión de carácter presencial en las instalaciones de Findeter para socializar el estado del esquema básico. Así mismo, el día 25 de agosto, se realizó una reunión interna entre el equipo arquitectónico de consultoría e interventoría, en donde se aprobó el esquema básico, y se emitieron observaciones que tiene que atender el consultor en el anteproyecto a más tardar el jueves próximo (31 de agosto de 2023).

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO E IMÁGENES
IMÁGENES ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO EN REVISIÓN
 