

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Público
--	--	---

CONTRATO ☐
PROYECTO ☐
FASE/ETAPA ☒
No. II

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	<i>OBRA</i>
OBJETO DEL CONTRATO	<i>ELABORACION, REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE "NODO NARANJA" DEL SENA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA</i>
NÚMERO DEL CONTRATO	<i>PAF-ATSENA-O-048-2022-01</i>
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	<i>CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE "NODO NARANJA" DEL SENA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA</i>
CONTRATISTA	CONSORCIO EL ROBLE REPRESENTANTE LEGAL: JOHN JAIRO CEDIEL OSORNO NIT: 901.610.603-7 INTEGRANTES: I. ALIANZA MUNDIAL SAS, sociedad comercial identificada con Nit. 900.153.859-0, representada legalmente por JOHN JAIRO CEDIEL OSORNO, con un porcentaje de participación del 40% II. METALCIMINETO ARQUITECTOS E INGENIEROS SAS, sociedad comercial identificada con Nit. 900.509.825-0, representada legalmente por MILENA MARGARITA CARVAJAL HERRERA, con un porcentaje de participación del 40% III. INFRAESTRUCTURA TECNICA COLOMBIANA SAS, sociedad comercial identificada con Nit. 901.039.037-1, representada legalmente por CARLOS ANDRES MARTINEZ GARCIA, con un porcentaje de participación del 20 %
INTERVENTOR	CONSORCIO APARTADO REPRESENTANTE LEGAL: YAN CARLOS CIFUENTES PACHECO NIT: 901.610.121-9 INTEGRANTES: I. GRUPO TDA LTDA, sociedad comercial identificada con Nit. 900.136.753-7, representada legalmente por STALIN GALVIS DAZA, con un porcentaje de participación del 20% II. MARIA ANGELA MARTINEZ LOPEZ identificada con cedula de ciudadanía No. 30.669.822. con un porcentaje de participación del 80%
SUPERVISOR	<i>YERSON ARIAS RIVERA</i>
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	CONTRATO: NUEVE (9) MESES ETAPA I: TRES (3) MESES ETAPA II: SEIS (6) MESES

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Público
---	--	---

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	VALOR CONTRATO: TRES MIL SETECIENTOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$ 3.706.422.535,00) VALOR ETAPA I: CIENTO VEINTISES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRES PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE (\$126.566.703,80) VALOR ETAPA II: TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE (\$3.579.855.831,00)
FECHA DE INICIO ETAPA I	27/07/2022
OTRO SI No. 1 PRORROGA ETAPA I:	UN (1) MES
ACTA DE TERMINACION ETAPA I:	27/11/2022
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION ETAPA I:	16/02/2023
ACTA INICIO ETAPA II:	27/02/2023
OTRO SI No. 2 – PRORROGA No. 2 Y ADICIÓN DE RECURSOS No. 1 ETAPA II:	1. SE MODIFICA ALCAN DE LA ETAPA II 2. SE INCLUYEN 7 ITEMS NO PREVISTOS 3 SE PRORROGA EL PLAZO POR 3 MESES 4. SE ADICIONA RECURSOS POR \$599.998.907,00
OTRO SI No. 3 – PRORROGA No. 3 ETAPA II	DOS (2) MESES
OTRO SI No. 4 – PRORROGA No. 4	UN (1) MES
OTRO SI No. 5 – PRORROGA No. 5	UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS
ACTA DE TERMINACION ETAPA II:	13/04/2024
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION:	23/08/2024

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	DIECISIETE (17) MESES Y QUINCE (15) DIAS ETAPA I: CUATRO (4) MESES ETAPA II: TRECE (13) MESES Y QUINCE (15) DIAS

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Público
--	--	---

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
VALOR TOTAL EJECUTADO	<i>CUATRO MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$4.306.421.442,00)</i> VALOR ETAPA I: <i>CIENTO VEINTISES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRES PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE (\$126.566.703,80)</i> VALOR ETAPA II: <i>CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS (\$4.179.854.738) M/CTE</i>
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA II:	13/04/2024
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION ETAPA II:	23/08/2024

Una vez verificados los productos o servicios objeto del contrato de obra **PAF-ATSENA-O-048-2022-01**, suscrito entre FIDUCIARIA POPULAR S.A. – VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER – SENA ANTIOQUIA y CONSORCIO EL ROBLE, cuyo objeto es: “*ELABORACION, REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE "NODO NARANJA" DEL SENA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA*” se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el **trece (13) del mes de abril del 2024**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del Contrato de Obra No. PAF-ATSENA-O-048-2022-01, suscrito entre FIDUCIARIA POPULAR S.A. – VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER – SENA ANTIOQUIA y CONSORCIO EL ROBLE, se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades ejecutadas en su Etapa II, así:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad final ejecutada
1	AREAS PRIMER PISO	M2	1247.29
2	PLACA DE CUBIERTA	M2	254.65
3	ZONAS DURAS - URBANISMO	M2	1016.81
4	CERRAMIENTO	M2	357.34
NP-1	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PROFUNDA EN MICROPILOTES DE DIAMETRO 15 CM CON LECHADA DE 28 MPA, PERFORACIÓN DE PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 7,5 METROS, INCLUYE: PERFORACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ACERO, LECHADA, TUBERIA INYECCION, BENTONITA DE ESTABILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCION.	ML	658.50
NP-2	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PROFUNDA EN MICROPILOTES DE DIAMETRO 40 CM CON LECHADA DE 28	ML	181.50

 Findeter Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Público
--	--	---

	MPA, PERFORACIÓN DE PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 1,5 METROS, INCLUYE: PERFORACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, ACERO, LECHADA, TUBERIA INYECCION, BENTONITA DE ESTABILIZACION, DESCABECE DE MICROPILOTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCION.		
NP-3	CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA RED ELECTRICA DEL TABLERO AL PUNTO DE CONEXIÓN VIABILIZADO POR EPM. INCLUYE TRANSFORMADOR 150 KVA TRIFÁSICO EN POSTE 13,2 KV / 220 V, ALIMENTADOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO ML PRINCIPAL EN 3XNO4/0 AWG-AL-LSZH PARA FASES + NO4/0 AWG-AL-LSZH PARA NEUTRO, POSTE EN CONCRETO 14M 1050KGF, VESTIDA DE POSTE SEGÚN NORMA EPM, INCLUYE CAJAS PRIMARIAS Y PARARRRAYOS, PUESTA A TIERRA Y HERRAJES, GABINETE USO EXTERIOR PARA ALOJAR MEDIDOR ELECTRÓNICO Y BORNERA, MEDIDAS APROXIMADAS 60*35*16 FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, COLOR RAL 7032, BORNERA TIPO CORREDERA, MEDIDOR ELSTER CLASE 0,5S 1-10AMPERIOS, 3*58/100...277/480VOLTIOS BIDIRECCIONAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SEGÚN DISEÑOS.	GL	1
NP-4	CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA RED HIDRAULICA DEL CONTADOR AL PUNTO DE CONEXIÓN VIABILIZADO POR LA ENTIDAD PRESTADO DE SERVICIOS PUBLICOS. INCLUYE TUBERIA 4" PVC, VALVULA HD BXB, EMPALME A RED EXISTENTE, UNIONES MECANICAS, EXCAVACION, DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION, LLENOS, CINTA DE SEÑALIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SEGÚN DISEÑOS.	GL	1
NP-5	CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA RED HIDROSANITARIA DESDE LA CAJA INSPECCION PRINCIPAL PROYECTO AL PUNTO DE CONEXIÓN VIABILIZADO POR LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS PUBLICOS. INCLUYE EXCAVACION, CAMA DE TUBERIA, TUBERIA PVC NOVAFORT, LLENOS, DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION, CAJAS DE EMPALME EN CONCRETO SEGUN NORMA EPM, CAMARAS DE INSPECCION SEGUN NORMA EPM PARA EMPALME A RED EXISTENTE, TANTO DE AGUAS RESIDUALES COMO LLUVIAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SEGÚN DISEÑOS.	GL	1
NP-6	ACOMETIDA RED GAS DESDE EL MEDIDOR DEL PROYECTO AL PUNTO DE CONEXIÓN VIABILIZADO POR EPM. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SEGÚN DISEÑOS.	GL	1
NP-7	ZONA DURA SOLICITADA POR EL MUNICIPIO PARA CUMPLIR POT O PBOT	M2	60.86

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega a l **SENA Direccion Regional Antioquia**.

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Público
--	--	---

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **FIDUCIARIA POPULAR S.A. – VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER – SENA ANTIOQUIA** para su aprobación.

Nota: El contenido de la presente acta de entrega y recibo a satisfacción, tiene lugar conforme la revisión y aprobación realizada por la Supervisión en el marco de sus funciones de seguimiento técnico, social, administrativo, legal, presupuestal y financiero a la labor de la interventoría, conforme lo establecido en los estudios previos, las cláusulas del contrato, los Términos de Referencia, manual de supervisión e interventoría de FINDETER y demás documentos que hacen parte integral del negocio jurídico celebrado.*

Por lo tanto, el visto bueno al presente documento dentro de las funciones de apoyo jurídico que presta la Jefatura de Contratación Derivada para los contratos derivados no contempla la responsabilidad en la calidad de los documentos presentados por el supervisor en el desarrollo del proyecto para la firma del acta de entrega y recibo a satisfacción, siendo esta responsabilidad exclusiva del supervisor.

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los Dos (02) días del mes de octubre del año **2024**.

QUIEN ENTREGA


 Firma
JOHN JARIO CEDIEL OSORNO
 REPRESENTANTE LEGAL
 En representación de **CONSORCIO EL ROBLE**

QUIEN RECIBE


 Firma
YAN CARLOS CIFUENTES PACHECO
 REPRESENTANTE LEGAL
 En representación de **CONSORCIO APARTADO**

FIDUCIARIA


 Firma
ADRIANA RODRÍGUEZ LEÓN
 REPRESENTANTE LEGAL
FIDUCIARIA POPULAR S.A.
Vocera y administradora del Patrimonio
Autónomo Findeter – Sena Antioquia



VoBo Abogado Contratación Derivada Findeter – Mabel Rojas Morales. 

VoBo Supervisor – Yerson Arias Rivera. 

Nota: La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor

13. ACTA_ENTREGA_RECIBO_SATISFACCION_OBRA vf1

Informe de auditoría final

2024-10-02

Fecha de creación:	2024-10-02
Por:	Carol Nino (carol.nino@fidupopular.com.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAdw5yOzYPxAsiu_ssjWOBg9L75dmhdXKJ

Historial de “13. ACTA_ENTREGA_RECIBO_SATISFACCION_OBRA vf1”

-  Carol Nino (carol.nino@fidupopular.com.co) ha creado el documento.
2024-10-02 - 21:27:19 GMT- Dirección IP: 190.144.253.210.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Adriana Rodriguez Leon (adriana.rodriguez@fidupopular.com.co) para su firma.
2024-10-02 - 21:29:23 GMT
-  Adriana Rodriguez Leon (adriana.rodriguez@fidupopular.com.co) ha visualizado el correo electrónico.
2024-10-02 - 22:09:16 GMT- Dirección IP: 104.47.56.126.
-  Adriana Rodriguez Leon (adriana.rodriguez@fidupopular.com.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-10-02 - 22:10:02 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 190.144.253.210.
-  Documento completado.
2024-10-02 - 22:10:02 GMT