



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE LA CAPILLA

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL

FECHA PRESENTE ACTA
CONTRATO No.
OBJETO

15 DE OCTUBRE DE 2010		
127 DE 2009	FECHA	28 DE DICIEMBRE DE 2009
CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL PRIMERA ETAPA MUNICIPIO DE LA CAPILLA – BOYACÁ		
\$59,999,996.25		
\$22.000.0000,00		
ING PEDRO JOSE CORREDOR BECERRA		
ING. DIANA PAOLA BONILLA BONILLA		
DOS (02) MESES		
TREINTA (30) DÍAS		
31 DE DICIEMBRE DE 2009		
15 DE ENERO DE 2010		
22 DE ABRIL DE 2010		
3 DE MAYO DE 2010		
4 DE JULIO DE 2010		
29 DE JULIO DE 2010		
10 DE SEPTIEMBRE DE 2010		

En las oficinas de la Alcaldía Municipal de La Capilla, se reunieron los Señores: Doctor JORGE ENRIQUE MOJICA GOMEZ, como Alcalde Municipal de La Capilla, el Ingeniero PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA, en su calidad de Contratista y la Ingeniera DIANA PAOLA BONILLA BONILLA, en su calidad de Interventor, con el fin de suscribir la presente Acta de Liquidación del Contrato de Obra Pública No 127 de 2009, teniendo en cuenta lo siguiente.

DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA:

DESCRIPCIÓN	VALOR PAGADO
ANTICIPO:	\$ 29.999.998,13
ACTA PARCIAL No 1	\$ 9.174.099,38
ACTA PARCIAL No 2	\$ 20.792.459,75
ACTA DE RECIBO FINAL:	\$ 22.033.439,00



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE LA CAPILLA

AMORTIZACIÓN ANTICIPO

VALOR ANTICIPO		\$ 29.999.998,13
VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO	\$ 29.999.998,13	
<hr/>		
SUMAS IGUALES:	\$ 29.999.998,13	\$ 29.999.998,13


BALANCE DEL CONTRATO:

VALOR CONTRATADO		\$ 81.999.996,25
VALOR FINAL EJECUTADO:	\$ 81.999.996,25	
VALOR NO EJECUTADO:	0,00	
<hr/>		
SUMAS IGUALES	\$ 81.999.996,25	\$ 81.999.996,25

Para constancia se firma por quienes intervinieron.


DIANA PAOLA BONILLA BONILLA
INTERVENTOR


PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA
CONTRATISTA


Vo. Bo. JORGE ENRIQUE MOJICA GÓMEZ
ALCALDE MUNICIPAL



ACTA DE RECIBO FINAL Y A SATISFACCIÓN

FECHA PRESENTE ACTA
CONTRATO No.
OBJETO

15 DE OCTUBRE DE 2010
127 DE 2009
FECHA
28 DE DICIEMBRE DE 2009
CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL PRIMERA ETAPA MUNICIPIO DE LA CAPILLA - BOYACÁ
\$59,999,996.25
VALOR
\$22,000,000.00
VALOR
ING PEDRO JOSE CORREDOR BECERRA
CONTRATISTA
ING. DIANA PAOLA BONILLA BONILLA
INTERVENTOR
DOS (02) MESES
PLAZO
TREINTA (30) DÍAS
PLAZO ADICIONAL
31 DE DICIEMBRE DE 2009
FECHA DE INICIACIÓN
15 DE ENERO DE 2010
FECHA DE SUSPENSION 01
22 DE ABRIL DE 2010
FECHA DE REINICIACIÓN No 1
3 DE MAYO DE 2010
FECHA DE SUSPENSION 02
4 DE JULIO DE 2010
FECHA DE REINICIACIÓN No 2
29 DE JULIO DE 2010
FECHA DE SUSPENSION 03
10 DE SEPTIEMBRE DE 2010
FECHA DE REINICIACIÓN No 3


En las oficinas de la Alcaldía Municipal de La Capilla, se reunieron los Señores: Doctor JORGE ENRIQUE MOJICA GOMEZ, como Alcalde Municipal de La Capilla, el Ingeniero PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA, en su calidad de Contratista y la Ingeniera DIANA PAOLA BONILLA BONILLA, en su calidad de Interventor, con el fin de suscribir la presente Acta de Recibo Final y a Satisfacción del contrato en referencia

En visita al lugar de los trabajos se constató que lo ejecutado esta de acuerdo con los registros en las actas de recibo final formuladas y que se encuentran a continuación:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA

Pagos	Valor
Anticipo	29,999,998.13
Acta Parcial	9,174,099.38
Acta Parcial	20,792,459.75
Acta Final	22,033,439.00
Total Recibido	81,999,996.25


DIANA PAOLA BONILLA BONILLA
INTERVENTOR


PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA
CONTRATISTA


Vo. Bo. JORGE ENRIQUE MOJICA GÓMEZ
ALCALDE MUNICIPAL

ANEXO OBLIGATORIO:

Cuadro de cantidades contratadas y ejecutadas. - SABANA

ACTA DE RECIBO FINAL Y A SATISFACCIÓN

CONSTRUCCION	UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL PRIMERA
ETAPA	MUNICIPIO DE LA CAPILLA - BZLACA
127 DE 2009	59,999,996.25
VALOR	22,000,000.00
PLAZO	DOS (02) MESES
PLAZO ADICIONAL	TRIENTA (30) DIAS
CONTRATISTA	ING. PEDRO JOSE CORREDOR BECERRA
INTERVENIOR	ING. DIANA PAOLA BONILLA BONILLA

FECHA DE INICIACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2009
FECHA DE SUSPENSIÓN 01	15 DE ENERO DE 2010
FECHA DE REINICIACIÓN No 1	22 DE ABRIL DE 2010
FECHA DE SUSPENSIÓN 02	3 DE MAYO DE 2010
FECHA DE REINICIACIÓN No 2	4 DE JULIO DE 2010
FECHA DE SUSPENSIÓN 03	29 DE JULIO DE 2010
FECHA DE REINICIACIÓN No 3	10 DE SEPTIEMBRE DE 2010

MES	SEPTIEMBRE
FECHA	15 DE OCTUBRE DE 2010
Página	1
	2

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALES				PRESENTE ACTA				AVANCE DE EJECUCION				ACUMULADO ACTA ANTERIOR				ACUMULADO			
		UN	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	+/-	CANTIDAD	V. TOTAL		CANTIDAD	V. TOTAL			CANT.	VALOR	%		CANT.	VALOR	%		CANT.	VALOR	%		CANT.	VALOR	%	
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	GL	1.00	444,880.00	444,880.00					1.00	444,880.00			1.00	444,880.00	100%		1.00	444,880.00	100%		1.00	444,880.00	100%		1.00	444,880.00	100%	
2	ROTURA DE PLACA DE PISO CANCHA EXISTENTE e = 0.08	M3	46.00	71,900.00	3,307,400.00					46.00	3,307,400.00			46.00	3,307,400.00	100%		46.00	3,307,400.00	100%		46.00	3,307,400.00	100%		46.00	3,307,400.00	100%	
3	DEMOLICION GRADERIAS SECTOR ESTE	M3	9.80	120,990.00	1,185,702.00					9.80	1,185,702.00			9.80	1,185,702.00	100%		9.80	1,185,702.00	100%		9.80	1,185,702.00	100%		9.80	1,185,702.00	100%	
4	DEMOLICION ESCALERAS SECTOR OESTE	M3	48.00	120,990.00	5,807,520.00					48.00	5,807,520.00			48.00	5,807,520.00	100%		48.00	5,807,520.00	100%		48.00	5,807,520.00	100%		48.00	5,807,520.00	100%	
5	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO AMPLIACION	M3	64.00	15,773.00	1,009,472.00					64.00	1,009,472.00			64.00	1,009,472.00	100%		64.00	1,009,472.00	100%		64.00	1,009,472.00	100%		64.00	1,009,472.00	100%	
6	DESCAPOTE MECANICO CON RETIRO	M3	150.00	13,329.00	1,999,350.00					150.00	1,999,350.00			150.00	1,999,350.00	100%		150.00	1,999,350.00	100%		150.00	1,999,350.00	100%		150.00	1,999,350.00	100%	
7	RENIVELACION Y COMPACTACION SUBRASANTE EXISTENTE	M2	1,900.00	1,208.00	2,295,200.00					1,900.00	2,295,200.00			1,900.00	2,295,200.00	100%		1,900.00	2,295,200.00	100%		1,900.00	2,295,200.00	100%		1,900.00	2,295,200.00	100%	
8	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO SISTEMA DE DRENAJE	M3	35.00	18,129.00	634,515.00					35.00	634,515.00			35.00	634,515.00	100%		35.00	634,515.00	100%		35.00	634,515.00	100%		35.00	634,515.00	100%	
9	FILTRO EN RAJON Y GRAVA MEDIA INCLUYE GEOTEXTIL (VER DISEÑO)	M3	25.00	97,040.00	2,426,000.00					25.00	2,426,000.00			25.00	2,426,000.00	100%		25.00	2,426,000.00	100%		25.00	2,426,000.00	100%		25.00	2,426,000.00	100%	
10	TUBERIA PERFORADA 4"	MIL	120.00	18,554.00	2,226,480.00					120.00	2,226,480.00			120.00	2,226,480.00	100%		120.00	2,226,480.00	100%		120.00	2,226,480.00	100%		120.00	2,226,480.00	100%	
11	TUBERIA NOVAFORT DRENAJE PRINCIPAL 6"	MIL	70.00	30,264.00	2,118,480.00					70.00	2,118,480.00			70.00	2,118,480.00	100%		70.00	2,118,480.00	100%		70.00	2,118,480.00	100%		70.00	2,118,480.00	100%	
12	MATERIAL DE SOPORTE 50% TIERRA NEGRA 50% ARENA	M3	300.00	51,580.00	15,474,000.00					300.00	15,474,000.00			300.00	15,474,000.00	100%		300.00	15,474,000.00	100%		300.00	15,474,000.00	100%		300.00	15,474,000.00	100%	
13	SIEMBRA DE GRAMA CAMPO DE FUTBOL	M2	1,900.00	2,645.00	5,025,500.00					1,900.00	5,025,500.00			1,900.00	5,025,500.00	100%		1,900.00	5,025,500.00	100%		1,900.00	5,025,500.00	100%		1,900.00	5,025,500.00	100%	
14	CAJA DE INSPECCION 80X80X40	UNI	1.00	297,275.00	297,275.00					1.00	297,275.00			1.00	297,275.00	100%		1.00	297,275.00	100%		1.00	297,275.00	100%		1.00	297,275.00	100%	
15	DEMARCACION DE LINEAS EN CAL	MIL	260.00	1,245.00	323,700.00					260.00	323,700.00			260.00	323,700.00	100%		260.00	323,700.00	100%		260.00	323,700.00	100%		260.00	323,700.00	100%	
16	SUMINISTRO E INSTALACION PORTERIAS EN TUBO GALVANIZADO 3"	GL	2.00	258,453.00	516,906.00					2.00	516,906.00			2.00	516,906.00	100%		2.00	516,906.00	100%		2.00	516,906.00	100%		2.00	516,906.00	100%	
17	PORTON ACCESO LATERAL SECTOR NORTE Y SUR	GL	2.00	421,131.00	842,262.00					2.00	842,262.00			2.00	842,262.00	100%		2.00	842,262.00	100%		2.00	842,262.00	100%		2.00	842,262.00	100%	
18	CONCRETO SIMPLE 2500 PSI PARA ACCESOS PRINCIPAL ESCALERAS Y RAMPA	M3	4.50	343,738.00	1,546,821.00					4.50	1,546,821.00			4.50	1,546,821.00	100%		4.50	1,546,821.00	100%		4.50	1,546,821.00	100%		4.50	1,546,821.00	100%	
18	CERRAMIENTO CIMIENTO EN CICLOPEO 40X40 VIGA DE 2" ANGULO Y MALLA EMBLANADA	MIL	2.00	259,267.00	518,534.00					2.00	518,534.00			2.00	518,534.00	100%		2.00	518,534.00	100%		2.00	518,534.00	100%		2.00	518,534.00	100%	
CANAL PERIMETRAL																													
	EXCAVACION MANUAL CON RETIRO	M3		26,800.00	0.00		24.25			24.25	649,900.00			24.25	649,900.00			24.25	649,900.00			24.25	649,900.00			24.25	649,900.00		
	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3		39,200.00	0.00		7.50			7.50	294,000.00			7.50	294,000.00			7.50	294,000.00			7.50	294,000.00			7.50	294,000.00		
	CONCRETO 3000 PSI	M3		448,500.00	0.00		7.80			7.80	3,498,300.00			7.80	3,498,300.00			7.80	3,498,300.00			7.80	3,498,300.00			7.80	3,498,300.00		
	ACERO DE REFUERZO	KG		3,251.00	0.00		138.00			138.00	448,638.00			138.00	448,638.00			138.00	448,638.00			138.00	448,638.00			138.00	448,638.00		
	MURO TOILETE COMUN E = 0.12	M2		30,100.00	0.00		60.00			60.00	1,806,000.00			60.00	1,806,000.00			60.00	1,806,000.00			60.00	1,806,000.00			60.00	1,806,000.00		
	PANELE USO 1.4 PARA CANAL	N2		10,880.00	0.00		60.00			60.00	652,800.00			60.00	652,800.00			60.00	652,800.00			60.00	652,800.00			60.00	652,800.00		
	MORTERO CANAL	M3		292,000.00	0.00		3.00			3.00	876,000.00			3.00	876,000.00			3.00	876,000.00			3.00	876,000.00			3.00	876,000.00		
MURO CONTENCIÓN																													
	EXCAVACION MANUAL CON RETIRO	M3		26,800.00	0.00		31.00			31.00	830,800.00			31.00	830,800.00			31.00	830,800.00			31.00	830,800.00			31.00	830,800.00		

Paula Paola Bonilla Bonilla

ACTA DE RECIBO FINAL Y A SATISFACCIÓN

CONTRATACIÓN	UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL PRIMERA
ETAPA	MUNICIPIO DE LA CAPILLA - BOYACÁ
127 DE 2009	
FECHA DE INICIACIÓN	59.999.996.25
FECHA DE SUSPENSIÓN	22.000.000.00
FECHA DE SUSPENSIÓN	DOS (02) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN	TRÉINTA (30) DÍAS
FECHA DE SUSPENSIÓN	ING. PEDRO JOSÉ CORREDORE BECERRA
FECHA DE SUSPENSIÓN	ING. DIANA PAOLA BONILLA BONILLA

FECHA DE INICIACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2009
FECHA DE SUSPENSIÓN	15 DE ENERO DE 2010
FECHA DE SUSPENSIÓN	22 DE ABRIL DE 2010
FECHA DE SUSPENSIÓN	3 DE MAYO DE 2010
FECHA DE SUSPENSIÓN	4 DE JULIO DE 2010
FECHA DE SUSPENSIÓN	10 DE SEPTIEMBRE DE 2010

ACTA RECIBO FINAL	SEPTIEMBRE
MES	2
FECHA	15 DE OCTUBRE DE 2010
Página	2

OBJETO:
CONTRATO:
VALOR
VALOR ADICIONAL:
PLAZO
PLAZO ADICIONAL
CONTRATISTA
INTERVENTOR

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ORIGINALES			MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALES			AVANCE DE EJECUCIÓN					
		UN	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	+/-	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANT.	VALOR	%	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	CANTIDAD	VALOR
M3	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHAS VIBRADORA	M3		39,200.00	0.00	+	19.00		19.00	744,800.00	19	744,800.00			19.00	744,800.00
M3	CONCRETO CICLOPEO 60% RAJÓN 2500 PSI	M3		186300	0	+	3		3	558900	3	558,900.00			3.00	558,900.00
M3	CONCRETO 3000 PSI VIGAS DE AMARRE	M3		522,800.00	0.00	+	0.94		0.94	491,432.00	0.94	491,432.00			0.94	491,432.00
M3	CONCRETO 3000 PSI COLUMINAS	M3		622,300.00	0.00	+	0.62		0.62	385,826.00	0.62	385,826.00			0.62	385,826.00
M3	ACERO DE REFUERZO	KG		505,450.00	0.00	+	0.50		0.50	252,725.00	0.50	252,725.00			0.50	252,725.00
M2	MURO TOILETE COMÚN E = 0.25 MT'S	M2		3,251.00	0.00	+	90.00		90.00	292,590.00	90	292,590.00			90.00	292,590.00
M2	PARETE LISO 1:4	M2		57,873.90	0.00	+	24.00		24.00	1,388,973.60	24	1,388,973.60			24.00	1,388,973.60
M1	BARANDA TUBO AGUAS NEGRAS 1 1/2" INC. PINTURA	M1		10,600.00	0.00	+	24.00		24.00	254,400.00	24	254,400.00			24.00	254,400.00
MI	OBRAS COMPLEMENTARIAS	MI		78,000.00	0.00	+	12.50		12.50	975,000.00	12.50	975,000.00	100%		12.50	975,000.00
M3	EXCAVACIÓN MANUAL CON RETIRO	M3		26,800.00	0.00	+	5.00		5.00	134,000.00	5	134,000.00	100%		5.00	134,000.00
M3	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHAS VIBRADORA	M3		39,200.00	0.00	+	4.99		4.99	195,608.00	4.99	195,608.00			4.99	195,608.00
M3	CONCRETO SIMPLE DE 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRACQUES	M3		284,060.00	0.00	+	2.90		2.90	823,774.00	2.90	823,774.00	100%		2.90	823,774.00
M3	AFIRMADO COMPACTADO	M3		32,000.00	0.00	+	383.84		383.84	12,283,022.40	383.84	12,283,022.40	20%		383.84	12,283,022.40
M1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT D = 6"	M1		32,600.00	0.00	+	20.00		20.00	652,000.00	20	652,000.00	100%		20.00	652,000.00
UNI	CAJA DE INSPECCIÓN 80X80X80	UNI		297,275.00	0.00	+	2.00		2.00	594,550.00	2	594,550.00			2.00	594,550.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS				47,999,997.00						65,599,997.00						
A.I.U. 25%				11,999,999.25						17,653,502.40						
VALOR TOTAL				59,999,996.25						83,253,499.40						

65,599,997.00	16,399,999.25	81,999,996.25
47,946,494.60	11,986,623.65	59,933,118.25
65,599,997.00	16,399,999.25	81,999,996.25

TOTAL EJECUTADO COSTO DIRECTO	65,599,997.00
A.I.U. 25%	16,399,999.25
TOTAL	81,999,996.25
(-) ANTICIPO RECIBIDO	29,999,998.13
(-) ACTA PARCIAL No 1	9,174,099.38
(-) ACTA PARCIAL No 2	20,792,459.75
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	22,033,439.00

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

ING. DIANA PAOLA BONILLA BONILLA
INTERVENTOR

VEINTIDÓS MILLONES TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

ING. PEDRO JOSÉ CORREDORE BECERRA
CONTRATISTA

DR. JOSÉ ENRIQUE MOJICA GÓMEZ
ALCALDE MUNICIPAL