

MODELO DE DOCUMENTO DE CONSTITUCION DE CONSORCIO

Señores
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA

REFERENCIA: SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No.008 DE 2013

Los suscritos, **IVAN FELIPE LOPEZ MEZA** identificado con c.c. No. 1.136.883.010 de Bogotá y actuando en nombre y Representación Legal de **CIVITEC LTDA** identificada con Nit. 800058661-0, y **HENRY ORLANDO BUITRAGO ORTEGA** identificado con C.C. No. 6.763.578 de Tunja y actuando en nombre y Representación Legal de **CALING LTDA** identificada con Nit. 900173496-6, respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en **CONSORCIO** para participar en la selección de la referencia, cuyo objeto es "**CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA COLISEO CUBIERTO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA**", y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración del consorcio será igual al término de ejecución y liquidación del Contrato y tres años más.
2. El consorcio está integrado por:

NOMBRE	COMPROMISO (%)
CALING LTDA	70.00
CIVITEC LTDA	30.00

El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los miembros, debe ser igual al 100%.


3. El consorcio se denomina **CIVICAL**
La responsabilidad de los integrantes del consorcio es solidaria.
5. El representante del consorcio es **HENRY ORLANDO BUITRAGO ORTEGA**, identificado con la cédula de ciudadanía No.6.763.578, de Tunja, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la oferta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación, para firmar el Contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del mismo, con amplias y suficientes facultades.


La sede del consorcio es:

Dirección de correo	Carrera 9A No. 11A-28 Telefax 7433512
Dirección electrónica	calingltada@yahoo.es
Teléfono	3107630820
Ciudad	Tunja - Boyacá

En constancia, se firma en Tunja, a los 23 de Abril de 2013


IVAN FELIPE LOPEZ MEZA
Rep. Legal CIVITEC LTDA
Nit. 800058661-0
Suplente


HENRY ORLANDO BUITRAGO ORTEGA
Rep. Legal CALING LTDA
Nit. 900173496-6


HENRY ORLANDO BUITRAGO ORTEGA
Representante Legal consorcio CIVICAL
Principal



Villa de Leyva - Boyacá - Colombia
Monumento Nacional

Secretaría de Infraestructura Física
NIT 891801268-7

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 169 DE 2013
Y ADICIONAL N° 1.

CONTRANTE:	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
N.I.T.:	891.801.268-7
CONTRATISTA:	CONSORCIO CIVICAL
NIT.	900619433-9
INTERVENTOR:	CONSORCIO WJG
NIT.	900622257-1
SUPERVISOR:	ING. JUAN MANUEL MONROY RAMÍREZ Secretario de Infraestructura Física
OBJETO:	CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA COLISEO CUBIERTO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA.
VALOR:	(1.499.999.999,21) MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 21/100 M/CTE.
VALOR ADICIONAL:	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CATORCE CENTAVOS. M/TCE\$199'999.879,14
VALOR TOTAL:	\$ 1.699.999.878,35
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	SEIS (6) MESES
PLAZO ADICIONAL N° 01:	UN (1) MES
ACTA DE INICIO:	JUNIO 24 de 2013
ACTA DE SUSPENSION N° 1:	06 DE JULIO 2013
ACTA DE REINICIO N° 1:	23 DE JULIO 2013
ACTA DE SUSPENSION N° 2:	17 DE AGOSTO DE 2013
ACTA DE REINICIO N° 2:	10 DE SEPTIEMBRE DE 2013
ACTA PARCIAL N° 1:	07 DE DICIEMBRE DE 2013
ACTA DE SUSPENSION N° 3:	10 DE DICIEMBRE DE 2013
ACTA DE REINICIO N° 3:	07 DE MARZO DE 2014
ACTA DE SUSPENSIÓN 4:	19 DE MAYO DE 2014
FECHA DE REINICIO N° 4:	18 DE JULIO DE 2014
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL:	26 DE JULIO DE 2014
FECHA ACTA DE LIQUIDACIÓN:	05 DE DICIEMBRE DE 2014

En Villa de Leyva, en la Secretaría de Infraestructura Física, se reunieron: el Doctor, **FABIÁN CAMILO IGUA ROBLES** Alcalde Municipal, Ingeniero **HENRY ORLANDO BUITRAGO ORTEGA** Representante Legal **CONSORCIO CIVICAL** en calidad de contratista, el ingeniero **JUAN MANUEL MONROY RAMÍREZ** Secretario de Infraestructura Física – Supervisor, el Ingeniero **WILLIAM SÁNCHEZ MATAMOROS** Representante Legal **CONSORCIO WJG** en calidad de interventor, con el fin de suscribir la presente Acta de Liquidación del **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 169 DE 2013, Y ADICIONAL N° 1** teniendo en cuenta que existe acta de recibo final con fecha 26 de Julio de 2014.

Marcamos la diferencia: Juventud, Compromiso, Trabajo y Transparencia
www.villadeleyva-boyaca.gov.co e-mail: contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co



Villa de Leyva - Boyacá - Colombia
Monumento Nacional
Secretaría de Infraestructura Física

DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA

DESCRIPCIÓN	VALOR PAGADO
ANTICIPO 50%	749.999.995,11
VALOR ACTA PARCIAL 1	249.435.513,44
VALOR TOTAL RECIBIDO	999.435.508,55

VALOR TOTAL CONTRATADO


VALOR CONTRATO INICIAL	1.499.999.999,21	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	199.999.879,14	
VALOR TOTAL EJECUTADO		1.699.999.878,35
SUMAS IGUALES	1.699.999.878,35	1.699.999.878,35


BALANCE GENERAL

VALOR CONTRATO INICIAL	1.499.999.999,21	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	199.999.879,14	
VALOR ANTICIPO		749.999.995,11
VALOR ACTA PARCIAL 1		249.435.513,44
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		700.564.369,8
SUMAS IGUALES	1.699.999.878,35	1.699.999.878,35

SON: SETECIENTOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE (\$700.564.369,8)

En constancia de lo anterior se firma la presente acta, por quienes en ella intervinieron.


Ing. HENRY ORLANDO BUTRAGO ORTEGA
Rep. Legal Consorcio CIVICAL
Contratista


Ing. WILLIAM JAVIER SANCHEZ MATAMOROS
Rep. Legal Consorcio WJG
Interventor


Vo. Bo. Ing. JUAN MANUEL MONROY RAMÍREZ
Secretaría de Infraestructura Física
Supervisor


Vo. Bo. FABIÁN CAMILO IGÚA ROBLES
Alcalde Municipal



Villa de Leyva - Boyacá - Colombia
Monumento Nacional

Secretaría de Infraestructura Física

ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 169 DE 2013
Y ADICIONAL N° 1.

CONTRANTE:	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
N.I.T.:	891.801.268-7
CONTRATISTA:	CONSORCIO CIVICAL
NIT.	900619433-9
INTERVENTOR:	CONSORCIO WJG
NIT.	900622257-1
SUPERVISOR:	ING. GLADIS VELASQUEZ MONTAÑEZ
OBJETO:	Secretaría de Infraestructura Física CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA COLISEO CUBIERTO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA.
VALOR:	(1.499.999.999,21) MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 21/100 M/CTE.
VALOR ADICIONAL:	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CATORCE CENTAVOS. M/TCE\$199'999.879.14
VALOR TOTAL:	\$ 1.699.999.878,35
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	SEIS (6) MESES
PLAZO ADICIONAL N° 01:	UN (1) MES
ACTA DE INICIO:	JUNIO 24 de 2013
ACTA DE SUSPENSION N° 1:	06 DE JULIO 2013
ACTA DE REINICIO N° 1:	23 DE JULIO 2013
ACTA DE SUSPENSION N° 2:	17 DE AGOSTO DE 2013
ACTA DE REINICIO N° 2:	10 DE SEPTIEMBRE DE 2013
ACTA PARCIAL N° 1:	07 DE DICIEMBRE DE 2013
ACTA DE SUSPENSION N° 3:	10 DE DICIEMBRE DE 2013
ACTA DE REINICIO N° 3:	07 DE MARZO DE 2014
ACTA DE SUSPENSIÓN 4:	19 DE MAYO DE 2014
FECHA DE REINICIO N° 4:	18 DE JULIO DE 2014
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL:	26 DE JULIO DE 2014

En Villa de Leyva, en la Secretaría de Infraestructura Física, se reunieron: el Doctor. **FABIÁN CAMILO IGUA ROBLES** Alcalde Municipal, Ingeniero **HENRY ORLANDO BUITRAGO ORTEGA** Representante Legal **CONSORCIO CIVICAL** en calidad de contratista, la Ingeniera **GLADYS VELASQUEZ MONTAÑEZ** Secretaria de Infraestructura Física – Supervisora, el Ingeniero **WILLIAM SÁNCHEZ MATAMOROS** Representante Legal **CONSORCIO WJG** en calidad de interventor, con el fin de suscribir la presente Acta de Recibo Final de obra final y dar por recibido a satisfacción el presente **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 169 DE 2013, Y ADICIONAL N° 1**. Soporte de la presente es la sabana de cantidades de obra.



Villa de Leyva - Boyacá - Colombia
Monumento Nacional

Secretaría de Infraestructura Física

NIT 893.802.68-7

Por tal motivo esta acta remplace en su totalidad al acta anterior suscrita en los siguientes términos:


VALOR INICIAL DEL CONTRATO	1.499.999.999,21	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	199.999.879,14	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	1.699.999.878,35	
VALOR TOTAL EJECUTADO		1.699.999.878,35
VALOR TOTAL ANTICIPO		749.999.995,11
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL N° 1		249.435.513,44
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA		700.564.369,80
SUMAS IGUALES	1.699.999.878,35	1.699.999.878,35


SON: SETECIENTOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE (\$700'564.369,80)

Es importante anotar que el contratista en el ítem 7.3 Placa Base en Concreto E=0,10 2500 psi no cobrara 462,19 m² de los 1300,00 m² que realmente ejecuto.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta, por quienes en ella intervinieron.


Ing. HENRY ORLANDO BUITRAGO ORTEGA
Rep. Legal Consorcio SIMCAL
Contratista


Ing. WILLIAM JAVIER SANCHEZ MATAMOROS
Rep. Legal Consorcio WJG
Interventor


Vo. Bo. Ing. GLADIS VELASQUEZ MONTAÑEZ
Secretaría de Infraestructura Física
Supervisora


Vo. Bo. FABIÁN CAMILO IGUA ROBLES
Alcalde Municipal



DEPARTAMENTO DE ROYACA
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA (CALLE) DEL DISTRITO DE
LA VILLA DE LEYVA
CONTRATISTA:
CONSORCIO C. VICAL
INTERVENIR:
ING. GLADIS VELASQUEZ MONTAÑEZ
PLAZO INICIAL:
2013 (8) MESES
VALOR CONTRATO INICIAL:
\$ 1.499.999.999,21
VALOR CONTRATO ADICIONAL:
\$ 1.499.999.999,21
FECHA ACTA INICIO:
24 DE JUNIO 2013
ADICIONAL EN TIEMPO Y DINERO N°:
TRENTE (30) DIAS
PLAZO DE ADICIONAL:
30 DE JULIO 2013
FECHA ACTA SUSPENSIÓN 1:
23 DE JULIO 2013
FECHA ACTA REINICIO 1:
17 DE AGOSTO DE 2013
FECHA ACTA SUSPENSIÓN 2:
17 DE AGOSTO DE 2013

ACTA RECIBO FINAL DE OBRA

FECHA ACTA RECIBO 2:
10 DE SEPTIEMBRE DE 2013
FECHA ACTA SUSPENSIÓN 3:
10 DE DICIEMBRE DE 2013
FECHA ACTA RECIBO 3:
30 DE MARZO DE 2014
FECHA ACTA SUSPENSIÓN 4:
19 DE MAYO DE 2014
FECHA ACTA RECIBO 4:
18 DE JULIO DE 2014
FECHA ACTA SUSPENSIÓN 5:
27 DE DICIEMBRE DE 2013

CONTRATO DE OBRA
N° 159 DE 2013
FECHA ACTA DE RECIBO 26
DE JULIO DE 2014

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VUNIT	CONTRATO ADICIONAL		MODIFICACIONES		ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
					CANT.	VTOTAL	[+/-]	VTOTAL	CANT.	VTOTAL	CANT.	VTOTAL	CANT.	VTOTAL
1	PRELIMINARES													
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	3.622,20	3.550,00		12.818.810,00	-2.854,20	(115.146.810,00)	784,00	2.712.200,00		784,00	784,00	2.712.200,00
1.2	CANTAMIENTOS 36 MTS.	UN	1,00	2.840.000,00		2.840.000,00	0,00		1,00	2.840.000,00		1,00	1,00	2.840.000,00
2	CIMENTACION Y BERMES													
2.1	EXCAVACION MANUAL Y RETIRO	M3	519,30	24.820,00		12.884.206,00	-161,16	(4.314.803,20)	356,54	8.849.322,80		356,54	356,54	8.849.322,80
2.2	CONCRETO C/CLORURO DE 2000 PSI 4% BOLSA PARA BUSES	M3	27,89	327.800,00		9.135.820,00	-87,60	(28.760.840,00)						
2.3	CALA DE INSPECCION DE 60/30/160 CMS	UN	4,00	255.000,00		1.020.000,00	-4,00	(640.000,00)						
2.4	CALA DE INSPECCION DE 80/30/180 CMS	UN	8,00	326.000,00		2.608.000,00	-8,00	(2.644.000,00)						
2.5	CALA DE INSPECCION DE 1.00X1.00X1.00 MTS.	UN	4,00	370.000,00		1.480.000,00	0,00		43,00	15.913.000,00		43,00	43,00	15.913.000,00
3	ESTRUCTURAS													
3.1	COLUMNETAS DE CONCRETO 30X30 PSI	ML	708,00	26.100,00		18.468.000,00	-443,84	(12.519.816,00)	264,00	7.622.880,00		264,00	264,00	7.622.880,00
3.2	VIJERAS DE CONCRETO 10 X 10 X 25 MTS.	ML	278,00	26.100,00		7.276.200,00	-458,71	(13.345.152,00)	419,28	12.201.048,00		419,28	419,28	12.201.048,00
3.3	SUMINISTRO Y GUARDIA Y AMARRE DE ACERO POR 50	M2	9.078,00	3.550,00		32.421.900,00	-4.259,94	(15.122.717,00)	4.915,00	17.097.013,00		4.915,00	4.915,00	17.097.013,00
3.4	REFUERZO MALLA ELECTRODOLADA 5MM - 15X15 M	M2	3.100,00	10.100,00		31.310.000,00	-1.259,23	(32.778.820,00)	638,77	6.340.577,00		1.296,00	1.296,00	13.059.600,00
4	MAMPUESTERIA													
4.1	MURO TOILETE COMUN E-9 12 MTS.	M2	250,00	31.800,00		7.950.000,00	-243,21	(7.734.076,00)	6,79	215.920,00		6,79	6,79	215.920,00
4.2	MURO TOILETE COMUN E-9 25 MTS.	M2	150,00	61.100,00		9.165.000,00	-32,30	(9.132.667,00)	117,70	7.191.470,00		117,70	117,70	7.191.470,00
4.3	MURO TOILETE EMPRENDIZADO TIPO MAGNIFICA E-10 13 MTS.	M2	500,00	37.800,00		18.900.000,00	-93,92	(19.330.576,00)	166,08	9.599.424,00		166,08	166,08	9.599.424,00
4.4	MURO EN BLOQUE N° 5 E-10 12 MTS.	M2	500,00	37.800,00		18.900.000,00	-149,84	(19.049.840,00)	356,06	8.506.458,00		356,06	356,06	8.506.458,00
4.5	MESES EN CONCRETO A-10 60 2500 PSI INC REFLEJO	M2	58,80	75.700,00		4.439.060,00	-56,62	(8.811.924,00)	7,84	624.036,00		7,84	7,84	624.036,00
4.6	DINTEL EN CONCRETO DE 15 X 20 CMS 2500 PSI	ML	45,00	29.900,00		1.345.500,00	-41,80	(1.249.820,00)	3,20	56.680,00		3,20	3,20	56.680,00
4.7	ALFARJA EN CONCRETO E-10 11 MTS 2500 PSI INC REFLEJO	NL	58,00	19.200,00		1.113.600,00	-58,00	(1.881.600,00)						
5	PANETES													
5.1	PANETE LISO MURO 1:4	M2	2.532,00	11.500,00		29.025.000,00	-228,81	(2.662.515,00)	1.803,19	20.736.645,00		1.803,19	1.803,19	20.736.645,00
5.2	PANETE RUSTICO MURO 1:5	M2	850,00	12.600,00		1.071.000,00	-850,00	(10.710.000,00)						
5.3	PANETE IMPERMEABILIZADO 1:3 CON SIVA 1 O SIMILAR	M2	740,00	12.500,00		9.250.000,00	-740,00	(9.250.000,00)						
5.4	PILOS Y DILATACIONES EN PANETES	ML	149,00	4.400,00		655.600,00	-4.682,12	(17.961.328,00)	4.231,12	18.618.928,00		4.231,12	4.231,12	18.618.928,00
5.5	GOTERAS	ML	299,00	5.400,00		1.123.800,00	-299,00	(1.123.800,00)						
6	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS													
6.1	ACOMETIDA PVC 1"	UN	1,00	228.173,00		228.173,00	-1,00	(228.173,00)						
6.2	RED SANITARIO PVC 1" RDE 1:3	ML	97,10	15.900,00		1.549.690,00	-47,10	(1.549.690,00)						
6.3	RED SANITARIO PVC 1 1/2" RDE 1:3	ML	173,40	11.100,00		1.928.740,00	-173,40	(1.928.740,00)						
6.4	RED SANITARIO PVC 3/4" RDE 1:1	ML	181,40	11.500,00		2.086.500,00	-42,80	(511.460,00)	149,60	1.716.776,00		149,60	149,60	1.716.776,00
6.5	RED SANITARIO CPVC 1/2"	ML	27,40	13.700,00		375.380,00	-27,40	(375.380,00)						
6.6	PUNTO DE AGUA FRIA PVC	UN	128,00	75.900,00		9.715.200,00	-128,00	(1.593.900,00)	107,00	8.121.300,00		107,00	107,00	8.121.300,00
6.7	PUNTO DE AGUA CALIENTE CPVC	UN	10,00	78.600,00		786.000,00	-10,00	(786.000,00)						
6.8	PUNTO DE AGUA CALIENTE PVC 3" - 4"	UN	158,00	72.350,00		11.431.300,00	-34,00	(2.459.900,00)	134,00	9.971.400,00		134,00	134,00	9.971.400,00
6.9	SANITARIO E INSTALACION TUBERIA PVC BANTARA D=4"	ML	284,00	22.400,00		6.361.600,00	-355,10	(5.708.595,00)	29,50	686.715,00		29,50	29,50	686.715,00
6.10	SANITARIO E INSTALACION TUBERIA PVC BANTARA D=6"	ML	315,90	45.200,00		14.281.800,00	-15,15	(458.935,00)	300,75	14.124.865,00		300,75	300,75	14.124.865,00
6.11	SANITARIO E INSTALACION TUBERIA PVC BANTARA D=8"	ML	64,20	78.900,00		5.069.700,00	-64,20	(5.069.700,00)						
6.12	SANITARIO E INSTALACION TUBERIA PVC BANTARA D=10"	UN	4,00	59.500,00		238.000,00	-4,00	(238.000,00)						
6.13	CHEQUE RW 1"	UN	11,00	34.200,00		376.200,00	3,00	114.600,00	14,00	534.800,00		14,00	14,00	534.800,00
6.14	CHEQUE RW 1 1/2"	UN	1,00	34.200,00		34.200,00								
6.15	PEG-STRIP RW 1 1/2"	UN	1,00	34.200,00		34.200,00								

Handwritten signature and date: 2014

